Заказчик: КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образовании по Буландиндыкскому району управления образования Акмолинской области"

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск

Стройка: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндыкский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)

Объект: Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндыкский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№36	06.04.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндыкский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)	59 399 061,51	53 034 876,35							6 364 185,16	59 399 061,51
Удержание аванса 30%		15 910 462,90							1 909 255,55	17 819 718,45
5 % на сдачу объекта		2 651 743,82							318 209,26	2 969 953,08
ИТОГО К ОПЛАТЕ		34 472 669,63							4 136 720,35	38 609 389,98

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндыкскому району управления образования Акмолинской области"
БИН 890940000045

Руководитель _____ Хамзин М.И.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "ТЛГ 2002"
Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.Т.
ИИН 9205033301222
KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 90 VJE 00062306

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ Мухаев Б.К.

Разработчики проекта строительства
или эксперт(ы) авторского надзора
ТОО "PNP Project" БИН 080640002180
Главный архитектор _____ Корчагин А.В.
приказ № 07 от 14 июня 2021г.
ГСЛ № 20001269 от 23.01.2020г.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: **КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области" БИН 890940000045**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах

Подрядчик: **ТОО "КазЕвроСтрой" Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск БИН 050940013378**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания КГУ "ОШ № 2"г. Макинска , по адресу Акмолинская область , Буландиндынский район, г.Макинск , ул.Скудрина № 62 А (1 - очередь)
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 36 от 2021-06-04

Акт № 1

приемки выполненных работ за июль от 22.07. 2021 года

(локальная смета 2-1-1)

на Ремонтно-строительные работы

Составлен в текущих ценах с 06.04.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0401-0104	Стены кирпичные. Разборка НР = 72 %	м3	7	12118,35	3435,05	84828	24045	–	51762	147518
					8683,3	1587	60783	11109	–	10927	
2	1208-0101-0201	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	2292	168,59	0,24	386408	539	–	277826	717372

				168,35	–	385869	–	–	53139	
5 1146-0401-1202	Марши лестничные на двух косоурах. Разборка. НР = 72 %	м2 горизонтальной проекции	8,4	4456,46	395,08	37434	3319	1691	24703	67108
				3859,98	224,47	32424	1886	–	4971	
7 1146-0401-0102	Фундаменты бетонные /крыльца и площадки/. Разборка НР = 72 %	м3	21	18597,29	8483,08	390543	178145	–	212185	650947
				10114,21	3919,2	212398	82303	–	48218	
8 1107-0519-0104	Ограждения металлические без поручня. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзкс1=0,8;	м ограждения	43,5	508,3	64,41	22111	2802	–	14777	39839
				443,88	27,91	19309	1214	–	2951	
9 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	117,19	97		11367		–	–	12277
				–		–		–	909	
10 4102-0103-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	117,19	286		33516		–	–	36198
				–		–		–	2681	
11 1206-0101-0101	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах НР = 72 %	шт.	346	1423,45	58,92	492515	20385	–	346933	906604
				1364,54	28,1	472130	9721	–	67156	

12 1206-0101-0202	Переплеты оконные остекленные. Снятие НР = 72 %	м2	1393,15	492,44	20,74	686049	28893	–	483927	1263574
				471,71	10,74	657156	14965	–	93598	
13 1206-0101-0302	Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие НР = 72 %	м2	265,12	971,54	–	257576	–	–	185454	478472
				971,54	–	257576	–	–	35442	
17 1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2	1250,14	2366,43	174,17	2958364	217737	1514719	959434	4231222
				980,62	85,3	1225908	106639	–	313424	
19 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	1287,03	22136		28489696		28489696	–	30768872
				–		–		–	2279176	
31 1146-0101-0402	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными обоймами НР = 72 %	т	3,80265	622177,52	36497,52	2365923	138787	1266859	724068	3337190

				252528,36	11932,04	960277	45373	–	247199	
32	1203-0101-1901									
	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом НР = 72 %	м3 кладки	35,1	29592,02	1668,42	1038680	58562	759582	172387	1307953
				6283,08	538,2	220536	18891	–	96885	
39	1110-0105-0101									
	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	46,0279	98569,68	1442,69	4536956	66404	3354665	823303	5789079
				24243,7	599,4	1115887	27589	–	428821	
40	1110-0114-0402									
	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	6,65	88120,08	1344,14	585999	8939	450417	93987	734384
				19044	585,6	126643	3894	–	54399	
41	1110-0114-0502	Настил рабочий толщиной 25 мм разреженный. Устройство по фермам НР = 72 %	м2 покрытия	2600	1628,85	32,17	4234997	83634	3470886	515192	5130204
				261,72	13,49	680477	35067	–	380015	

Итого	**55 618 813**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 427 373
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	832 190
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	358 650
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 308 519
- перевозка грузов, тенге	44 883
- накладные расходы, тенге	4 885 938
в т.ч. зарплата, тенге	439 734
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 119 911
Всего	**55 618 813**

Временные здания и сооружения (1,2 %)	667 426
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,64 %)	1 485 957
Итого в текущих ценах с 06.04.20 г.	**57 772 196**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 155 444**
Итого в текущих ценах на 2020 г.	**58 927 640**
с понижающим коэффициентом 0,9	53034876,35
НДС (12 %)	6364185,16
Всего по акту с учетом НДС	59399061,51

Заказчик:

КГУ "Общеобразовательна школа №2 города Макинск отдела образования по Буландиндынскому району управления образования Акмолинской области"

БИН 89094000045

Руководитель _____ **Хамзин М.И.**

Подрядчик:

ТОО "КазЕвроСтрой"

БИН 050940013378

Директор _____ **Мукаев Б.К.**

Эксперт(ы) технического надзора

ТОО "ТЛГ 2002"

Эксперт технического надзора _____ Узакбаев М.М.

ИИН 9205033301222

KZ 20 VJE 00062305 ; № KZ 20 VJE 00062305

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

ТОО "PNP Project" БИН 080640002180

Главный архитектор _____ Корчагин А.В.

приказ № 07 от 14 июня 2021г.

ГСЛ № 20001269 от 23.01.2020г