Утвержден
Приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

**Акт приемки объекта в эксплуатацию**

« » 2020 г.

Заказчик Государственное учреждение «Отдел КХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Караганды»
фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц,наименование организации - для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии от17. 06 .2020 г., ТОО «Агродор» директор Мальчушкина Наталья Юрьевна, г. Караганда район имени Казыбек Би ул.Ерубаева д.50 А
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от 17.06. 2020 г. ТОО «Эксперт-Строй KZ» директор Аясов А.Б., эксперт Байдурин Е.А. – аттестаты, № KZ91VJE00025234 от18.04.2017г., № KZ79VJE00026129, от 12.05.17 г. № KZ35VJE00026921, от 26.05.17 г.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту от 17.06.2020 г.ТОО «КарагандаКаздорпроект» авторский надзор Ан В.В., Глухов Д.А.
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:
строительство автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр. Республики до ул. Таттимбета
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу г. Караганда , район им. Казыбекби,
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:
Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Карагандаказдорпроект» заказ № 316
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Отдел «КХ Пассажирского Транспорта и автомобильных дорог г.Караганды» от 2015 года;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2017г.
месяц, год

Участок по пр. Республики был сдан в эксплуатацию: 11 августа 2018 года

Участок по ул. Таттимбета был сдан в эксплуатацию: 21 сентября 2018 года
Участок по ул. Приканальная №1 был сдан в эксплуатацию: 21 сентября 2018 года
Общее окончание работ Июнь 2020 года;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:16;
фактически, месяц: 23 ;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:
4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

| Показатели | Единица измерения | По смете | Фактически |
|---|---|---|---|
| Категория дороги | | Магистральная улица общегородского значения регулированного движения | Магистральная улица общегородского значения регулированного движения |
| Протяженность дороги: | км | 1,75 ( в одном направлении) | 1,75 ( в одном направлении) |
| Расчетная скорость движения: | км/час | 60-80 | 60-80 |
| Вид работ | | Новое строительство | Новое строительство |
| Число полос движения | шт | 6 (три полосы в одном направлении) | 6 (три полосы в одном направлении) |
| Ширина полос движения | м | 3,50 | 3,50 |
| Ширина проезжей части | м | От 6 до 29 | От 6 до 29 |
| Ширина парковочной полосы | м | От 3-до5,5 | От 3-до 5,5 |
| Поперечный уклон проезжей части | ‰ | От-20 до +20 | От-20 до +20 |
| Площадь асфальтирования | м2 | 71124 | 72044 |
| Возвышение бордюра над проезжей частью | м | 0,18 | 0,18 |
| Установка бортового камня/ранее демонтированного | м.п. | 9605/461 | 10220 |
| Установка поребрика | м.п. | 20435 | 24922 |
| Ширина технического тротуара | м | 0,80 | 0,80 |
| Площадь технического тротуара | м2 | 5543 | 6991 |
| Ширина пешеходного тротуара | м | 2-4,5 | 2-4,5 |
| Площадь пешеходного тротуара | м2 | 20046 | 19142 |
| Наружное освещение | объект | 1 | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Велодорожка | м2 | 12837 | 13038 |
| Дорожное ограждение | м.п. | 4527 | 4527 |
| Реконструкция светофоров | объект | 1 | 1 |
| Монтаж РМГ-2 | шт. | 10 | 10 |
| Монтаж РМП-4 | шт. | 1 | 1 |
| Монтаж РМП-10 | шт. | 1 | 1 |
| Устройство газона | м2 | 62011 | 62011 |
| Установка люков | шт. | 21 | 31 |
| Монтаж автопавильона | шт. | 4 | 4 |
| Ливневая система:(дождеприемник) | шт | 3 | 8 |
| Монтаж ливнепропускных решеток ЛВС | м.п. | 3228 | 3015 |

Автомобильная дорога представляет дорогу с односторонним движением с двух сторон имеется технологический тротуар, пешеходный тротуар и велодорожка;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

6. Сметная стоимость по утвержденной сметной документацией:
всего 1747824,430 тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 1477788,746 тыс. тенге,
оборудования, инструмента и инвентаря _-_ тенге;

7. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию 1700723,084 тыс.тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 1669275,977 тыс.тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 31447,107 тыс.тенге;

8. Объект построен в соответствии с утвержденной технической спецификацией, сметной документацией и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: строительство автодороги (2-х сторонней) по ул. Приканальная от пр. Республики до ул. Таттимбета
принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

**Заказчик:** Дюсембеков А.С.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Тасмагамбетов Н.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись Зав. сектора автодорог

Ботнарь Г.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись главный специалист

**Технический надзор:** Аясов А.Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

**Аясов А.Б.**

Байдурин Е.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

**Подрядчик** (генеральный подрядчик): Мальчушкина Н. Ю.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Егоров В.Н.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись гл. инженера

**Авторский надзор** Ан В.В.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись гл. инженера

М.П.

Глухов Д.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись ГИП