Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 1

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за декабрь 2019г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 в котлованах НР = 72 %								
			м3 грунта	548,33	151,39	143,67	83 014	78 778	–	16 573	99 587
					7,73	34,25	4 236	18 782	–		
2	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %								
			м3 грунта	2086,87	191,15	181,4	398 909	378 558	–	79 638	478 547
					9,75	43,25	20 351	90 257	–		
3	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2:	м3 грунта	46,94	4 981,15	–	233 815	–	–	168 347	402 162
					4981,15	–	233 815	–	–		
4	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	196,04	11 055,6	4433,6	2 167 340	869 163	–	1 225 270	3 392 610
					6 622	2058,7	1 298 177	403 588	–		

5	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Выкидка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	196,04	242,4	230,02	47 519	45 092	–	9 488	57 007
					12,38	54,84	2 427	10 751	–		
6	1101-0101-0368	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	145,71	218,33	218,33	31 813	31 813	–	5 461	37 274
					–	52,06	–	7 585	–		
7	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2:	м3 грунта	19,14	4 981,15	–	95 339	–	–	68 644	163 983
					4 981,15	–	95 339	–	–		
8	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	116,2	11 055,6	4433,6	1 284 661	515 184	–	726 262	2 010 923
					6 622	2058,7	769 476	239 221	–		
9	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Выкидка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	116,2	242,4	230,02	28 166	26 728	–	5 624	33 790

				12,38	54,84	1 439	6 373	–		
10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %								
			м3 грунта	698	27,25	27,25	19 018	19 018	–	5 028	24 047
					–	10,01	–	6 984	–		
11	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ям. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	299	786,35	–	235 118	–	–	169 285	404 403
					786,35	–	235 118	–	–		
12	1101-0104-0401	Подсыпка под полы НР = 72 %									
			м3 грунта	340,66	27,25	27,25	9 282	9 282	–	2 454	11 737
					–	10,01	–	3 409	–		
13	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1038,66	142,67	65,99	148 188	68 544	–	81 117	229 305
					76,68	31,79	79 644	33 018	–		
Раздел 2 Фундаменты											
14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	600	2 071,25	771,25	1 242 750	462 750	0	1 222 013	2 670 726
					1 300,0	285,92	780 000	171 552	–	205 963	
17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	350	4 164,18	2 564,18	1 457 463	897 463	0	1 216 139	2 903 481

1 600,00	989,51	560 000	346 328	–	229 879

Итого по акту, тенге	12 919 582
Временные здания и сооружения (1,5 %)	193 793
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	1 136 481
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**14 249 856**
НДС (12 %)	1 709 982
Всего по акту с учетом НДС	**15 959 838**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"

Директор

Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"

Директор

Найзабеков Г.И

ТОО: Бефисеков Н.М.