Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 3

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за январь 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %									
			м2 поверхности	1197,8	967,33	17,73	1 158 673	21 237	0	1 060 514	2 396 722
					949,6	2,42	1 137 436	2 901	–	177 535	

32	1106-0101-0115	Монолитная подушка из бетона В15. Устройство НР = 91 %	м3	155	9 122,04	1622,04	1 413 916	251 416	0	1 107 752	2 723 401
					7 500,00	353,61	1 162 500	54 810	–	201 733	
Раздел 6 Перекрытие на отм.-0,32											
69	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	76	3 271,38	934,08	248 625	70 990	0	227 876	476 501
					2337,3	203,69	177 635	15 480	–		
70	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	204	4 276,03	1226,41	872 310	250 188	0	800 015	1 672 325
					3 049,62	273,81	622 122	55 857	–		
88	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (ММ9,ММ11). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,15557	61 447,08	5 723,58	9 559	890	0	10 458	20 018
					55 723,5	1 247,33	8 669	194	–		

6.1 Монолитные участки

89	1106-0801-0101	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 %								
			м3	10,67	10 098,16	1 764,12	107 747	18 823	0	84 634	207 771
					8 334,04	382,35	88 924	4 080	–	15 390	
	Раздел 3 Стены										
47	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического кирпича М100 раствор М50 простые при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (толщ.640 мм) НР = 93 %								
			м3 кладки	81,64	6 702,82	2 330,8	547 218	190 287	0	368 725	915 943
					4372,02	484,4	356 932	39 546	–		
48	1108-0201-0101	Стены наружные из керамического кирпича М100 раствор М50 простые при высоте этажа до 4 м.Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (толщ.510 мм) НР = 93 %								
			м3 кладки	17,3	6 702,82	2 330,8	115 959	40 323	0	78 135	194 094
					4372,02	484,4	75 636	8 380	–		

49	1108-0201-0107	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	42,7	6 548,74	2330,8	279 631	99 525	0	186 735	466 366
					4217,94	484,4	180 106	20 684	–		

Итого по акту, тенге	9 073 140
Временные здания и сооружения (1,5 %)	136 097
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,.	611 637
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиацион	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**9 820 874**
НДС (12 %)	1 178 504
Всего по акту с учетом НДС	**10 999 378**

Заказчик:
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

ПТО: Бершиков Н.И.