Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 4

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за январь 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %									
			м3 грунта	5151	191,15	181,4	984 624	934 391	–		984 624
					9,75	43,25	50 233	222 781	–		

2	1101-0205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	120	3959,08	–	475 089	–	–		475 089
					3959,08	–	475 089	–	–		
3	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	40	4475,99	–	179 040	–	–		179 040
					4475,99	–	179 040	–	–		
4	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	5138	37,14	37,14	190 841	190 841	–		190 841
					–	13,64	–	70 083	–		

5	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	160	1125,3	–	180 048	–	–		180 048
					1125,3	–	180 048	–	–		
6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5138	170,15	78,56	874 244	403 654	–		874 244
					91,59	37,84	470 589	194 441	–		
7	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	12,6	1101,2	152,6	13 875	1 923	0		13 875
					948,6	42,39	11 952	534	–		
8	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	1877	1041,04	1041,04	1 954 032	1 954 032	–		1 954 032
					–	726,44	–	1 363 528	–		
9	1111-0101-0803	Утепление керамзитом. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	54,45	5019,78	1531,62	273 327	83 397	0		273 327
					3488,16	509,49	189 930	27 742	–		
	Раздел 1 Водоснабжение В1										
10	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 110 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1579,78	77,58	3 160	155	0		3 160
					1502,2	36,33	3 004	73	–		
13	1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 75 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1536,86	77,58	1 537	78	0		1 537

				1459,28	36,33	1 459	36	–			
16	1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	970,1	25,86	970	26	0		970
					944,24	12,11	944	12	–		
55	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,666	318831,35	95149,35	212 342	63 369	0		212 342
					223682	27720,77	148 972	18 462	–		
58	1122-0701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,666	52221	–	34 779	–	0		34 779
					52221	–	34 779	–	–		
68	1122-0701-0109	Трубопроводы диаметром 350 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,02	83553,6	–	1 671	–	0		1 671
					83553,6	–	1 671	–	–		
69	1122-0601-0209	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,02	709466,46	436157,46	14 189	8 723	0		14 189
					273309	110317,41	5 466	2 206	–		

70	1310-0904-0101	Лента детекционная.Укладка НР = 72 %	км кабеля	0,4184	89839,8	62938,8	37 589	26 334	–		37 589
					26901	13231,04	11 255	5 536	–		
72	1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99 %	шт.	9	1283,32	822,54	11 550	7 403	–		11 550
					460,78	229,8	4 147	2 068	–		
74	1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99 %	шт.	2	1283,32	822,54	2 567	1 645	–		2 567
					460,78	229,8	922	460	–		
	1.1 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=2000 мм										
76	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и бетонных конструкций	5,71	17780,05	8441,61	101 524	48 202	0		101 524
					9338,44	3412,6	53 322	19 486	–		
	1.2 Сборные железобетонные элементы по серии 3.900.1-14.1-НИ. Колодец д=1500 мм										
88	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	железобетонных и бетонных конструкций	1,915	17780,05	8441,61	34 049	16 166	0		34 049
					9338,44	3412,6	17 883	6 535	–		

<u>Раздел 8 Стены</u>

8.1 Утепление тамбуров

106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	220	9 932,02	1864,64	2 185 044	410 221	0	1 729 872	3 914 916
					8 067,38	387,52	1 774 823	85 254	–		

Итого по акту, тенге	9 495 962
Временные здания и сооружения (1,5 %)	142 439
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %	786 054
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнс	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**10 424 455**
НДС (12 %)	1 250 934
Всего по акту с учетом НДС	**11 675 389**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

ГИП: Бершенов Н.М.