Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт №5

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за февраль 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты										
35	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки(армокирпичный пояс). Армирование НР = 91 %	т	1,091	13 734,92	1 288,12	14 985	1 405	0	12 897	30 112
					12 446,8	543,22	13 579	593	–	2 231	

37	1106-0101-0101	Подготовка бетонная из бетона кл.В3,5 (ФМ1,ФМ1-1,ФМ2,ФМ3,ФМ4). Устройство НР = 91 %	м3	10,88	8 258,94	1 058,94	89 857	11 521	0	73 459	176 382
					7 200,0	219,55	78 336	2 389	–	13 065	
38	1106-0101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3 (ФМ1,ФМ1-1,ФМ3,ФМ4). Устройство НР = 91 %	м3	35,309	8 277,83	1 849,07	292 282	65 289	0	219 241	552 445
					6428,76	394,56	226 993	13 932	–	40 922	
39	1106-0101-0106	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м3(ФМ2). Устройство НР = 91 %	м3	18,2	6 351,61	1 535,11	115 599	27 939	0	85 197	216 860
					4 816,5	327,64	87 660	5 963	–	16 064	

Раздел 8 Стены

8.1 Утепление тамбуров

106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %									
			м3 кладки	300	9 932,02	1864,64	2 979 606	559 392	0	2 358 917	5 338 522
					8 067,38	387,52	2 420 214	116 256	–		
110	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %									
			м3 кладки	250	7 548,74	2330,8	1 887 185	582 700	0	1 325 794	3 212 979
					5 217,94	484,4	1 304 485	121 100	–		
112	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	60	13 790,84	1592,1	827 450	95 526	–	589 396	1 416 846

				12198,74	726,6	731 924	43 596	–		
114	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,3	62 659,07	2 141,87	18 798	643	–	17 067	35 864
					60 517,2	653,94	18 155	196	–		
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	200	400,72	244,73	80 144	48 946	0	49 103	129 247
					155,99	52,07	31 198	10 415	–		
118	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2 115,53	1258,63	42 311	25 173	0	26 396	68 707
					856,9	261,58	17 138	5 232	–		
122	1107-0503-0105	Укладка прогонов НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	3 336,43	1 298,47	50 046	19 477	0	40 908	90 954
					2037,96	273,2	30 569	4 098	–		
124	1109-0302-0301	Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1	85 538,73	20 032,63	85 539	20 033	0	48 834	134 373
					65 506,1	5 267,67	65 506	5 268	–		

130	1126-0201-0101	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен НР = 76 %	м3 изоляции	2	26 542,46	2 274,02	53 085	4 548	–	38 158	91 243
					24 268,44	835,59	48 537	1 671	–		

Раздел 10 Перекрытие

10.1 Монолитные участки

148	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	30	3 271,38	934,08	98 141	28 022	0	89 951	188 092
					2337,3	203,69	70 119	6 111	–		
149	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	4 276,03	1226,41	213 802	61 321	0	196 082	409 884
					3049,62	273,81	152 481	13 690	–		
		Резервуар сточных вод емк.100 м3 (6-3-1)									
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	547	191,15	181,4	104 560	99 226	–		104 560
					9,75	43,25	5 334	23 658	–		

2	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	10	4981,15	–	49 812	–	–		49 812
					4981,15	–	49 812	–	–		
4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	125	715,97	–	89 496	–	–		89 496
					715,97	–	89 496	–	–		
5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %									
			м3 уплотненного грунта	292	142,67	65,99	41 660	19 270	–		41 660
					76,68	31,79	22 391	9 282	–		
6	1101-0205-1202	Котлованы. Водоотлив НР = 72 %									
			м3 мокрого грунта	112	1237,6	1237,6	138 611	138 611	–		138 611
					–	863,6	–	96 723	–		

Раздел 1 Конструкции железобетонные

7	1108-0101-0401	Стены и фундаменты. Боковая изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	22,77	7318,52	1441,88	166 643	32 832	0		166 643
					5876,64	702,38	133 811	15 993	–		
10	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	75,9	690,36	76,34	52 398	5 794	0		52 398
					614,02	11,1	46 604	842	–		
11	1111-0101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	151,8	408,407	37,93	61 996	5 758	0		61 996
					370,48	6,33	56 238	961	–		
19	1107-0201-0101	Панели стен площадью до 6 м2. Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном НР = 118 %	м3 сборных железобетонных конструкций	5,7	24137,36	9482,73	137 583	54 052	0		137 583
					14654,63	4002,89	83 531	22 816	–		
24	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя (гидроизол из 3-х слоев) НР = 93 %	м2 поверхности	64,56	595,6	37,28	38 452	2 407	0		38 452
					558,32	6,66	36 045	430	–		

27	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %								
			т	0,417	221591,31	1217,31	92 404	508	0	92 404
					220374	513,81	91 896	214	–	
42	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %								
			м3	1,86	13491,33	4474,08	25 094	8 322	0	25 094
					9017,25	880,03	16 772	1 637	–	

Итого по акту, тенге	13 091 219
Временные здания и сооружения (1,5 %)	196 368
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %	850 000
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационнс	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**14 137 587**
НДС (12 %)	1 696 510
Всего по акту с учетом НДС	**15 834 097**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____ Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____ Найзабеков Г.И