Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408**	**940240000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898**	**980540002859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

Номер документа	Дата составления
5	**25.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО			работа	1	14 251 264,00	14 251 264,00	1 526 921,00
				Итого	1	x	14 251 264,00	1 526 921,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт №7

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за март 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 8 Стены

8.1 Утепление тамбуров

106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %								
			м3 кладки	150	9 932,02	1864,64	1 489 803	279 696	0	1 179 458	2 669 261
					8 067,38	387,52	1 210 107	58 128	–		
107	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %								
			м3 кладки	50	10 912,13	2155,99	545 607	107 800	0	427 996	973 602
					8 756,14	448,07	437 807	22 404	–		
108	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %								
			м3 кладки	100	9 751,53	1922,91	975 153	192 291	0	765 227	1 740 380
					7 828,62	399,63	782 862	39 963	–		

110	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %								
			м3 кладки	100	7 548,74	2330,8	754 874	233 080	0	530 318	1 285 192
					5 217,94	484,4	521 794	48 440	–		
112	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %									
			м3 изоляции	70	13 790,84	1592,1	965 359	111 447	–	687 628	1 652 987
					12198,74	726,6	853 912	50 862	–		
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	200	400,72	244,73	80 144	48 946	0	49 103	129 247
					155,99	52,07	31 198	10 415	–		
122	1107-0503-0105	Укладка прогонов НР = 118 %									
			шт. сборных конструкций	10	3 336,43	1 298,47	33 364	12 985	0	27 272	60 636
					2037,96	273,2	20 380	2 732	–		
124	1109-0302-0301	Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;								
			т конструкций	2	85 538,73	20 032,63	171 077	40 065	0	97 668	268 745

				65 506,1	5 267,67	131 012	10 535	–		
126	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	70	42,77	2,21	2 994	155	0	1 971	4 965
					40,56	0,24	2 839	17	–		
130	1126-0201-0101	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен НР = 76 %	м3 изоляции	2	26 542,46	2 274,02	53 085	4 548	–	38 158	91 243
					24 268,44	835,59	48 537	1 671	–		
	Раздел 9 Перегородки										
138	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	1 466,43	239,49	146 643	23 949	0	118 734	265 377
					1226,94	49,77	122 694	4 977	–		
139	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	360	1 692,35	242,33	609 248	87 240	0	502 576	1 111 824
					1 450,02	51,1	522 007	18 397	–		

Раздел 10 Перекрытие

10.1 Монолитные участки

148	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	50	3 271,38	934,08	163 569	46 704	0	149 918	313 487
					2337,3	203,69	116 865	10 185	–		
149	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	4 276,03	1226,41	342 082	98 113	0	313 732	655 814
					3049,62	273,81	243 970	21 905	–		

Жироуловитель (6-4-1)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	4,49	143,31	135,78	643	610	–		643
					7,53	33,39	34	150	–		
2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	45	11055,6	4433,6	497 502	199 512	–		497 502
					6622	2058,7	297 990	92 642	–		
3	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка(выкидка) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	45	181,86	172,36	8 183	7 756	–		8 183
					9,5	42,39	427	1 907	–		

4	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;								
			м3 грунта	2,385	3265,94	–	7 789	–	–		7 789
					3265,94	–	7 789	–	–		
5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %								
			м3 грунта	31	37,14	37,14	1 151	1 151	–		1 151
					–	13,64	–	423	–		
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	13,3	786,35	–	10 458	–	–		10 458
					786,35	–	10 458	–	–		
7	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	31	170,15	78,56	5 275	2 435	–		5 275
					91,59	37,84	2 839	1 173	–		

Раздел 2 Сборные железобетонные изделия

8	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,76	17277,99	6531,97	30 409	11 496	0		30 409
					10746,02	2649,32	18 913	4 663	–		
20	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0065	318831,35	95149,35	2 072	618	0		2 072
					223682	27720,77	1 454	180	–		

Наружная канализация (6-2-2)

Раздел 1 Земляные работы

3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1060	37,14	37,14	39 372	39 372	–		39 372
					–	13,64	–	14 459	–		

Раздел 2 Канализация К1

8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,2752	414585,16	134734,16	114 094	37 079	0		114 094
					279851	39674,78	77 015	10 918	–		
9	1122-0701-0205	Трубопроводы диаметром 160 мм. Промывка без дезинфекции НР = 99 %	км трубопровода	0,2752	25045,8	–	6 893	–	0		6 893
					25045,8	–	6 893	–	–		

11	1122-0801-0201	Установка защитных муфт НР = 99 %								
			шт.	18	1283,32	822,54	23 100	14 806	–	23 100
					460,78	229,8	8 294	4 136	–	
13	1310-0904-0101	Лента детекционная.Укладка НР = 72 %								
			км кабеля	0,2752	89839,8	62938,8	24 724	17 321	–	24 724
					26901	13231,04	7 403	3 641	–	

Итого по акту, тенге	11 994 427
Временные здания и сооружения (1,5 %)	179 916
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	550 000
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного р	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**12 724 343**
НДС (12 %)	1 526 921
Всего по акту с учетом НДС	**14 251 264**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

ПТО:

ПТО: Ахметжанов С.