Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** — **980540002859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

Номер документа	Дата составления
4	**02.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО			работа	1	13 139 491,00	13 139 491,00	1 407 803,00
				Итого	1	x	13 139 491,00	1 407 803,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Л.А. Принял (Заказчик) _____ / _____ /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт №6

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за февраль 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 8 Стены										
106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	200	9 932,02	1864,64	1 986 404	372 928	0	1 572 611	3 559 015
					8 067,38	387,52	1 613 476	77 504	–		

110	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	150	7 548,74	2330,8	1 132 311	349 620	0	795 476	1 927 787
					5 217,94	484,4	782 691	72 660	–		
112	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	50	13 790,84	1592,1	689 542	79 605	–	491 163	1 180 705
					12198,74	726,6	609 937	36 330	–		
114	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,2	62 659,07	2 141,87	12 532	428	–	11 378	23 910
					60 517,2	653,94	12 103	131	–		
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	сборных конструкций	200	400,72	244,73	80 144	48 946	0	49 103	129 247
					155,99	52,07	31 198	10 415	–		
118	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	2 115,53	1258,63	31 733	18 879	0	19 797	51 530
					856,9	261,58	12 854	3 924	–		
122	1107-0503-0105	Укладка прогонов НР = 118 %	шт. сборных конструкций	10	3 336,43	1 298,47	33 364	12 985	0	27 272	60 636
					2037,96	273,2	20 380	2 732	–		

124	1109-0302-0301	Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1	85 538,73	20 032,63	85 539	20 033	0	48 834	134 373
					65 506,1	5 267,67	65 506	5 268	–		
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1482	191,15	181,4	283 287	268 835	–		283 287
					9,75	43,25	14 452	64 097	–		
2	1101-0205-0109	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	46	4475,99	–	205 895	–	–		205 895
					4475,99	–	205 895	–	–		
4	1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	458	1125,3	–	515 387	–	–		515 387
					1125,3	–	515 387	–	–		

5	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1060	170,15	78,56	180 362	83 276	–		180 362
					91,59	37,84	97 085	40 114	–		
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	10	1101,2	152,6	11 012	1 526	0		11 012
					948,6	42,39	9 486	424	–		
7	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	929	1041,04	1041,04	967 126	967 126	–		967 126
					–	726,44	–	674 863	–		
2.1 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1,5 м, ТП902-09-22.84											
15	1123-0601-0105	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	17277,99	6531,97	41 467	15 677	0		41 467
					10746,02	2649,32	25 790	6 358	–		
2.2 Колодец канализационный из сборных железобетонных элементов д=1,0 м, ТП902-09-22.84											
26	1123-0601-0103	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие НР = 99 %	м3 конструкций колодца	28,08	25221,78	9785,58	708 228	274 779	0		708 228
					15436,2	3864,47	433 448	108 514	–		

Раздел 10 Перекрытие

10.1 Монолитные участки

148	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	сборных конструкций	45	3 271,38	934,08	147 212	42 034	0	134 927	282 139
					2337,3	203,69	105 179	9 166	–		
149	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	80	4 276,03	1226,41	342 082	98 113	0	313 732	655 814
					3049,62	273,81	243 970	21 905	–		

Итого по акту, тенге	10 917 920
Временные здания и сооружения (1,5 %)	163 768
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	650 000
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**11 731 688**
НДС (12 %)	1 407 803
Всего по акту с учетом НДС	**13 139 491**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

ПТО: