Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408**	**940240000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898**	**980540002859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

Номер документа	Дата составления
6	**31.03.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО			работа	1	14 263 486,00	14 263 486,00	1 528 230,00
				Итого	1	x	14 263 486,00	1 528 230,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Дускужанова
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт №8

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за март 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2 Фундаменты /2-1-1/										
14	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	38	2 071,25	771,25	78 708	29 308	0		78 708
					1 300,0	285,92	49 400	10 865	–		
17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	41	4 164,18	2 564,18	170 731	105 131	0		170 731
					1 600,00	989,51	65 600	40 570	–		

44	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т (техподполья). Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	100	400,72	244,73	40 072	24 473	0	24 552	69 794
					155,99	52,07	15 599	5 207	–	5 170	
45	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т (техподполья) НР = 118 %	шт. сборных конструкций	20	2 115,53	1 258,63	42 311	25 173	0	26 396	74 203
					856,9	261,58	17 138	5 232	–	5 497	
	Раздел 7 Каркас										
94	1106-0701-0201	Монолитной рамы РМ1 в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	20	13 491,33	4 474,08	269 827	89 482	0	180 131	449 957
					9017,25	880,03	180 345	17 601	–		
100	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке К1. Устройство НР = 91 %	м3	10	40 827,86	26 993,27	408 279	269 933	0	177 293	585 571
					13 834,59	5 648,14	138 346	56 481	–		
	Раздел 8 Стены										
106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены	м3 кладки	100	9 932,02	1864,64	993 202	186 464	0	786 306	1 779 507

				8 067,38	387,52	806 738	38 752	–			
108	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР =	м3 кладки	50	9 751,53	1922,91	487 577	96 146	0	382 614	870 190
				7 828,62	399,63	391 431	19 982	–			
109	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	30	10 912,13	2155,99	327 364	64 680	0	256 797	584 161
				8 756,14	448,07	262 684	13 442	–			
110	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	110	7 548,74	2330,8	830 361	256 388	0	583 349	1 413 711
				5 217,94	484,4	573 973	53 284	–			
112	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	50	13 790,84	1592,1	689 542	79 605	–	491 163	1 180 705

				12198,74	726,6	609 937	36 330	–			
124	1109-0302-0301	Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	2	85 538,73	20 032,63	171 077	40 065	0	97 668	268 745
				65 506,1	5 267,67	131 012	10 535	–			
130	1126-0201-0101	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен НР = 76 %	м3 изоляции	2	26 542,46	2 274,02	53 085	4 548	–	38 158	91 243
				24 268,44	835,59	48 537	1 671	–			
	Раздел 9 Перегородки										
138	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	1 466,43	239,49	146 643	23 949	0	118 734	265 377
				1226,94	49,77	122 694	4 977	–			
139	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	450	1 692,35	242,33	761 559	109 050	0	628 221	1 389 780

				1 450,02	51,1	652 509	22 997	–		
140	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180	1 466,43	239,49	263 957	43 108	0	213 722	477 679
				1226,94	49,77	220 849	8 959	–		
141	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	70	1 692,35	242,33	118 465	16 963	0	97 723	216 188
				1450,02	51,1	101 501	3 577	–		
	Раздел 15 Полы									
	15.1 По типу ТД 740, S=62,6м2, (Подвал)									
329	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	62,6	246,48	28,79	15 429	1 802	9 453	4 550	19 980
					66,67	10,66	4 174	667	–		
330	1111-0101-0203	Слои подстилающие гравийно-песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	25,04	4 423	1536,1	110 752	38 464	98	83 536	194 288
					2 883	666,05	72 190	16 678	–		

331	2101-0601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	25,04	989		24 765		24 765	–	24 765
					–		–		–		
	15.2 По типу ТД 256, S=1431,7м2, (Подвал)										
337	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	1431,7	246,48	28,79	352 881	41 218	216 212	104 066	456 947
					66,67	10,66	95 451	15 257	–		
	Раздел 16 Лестница №1=3шт										
423	1109-0302-0401	Монтаж лобовых,площадочных балок. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	1,7539	25 917,88	9 570,34	45 457	16 785	0	23 046	68 503
					16 347,54	2 695,59	28 672	4 728	–		
425	1109-0302-0301	Монтаж косоуров. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,9619	85 538,73	20 032,63	82 281	19 270	0	46 974	129 256
					65 506,1	5 267,67	63 012	5 067	–		
427	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	73,327	50,56	3,15	3 708	231	0	2 423	6 131
					47,41	0,48	3 477	35	–		

Вертикальная планировка (7-1-1)

1	1101-0104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м НР = 72 %	м3	1503	45,34	45,34	68 153	68 153	–		68 153
					–	16,65	–	25 028	–		
2	1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м3 грунта	1503	155,2	155,2	233 260	233 260	–		233 260
					–	56,99	–	85 661	–		
5	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (недостаток пригодного грунта) НР = 72 %	м3 грунта	2834	254,5	245,28	721 292	695 134	0		721 292
					9,23	65,05	26 158	184 346	–		
6	4102-0102-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км (недостаток пригодного грунта)	т	4477,7	147		658 225		–	–	658 225
					–		–		–		
		Итого по акту, тенге					12 547 050				
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					188 206				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)									
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного					0				
		Непредвиденные 2%									

Итого в текущих ценах 2019 г.	**12 735 256**
НДС (12 %)	1 528 230
Всего по акту с учетом НДС	**14 263 486**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И