Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408**	**940240000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898**	**980540002859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

Номер документа	Дата составления
7	**15.04.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО			работа	1	9 374 231,00	9 374 231,00	1 004 382,00
				Итого	1	x	9 374 231,00	1 004 382,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт №9

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за апрель 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (2-1-1)									
		Раздел 7 Каркас									
94	1106-0701-0201	Монолитной рамы РМ1 в опалубке. Устройство НР = 91 %									
			м3	15	13 491,33	4 474,08	202 370	67 111	0	135 098	337 468
					9017,25	880,03	135 259	13 200	–		
98	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %									
			т	0,3	65 771,31	1 217,31	19 731	365	0	17 764	37 495
					64 554	513,81	19 366	154	–		
		Раздел 8 Стены									
		8.1 Утепление тамбуров									

106	1108-0201-1005	Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %								
			м3 кладки	30,00	9 932,02	1864,64	297 961	55 939	0	235 892	533 852
					8 067,38	387,52	242 021	11 626	–		
107	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %								
			м3 кладки	30,00	10 912,13	2155,99	327 364	64 680	0	256 797	584 161
					8 756,14	448,07	262 684	13 442	–		
108	1108-0201-1003	Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %								
			м3 кладки	50,00	9 751,53	1922,91	487 577	96 146	0	382 614	870 190
					7 828,62	399,63	391 431	19 982	–		

109	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет). Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %									
			м3 кладки	35,00	10 912,13	2155,99	381 925	75 460	0	299 597	681 522
					8 756,14	448,07	306 465	15 682	–		
112	1126-0201-0301	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	20	13 790,84	1592,1	275 817	31 842	–	196 465	472 282
					12198,74	726,6	243 975	14 532	–		
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	70	400,72	244,73	28 050	17 131	0	17 186	45 237
					155,99	52,07	10 919	3 645	–		
118	1107-0104-0301	Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 %	шт. сборных конструкций	15	2 115,53	1258,63	31 733	18 879	0	19 797	51 530
					856,9	261,58	12 854	3 924	–		

Раздел 9 Перегородки

138	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	50	1 466,43	239,49	73 322	11 975	0	59 367	132 689
					1226,94	49,77	61 347	2 489	–		
139	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	180	1 692,35	242,33	304 624	43 620	0	251 288	555 912
					1 450,02	51,1	261 004	9 199	–		
140	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	100	1 466,43	239,49	146 643	23 949	0	118 734	265 377
					1226,94	49,77	122 694	4 977	–		

141	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	30	1 692,35	242,33	50 771	7 270	0	41 881	92 652
					1450,02	51,1	43 501	1 533	–		

Раздел 10 Перекрытие

10.1 Монолитные участки

148	1107-0505-0104	Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	25	3 271,38	934,08	81 785	23 352	0	74 959	156 744
					2337,3	203,69	58 433	5 092	–		
149	1107-0505-0105	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	100	4 276,03	1226,41	427 603	122 641	0	392 164	819 767
					3049,62	273,81	304 962	27 381	–		

Раздел 17 Внутренняя отделка

457	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	500	1 376,27	70,31	688 137	35 154	218 973	205 081	893 218
					868,02	56,18	434 010	28 088	–		

Ограждение (7-1-5)

1	8601-0602-0303	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 91 %	секция	V 100	12224	415	1 222 418	41 500	0		1 222 418
					11809,18	113	1 180 918	11 300	–		

Тепловые сети (6-2-3)

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	310	191,15	181,4	59 257	56 234	–		59 257
					9,75	43,25	3 023	13 408	–		
2	1101-0205-0209	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5,2	4981,15	–	25 902	–	–		25 902
					4981,15	–	25 902	–	–		
4	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	134	170,15	78,56	22 800	10 527	–		22 800
					91,59	37,84	12 273	5 071	–		

6	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	249	1041,04	1041,04	259 219	259 219	–		259 219
					–	726,44	–	180 884	–		
	Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции										
66	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	20	6323,25	2550,36	126 465	51 007	0		126 465
					3772,89	792,63	75 458	15 853	–		

Итого по акту, тенге	8 246 157
Временные здания и сооружения (1,5 %)	123 692
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного ри	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**8 369 849**
НДС (12 %)	1 004 382
Всего по акту с учетом НДС	**9 374 231**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
Найзабеков Г.И

ПТО
ПТО: Ахметжанов С.