*Приложение 50*
*к приказу Министра финансов*
*Республики Казахстан*
*от 20 декабря 2012 года № 562*

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408** — **940240000011**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** — **980540002859**

*полное наименование, адрес, данные о средствах связи*

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 8 | 29.04.2020 |

# АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии) | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость | в том числе НДС, в KZT |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО | | | работа | 1 | 17 045 689,00 | 17 045 689,00 | 1 826 324 |
| | | | | Итого | 1 | x | 17 045 689,00 | 1 826 324 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Найзабеков Г.И
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж
*должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

**Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40**

**Акт №10**

**Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за апрель 2020г**

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | | |
| | **Раздел 2 Фундаменты** | | | | | | | | | | |
| 27 | 1106-0101-0119 | Устройство приямок из бетона кл.В7,5 НР = 91 % | м3 | 0,9 | 4 208,99 | 1 293,11 | 3 788 | 1 164 | 0 | 2 614 | 6 914 |
| | | | | | 2 915,88 | 275,83 | 2 624 | 248 | – | 512 | |
| | **Раздел 5 Прочие конструкции подземной части здания** | | | | | | | | | | |
| | **5.1 Световой приямок** | | | | | | | | | | |
| 53 | 1108-0101-0202 | Основание щебеночное. Устройство НР = 93 % | м3 основания | 6,23 | 2 311,50 | 1 521 | 14 401 | 9 476 | 0 | 8 479 | 22 879 |
| | | | | | 790,5 | 672,9 | 4 925 | 4 192 | – | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 1106-0101-0114 | Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство НР = 91 % | м3 | 2,632 | 2 126,15 | 1 142,57 | 5 596 | 3 007 | 0 | 2 946 | 8 542 |
| | | | | | 983,58 | 246,56 | 2 589 | 649 | – | | |
| 55 | 1111-0101-1101 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 % | м2 стяжки | 8,19 | 339,92 | 26,28 | 2 784 | 215 | 0 | 2 514 | 5 298 |
| | | | | | 313,64 | 12,88 | 2 569 | 105 | – | | |
| 56 | 1108-0201-0109 | Стены приямков . Кладка НР = 93 % | м3 кладки | 8,75 | 7 827,57 | 2 097,72 | 68 491 | 18 355 | 0 | 50 174 | 118 666 |
| | | | | | 5 729,85 | 435,96 | 50 136 | 3 815 | – | | |
| 57 | 1108-0101-0307 | Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя стен приямков НР = 93 % | м2 поверхности | 27,86 | 270,65 | 17,73 | 7 540 | 494 | 0 | 6 616 | 14 156 |
| | | | | | 252,92 | 2,42 | 7 046 | 67 | – | | |
| 61 | 1111-0101-0204 | Дренажные слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 14 | 4 549,30 | 1 536,1 | 63 690 | 21 505 | 0 | 48 419 | 112 109 |
| | | | | | 3 013,2 | 666,05 | 42 185 | 9 325 | – | | |

**Раздел 7 Каркас**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94 | 1106-0701-0201 | Монолитной рамы РМ1 в опалубке. Устройство НР = 91 % | м3 | 16,66 | 13 491,33 | 4 474,08 | 224 766 | 74 538 | 0 | 150 049 | 374 814 |
| | | | | | 9017,25 | 880,03 | 150 227 | 14 661 | – | | |
| 98 | 1106-0301-0408 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,43398 | 65 771,31 | 1 217,31 | 28 543 | 528 | 0 | 25 697 | 54 240 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 64 554 | 513,81 | 28 015 | 223 | – | |
| | **Раздел 8 Стены** | | | | | | | | | |
| 106 | 1108-0201-1005 | Стены наружные из кирпича силикатного утолщенного М100, толщиной 640 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом силикатным М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 9,5 | 9 932,02 | 1864,64 | 94 354 | 17 714 | 0 | 74 699 | 169 053 |
| | | | | | 8 067,38 | 387,52 | 76 640 | 3 681 | – | |
| 108 | 1108-0201-1003 | Стены наружные из кирпича, толщиной 510 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 30 | 9 751,53 | 1922,91 | 292 546 | 57 687 | 0 | 229 568 | 522 114 |
| | | | | | 7 828,62 | 399,63 | 234 859 | 11 989 | – | |
| 107 | 1108-0201-1001 | Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 20,5 | 10 912,13 | 2155,99 | 223 699 | 44 198 | 0 | 175 478 | 399 177 |
| | | | | | 8 756,14 | 448,07 | 179 501 | 9 185 | – | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109 | 1108-0201-1001 | Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м (парапет). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | | | | | | | | |
| | | | м3 кладки | 50 | 10 912,13 | 2155,99 | 545 607 | 107 800 | 0 | 427 996 | 973 602 |
| | | | | | 8 756,14 | 448,07 | 437 807 | 22 404 | – | | |
| 111 | 1108-0201-0107 | Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм) чердак. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | | | | | | | | |
| | | | м3 кладки | 30,6 | 6 548,74 | 2 330,8 | 200 391 | 71 322 | 0 | 133 819 | 334 211 |
| | | | | | 4217,94 | 484,4 | 129 069 | 14 823 | – | | |
| 112 | 1126-0201-0301 | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 % | м3 изоляции | 17 | 13 790,84 | 1592,1 | 234 444 | 27 066 | – | 166 995 | 401 440 |
| | | | | | 12198,74 | 726,6 | 207 379 | 12 352 | – | | |
| 114 | 1108-0201-0701 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 % | т металлических изделий | 0,27732 | 62 659,07 | 2 141,87 | 17 377 | 594 | – | 15 777 | 33 153 |
| | | | | | 60 517,2 | 653,94 | 16 783 | 181 | – | | |
| 117 | 1107-0503-0110 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 33 | 400,72 | 244,73 | 13 224 | 8 076 | 0 | 8 102 | 21 326 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 155,99 | 52,07 | 5 148 | 1 718 | – | | |
| 118 | 1107-0104-0301 | Перемычки массой от 0,3 до 0,7 т. Укладка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 15 | 2 115,53 | 1258,63 | 31 733 | 18 879 | 0 | 19 797 | 51 530 |
| | | | | 856,9 | 261,58 | 12 854 | 3 924 | – | | |
| 122 | 1107-0503-0105 | Укладка прогонов НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 13 | 3 336,43 | 1 298,47 | 43 374 | 16 880 | 0 | 35 453 | 78 827 |
| | | | | 2037,96 | 273,2 | 26 493 | 3 552 | – | | |
| 124 | 1109-0302-0301 | Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1; | т конструкций | 1 | 85 538,73 | 20 032,63 | 85 539 | 20 033 | 0 | 48 834 | 134 373 |
| | | | | 65 506,1 | 5 267,67 | 65 506 | 5 268 | – | | |
| 126 | 1113-0301-0406 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % | м2 | 70 | 42,77 | 2,21 | 2 994 | 155 | 0 | 1 971 | 4 965 |
| | | | | 40,56 | 0,24 | 2 839 | 17 | – | | |

**Раздел 9 Перегородки**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 100 | 1 692,35 | 242,33 | 169 235 | 24 233 | 0 | 139 605 | 308 840 |
| | | | | | 1 450,02 | 51,1 | 145 002 | 5 110 | – | | |
| 141 | 1108-0401-0303 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 20 | 1 692,35 | 242,33 | 33 847 | 4 847 | 0 | 27 921 | 61 768 |
| | | | | | 1450,02 | 51,1 | 29 000 | 1 022 | – | | |
| | **Раздел 10 Перекрытие** | | | | | | | | | | |
| 149 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 45 | 4 276,03 | 1226,41 | 192 421 | 55 188 | 0 | 176 474 | 368 895 |
| | | | | | 3049,62 | 273,81 | 137 233 | 12 321 | – | | |
| 181 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м НР = 91 % | м3 | 35,598 | 10 098,16 | 1764,12 | 359 474 | 62 799 | 0 | 282 360 | 641 835 |
| | | | | | 8334,04 | 382,35 | 296 675 | 13 611 | – | | |
| | **Раздел 14 Кровля** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290 | 1115-0206-0104 | Затирка швов цементно-песчаным раствором М50 толщиной 5мм НР = 80 % | м2 отделываемой поверхности | 1200 | 333,84 | 2,17 | 400 608 | 2 599 | 0 | 319 478 | 720 086 |
| | | | | | 331,67 | 1,12 | 398 009 | 1 339 | – | | |
| 298 | 1110-0105-0101 | Стропила. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 15 | 22 588,83 | 1306,53 | 338 832 | 19 598 | 0 | 294 411 | 633 243 |
| | | | | | 21282,3 | 525,92 | 319 235 | 7 889 | – | | |
| 299 | 1110-0102-0401 | Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 8 | 23 008,28 | 980,78 | 184 066 | 7 846 | 0 | 161 737 | 345 803 |
| | | | | | 22 027,5 | 435,96 | 176 220 | 3 488 | – | | |
| 307 | 1110-0115-0101 | Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 % | м3 древесины в конструкции | 15 | 860,03 | 53,51 | 12 900 | 803 | 0 | 11 201 | 24 101 |
| | | | | | 806,52 | 23,18 | 12 098 | 348 | – | | |
| 316 | 1108-0201-0303 | Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 % | м3 кладки | 2 | 10 259,52 | 2 447,34 | 20 519 | 4 895 | 0 | 15 477 | 35 996 |
| | | | | | 7 812,18 | 508,62 | 15 624 | 1 017 | – | | |

**Раздел 16 Лестница №1=3шт**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 428 | 1106-0801-0109 | Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм(ЛП1,ЛП2,ЛП3,ЛП4). Устройство НР = 91 % | м3 | 7,38 | 11 011,80 | 2 522,66 | 81 267 | 18 617 | 0 | 60 445 | 141 712 |
| | | | | | 8 489,14 | 511,27 | 62 650 | 3 773 | – | | |
| 430 | 1107-0518-0101 | Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 % | м ступеней | 126,54 | 1 251,32 | 49,28 | 158 342 | 6 236 | 0 | 182 601 | 340 943 |
| | | | | | 1 202,04 | 20,86 | 152 106 | 2 640 | – | | |
| 432 | 1106-0301-0407 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 % | т | 0,0066 | 221 591,31 | 1 217,31 | 1 463 | 8 | 0 | 1 327 | 2 789 |
| | | | | | 220 374 | 513,81 | 1 454 | 3 | – | | |
| 436 | 1107-0505-0104 | Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 6 | 3 271,38 | 934,08 | 19 628 | 5 604 | 0 | 17 990 | 37 618 |
| | | | | | 2 337,30 | 203,69 | 14 024 | 1 222 | – | | |
| 437 | 1107-0505-0105 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 3 | 4 276,03 | 1 226,41 | 12 828 | 3 679 | 0 | 11 765 | 24 593 |
| | | | | | 3 049,62 | 273,81 | 9 149 | 821 | – | | |
| 441 | 1106-0801-0101 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м (УМ1) НР = 91 % | м3 | 1,5 | 10 098,16 | 1 764,12 | 15 147 | 2 646 | 0 | 11 898 | 27 045 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 8 334,04 | 382,35 | 12 501 | 574 | – | | |
| **Раздел 17 Внутренняя отделка** | | | | | | | | | | |
| 457 | 1115-0203-0203 | Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 % | м2 оштукатуриваемой поверхности | 3000 | 1 376,27 | 70,31 | 4 128 821 | 210 923 | 1 313 838 | 1 230 510 | 5 359 331 |
| | | | | | 868,02 | 56,18 | 2 604 060 | 168 527 | – | | |
| **Тепловые сети (6-2-3)** | | | | | | | | | | |
| **Раздел 2 Тепловые сети** | | | | | | | | | | |
| 7 | 1124-0101-0206 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,1966 | 1559147,36 | 686102,36 | 306 528 | 134 888 | 0 | | 306 528 |
| | | | | | 873045 | 169500,21 | 171 641 | 33 324 | – | | |
| 9 | 1124-0101-0203 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0983 | 961262,23 | 417862,23 | 94 492 | 41 076 | 0 | | 94 492 |
| | | | | | 543400 | 114354,73 | 53 416 | 11 241 | – | | |
| 11 | 1124-0101-0201 | Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 % | км трубопровода | 0,0983 | 929996,47 | 406356,47 | 91 419 | 39 945 | 0 | | 91 419 |
| | | | | | 523640 | 111524,45 | 51 474 | 10 963 | – | | |
| **Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции** | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 1107-0601-0101 | Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 % | м3 сборных конструкций | 20 | 6323,25 | 2550,36 | 126 465 | 51 007 | 0 | | 126 465 |
| | | | | | 3772,89 | 792,63 | 75 458 | 15 853 | – | | |
| | **3.2 Теплофикационная камера УТ1** | | | | | | | | | | |
| 79 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 167,7 | 191,15 | 181,4 | 32 056 | 30 421 | – | | 32 056 |
| | | | | | 9,75 | 43,25 | 1 635 | 7 253 | – | | |
| 80 | 1101-0205-0209 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 2,84 | 4981,15 | – | 14 146 | – | – | | 14 146 |
| | | | | | 4981,15 | – | 14 146 | – | – | | |
| 84 | 1101-0205-1202 | Котлованы. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 79,33 | 1237,6 | 1237,6 | 98 179 | 98 179 | – | | 98 179 |
| | | | | | – | 863,6 | – | 68 509 | – | | |
| 85 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 1,12 | 2203,74 | 1058,94 | 2 468 | 1 186 | 0 | | 2 468 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1144,8 | 219,55 | 1 282 | 246 | – | | | |
| 86 | 1107-0601-0202 | Камеры со стенками из монолитного бетона кл.В12,5. Устройство НР = 118 % | м3 конструкции | 12,19 | 9578,76 | 1080,6 | 116 765 | 13 173 | 0 | | 116 765 |
| | | | | | 8498,16 | 281,07 | 103 593 | 3 426 | – | | |
| | **3.3 Сбросной колодец СК1** | | | | | | | | | | |
| 108 | 1101-0101-0314 | Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 184 | 191,15 | 181,4 | 35 172 | 33 378 | – | | 35 172 |
| | | | | | 9,75 | 43,25 | 1 794 | 7 958 | – | | |
| 109 | 1101-0205-0209 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 3,11 | 4981,15 | – | 15 491 | – | – | | 15 491 |
| | | | | | 4981,15 | – | 15 491 | – | – | | |
| 110 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками(глинистые сланцы) НР = 72 % | м3 грунта | 2,2 | 11055,6 | 4433,6 | 24 322 | 9 754 | – | | 24 322 |
| | | | | | 6622 | 2058,7 | 14 568 | 4 529 | – | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | 1101-0101-0318 | Грунты 6 группы. Разработка(выкидка) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 2,2 | 502,33 | 476,72 | 1 105 | 1 049 | – | | 1 105 |
| | | | | | 25,61 | 113,66 | 56 | 250 | – | | |
| 112 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 117 | 37,14 | 37,14 | 4 346 | 4 346 | – | | 4 346 |
| | | | | | – | 13,64 | – | 1 596 | – | | |
| 113 | 1101-0201-0502 | Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 117 | 170,15 | 78,56 | 19 908 | 9 192 | – | | 19 908 |
| | | | | | 91,59 | 37,84 | 10 716 | 4 428 | – | | |
| 114 | 1101-0205-0502 | Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | 50 | 786,35 | – | 39 317 | – | – | | 39 317 |
| | | | | | 786,35 | – | 39 317 | – | – | | |
| 115 | 1101-0205-1202 | Котлованы. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 36,3 | 1237,6 | 1237,6 | 44 925 | 44 925 | – | | 44 925 |
| | | | | | – | 863,6 | – | 31 349 | – | | |
| 116 | 1106-0101-0101 | Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 % | м3 | 0,942 | 2203,74 | 1058,94 | 2 076 | 998 | 0 | | 2 076 |
| | | | | | 1144,8 | 219,55 | 1 078 | 207 | – | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117 | 1122-1301-0102 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 1,276 | 24564,62 | 8537,92 | 31 344 | 10 894 | 0 | | 31 344 |
| | | | | | 16026,7 | 3428,34 | 20 450 | 4 375 | – | | |
| | | **Ограждение (7-1-5)** | | | | | | | | | |
| 1 | 8601-0602-0303 | Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками, размеры секции 3,0 м х2,0 м НР = 91 % | секция | 80 | 12224 | 415 | 977 934 | 33 200 | 0 | | 977 934 |
| | | | | | 11809,18 | 113 | 944 734 | 9 040 | – | | |
| | | | | | – | | – | | – | | |

| | |
|---|---|
| **Итого по акту, тенге** | 14 994 448 |
| Временные здания и сооружения (1,5 %) | 224 917 |
| Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %) | |
| Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного рис | 0 |
| Непредвиденные 2% | |
| **Итого в текущих ценах 2019 г.** | **15 219 365** |
| НДС (12 %) | 1 826 324 |
| **Всего по акту с учетом НДС** | **17 045 689** |

**Заказчик**
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

**Подрядчик:**
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

ПТО Ахметжанов С.