Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408**	**940240000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898**	**980540002859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

Номер документа	Дата составления
9	**21.05.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО			работа	1	28 076 021,00	28 076 021,00	3 008 145,11
				Итого	1	x	28 076 021,00	3 008 145,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Найзабеков Г.И
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) директор / _____ / Дускужанова С.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт №11

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за май 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 7 Каркас										
100	1106-0501-0201	Колонны гражданских зданий в металлической опалубке К1. Устройство НР = 91 %	м3	6,08	40 827,86	26 993,27	248 233	164 119	0	107 794	356 027
					13 834,59	5 648,14	84 114	34 341	–		

Раздел 8 Стены

8.1 Утепление тамбуров

110	1108-0201-0107	Стены внутренние из силикатного кирпича М100. Кладка при высоте этажа до 4 м (толщиной 380мм). Из кирпича размером 250х120х88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	20	7 548,74	2330,8	150 975	46 616	0	106 064	257 038
					5 217,94	484,4	104 359	9 688	–		
117	1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 118 %	сборных конструкций	20	400,72	244,73	8 014	4 895	0	4 910	12 925
					155,99	52,07	3 120	1 041	–		
120	1107-0512-0111	Установка опорных подушек НР = 118 %	сборных конструкций	32	1 202,33	55,94	38 475	1 790	0	43 727	82 201
					1 146,39	11,63	36 684	372	–		
124	1109-0302-0301	Перемычки из уголков. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,11	85 538,73	20 032,63	9 409	2 204	0	5 372	14 780
					65 506,1	5 267,67	7 206	579	–		
126	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	51,97	42,77	2,21	2 223	115	0	1 463	3 686
					40,56	0,24	2 108	12	–		
127	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 %	м2	191,97	50,56	3,15	9 707	605	0	6 345	16 052

				47,41	0,48	9 102	93	–		
128	1108-0201-0701	Армирование кладки стен и других конструкций(скобы) НР = 93 %	т металлических изделий	0,19826	62 659,07	2 141,87	12 423	425	–	11 279	23 702
					60 517,2	653,94	11 998	130	–		
130	1126-0201-0101	Теплоизоляция изделиями из волокнистных и зернистых материалов стен НР = 76 %	м3 изоляции	2,719	26 542,46	2 274,02	72 169	6 183	–	51 876	124 045
					24 268,44	835,59	65 986	2 272	–		
	Раздел 9 Перегородки										
138	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича силикатного М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	49,26	1 466,43	239,49	72 236	11 797	0	58 488	130 725
					1226,94	49,77	60 439	2 452	–		
140	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	54,26	1 466,43	239,49	79 568	12 995	0	64 425	143 994
					1226,94	49,77	66 574	2 701	–		

141	1108-0401-0303	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича керамического М100 раствор М25. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	25,74	1 692,35	242,33	43 561	6 238	0	35 934	79 495
					1450,02	51,1	37 324	1 315	–		
145	1108-0201-0701	Стены и другие конструкции (комната хранения оружия). Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,04074	62 659,07	2 141,87	2 553	87	0	2 318	4 870
					60 517,2	653,94	2 465	27	–		
146	1106-0301-0404	Установка анкеров НР = 91 %	т	0,00728	38 743,45	1 903,15	282	14	0	248	530
					36 840,3	643,25	268	5	–		
	Раздел 10 Перекрытие										
150	1107-0505-0107	Панели покрытий ребристые площадью до 18 м2. Установка НР = 118 %	сборных конструкций	46	4 875,62	1 448,49	224 279	66 631	0	201 853	426 132
					3427,13	291,61	157 648	13 414	–		
172	1107-0104-0409	Балки стропильные и фермы пролетом до 18 м, массой до 10 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	28 028,42	11 846,42	196 199	82 925	0	158 464	354 663
					16 182	3 002,56	113 274	21 018	–		

174	1107-0104-0405	Балки стропильные пролетом до 12 м, массой до 10 т. Установка в одноэтажных зданиях. Длина плит покрытий до 6 м, высота здания до 25 м НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	16 873,93	7 451,83	118 118	52 163	0	93 313	211 430
					9 422,1	1 874,83	65 955	13 124	–		
176	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (ММ9,ММ11). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,31672	61 447,08	5 723,58	19 462	1 813	0	21 292	40 753
					55 723,5	1 247,33	17 649	395	–		
177	1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг (МС2). Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,08051	61 447,08	5 723,58	4 947	461	0	5 412	10 359
					55 723,5	1 247,33	4 486	100	–		
179	1106-0101-0115	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство НР = 91 %	м3	0,205	3 437,10	1 622,04	705	333	0	405	1 109
					1 815,06	353,61	372	72	–		
	Раздел 14 Кровля										
290	1115-0206-0104	Затирка швов цементно-песчаным раствором М50 толщиной 5мм НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	1613,112	333,84	2,17	538 521	3 494	0	429 461	967 983
					331,67	1,12	535 027	1 799	–		

291	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	600	84,77	11,62	50 860	6 971	0	41 924	92 784
					73,15	2,8	43 889	1 682	–		
292	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	125	13 790,84	1592,1	1 723 855	199 013	–	110 000	1 833 855
					12198,74	726,6	1 524 843	90 825	–		
294	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	600	304,14	98,08	182 484	58 846	0	126 716	309 200
					206,06	23,49	123 638	14 096	–		
295	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	600	22,18	14,55	13 307	8 728	0	6 218	19 526
					7,63	3,63	4 579	2 180	–		
296	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,8	13 734,92	1 288,12	10 988	1 030	0	9 457	20 445
					12 446,8	543,22	9 957	435	–		
298	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15	22 588,83	1306,53	338 832	19 598	0	294 411	633 243
					21282,3	525,92	319 235	7 889	–		

299	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8	23 008,28	980,78	184 066	7 846	0	161 737	345 803
					22 027,5	435,96	176 220	3 488	–		
307	1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	15	860,03	53,51	12 900	803	0	11 201	24 101
					806,52	23,18	12 098	348	–		
316	1108-0201-0303	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	3	10 259,52	2 447,34	30 779	7 342	0	23 215	53 994
					7 812,18	508,62	23 437	1 526	–		
317	1112-0101-1501	Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	50	205,62	23,8	10 281	1 190	0	8 536	18 817
					181,82	3,75	9 091	188	–		
	Раздел 15 Полы										
	15.3 По типу ТД740, S=517,3м2, (Подвал)										
338	1111-0101-0208	Слои подстилающие глинобетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	155,19	8 727,04	2811,08	1 354 349	436 252	420 000	0	1 354 349
					3 209,6	1550,08	498 098	240 557	–		

339	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	20	21 763,57	6,72	435 271	134	367 061	63 991	499 263
					3 403,8	–	68 076	–	–		
	Раздел 17 Внутренняя отделка										
454	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	1000	1 125,12	65,98	1 125 120	65 976	335 694		1 125 120
					723,45	53,94	723 450	53 945	–		
457	1115-0203-0203	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	3000	1 376,27	70,31	4 128 821	210 923	1 313 838	1 230 510	5 359 331
					868,02	56,18	2 604 060	168 527	–		
458	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	4500	843,4	6,57	3 795 293	29 569	960 729	2 251 845	6 047 138
					623,33	2,18	2 804 995	9 811	–		
456	1115-0107-0101	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	650	4 883,06	18,13	3 173 989	11 784	1 689 305		3 173 989

2 266	8,82	1 472 900	5 732	–

Итого по акту, тенге	24 173 458
Временные здания и сооружения (1,5 %)	362 602
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	531 816
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	0
Непредвиденные 2%	

Итого в текущих ценах 2019 г.	**25 067 876**

НДС (12 %)	3 008 145
Всего по акту с учетом НДС	**28 076 021**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И