Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408**	**940240000011**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898**	**980540002859**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

Номер документа	Дата составления
19	**27.07.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО			работа	1	36 978 300,00	36 978 300,00	3 961 961,00
				Итого	1	x	36 978 300,00	3 961 961,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) Директор / _____ / Дускужанова С.Ж
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт №15

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за июль 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (2-1-1)									
		Раздел 8 Стены									
		8.1 Утепление тамбуров									
109	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича силикатного М100 утолщенного на растворе М50, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым силикатным кирпичом М125 при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	20,1	10 912,13	2155,99	219 334	43 335	0	172 054	391 388
					8 756,14	448,07	175 998	9 006	–		
		Раздел 9 Перегородки									

142	1126-0201-0101	Поверхности стен (комната психолога и логопеда,кабинет врача,лаборантская). Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме НР = 76 %	м3 изоляции	2,344	26 542,46	2 274,02	62 216	5 330	–	44 721	106 937
					24 268,44	835,59	56 885	1 959	–		

6.2 Отмостка

93	1111-0101-0209	Устройство бетонной отмостки из бетона кл.В7,5 НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	21,69	3 410,52	6,72	73 974	146	0	69 399	143 373
					3 403,8	–	73 828	–	–		

11.2 Дверные блоки внутренние

194	1109-0601-0101	Металлических противопожарных дверей. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	2,929	87 538,75	4 289,35	256 401	12 564	0	171 748	428 149
					83 249,4	1 731,73	243 837	5 072	–		
197	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза НР = 69 %	м2	158,166	25,28	1,57	3 999	249	0	2 614	6 613
					23,71	0,24	3 750	38	–		
198	1126-0101-2403	Поверхности вспомогательного оборудования. Изоляция асбоперлитовая методом напыления НР = 76 %	м3	3,07	29 802,21	1 836,06	91 493	5 637	0	67 257	158 750

					27 966,15	859,81	85 856	2 640	–		
	Раздел 14 Кровля										
291	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	313,112	84,77	11,62	26 541	3 638	0	21 878	48 420
					73,15	2,8	22 903	877	–		
292	1126-0201-0301	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо НР = 76 %	м3 изоляции	57,622	13 790,84	1592,1	794 656	91 740	–	60 989	855 645
					12198,74	726,6	702 916	41 868	–		
294	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	313,112	304,14	98,08	95 230	30 709	0	66 127	161 357
					206,06	23,49	64 521	7 356	–		
295	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 НР = 92 % ктрр1=10; кэкс1=10; кмат1=10;	м2 стяжки	313,112	22,18	14,55	6 945	4 555	0	3 245	10 190
					7,63	3,63	2 390	1 138	–		
296	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	1,26321	13 734,92	1 288,12	17 350	1 627	0	14 932	32 282
					12 446,8	543,22	15 723	686	–		

298	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	30,522	22 588,83	1306,53	689 456	39 878	0	599 067	1 288 524
					21282,3	525,92	649 578	16 052	–		
299	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	14,56	23 008,28	980,78	335 001	14 280	0	294 361	629 362
					22 027,5	435,96	320 720	6 348	–		
304	1110-0114-0505	Настил рабочий толщиной 40 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	93	356,17	55,78	33 124	5 188	0	27 050	60 173
					300,39	22,78	27 936	2 119	–		
305	1110-0114-0507	Настил рабочий толщиной 50 мм сплошной. Устройство по фермам НР = 90 %	м2 покрытия	115	386,86	72,76	44 488	8 368	0	35 581	80 070
					314,09	29,69	36 121	3 414	–		
307	1110-0115-0101	Конструкции деревянные стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	30,522	860,03	53,51	26 250	1 633	0	22 792	49 042
					806,52	23,18	24 617	707	–		
308	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов(каркасов, карнизов,ходовых досок). Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	24,75	2 020,20	38,67	50 000	957	0	44 508	94 508
					1 981,52	16,61	49 043	411	–		

313	1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством НР = 92 %	м2 кровли	947,4	1 863,32	95,18	1 765 308	90 173	0	1 563 019	3 328 328
					1768,14	25,12	1 675 136	23 798	–		
316	1108-0201-0303	Кладка кирпичных столбиков из керамического кирпича М100 на под стойки. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	4,43	10 259,52	2 447,34	45 450	10 842	0	34 281	79 731
					7 812,18	508,62	34 608	2 253	–		
317	1112-0101-1501	Рубероид шириной 1,0 м. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	52,1	205,62	23,8	10 713	1 240	0	8 895	19 607
					181,82	3,75	9 473	196	–		

Раздел 15 Полы

15.4 По типу ТД 446, S=548,5м2, (1 этаж)

350	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	48,5	4 241,96	68,22	205 735	3 309	148 240	52 352	258 087
					1117,24	31,07	54 186	1 507	–		

15.7 По типу ТД 733, S=8,7м2, (1 этаж)

361	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 %	м3 изоляции	0,261	18 174,68	1 531,62	4 744	400	3 434	981	5 724
					3 488,16	509,49	910	133	–		
362	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	8,7	722,51	26,28	6 286	229	3 328	2 670	8 956
					313,64	12,88	2 729	112	–		
363	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % ктрр1=4; кэкс1=4; кмат1=4;	м2 стяжки	8,7	415,03	17,84	3 611	155	3 321	196	3 807
					15,51	8,52	135	74	–		
364	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	8,7	994,04	89,13	8 648	775	5 106	2 869	11 517
					318,04	32,76	2 767	285	–		
	15.8 По типу ТД 446, S=196,9м2, (1 этаж)										
367	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	46,9	3 088,34	68,22	144 843	3 200	89 245	50 625	195 468
					1 117,24	31,07	52 399	1 457	–		
	15.6 По типу ТД 663, S=193,6м2, (1 этаж)										
360	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	193,6	3 658,06	19,82	633 144	0	633 144	0	633 144
					367,87	9,6	0	0	–		

15.9 По типу ТД 376, S=20,7м2, (1 этаж)

368	1111-0101-0101	Грунт. Уплотнение гравием НР = 94 %	м2 площади уплотнения	20,7	246,48	28,79	5 102	596	3 126	1 505	6 607
					66,67	10,66	1 380	221	–		
369	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,656	21 763,57	6,72	36 040	11	30 392	5 298	41 339
					3 403,8	–	5 637	–	–		
370	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	20,7	3 088,34	68,22	63 929	1 412	39 390	22 344	86 272
					1 117,24	31,07	23 127	643	–		

15.10 По типу ТД 111, S=518,5м2, (1 этаж)

375	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	400	1 582,28	18,56	632 912	7 424	444 184	173 248	806 160
					453,26	7,51	181 303	3 004	–		
376	1111-0101-3302	Рейки толщиной 60 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	400	6 732,13	44,36	2 692 853	17 746	2 431 342	237 046	2 929 899
					609,41	21,03	243 765	8 411	–		

15.11 По типу ТД 56, S=653,2м2, (1 этаж)

378	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 пола	203,2	127,48	6,67	25 904	1 356	17 130	7 579	33 483
					36,51	3,17	7 418	644	–		
379	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	203,2	883,59	10,3	179 546	2 093	111 107	63 316	242 862
					326,51	4,97	66 346	1 011	–		
380	1111-0101-3302	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	203,2	4 335,22	44,36	880 917	9 015	748 069	120 419	1 001 336
					609,41	21,03	123 833	4 273	–		
	15.12 По типу ТД 424, S=544м2, (2 этаж)										
386	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	244	4 241,96	68,22	1 035 038	16 647	745 784	263 377	1 298 415
					1 117,24	31,07	272 607	7 581	–		
	15.13 По типу ТД 603, S=210,1м2, (2 этаж)										
390	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	1470,7	144,63	4,46	212 711	6 559	200 347	8 400	221 111
					3,95	2,13	5 805	3 132	–		
391	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	210,1	3 658,06	19,82	687 105	0	687 105	0	687 105
					367,87	9,6	0	0	–		

15.15 По типу ТД 11, S=803,7м2, (2 этаж)

398	1111-0101-1001	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 пола	303,7	99,23	6,67	30 136	2 027	17 022	11 327	41 463
					36,51	3,17	11 087	963	–		
399	1111-0101-1203	Лаги. Укладка по плитам перекрытий НР = 94 %	м2 пола	303,7	883,59	10,3	268 347	3 128	166 058	94 631	362 978
					326,51	4,97	99 160	1 510	–		
400	1111-0101-3301	Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	303,7	3 517,62	34,09	1 068 301	10 353	889 498	162 926	1 231 227
					554,66	16,05	168 450	4 875	–		

15.16 По типу ТД 605, S=209,4м2, (2 этаж)

406	1111-0101-1106	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1105 НР = 94 %	м2 стяжки	1298,28	144,63	4,46	187 774	5 790	176 860	7 415	195 189
					3,95	2,13	5 124	2 765	–		
407	1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	209,4	18 960,49	20,54	3 877 684	0	3 877 684	0	3 877 684
					421,88	9,95	0	0	–		

15.20 Плинтуса

419	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	1300	549,03	1,55	713 744	2 017	345 715	344 939	1 058 684

					281,55	0,73	366 012	944	–		
421	1111-0101-3901	Плинтуса деревянные. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	964,4	314,89	2,07	303 680	1 995	226 876	71 199	374 879
					77,57	0,97	74 809	934	–		
	Раздел 17 Внутренняя отделка										
451	1115-0206-0205	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	710,1	744,67	4,21	528 790	2 987	178 082		528 790
					489,68	1,39	347 721	987	–		
452	1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2000	466,64	2,78	933 286	5 566	359 360		933 286
					284,18	1,31	568 360	2 625	–		
458	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	759,2	843,4	6,57	640 308	4 989	162 086	379 911	1 020 219
					623,33	2,18	473 234	1 655	–		
462	1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	262,582	2 979,28	40,56	782 304	10 650	229 719		782 304
					2 063,87	20,89	541 935	5 485	–		
	Раздел 18 Наружная отделка										

468	1115-0106-0201	Цоколь. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	272,175	3 019,77	28,62	821 906	7 790	0		821 906
					2 991,15	13,60	814 116	3 702	–		
	Раздел 19 Разные работы										
	19.1 Вентканалы										
478	1126-0101-1101	Теплоизоляция плитами жесткими минераловатными марки М-150 НР = 76 %	м3 изоляции	10,88	18 390,06	1 325,66	200 084	14 423	0		200 084
					17 064,40	617,61	185 661	6 720	–		
480	1115-0207-0101	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	263,137	1 334,65	31,7	351 196	8 342	0		351 196
					1 302,95	14,88	342 854	3 915	–		
	19.3 Крыльца №2-№9										
538	1115-0106-0201	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками (типа "Кабанчик") НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	36,607	3 019,77	28,62	110 545	1 048	0		110 545
					2991,15	13,6	109 497	498	–		
	19.4 Вход в техподполье №1,2,3										
539	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	1 272,95	771,25	10 184	6 170	0		10 184

				501,7	285,92	4 014	2 287	–		
540	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	16	1 786,43	1 082,36	28 583	17 318	0	28 583
					704,07	402,68	11 265	6 443	–	
541	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	2 737,04	1 712,9	19 159	11 990	0	19 159
					1024,14	643,68	7 169	4 506	–	
544	1106-0101-0114	Монолитные заделоки в фундаментах бетон кл В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	2 126,15	1 142,57	1 276	686	0	1 276
					983,58	246,56	590	148	–	
545	1107-0518-0101	Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию НР = 118 %	м ступеней	26,4	1 251,32	49,28	33 035	1 301	0	33 035
					1 202,04	20,86	31 734	551	–	
547	1106-0101-0115	Монолитные лестницы входа из монолитного бетона кл В15. Устройство НР = 91 %	м3	2,7	3 437,10	1 622,04	9 280	4 380	0	9 280
					1 815,06	353,61	4 901	955	–	
549	1111-0101-1101	Устройство горизонтальной гидроизоляции из раствора состава 1:2 толщиной 20 мм НР = 94 %	м2 стяжки	4,1	339,92	26,28	1 394	108	0	1 394
					313,64	12,88	1 286	53	–	

550	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	41,49	270,65	17,73	11 229	736	0		11 229
					252,92	2,42	10 493	100	–		
551	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,49	339,92	26,28	1 866	144	0		1 866
					313,64	12,88	1 722	71	–		
552	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 НР = 93 %	м3 кладки	3,75	6 702,82	2 330,8	25 136	8 741	0		25 136
					4 372,02	484,4	16 395	1 817	–		
	19.5 Козырьки крылец КВ-1-КВ-10										
562	1109-0302-0301	Монтаж каркаса из уголков и швеллеров НР = 69 %	т конструкций	4,93592	79 583,63	20 032,63	392 818	98 879	0		392 818
					59 551	5 267,67	293 939	26 001	–		

Водопровод и канализация (2-1-2)

Раздел 1 Холодный водопровод В1

25	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	39	674,335	45,52	26 299	1 775	0		26 299

				628,82	17,72	24 524	691	–			
26	1116-0301-0208	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 76 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	49	674,335	45,52	33 042	2 230	0		33 042
					628,82	17,72	30 812	868	–		
27	1116-0301-0207	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	279,3	674,335	45,52	188 342	12 714	0		188 342
					628,82	17,72	175 628	4 948	–		
28	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	112,9	427,655	19,55	48 282	2 207	0		48 282
					408,11	7,51	46 075	848	–		
29	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	156	427,6538	19,55	66 714	3 049	0		66 714
					408,11	7,51	63 665	1 171	–		
30	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	27,36	427,66	19,55	11 701	535	0		11 701

				408,11	7,51	11 166	205	–		
31	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	295	427,657	19,55	126 159	5 767	0		126 159
					408,11	7,51	120 392	2 215	–		
	Раздел 2 Горячий водопровод Т3,Т4										
69	1116-0301-0204	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	246,5	427,656	19,55	105 417	4 819	0		105 417
					408,11	7,51	100 598	1 851	–		
70	1116-0301-0203	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	99,6	427,655	19,55	42 594	1 947	0		42 594
					408,11	7,51	40 647	748	–		
71	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	291	427,653	19,55	124 447	5 688	0		124 447
					408,11	7,51	118 759	2 185	–		

72	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	229	427,655	19,55	97 933	4 476	0		97 933
					408,11	7,51	93 457	1 719	–		

Тепловые сети (6-2-3)

Раздел 1 Земляные работы

3	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	134	37,14	37,14	4 977	4 977	–		4 977
					–	13,64	–	1 828	–		
16	1107-0512-0111	Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	113	1202,33	55,94	135 863	6 321	0		135 863
					1146,39	11,63	129 542	1 314	–		
18	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка изолом в 1 слой НР = 69 %	м2	122,78	1284,25	80,11	157 680	9 836	0		157 680
					1204,14	34,36	147 844	4 219	–		
19	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка изолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	122,78	592,51	80,11	72 748	9 836	0		72 748
					#ЗНАЧ!						
					512,4	34,36	62 912	4 219	–		

20	1126-0101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем НР = 76 %	м3 изоляции	22,37	22374,92	1074,52	500 527	24 037	0		500 527
					21300,4	484,4	476 490	10 836	–		
21	1126-0301-0301	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие фольгой алюминиевой дублированной НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	237,57	2089,32	8,74	496 360	2 076	0		496 360
					2080,58	3,03	494 283	719	–		
2.1 Герметизированный тепловой ввод д=125мм кол.2шт											
25	1106-0101-0113	Монолитного бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,136	6077,59	1108,99	827	151	0		827
					4968,6	242,41	676	33	–		
26	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,29886	916331,75	463542,15	273 855	138 534	0		273 855
					452789,6	136027,37	135 321	40 653	–		
27	1126-0201-0301	Изоляция асбестовым шнуром НР = 76 %	м3 изоляции	0,0062	13790,84	1592,1	86	10	–		86
					12198,74	726,6	76	5	–		
2.2 Герметизированный тепловой ввод д=65мм кол.1шт											
29	1106-0101-0113	Монолитного бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,058	6077,59	1108,99	353	64	0		353

				4968,6	242,41	288	14	–			
30	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,09632	916331,75	463542,15	88 261	44 648	0		88 261
					452789,6	136027,37	43 613	13 102	–		
31	1126-0201-0301	Изоляция асбестовым шнуром НР = 76 %	м3 изоляции	0,0034	13790,84	1592,1	47	5	–		47
					12198,74	726,6	41	2	–		
	2.3 Герметизированный тепловой ввод д=40мм кол.1шт										
33	1106-0101-0113	Монолитного бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,03	6077,59	1108,99	182	33	0		182
					4968,6	242,41	149	7	–		
34	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,03761	916331,75	463542,15	34 463	17 434	0		34 463
					452789,6	136027,37	17 029	5 116	–		
35	1126-0201-0301	Изоляция асбестовым шнуром НР = 76 %	м3 изоляции	0,0018	13790,84	1592,1	25	3	–		25
					12198,74	726,6	22	1	–		
42	1124-0101-0204	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0055	1069991,3	448539,25	5 885	2 467	0		5 885
					621452	116394,4	3 418	640	–		

44	1124-0101-0203	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,001	961262,23	417862,23	961	418	0		961
					543400	114354,73	543	114	–		
46	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0088	929996,47	406356,47	8 184	3 576	0		8 184
					523640	111524,45	4 608	981	–		
49	1122-0101-0101	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт НР = 99 %	км трубопровода	0,005	312368,5	6458,5	1 562	32	0		1 562
					305910	3312,95	1 530	17	–		
	2.4 Неподвижная опоры Н1-Н4										
50	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,04	2203,74	1058,94	2 292	1 101	0		2 292
					1144,8	219,55	1 191	228	–		
51	1107-0601-0203	Опоры неподвижные щитовые из монолитного железобетона. Устройство НР = 118 %	м3 конструкции	1,708	9465,02	570,97	16 166	975	0		16 166
					8894,05	116,53	15 191	199	–		

55	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	8	33,47	2,47	268	20	0		268
					31	0,36	248	3	–		
56	1113-0301-1417	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХВ-784 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	8	34,39	3,67	275	29	0		275
					30,72	0,73	246	6	–		
57	1141-0104-0204	Шов деформационный. Залить битумом по всему периметру примыкания НР = 79 %	м	16,72	387,76	92,64	6 483	1 549	0		6 483
					295,12	64,47	4 934	1 078	–		
58	1118-1101-0104	Термометры ТТЖ. Установка НР = 98 %	комплект	4	374,54	–	1 498	–	0		1 498
					374,54	–	1 498	–	–		
59	1118-1101-0102	Манометры с трехходовым краном. Установка НР = 98 %	комплект	4	285,06	–	1 140	–	0		1 140
					285,06	–	1 140	–	–		
62	1124-0101-0201	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР = 99 %	км трубопровода	0,015	929996,47	406356,47	13 950	6 095	0		13 950
					523640	111524,45	7 855	1 673	–		

64	1122-0601-0301	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0,01515	269334,14	31215,14	4 080	473	0		4 080
					238119	628,38	3 608	10	–		
	Раздел 3 Сборные ж/бетонные конструкции										
66	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	10,154	6323,25	2550,36	64 206	25 896	0		64 206
					3772,89	792,63	38 310	8 048	–		
	3.1 Угол поворота канала КЛ152х78 кол.5шт										
71	1108-0101-0201	Основание под фундаменты песчаное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	3	1624,9	899,5	4 875	2 699	0		4 875
					725,4	370,15	2 176	1 110	–		
72	1107-0404-0101	Плиты днищ. Укладка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	5,5	4024,65	2310,63	22 136	12 708	0		22 136
					1714,02	318,74	9 427	1 753	–		
74	1108-0201-0109	Стены приямков и каналов из кирпича (угол поворота). Кладка НР = 93 %	м3 кладки	7,5	7827,57	2097,72	58 707	15 733	0		58 707
					5729,85	435,96	42 974	3 270	–		

75	1107-0404-0102	Плиты покрытий. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	2,7	6497,89	4084,6	17 544	11 028	0		17 544
					2413,29	509,56	6 516	1 376	–		
78	1107-0403-0103	Балки массой до 7 т. Установка НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,84	8222,19	4215,39	6 907	3 541	0		6 907
					4006,8	518,21	3 366	435	–		
	3.2 Теплофикационная камера УТ1										
81	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	99,4	37,14	37,14	3 692	3 692	–		3 692
					–	13,64	–	1 356	–		
82	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	99,4	170,15	78,56	16 913	7 809	–		16 913
					91,59	37,84	9 104	3 762	–		
83	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	42,6	786,35	–	33 498	–	–		33 498
					786,35	–	33 498	–	–		
93	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	11,33	901,27	59,58	10 211	675	0		10 211
					841,69	47,25	9 536	535	–		

94	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,74	2203,74	1058,94	3 835	1 843	0		3 835
					1144,8	219,55	1 992	382	–		
95	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм с церезитом. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	5,4	339,92	26,28	1 836	142	0		1 836
					313,64	12,88	1 694	70	–		
97	1111-0101-1101	Защитная стяжка из цементного раствора. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,55	339,911	26,28	3 926	303	0		3 926
					313,64	12,88	3 622	149	–		
98	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	11,55	1284,25	80,11	14 833	925	0		14 833
					1204,14	34,36	13 908	397	–		
99	1111-0101-1101	Выравнивающая стяжка из цементного раствора, толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,55	339,912	26,28	3 926	303	0		3 926
					313,64	12,88	3 622	149	–		
100	1108-0101-0401	Фундаменты.изоляция глиной НР = 93 %	м3 изолирующего слоя	4	7318,52	1441,88	29 274	5 768	0		29 274
					5876,64	702,38	23 507	2 810	–		
101	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой (плита покрытия) НР = 69 %	м2	10	1284,25	80,11	12 843	801	0		12 843
					1204,14	34,36	12 041	344	–		

102	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом(плита покрытия). Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	10	592,51	80,11	5 925	801	0		5 925
					512,4	34,36	5 124	344	–		
103	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	11	270,65	17,73	2 977	195	0		2 977
					252,92	2,42	2 782	27	–		
104	1115-0203-0201	Выравнивающая затирка цементным раствором по камню и бетону простое НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	20,2	789,43	65,98	15 946	1 333	0		15 946
					723,45	53,94	14 614	1 090	–		
105	1108-0101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	20,2	595,6	37,28	12 031	753	0		12 031
					558,32	6,66	11 278	135	–		

106	1108-0101-0306	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону. На каждый слой сверх 2-х добавлять к норме 1108-0101-0305 НР = 93 %	м2 поверхности	20,2	285,61	15,99	5 769	323	0		5 769
					269,62	1,82	5 446	37	–		
107	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	2,42	6702,82	2330,8	16 221	5 641	0		16 221
					4372,02	484,4	10 580	1 172	–		
127	1110-0103-0202	Деревянной утепленной крышки. Устройство НР = 90 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,5	1148,22	60,56	574	30	0		574
					1087,66	24,53	544	12	–		
128	1110-0107-0607	Крышка. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон НР = 90 %	м2	0,8	1493,92	18,16	1 195	15	0		1 195
					1475,76	7,68	1 181	6	–		
129	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,87	2203,74	1058,94	1 917	921	0		1 917
					1144,8	219,55	996	191	–		
130	1111-0101-1101	Выравнивающая стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,76	339,92	26,28	598	46	0		598

					313,64	12,88	552	23	–		
131	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	1,76	690,36	76,34	1 215	134	0		1 215
					614,02	11,1	1 081	20	–		
132	1111-0101-1101	Защитная стяжка из цементного раствора толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	1,76	339,92	26,28	598	46	0		598
					313,64	12,88	552	23	–		
133	1115-0203-0501	Стены. Выравнивающая затирка цементным раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	12,6	394,9	4,92	4 976	62	0		4 976
					389,98	2,54	4 914	32	–		
134	1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	12,6	1284,25	80,11	16 182	1 009	0		16 182
					1204,14	34,36	15 172	433	–		
135	1113-0501-0102	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом. Добавлять на каждый последующий слой к нормам 1113-0501-0101 НР = 69 %	м2	25,2	592,51	80,11	14 931	2 019	0		14 931
					512,4	34,36	12 912	866	–		
136	1108-0201-0101	Стены наружные простые из керамического М100 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	1,512	6702,82	2330,8	10 135	3 524	0		10 135

					4372,02	484,4	6 610	732	–		
137	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	12,6	270,65	17,73	3 410	223	0		3 410
					252,92	2,42	3 187	31	–		
138	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	10,4	901,27	59,58	9 373	620	0		9 373
					841,69	47,25	8 754	491	–		
139	1106-0201-0101	Монолитные участки бетон кл.В12,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,987	4854,67	934,37	4 792	922	0		4 792
					3920,3	329,56	3 869	325	–		

Сбросной колодец СК2 (6-2-4)

0.1 Сборные железобетонные изделия

1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6	191,15	181,4	1 147	1 088	–		1 147
					9,75	43,25	59	260	–		
2	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	11	11055,6	4433,6	121 612	48 770	–		121 612
					6622	2058,7	72 842	22 646	–		

3	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка(выкидка) в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	11	242,4	230,02	2 666	2 530	–		2 666
					12,38	54,84	136	603	–		
4	1101-0205-0203	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР = 72 % ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2: ктрр1=1,2;									
			м3 грунта	0,3	3959,08	–	1 188	–	–		1 188
					3959,08	–	1 188	–	–		
5	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	9	37,14	37,14	334	334	–		334
					–	13,64	–	123	–		
6	1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	9	170,15	78,56	1 531	707	–		1 531
					91,59	37,84	824	341	–		

7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,8	786,35	–	2 988	–	–		2 988
					786,35	–	2 988	–	–		
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	2203,74	1058,94	1 102	529	0		1 102
					1144,8	219,55	572	110	–		
9	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,52	17780,05	8441,61	27 026	12 831	0		27 026
					9338,44	3412,6	14 194	5 187	–		
30	1106-0101-0101	Отмостка бетонная из бетона кл.В7,5. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	2203,74	1058,94	1 322	635	0		1 322
					1144,8	219,55	687	132	–		
31	1110-0103-0202	Крышка деревянная НР = 90 %	м2	0,3	1148,22	60,56	344	18	0		344
					1087,66	24,53	326	7	–		
32	1110-0107-0606	Крышки. Обивка кровельной неоцинкованной сталью по дереву с одной стороны НР = 90 %	м2	0,8	715,49	5,99	572	5	0		572
					709,5	2,54	568	2	–		

35	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	10,3	270,65	17,73	2 788	183	0		2 788
					252,92	2,42	2 605	25	–		
36	1115-0208-0101	Поверхности. Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	8,3	901,27	59,58	7 481	495	0		7 481
					841,69	47,25	6 986	392	–		
37	1111-0101-1901	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2,9	274,64	4,18	796	12	0		796
					270,46	1,21	784	4	–		
38	1111-0101-1902	Вычитается позиция: Покрытия асфальтобетонные литые. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1901 НР = 94 % К=-1,000; ктрр1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 покрытия	-2,9	165,84	–	-481	–	–		-481
					165,84	–	-481	–	–		
		Вертикальная планировка (7-1-1)									
3	1101-0201-0101	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3	4668	68,42	68,42	319 391	319 391	–		319 391
					–	26,72	–	124 742	–		

РЕШЕНИЕ ЕДИНСТВЕННОГО УЧРЕДИТЕЛЯ
Товарищество с ограниченной ответственностью «Алау»
Свидетельство о государственной перерегистрации юридического лица
№ 208-1917-20-ТОО от 03 августа 2010 года.

г.Аягоз **«02» августа 2019 года**

Г-н (г-жа) Айдарханова Айман Мухаметкановна (удостоверение личности № 009557798. выдано МВД РК 24.09.1999г.. проживающий (-ая) по адресу: г.Семей.ул.М.Ешекеева.60). являясь единственным учредителем ТОО « АЛАУ» (Свидетельство о государственной перерегистрации № 208-1917-20-ТОQ от 03.08.2010.г., выдано Управлением Юстиции Аягозского района . местонахождение: РК. ВКО. Аягозский р/н. с.Башпатас .ул.Балга 40 даю согласие на назначение директором ТОО г-на Найзабекова Галымтай Ибраевича, с правом первой подписи во всех финансовых документах, договорах.

Учредитель ТОО «Алау» _____ **Айдарханова А.М..**

4	1101-0201-0107	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 25 см НР = 72 %								
			м3	4668	6,56	6,56	30 620	30 620	–	30 620
					–	1,98	–	9 260	–	
		Итого по акту, тенге					32 528 413			
		Временные здания и сооружения (1,5 %)					487 926			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)								
		Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного ри					0			
		Непредвиденные 2%								
		Итого в текущих ценах 2019 г.					**33 016 339**			
		НДС (12 %)					3 961 961			
		Всего по акту с учетом НДС					**36 978 300**			

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И

ГИПО:

ПТО: Ахметжсанов