Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма Азия",Республика Казахстан, г.Семей, ул.Северная ,, дом № 4а, тел.: 87222334408** — **940240000011**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алау",Республика Казахстан, ВКО, Аягозский район, с.Баршатас, ул.Балга, дом № 40, тел.: 87222562898** — **980540002859**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 19/11 от 19.11.2019г

Номер документа	Дата составления
20	**17.08.2020**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство средней школы на 300 мест в селе Караул Абайского района ВКО			работа	1	17 060 193,00	17 060 193,00	1 827 878,00
				Итого	1	x	17 060 193,00	1 827 878,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Найзабеков Г.И.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 17.08.2020

М.П.

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Фирма "АЗИЯ",БИН 940240000011,ИИК KZ56914102203KZ00195 ДБ АО "Сбербанк" БИК SABRKZKA,юридический адрес: РК,ВКО,г.Семей,д4а

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛАУ",БИН 980540002859,ИИК KZ329650000120802940 АО "ForteBank",юридический адрес : РК,ВКО,Аягозский р/н, с.Баршатас,ул.Балга,40

Акт № 16

Выполненных работ ТОО "АЛАУ" за август 2020г

По строительству объекта "Строительство средней школы на 300 мест в с.Караул Абайского района ВКО"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы (2-1-1)									
		Раздел 2 Фундаменты									
17	1107-0501-0104	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка НР = 118 %	сборных конструкций	0	4 164,18	2 564,18	0	0	0		-25 434
					1 600,00	989,51	0	0	–		
		Раздел 5 Прочие конструкции подземной части здания									
		5.1 Световой приямок									

62	1112-0101-1001	Покрытия мелкие из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	9,1	999,07	13,46	9 092	123	0	8 279	17 370
					985,61	3,27	8 969	30	–		
63	1134-0108-0713	Каркасы потолков. Облицовка полигалью толщиной 10 мм НР = 76 %	м2 поверхности	13,3	982,48	8,19	13 067	109	0	9 875	22 942
					974,29	2,66	12 958	35	–		
66	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг (петля). Установка НР = 91 %	т	0,007	221 591,31	1 217,31	1 551	9	0	1 407	2 958
					220 374	513,81	1 543	4	–		

Раздел 8 Стены

8.1 Утепление тамбуров

130	1126-0201-0101	Теплоизоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов стен НР = 76 %	м3 изоляции	2	26 542,46	2 274,02	53 085	4 548	–	38 158	91 243
					24 268,44	835,59	48 537	1 671	–		

Раздел 11 Двери

11.2 Дверные блоки внутренние

199	1110-0107-0106	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	196,92	1 099,74	71,78	216 561	14 134	0	187 728	404 289
					1 027,97	31,28	202 427	6 160	–		

200	1110-0107-0107	Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях НР = 90 %	м2	51,03	976,07	100,17	49 809	5 112	0	42 300	92 109
					875,9	45,14	44 697	2 303	–		
	Раздел 14 Кровля										
300	1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п	219,1	1 473,44	23,42	322 831	5 131	0	288 079	610 910
					1450,02	10,9	317 699	2 388	–		
306	1110-0102-0401	Установка ходовых досок НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,5	23 008,28	980,78	34 512	1 471	0	30 326	64 838
					22 027,5	435,96	33 041	654	–		
318	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 НР = 69 % ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Кзтр=1,1: ктрр1=1,1;	т конструкций	0,542	61 057,50	23 767,83	33 093	12 882	0	16 798	49 891

				37289,67	7 625,87	20 211	4 133	–		
320	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	14,63	50,56	3,15	740	46	0	484	1 223
					47,41	0,48	694	7	–		
321	1112-0101-1201	Кровли. Ограждение перилами НР = 92 %	м ограждения	261	85,08	21,78	22 207	5 683	0	16 589	38 796
					63,31	5,78	16 523	1 508	–		
322	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	32,769	50,56	3,15	1 657	103	0	1 083	2 740
					47,41	0,48	1 554	16	–		
323	1108-0201-0701	Затягивание продухов сетками НР = 93 %	металлических изделий	0,002	62 659,07	2 141,87	125	4	0	114	239
					60 517,2	653,94	121	1	–		
324	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	30	6 945,63	780,51	208 369	23 415	0	175 193	383 562
					6 165,12	323,51	184 954	9 705	–		

328	1115-0501-0303	Окна с одинарным переплетом. Остекление оконным стеклом толщиной 4 мм НР = 80 %	м2 площади проемов по наружному обводу коробок	14,7	591,55	21,68	8 696	319	0	6 780	15 476
					569,87	6,66	8 377	98	–		
	Раздел 15 Полы										
360	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	0	3 658,06	19,82	0	0			75 056
					367,87	9,6	0	0	–		
375	1111-0101-1201	Лаги. Укладка по кирпичным столбикам НР = 94 %	м2 пола	118,5	1 582,28	18,56	187 500	2 199	131 590	51 325	238 825
					453,26	7,51	53 711	890	–		
376	1111-0101-3302	Рейки толщиной 60 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	118,5	6 732,13	44,36	797 758	5 257	720 285	70 225	867 983
					609,41	21,03	72 215	2 492	–		
377	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1037	755,77	3,24	783 729	3 358	241 368	432 475	1 216 205
					519,77	1,53	539 003	1 592	–		

381	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	1306,4	755,77	3,24	987 332	4 231	304 072	544 827	1 532 159
					519,77	1,53	679 029	2 005	–		
391	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	0	3 658,06	19,82	0	0	0	0	156 001
					367,87	9,6	0	0	–		
401	1115-0403-0303	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	1607,4	755,77	3,24	1 214 818	5 205	374 133	670 358	1 885 175
					519,77	1,53	835 480	2 467	–		
407	1111-0101-3702	Покрытия из "Релина". Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	0	18 960,49	20,54	0	0	0	0	177 641
					421,88	9,95	0	0	–		
413	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	85,8	3 088,34	68,22	264 979	5 854	163 266	92 614	357 593
					1 117,24	31,07	95 859	2 666	–		
414	1111-0101-0901	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	38,4	310,88	28,89	11 938	1 109	–	10 673	22 611

				281,99	13,69	10 829	526	–		
415	2111-0101-0111	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-225 ГОСТ 9573-2012	м3	1,9776	32 280		63 837		63 837	–	63 837
					–		–		–		
416	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм (толщиной 54 мм) . Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	38,4	722,51	26,28	27 744	1 009	14 691	11 786	39 530
					313,64	12,88	12 044	495	–		
417	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 %	м2 стяжки	261,12	103,76	4,46	27 093	1 165	24 916	1 474	28 568
					3,88	2,13	1 012	556	–		
418	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамогранитных для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	38,4	4 241,96	68,22	162 891	2 620	117 369	41 449	204 341
					1117,24	31,07	42 902	1 193	–		
	15.20 Плинтуса										
419	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	529,3	549,03	1,55	290 604	821	140 759	140 443	431 047

				281,55	0,73	149 023	385	–		
420	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м плинтусов	539,6	338,67	0,78	182 748	419	122 419	56 500	239 248
					111,03	0,36	59 910	196	–		
422	1115-0403-0303	Плинтусы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву за 2 раза НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	115,728	755,77	3,24	87 463	375	26 936	48 264	135 727
					519,77	1,53	60 152	178	–		
	Раздел 16 Лестница №1=3шт										
434	1107-0519-0102	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка НР = 118 %	м ограждения	29,82	1 701,49	78,75	50 738	2 348	0	58 274	109 012
					1 622,74	33,34	48 390	994	–		
435	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	10,044	50,56	3,15	508	32	0	332	840
					47,41	0,48	476	5	–		
443	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,08214	57 667,53	23 767,83	4 737	1 952	0	2 354	7 090
					33 899,7	7 625,87	2 785	626	–		

445	1110-0107-0105	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков НР = 90 %	м2 проемов	2,88	1 733,04	509,19	4 991	1 466	0	3 487	8 478
					1 223,85	121,31	3 525	349	–		
447	1110-0107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон НР = 90 %	м2	2,88	1 237,76	19,46	3 565	56	0	3 179	6 744
					1 218,3	8,29	3 509	24	–		
448	1115-0207-0101	Косоуры,балки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	82,2	1 334,65	31,7	109 708	2 606	0	86 660	196 368
					1 302,95	14,88	107 102	1 223	–		
	Раздел 17 Внутренняя отделка										
450	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	136,3	95,33	0,71	12 993	97	1 234	9 367	22 360
					85,56	0,34	11 662	47	–		
453	1115-0403-0309	Потолки. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке НР = 80 %	окрашиваемой поверхности	196,2	914,21	3,24	179 369	635	54 263		179 369
					634,41	1,53	124 471	301	–		

455	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	338,9	95,33	0,71	32 307	242	3 069		32 307
					85,56	0,34	28 996	116	–		
459	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	6686,6	419,45	2,78	2 804 696	18 608	1 097 835	71 832	2 876 528
					252,48	1,31	1 688 253	8 775	–		
460	1115-0403-0310	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по сборным конструкциям, подготовленным под окраску НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	2072,6	544,06	1,23	1 127 618	2 552	409 957		1 127 618
					345,03	0,59	715 109	1 214	–		
464	1110-0404-0101	Зашивка стояков системы отопления. Облицовка гипсокартоном ГКЛВ толщ.10мм НР = 90 %	м2 стен (за вычетом проемов)	201,1	2 010,96	13,2	404 403	2 654	225 040		404 403
					878,71	5	176 709	1 005	–		
465	1115-0405-0105	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	201,1	419,45	2,78	84 351	560	33 017		84 351

				252,48	1,31	50 774	264	–		
466	1120-0301-0210	Решетки пластиковые, размер 150х150 мм. Установка НР = 98 %	решетка	242	1 564,1	29,99	378 513	7 257	74 084		378 513
					1 227,99	12,72	297 172	3 077	–		
	Раздел 18 Наружная отделка										
470	1112-0101-0802	Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство НР = 92 %	м2 фасада (без вычета проемов)	2573,421	49,94	0,26	128 528	665	0		128 528
					49,69	0,12	127 863	312	–		

Итого по акту, тенге	15 007 207
Временные здания и сооружения (1,5 %)	225 108
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,2 %)	
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного	0
Непредвиденные 2%	
Итого в текущих ценах 2019 г.	**15 232 315**
НДС (12 %)	1 827 878
Всего по акту с учетом НДС	**17 060 193**

Заказчик
ТОО "Фирма "Азия"
Директор
_____Дускужанова С.Ж.

Подрядчик:
ТОО "АЛАУ"
Директор
_____Найзабеков Г.И