Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г

Приложение
к приказу Минист
государственных доход
Республики Казахст
от 14 июля 2000 г. № 7

Счет-фактура 66 от 25 Июля 2012 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70**

РНН(БИН) и адрес поставщика: **РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.**

Расчетный счет поставщика: **ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Доп.соглашение №3 от 05.12.11г. к договору №168 от 18.08.10г.

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

(государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620200243465 (БИН 040840003535), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК", Адрес:

РНН (БИН), наименование и адрес

Получатель: **ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК"**

РНН(БИН) и адрес получателя: **РНН 600700010438 (БИН) Адрес:**

Расчетный счет получателя: **ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	51543136.61	51543136.61	12 %	6185176.39	57728313.00	-----	-----
Всего по счету:					**51543136.61**		**6185176.39**	**57728313.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Зам.главного бухгалтера Умаргазиева Самал Ертаевна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтор организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр)-получателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

"Компания-НурайСтрой"

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 4 787 535 440 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 940 009 840 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 598 043 023 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 57 728 313 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/3	05.12.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	**-**	**940 009 840**	**119 908 539**	**17 318 494**	**102 590 045**	**540 314 710**	**598 043 023**	**-**	**40 409 819**	**598 043 023**
	ИТОГО:	**-**	**940 009 840**	**119 908 539**	**17 318 494**	**102 590 045**	**540 314 710**	**598 043 023**	**-**	**40 409 819**	**598 043 023**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам _____ **М. Мараим**

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Генеральный директор РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **О. Жампозов**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области
Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"
Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Концевое перегораживающее сооружение (Локальная смета 2-3-1)								
		Строительные работы								
1	E0107-60-4	**Установка ограждений**	20	99,14	5,89	1983	118	2072	0,42	8
		м		71,78	2,23	1436	45	140	0,01	--
2	C12021-245	**Стоимость стоек ограждения**	0,288	172800,00	--	49766	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	C12021-245	**Стоимость секций ограждения**	0,321	172800,00	--	55469	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**107218**	**118**			**8**
			Тенге			**1436**	**45**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1983				
		Материалы -	Тенге			429				
		Всего заработная плата -	Тенге				1480,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2072				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				311,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			243				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1791,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			105235				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105235				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6314				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111549				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			115848				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				1791,00			
		РАЗДЕЛ 2.Мосты железобетонные на ж/б опорах на ПК167+20 и ПК215+50 (Локальная смета 2-5-3)								
		Проезжая часть								
4	Е0130-81-1	**Установка в деформационный шов алюминиевого листа**	0,174	34286,51	6211,12	5966	1081	1883	42,80	7
		т		7830,00	2098,71	1362	365	109	9,57	2
5	С11011-380	**Листы: алюминиевые толщиной 2 мм**	0,039	301800,00	--	11770	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С11011-869	**Сталь листовая оцинкованная, толщиной 2 мм**	135	83,00	--	11205	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
7	Е0130-8-1	**Установка закладных деталей**	1,23	170999,96	--	209646	--	10764	48,40	59
		т		8055,00	--	9875	--	109	--	--
8	Е0130-13-1	**Устройство монолитных плит**	2	52171,59	937,34	104343	1875	2603	4,88	10
		м3		918,00	275,85	1836	552	109	1,10	2
9	С143001-56	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	2	274,00	--	548	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С143001-60	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	2	1370,00	--	2740	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			346218	2955			77
			Тенге			13074	917			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			340252				
	Материалы -		Тенге			283014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				12263,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22975				
	Местные материалы -		Тенге			20677				
		Накладные расходы -	Тенге			13367				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2005,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21217				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			374836				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				14268,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			5966				
	Материалы -		Тенге			3523				
	Всего заработная плата -		Тенге				1728,00			
		Накладные расходы -	Тенге			1883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			471				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			8320				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2010,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			383156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							88
		Сметная заработная плата -	Тенге				16278,00			
		РАЗДЕЛ 3.Водоподача (Локальная смета 2-7-4)								
11	Ц0112-802-1 2	**Задвижки чугунные фланцевые на Ру 1 МПа, Ду 800 мм**	1	9657,90	2904,00	9658	2904	6606	38,00	38
		шт		6683,00	657,00	6683	657	90	3,81	4
12	С130902-59	**Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа Dy 800 мм (ТОО "Промресурс - KZ" г. Павлодар**	1	619419,46	--	619419	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0122-8-14	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 800 мм с гидравлическим испытанием**	0,03	542651,84	240633,09	16280	7219	13724	1369,00	41
		км		261000,00	90900,00	7830	2727	130	443,96	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14	С130806-147 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные и спиральношовные с ужесточенной кривизной /ГОСТ 10704-91/, 820х10 мм	31,2	18500,00	--	577200	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130809-24	Фланцы стальные плоские приварные для трубопроводов с соединительным выступом на Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 800 мм	5	8760,00	--	43800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-14	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 800 мм	0,4362	1705,86	244,48	744	107	658	5,50	2
		фланец		1140,75	20,25	498	9	130	0,08	--
17	Е0122-14-14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 800 мм	0,03	1996243,15	271531,87	59887	8146	8151	625,00	19
		км		106425,00	102573,00	3193	3077	130	500,97	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1326988	18376			100
			Тенге			18203	6470			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9658				
	Материалы -		Тенге			71				
	Всего заработная плата -		Тенге				7340,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				991,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8331,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			76911				
	Материалы -		Тенге			49768				
	Всего заработная плата -		Тенге				17333,00			
	Местные материалы -		Тенге			151				
		Накладные расходы -	Тенге			22533				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3380,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			105411				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							102
		Сметная заработная плата -	Тенге				20713,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1240419				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1240419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1314845				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1437495				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							147
		Сметная заработная плата -	Тенге				29044,00			
		РАЗДЕЛ 4.Очистка русла реки (Локальная смета 2-8-1)								
18	Е0101-17-14 т.ч. п-3.50 к=1,32	Разработка мокрого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	1811	52,44	49,92	94963	90400	29838	0,02	31
		м3		2,47	14,52	4470	26291	97	0,05	90
19	Е010333-А14 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	3440,9	139,92	139,92	481451	481451	96290	--	--
		т		--	27,98	--	96290	100	0,59	2022
20	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	5752	7,91	7,91	45500	45500	14329	--	--
		м3		--	2,57	--	14773	97	0,01	57
21	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	5752	29,29	29,29	168500	168500	53065	--	--
		м3		--	9,51	--	54706	97	0,01	52
22	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	3530,3	33,00	--	116500	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
23	Е010333-А14 -2 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	3530,3	139,92	139,92	493960	493960	98792	--	--
				--	27,98	--	98792	100	0,59	2075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
24	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	25239,55	20,27	--	511606	--	578114	0,13	3256
		м2		20,27	--	511606	--	113	--	--
25	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	6300	18,64	17,87	117402	112551	25836	0,01	34
		м2		0,77	3,46	4851	21784	97	0,01	71
26	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3893,9	21,55	4,52	83898	17585	64324	0,11	421
		м3		17,03	--	66313	--	97	--	--
27	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	19076,7	1,52	1,37	29065	26135	9437	--	--
		м3		--	0,51	--	9729	97	--	47
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2142845	1436082			3741
			Тенге			587240	322365			4414
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2142845				
	Всего заработная плата -		Тенге				909605,00			
	Местные материалы -		Тенге			3023				
		Накладные расходы -	Тенге			970026				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							485
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				145504,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			186772				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3299644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8640
		Сметная заработная плата -	Тенге				1055109,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			3299644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8640
		Сметная заработная плата -	Тенге				1055109,00			
		РАЗДЕЛ 5.Устройство технологической дороги (Локальная смета 7-1-8)								
28	Е0101-30-2	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.)	24168	0,20	0,20	4903	4903	1650	--	--
		м2		--	0,07	--	1701	97	--	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Е0101-131-1	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 10 см	2416,8	25,61	25,61	61892	61892	20861	--	- --
		м3		--	8,90	--	21506	97	0,03	70
30	Е0101-131-4	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, при толщине слоя 10 см	2416,8	3,74	3,74	9028	9028	3070	--	--
		м3		--	1,31	--	3165	97	--	10
31	Е0127-26-4	Устройство нижнего слоя двухслойных оснований толщиной 12 см из дресвы	24168	140,78	18,86	3402489	455902	310643	0,02	520
		м2		3,89	5,77	94014	139553	133	0,02	478
32	Е0127-26-1	Устройство верхнегослоя двухслойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм	24168	242,26	34,29	5854953	828734	475883	0,04	962
		м2		6,01	8,79	145250	212557	133	0,03	729
33	Е0127-26-3 к=4	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр. 1,2	24168	-72,00	-5,47	-1740047	-132198	-64415	--	-15
		м2		-0,40	-1,60	-9667	-38765	133	--	-32
34	Е0127-27-1	Нормы для корректировки табл. 27-26 при использовании однослойных и верхнего слоя двухслойных оснований под движение транспорта, добавлять к табл. 27-26 на дополнительную обработку песчано-гравийной смеси, ПГС толщ. 5 см	80257	70,37	18,37	5647809	1474445	1811479	0,02	1316
		м2		12,85	4,12	1031302	330712	133	--	235
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13241027	2702706			2783
			Тенге			1260898	670429			1496
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			13241027				
		Материалы -	Тенге			5984192				
		Всего заработная плата -	Тенге				1931328,00			
		Местные материалы -	Тенге			3293230				
		Накладные расходы -	Тенге			2559172				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1280
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				383876,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			948012				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			16748210				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5558
		Сметная заработная плата -	Тенге				2315203,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16748210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5558
		Сметная заработная плата -	Тенге				2315203,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**17164296**	**4160237**			**6709**
			Тенге			**1880851**	**1000226**			**5946**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9658				
	Материалы -		Тенге			71				
	Всего заработная плата -		Тенге				7340,00			
		Накладные расходы -	Тенге			6606				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				991,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			976				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата -	Тенге				8331,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			15803018				
	Материалы -		Тенге			6317403				
	Всего заработная плата -		Тенге				2872009,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			22975				
	Местные материалы -		Тенге			3317081				
		Накладные расходы -	Тенге			3567171				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1784
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				535076,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1162211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20532400				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14387
		Сметная заработная плата -	Тенге				3407085,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			111201				
	Материалы -		Тенге			3523				
	Всего заработная плата -		Тенге				1728,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			105235				
		Накладные расходы -	Тенге			1883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				282,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6785				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			119869				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							10
		Сметная заработная плата -	Тенге				2010,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1240419				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1240419				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74425				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1314845				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			21984353				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14442
		Сметная заработная плата -	Тенге				3417426,00			

Всего по смете		**21 984 353**
СМР	Тенге	21 984 353
Оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	875 893
Итого	Тенге	22 860 246
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	432 059
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	228 602
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	91 441
Итого	Тенге	752 102
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	23 612 348
Итого в текущих ценах 2012 года	Тенге	50 532 486
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 010 650
Итого	Тенге	51 543 136
НДС 12%	Тенге	6 185 176
Всего	Тенге	**57 728 313**

Заместитель генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ У. Дәлі

Начальник отдела развития модернизации водохозяйственных объектов и производственно-технической работы РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ М. Бурлибаев

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ Б. Мамбетжанов

Директор Акмолинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ П. Бейсебеков

Директор Павлодарского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ В.Никитенко

Технадзор _____ А. Қансеит