Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000 г

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 42 от 19 Ноября 2010 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор №168 от 18.08.10

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз",
РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 600700010438 (БИН)

Расчетный счет покупателя ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим за ноябрь 2010 года	тенге	1	77906720.54	177906720.54	12 %	21348806.46	199255527.00	-----	-----
Всего по счету:					**177906720.54**		**21348806.46**	**199255527.00**		-----

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Объект: Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина 16/10
РНН 620 200 243 465, ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX

Полная сметная стоимость работ - 2 555 355 600 тенге
Лимит финансирования на 2010 год - 996 277 625 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года - 996 277 625 тенге
б) с начала работ - 996 277 625 тенге
в) за отчетный месяц - 199 255 527 тенге

Акт
выполненных работ за ноябрь месяц 2010 г.
договор №168 от 18 августа 2010 г.

Программа: 031 "Реконструкция гидротехнических сооружений"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению, за выполненный объем работ за ноябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нач.года
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма	
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тг	996 277 625	59 776 657,5	59 776 657,5	0,0	797 022 098	996 277 625		139 478 869,5	996 277 625
	ИТОГО		996 277 625	59 776 657,5	59 776 657,5	0,0	797 022 098	996 277 625		139 478 869,5	996 277 625

От подрядчика:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Б. Мамбетжанов

Технадзор
И.о. директора РГП РД "Северводстрой"
_____ В.Никитенко

От Заказчика:
И.о. заместителя Председателя Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
_____ А.Кумашев

Начальник управления эксплуатации и развития сетей
водохозяйственных сооружений
_____ М.Бейсенов

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за ноябрь 2010 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Разборка существующего берегоукрепления ЛС 2-9-1								
5	1 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы под устроиство фильтров *м3 грунта*	641,38	50,83	48,38	32601	31030	10240	0,0166	11
				2,39	14,07	1533	9024	97	0,0481	31
6	2 П8-15-1	Транспортировка грунта в отвал *т*	1122,42	119,02	119,02	133590	133590	26714	–	–
				–	23,8	–	26714	100	0,04998	56
7	3 Е1-20-2	Работа на отвале *м3 грунта*	641,38	3,77	3,24	2418	2078	995	0,00332	2
				0,48	1,12	308	718	97	0,00371	2
		Итого по разделу 1				**168609**	**166698**			**13**
						1841	**36456**			**89**
		Стоимость: материалов, тенге				70				
		Накладные расходы, тенге				37949				
		- заработная плата, тенге				5692				
		- трудоемкость, чел-ч				19				

			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12393				
			Всего по разделу, тенге				**218951**				
			Сметная заработная плата, тенге				43989				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				121				
			Раздел 2. Устройство фильтров								
8	4	Е38-4-2	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах из крупного гравия	324,1395	3490,24	34,36	1131325	11137	17255	0,231	75
			м3 фильтра		35,1	11,19	11377	3627	115	0,0389	13
9	5	Е38-4-2	Устройство фильтров из среднего гравия (без материала)	285,714	77,74	34,36	22211	9817	15210	0,231	66
			м3 фильтра		35,1	11,19	10029	3197	115	0,0389	11
9	6	Е38-4-2	Устройство фильтров из среднего гравия (с материалом)	65,276	4403,74	34,36	287459	2243	3474	0,231	15
			м3 фильтра		35,1	11,19	2291	730	115	0,0389	3
	7	Е38-4-2	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах из песка	207,33	820,09	34,36	170029	7124	11037	0,231	48
			м3 фильтра		35,1	11,19	7277	2320	115	0,0389	8
			Итого по разделу 2				**1611024**	**30321**			**204**
							30974	**9874**			**35**
			Стоимость: материалов, тенге				1549729				
			Накладные расходы, тенге				46976				
			- заработная плата, тенге				7046				
			- трудоемкость, чел-ч				23				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				99480				
			Всего по разделу, тенге				**1757480**				
			Сметная заработная плата, тенге				47894				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				262				
			Раздел 3. Устройство конструктивных швов								
11	8	Е41-2-7	Изоляция бетонной поверхности рубероидом	662,89	417,37	12,37	276670	8200	207979	1,8	1193
			м2		297	4,68	196878	3102	104	0,0228	15

12	9 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,13258	26143,3	1166,54	3466	155	256	5,07	1
		т		1284,75	574,87	170	76	104	2,69	–
13	10 Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	5,50199	17024,31	1344,28	93668	7396	16219	10	55
		т		2542,5	291,92	13989	1606	104	0,75	4
14	11 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	5,539	2081,68	322,52	11530	1786	8071	9,57	53
		т арматуры		1514,25	122,92	8387	681	89	0,6003	3
17	12 Е10-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	754,627	59,01	0,8	44531	604	8665	0,0574	43
		м2 стен за вычетом проемов		9,25	0,32	6980	241	120	0,0015	1
18	13 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	5,86	13800		80868				
		м3								
19	14 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	1533,27	449,85	132,49	689742	203143	640472	1,97	3021
		м		317,25	84,4	486430	129408	104	0,369	566
		Итого по разделу 3				**1200475**	**221284**			**4366**
		Стоимость: материалов, тенге				**712834** 266357	**135114**			**589**
		Накладные расходы, тенге				881662				
		- заработная плата, тенге				132249				
		- трудоемкость, чел-ч				441				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				124928				
		Всего по разделу, тенге				**2207065**				
		Сметная заработная плата, тенге				980197				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				5396				
		Раздел 4. устройство монолитных ж/б плит и ж/б доски								
20	15 Е42-6-1	Устройство подготовки из гравия (без гравия)	2736	62,23	9,35	170261	25582	136387	0,325	889
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	144680	8564	89	0,0107	29
реестр	16 Е42-8-1	Бетонирование стен канала, монолитная железобетонная доска	810,08	9672	74,88	7835094	60659	341322	2,94	2382
		м3 бетона в конструкции								

					447,75	25,67	362713	20795	89	0,0953	77
22	17	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	31,922	2081,68	322,52	66451	10295	46513	9,57	305
			т арматуры								
					1514,25	122,92	48338	3924	89	0,6003	19
25	18	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	810,08	274		221962				
			м3								
26	19	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	810,08	1370		1109810				
			м3								
			Итого по разделу 4				**9403578**	**96536**			**3576**
							555731	**33283**			**125**
			Стоимость: материалов, тенге				8751311				
			Накладные расходы, тенге				524222				
			- заработная плата, тенге				78633				
			- трудоемкость, чел-ч				262				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				595668				
			Всего по разделу, тенге				**10523468**				
			Сметная заработная плата, тенге				667647				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				3963				
			Раздел 5. Устройство обвязочной балки								
реестр	20	Е42-8-1	Бетонирование стен канала, и устройство сточного треугольника	195	9672	74,88	1886040	14602	82162	2,94	573
			м3 бетона в конструкции								
					447,75	25,67	87311	5006	89	0,0953	19
28	21	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	195	274		53430				
			м3								
29	22	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	195	1370		267150				
			м3								
30	23	Е42-14-1	Установка армосеток	2,15	2081,68	322,52	4476	693	3133	9,57	21
			т арматуры								
					1514,25	122,92	3256	264	89	0,6003	1

31	24 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	1,574	58800		92551				
		т								
33	25 Е10-53-1									
		Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	154,8	59,01	0,8	9135	124	1778	0,0574	9
		м2 стен за вычетом проемов		9,25	0,32	1432	50	120	0,0015	–
34	26 1-2-63									
		Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	3,096	13800		42725				
		м3								
35	27 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	1032	469,17	132,49	484183	136730	431083	1,97	2033
		м		317,25	84,4	327402	87101	104	0,369	381
36	28 Е42-1-1	Устройство каменной наброски	317,4	571,75	33,26	181473	10557	4649	0,0328	10
		м3 одежды		4,91	11,55	1558	3666	89	0,0378	12
		Итого по разделу 5				**3021163**	**162706**			**2646**
						420959	**96087**			**413**
		Стоимость: материалов, тенге				2437498				
		Накладные расходы, тенге				522805				
		- заработная плата, тенге				78421				
		- трудоемкость, чел-ч				261				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				212638				
		Всего по разделу, тенге				**3756606**				
		Сметная заработная плата, тенге				595467				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3320				
		Раздел 6. Мероприятия по осушению ЛС 2-10-1								
реестр	29 Е22-8-7									
		Укладка водопроводных труб диаметром 250 мм	2	174718,44	71861,81	349437	143724	286446	441	882
		км трубопровода		83025	27146,25	166050	54293	130	132,58	265
7	30 0-15-37	Работа насоса по осушению канала	10890	610,3	610,3	6646167	6646167	–	–	–
		маш-ч		–	65,25	–	710573	–	–	–
		Итого по разделу 6				**6995604**	**6789891**			**882**

		Стоимость: материалов, тенге				166050 39663	764866			265
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				286446 42967 143 436923				
		Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-ч				**7718973** 973883 1290				
		Раздел 7. Очистка русла канала т ЛС 2-8-1								
реестр	31 П9-40-1	Погрузка камыша в автомобили *т*	38710	30,0 –	30,0 20,99	1160913 –	1160913 812523	– –	– 0,04409	– 1707
реестр	32 П8-14-1	Транспортировка камыша *т*	38710	112,09 –	112,09 22,42	4339004 –	4339004 867878	867878 100	– 0,04708	– 1822
реестр	33 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы *м3 грунта*	276500	3,77 0,48	3,24 1,12	1042405 132720	895860 309680	429128 97	0,00332 0,00371	918 1026
реестр	34 Е1-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками *м2 уплотненной поверхности*	85500	41,69 –	41,69 11,93	3564495 –	3564495 1020015	989415 97	– 0,04271	– 3652
реестр	35 Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	101358,3	36,92 1,24	35,62 11,92	3742148 125684	3610383 1208191	1293859 97	0,0086 0,04363	872 4422
реестр	36 П7-1-3	Перевозка грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 *т*	177377,07	44,77 –	44,77 8,95	7941171 –	7941171 1587525	1587525 100	– 0,0188	– 3335
4	37 Е1-17-3	Очистка канала от отложений грунта ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1; *м3 грунта*	27690	40,6 1,36	39,18 13,12	1124214 37658	1084894 363293	388922 97	0,00946 0,04799	262 1329

5	38 П8-14-1	Транспортировка грунта в отвал *т*	48457,5	112,09	112,09	5431601	5431601	1086417	–	–
6	39 Е1-20-2	Работа на отвале *м3 грунта*	27690	– 3,77	22,42 3,24	– 104391	1086417 89716	100 42975	0,04708 0,00332	2281 92
7	40 Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	5700	0,48 36,92	1,12 35,62	13291 210444	31013 203034	97 72762	0,00371 0,0086	103 49
8	41 П8-14-1	Транспортировка грунта в отвал *т*	9975	1,24 112,09	11,92 112,09	7068 1118098	67944 1118098	97 223640	0,04363 –	249 –
реестр	42 Е1-73-7	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	5700	– 30,16	22,42 29,2	– 171912	223640 166440	100 51088	0,04708 0,0067	470 38
9	43 Е36-4-2	Исключить из пред. выполнение отсыпка размытых откосов канала до проектных отметок грунтомК=-1,000; *м3*	-53145	0,96 23,19	8,28 17,54	5472 -1232433	47196 -932163	97 -468595	0,0292 0,0269	166 -1430
реестр	44 Е1-73-7	Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 в грунтах 2 группы *м3 грунта*	53145	3,87 30,16	5,22 29,2	-205671 1602853	-277417 1551834	97 476328	0,01813 0,0067	-964 356
реестр	45 99-1-55	Стоимость объемных ячейстых георешеток ГРС 150 *м2*	28570	0,96 475,85	8,28	51019 13595035	440041	97	0,0292	1552
реестр	46 99-1-56	Стоимость геотекстиля ГТ-150 *м2*	20063,5	69,73		1399028				
реестр	47 99-10-1	Транспортные расходы по доставке георешеток *т*	10,03175	12645,36		126855				
		Итого по разделу 7				**45442134**	**30225280**			**1157**
		Стоимость: материалов, тенге				**167241** 15049613	**7787939**			**21150**
		Накладные расходы, тенге				7041342				

		- заработная плата, тенге				1056201				
		- трудоемкость, чел-ч				3521				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3149009				
		Всего по разделу, тенге				**55632485**				
		Сметная заработная плата, тенге				9011381				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				25828				

Раздел 8. ГПС ЛС 2-1-1

3	48	Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от коррозии	10	60,75	–	608	–	547	0,34	3
			м2		60,75	–	608	–	90	–	–
4	49	Е13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой Concresiv ZR	10	601,52	17,67	6015	177	1106	0,579	6
			м2		116,33	6,62	1163	66	90	0,0323	–
6	50	Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	120,44	83,41	0,09	10046	11	5986	0,283	34
			м2		47,32	0,02	5699	2	105	0,0001	–
11	51	Е65-29-1	Установка вентиляционных решеток	2	647,19	0,3	1294	1	186	0,4619	1
			шт		72,63	0,05	145	–	128	0,0005	–
14	52	Е7-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	1	6704,66	1172,83	6705	1173	4974	17,8	18
			шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
15	53	2-1-242	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, масса до 0,1 т	0,27	162700		43929				
			т								
23	54	Е9-20-2	Монтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР	15,4	1558,05	632,9	23994	9747	12619	4,46	69
			м рельса в одну нитку		783	127,49	12058	1963	90	0,47	7
24	55	Е46-15-1	Рихтовка подкрановых балок	4	13517,8	1565,37	54071	6261	40597	56,86	227
			узел		9625,5	523,71	38502	2095	100	4,52	18
27	56	2-1-268	Стоимость металлоконструкций	0,102	134000		13668				
			т								
28	57	Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки	37,1	224,53	14,18	8330	526	3158	0,4277	16
			м2								

37	58	Е13-44-7	Очистка железобетонной плиты от мусора и ослабленного бетона		69,3	2,23	2571	83	119	0,0124	–
			м2	44	60,75	–	2673	–	2406	0,34	15
					60,75	–	2673	–	90	–	–
38	59	Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от коррозии	5	60,75	–	304	–	274	0,34	2
			м2		60,75	–	304	–	90	–	–
39	60	Е57-15-6	Восстановление защитного слоя бетона	25	228,88	14,01	5722	350	1975	0,4385	11
			м2		62,03	2,21	1551	55	123	0,0122	–
40	61	Е6-11-7	Установка арматурных сеток	0,598	94197,62	304,24	56330	182	20840	198	118
			т		33075	114,75	19779	69	105	0,56	–
41	62	Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,4	7817,77	66,01	34398	290	1020	1,35	6
			м3		195,75	24,93	861	110	105	0,1218	1
52	63	Е15-38-1	Облицовка стен металлосайдингом	62,6	1711,91	3,99	107166	250	30786	2,7	169
			м2 поверхности облицовки		467,15	1,22	29244	76	105	0,0046	–
53	64	99-1-195	Стоимость металлосайдинга	62,6	520,94		32611				
			м2								
57	65	Е15-14-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен и колонн рваный камень	14	443,66	1,88	6211	26	2779	1,04	15
			м2 поверхности облицовки		188,33	0,72	2637	10	105	0,0035	–
58	66	99-1-1	Рваный камень	14	1214,42		17002				
			м2								
64	67	Е13-44-7	Очистка металлических закладных от грязи и ржавчины	8	60,75	–	486	–	437	0,34	3
			м2		60,75	–	486	–	90	–	–
74	68	Е1-164-3	Очистка водопропускных труб и подпорных стен	548	389,25	–	213309	–	241039	2,48	1359
			м3 грунта		389,25	–	213309	–	113	–	–
75	69	Е13-44-7	Очистка поверхности от ослабленного бетона металлическими щетками	700	60,75	–	42525	–	38273	0,34	238
			м2		60,75	–	42525	–	90	–	–

76	70 Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от ржавчины металлическими щетками	450	60,75	–	27338	–	24604	0,34	153
		м2		60,75	–	27338	–	90	–	–
78	71 Е1-164-3	Уборка мусора и отбитого бетона	110	389,25	–	42818	–	48384	2,48	273
		м3 грунта		389,25	–	42818	–	113	–	–
88	72 Е46-33-3	Заделка отверстий ремонтным растором 1-1	1,5	23678,86	355,81	35518	534	17156	75,58	113
		м3 заделки		11301,75	135	16953	203	100	0,66	1
93	73 Е46-33-3	Заделка отверстий раствором М 150	0,1	27220,86	355,81	2722	36	1144	75,58	8
		м3 заделки		11301,75	135	1130	14	100	0,66	–
98	74 Е9-52-1	Срезка анкеров	24	134,76	5,38	3234	129	1264	0,34	8
		м реза		56,25	2,25	1350	54	90	0,01	–
105	75 Е46-33-3	Заделка отверстий раствором 1-1	0,3	26836,06	355,81	8051	107	3432	75,58	23
		м3 заделки		11301,75	135	3391	41	100	0,66	–
108	76 Е7-60-4	Демонтаж металлических ограждений ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	20	1911,75	4,12	38235	82	1249	0,249	5
		м ограждений		43,07	1,56	861	31	140	0,00763	–
112	77 Е27-60-1	Демонтаж железобетонных блоков ограждений ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	4,8	199,59	86,19	958	414	863	0,696	3
		м		113,4	21,96	544	105	133	0,0912	–
113	78 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	163	27,1	27,1	4417	4417	3092	–	–
		т		–	18,97	–	3092	100	0,03984	6
114	79 П7-2-1	Транспортировка мусора	163	33,99	33,99	5540	5540	1108	–	–
		т		–	6,8	–	1108	100	0,01428	2
115	80 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	8,161	247,1	247,1	2017	2017	1412	–	–
		т		–	172,97	–	1412	100	0,36324	3
116	81 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,32	152,8	152,8	660	660	462	–	–
		т		–	106,96	–	462	100	0,22462	1

117	82 П7-2-1	Перевозка грузов на 2 км, 1 класс груза	12,481	33,99	33,99	424	424	85	–	–
		т		–	6,8	–	85	100	0,01428	–
118	83 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	8,161	234,3	234,3	1912	1912	1338	–	–
		т		–	164,01	–	1338	100	0,34442	3
119	84 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	4,32	140	140	605	605	423	–	–
		т		–	98	–	423	100	0,2058	1
		Итого по разделу 8				**861846**	**35871**			**2896**
		Стоимость: материалов, тенге				**471718** 354257	**13232**			**44**
		Накладные расходы, тенге				515018				
		- заработная плата, тенге				77253				
		- трудоемкость, чел-ч				258				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82612				
		Всего по разделу, тенге				**1459476**				
		Сметная заработная плата, тенге				562203				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3198				

Раздел 10. СПС ЛС 2-2-1

2	85 Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от коррозии	11	60,75	–	668	–	601	0,34	4
		м2		60,75	–	668	–	90	–	–
3	86 Е13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой Concresiv ZR	11	601,52	17,67	6617	194	1218	0,579	6
		м2		116,33	6,62	1280	73	90	0,0323	–
5	87 Е46-57-1	Установка подпорок под плиты покрытия из металлических стоек и балок на время ремонта стены	0,78	13678,97	1799,42	10670	1404	5000	34	27
		т металлоконструкций		5895	515,25	4598	402	100	2,52	2
6	88 2-1-239	Металлоконструкции балок	0,78	143700		112086				
		т								

7	89 Е53-18-1	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами	1,5	12496,64	474,95	18745	712	9446	35,39	53
		м3		5258,25	78,75	7887	118	118	0,43	1
9	90 Е62-7-4	Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза	120,44	83,41	0,09	10046	11	5986	0,283	34
		м2		47,32	0,02	5699	2	105	0,0001	–
11	91 Е15-14-2	Облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе	48,8	1776,28	2,56	86682	125	24029	2,7	132
		м2 поверхности облицовки		468	0,97	22838	47	105	0,0047	–
14	92 Е65-29-1	Установка вентиляционных решеток	2	647,19	0,3	1294	1	186	0,4619	1
		шт		72,63	0,05	145	–	128	0,0005	–
17	93 Е7-25-1	Установка ворот	1	6704,66	1172,83	6705	1173	4974	17,8	18
		шт		3217,5	334,76	3218	335	140	1,276	1
18	94 2-1-242	Металлоконструкции ворот	0,28352	162700		46129				
		т								
19	95 Е59-5-1	Разборка металлической лестницы	8	74,17	4,98	593	40	784	0,473	4
		м решетки		69,19	0,79	554	6	140	0,0067	–
22	96 Е13-44-7	Очистка плит упоров от грязи и ржавчины	6,5	60,75	–	395	–	356	0,34	2
		м2		60,75	–	395	–	90	–	–
26	97 Е9-20-2	Монтаж подкрановых путей	15,4	1558,05	632,9	23994	9747	12619	4,46	69
		м рельса в одну нитку		783	127,49	12058	1963	90	0,47	7
27	98 Е46-15-1	Рихтовка подкрановых путей	4	13517,8	1565,37	54071	6261	40597	56,86	227
		узел		9625,5	523,71	38502	2095	100	4,52	18
29	99 Е33-254-3	Окраска эмалевой краской подкрановых балок	0,102	8647,34	4954,96	882	505	180	5,29	1
		т		886,5	797,99	90	81	105	2,57	–
30	100 Е39-2-1	Установка металлических решеток	0,102	53999,06	14660,06	5508	1495	2339	120,61	12
		т конструкций		22344,75	3135,15	2279	320	90	12,34	1
31	101 2-1-268	Металлоконструкции решеток	0,102	134000		13668				
		т								
36	102 Е39-2-3	Установка затворов	5,1	80233,61	23245,68	409191	118553	132195	127,28	649

		т конструкций								
				23726,25	5074,25	121004	25879	90	21,12	108
37	103 2-1-252	Стоимость металлоконструкций затворов	5,1	138400		705840				
		т								
42	104 Е13-44-7	Очистка железобетонной плиты от мусора и ослабленного бетона	44	60,75	–	2673	–	2406	0,34	15
		м2								
				60,75	–	2673	–	90	–	–
43	105 Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от коррозии	7	60,75	–	425	–	383	0,34	2
		м2								
				60,75	–	425	–	90	–	–
44	106 Е57-15-6	Восстановление защитного слоя бетона	27	228,88	14,01	6180	378	2134	0,4385	12
		м2								
				62,03	2,21	1675	60	123	0,0122	–
45	107 Е6-11-7	Установка арматурной сетки	0,598	94197,62	304,24	56330	182	20840	198	118
		т								
				33075	114,75	19779	69	105	0,56	–
46	108 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки	4,4	7817,77	66,01	34398	290	1020	1,35	6
		м3								
				195,75	24,93	861	110	105	0,1218	1
57	109 Е15-38-1	Облицовка стен металлосайдингом	62,6	1711,91	3,99	107166	250	30786	2,7	169
		м2 поверхности облицовки								
				467,15	1,22	29244	76	105	0,0046	–
58	110 99-1-195	Стоимость металлосайдинга	62,6	520,94		32611				
		м2								
62	111 Е15-14-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен и колонн керамическими плитками на полимерцементной мастике	5	443,66	1,88	2218	9	993	1,04	5
		м2 поверхности облицовки								
				188,33	0,72	942	4	105	0,0035	–
63	112 99-1-1	Облицовочная плитка "Рваный камень"	5	1214,42		6072				
		м2								
78	113 Е1-164-3	Очистка водопропусных труб и подпорных стен	553	389,25	–	215255	–	243238	2,48	1371
		м3 грунта								
				389,25	–	215255	–	113	–	–
79	114 Е13-44-7	Очистка поверхности от ослабленного бетона металлических щетками	1130	60,75	–	68648	–	61783	0,34	384
		м2								
				60,75	–	68648	–	90	–	–

80	115 Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от ржавчины металлическими щетками	390	60,75	–	23693	–	21324	0,34	133
		м2		60,75	–	23693	–	90	–	–
82	116 Е1-164-3	Уборка мусора и отбитого бетона	98	389,25	–	38147	–	43106	2,48	243
		м3 грунта		389,25	–	38147	–	113	–	–
83	117 Е13-44-7	Очистка щетками	1130	60,75	–	68648	–	61783	0,34	384
		м2		60,75	–	68648	–	90	–	–
94	118 Е39-2-1	Демонтаж направляющих для шандор ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0;	0,3	23668,89	10262,04	7101	3079	4212	72,366	22
		т конструкций		13406,85	2194,61	4022	658	90	8,638	3
113	119 Е7-60-4	Разборка металлических ограждений ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	20	1911,75	4,12	38235	82	1249	0,249	5
		м ограждений		43,07	1,56	861	31	140	0,00763	–
117	120 Е27-60-1	Демонтаж железобетонных блоков ограждений ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0;	4,8	199,59	86,19	958	414	863	0,696	3
		м		113,4	21,96	544	105	133	0,0912	–
118	121 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	163	27,1	27,1	4417	4417	3092	–	–
		т		–	18,97	–	3092	100	0,03984	6
119	122 П7-12-1	Транспортировка мусора	163	103,51	103,51	16872	16872	3374	–	–
		т		–	20,7	–	3374	100	0,04347	7
120	123 П9-21-1	Конструкции металлические - погрузка	8,161	247,1	247,1	2017	2017	1412	–	–
		т		–	172,97	–	1412	100	0,36324	3
121	124 П9-11-1	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - погрузка	4,32	152,8	152,8	660	660	462	–	–
		т		–	106,96	–	462	100	0,22462	1
122	125 П7-12-1	Транспортировка мусора	12,481	103,51	103,51	1292	1292	258	–	–
		т		–	20,7	–	258	100	0,04347	1
123	126 П9-21-2	Конструкции металлические - разгрузка	8,161	234,3	234,3	1912	1912	1338	–	–

			т								
				–	164,01	–	1338	100	0,34442	3
124	127 П9-11-2	Изделия из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 5 т - разгрузка	4,32	140	140	605	605	423	–	–
			т							
				–	98	–	423	100	0,2058	1
		Итого по разделу 10				**2250317**	**172680**			**4111**
						696632	**42793**			**164**
		Стоимость: материалов, тенге				1381005				
		Накладные расходы, тенге				746989				
		- заработная плата, тенге				112048				
		- трудоемкость, чел-ч				373				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				179838				
		Всего по разделу, тенге				**3177144**				
		Сметная заработная плата, тенге				851473				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4648				

Раздел 11. СПС Электрическая часть ЛС 2-2-2

1	128 Ц8-599-1	Монтаж щита учетно-распределительного	1	961,6	22,6	962	23	393	2	2
		шт								
				412	2,3	412	2	95	0,013	–
2	129 18-3-156									
		Щиток учетно-распределительный ЩУР Н-3/30	1	3872,5		3873				
		шт								
3	130 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1
		шт								
				158	2,3	158	2	95	0,013	–
4	131 80-9-1	Электронный счетчик Меркурий -230	1	16866		16866				
		шт								
5	132 Ц8-633-8	Ящик с понижающим транформатором	1	9937	32	9937	32	5730	37	37
		шт								
				6030	2,3	6030	2	95	0,013	–
6	133 18-3-192									
		Ящик с понижающим трансформатором ЯТП -0,25	1	4720		4720				
		шт								
7	134 Ц8-633-8	Ящик управления отопления	1	9937	32	9937	32	5730	37	37

			шт								
					6030	2,3	6030	2	95	0,013	–
8	135 75-6-11	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1		1	32900		32900				
			шт								
9	136 Ц8-633-8	Ящик с рубильником		1	9937	32	9937	32	5730	37	37
			шт								
					6030	2,3	6030	2	95	0,013	–
10	137 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯРВ 100		1	14580,12		14580				
			шт								
11	138 Ц8-525-1	Выключатель автоматический		1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
			шт								
					288	2,3	288	2	95	0,013	–
12	139 18-1-10	Выключатель автоматический		1	343		343				
			шт								
13	140 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке		4	62,7	0,2	251	1	219	0,34	1
			шт								
					57,8	0,1	231	–	95	–	–
14	141 18-1-151	Розетка штепсельная		4	145		580				
			шт								
15	142 18-2-21	Коробка осветвительная		15	59		885				
			шт								
16	143 Ц8-593-6	Светильник НПБ		1	313	131	313	131	148	0,75	1
			шт								
					119	36,9	119	37	95	0,216	–
17	144 17-1-81	Светильники, тип НПБ		1	209		209				
			шт								
18	145 Ц8-593-6	Светильник потолочный		6	313	131	1878	786	888	0,75	5
			шт								
					119	36,9	714	221	95	0,216	1
19	146 17-1-85	Светильники, тип НСП02-100-01-У2		6	240		1440				
			шт								
20	147 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4		1	467,8	183	468	183	272	1,46	1
			шт								
					234	51,8	234	52	95	0,302	–
21	148 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1		1	4800		4800				
			шт								

22	149 17-6-4	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-40	7	24		168				
		шт								
23	150 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	2	17		34				
		шт								
24	151 17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	1	537		537				
		шт								
25	152 Ц8-591-3	Выключатель с сальниковым вводом	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
		шт		115	0,2	460	1	95	0,001	–
26	153 18-1-18	Выключатель А169-008	4	215		860				
		шт								
27	154 Ц8-402-2	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрыво- и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 10 мм2	53	47,5	21	2518	1113	1320	0,12	6
		м		21,2	5	1124	265	95	0,029	2
28	155 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,042	52100		2188				
		1000м								
29	156 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,011	28900		318				
		1000м								
30	157 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	51	175,2	75,7	8935	3861	4521	0,44	22
		м		72,7	20,6	3708	1051	95	0,12	6
31	158 16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,006	47500		285				
		1000м								
32	159 16-1-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4	0,045	44700		2012				
		1000м								
33	160 Ц8-402-1	Кабель КГ	10	50,5	23,1	505	231	262	0,13	1
		м		22,1	5,5	221	55	95	0,032	–

34	161 16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	42400		424				
		1000м								
35	162 Ц8-404-1	Провод ПВ	52	30,2	7,3	1570	380	1042	0,12	6
		м		19	2,1	988	109	95	0,012	1
36	163 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0,052	9230		480				
		1000м								
37	164 Ц8-409-7	Трубы ПВХ диаметр до 50 мм	28	58,8	4,3	1646	120	857	0,19	5
		м		31,7	0,5	888	14	95	0,003	–
38	165 8-4-87	Стоимость трубы ПВХ	28	158		4424				
		м								
39	166 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7
		м		32,4	0,4	1296	16	95	0,003	–
40	167 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,6	21,6	1295	65	433	0,9	3
		шт		149	2,9	447	9	95	0,017	–
41	168 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,038	87100		3310				
		т								
42	169 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	0,034	47200		1605				
		т								
		Итого по разделу 11				**153590**	**7164**			**177**
						29378	**1842**			**10**
		Стоимость: материалов, тенге				67282				
		оборудования, тенге				49766				
		Накладные расходы, тенге				29657				
		- заработная плата, тенге				4449				
		- трудоемкость, чел-ч				15				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				8009				

		Всего по разделу, тенге				**191256**				
		Сметная заработная плата, тенге				35669				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				202				
		Раздел 12. Водопропускная труба на Рождественку ЛС 2-6-1								
7	170 Е42-12-1	Бетонирование каверн и трещин В35	107	17121,53	767,05	1832004	82074	135058	7,41	793
		м3 бетона в конструкции		1203,75	214,48	128801	22949	89	0,7225	77
8	171 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	107	274		29318				
		м3								
9	172 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	214	1370		293180				
		м3								
		Итого по разделу 12				**2154502**	**82074**			**793**
		Стоимость: материалов, тенге				**128801**	**22949**			**77**
						1943627				
		Накладные расходы, тенге				135058				
		- заработная плата, тенге				20259				
		- трудоемкость, чел-ч				68				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				137374				
		Всего по разделу, тенге				**2426934**				
		Сметная заработная плата, тенге				172009				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				938				
		Всего прямые затраты				**73262842**	**37990505**			**20821**
		Стоимость: материалов, тенге				**3382159**	**8944435**			**22961**
		оборудования, тенге				31840412				
						49766				
		Накладные расходы, тенге				10768124				
		- заработная плата, тенге				1615218				

- трудоемкость, чел-ч		5384
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		5038872
Всего по смете		**89069838**
Сметная заработная плата, тенге		13941812
Нормативная трудоемкость, чел-ч		49166
СМР	Тенге	89 020 072
Оборудования	Тенге	49 766
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	3 560 803
Итого	Тенге	92 580 875
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)x1,05	Тенге	1 749 779
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1	Тенге	925 809
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	370 323
Итого	Тенге	3 045 911
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	95 676 552
Итого в текущих ценах 2010 года, к=1,823	Тенге	174 418 354
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	3 488 367
Итого	Тенге	177 906 721
НДС 12%	Тенге	21 348 806
Всего	Тенге	**199 255 527**

Заказчик: _____

Генеральный подрядчик: _____