Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 36 от 22 Октября 2010 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор №168 от 18,08,10

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз",
РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 600700010438 (БИН)

Расчетный счет покупателя ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим за октябрь 2010 года	тенге	1	55813436.61	355813436.61	12 %	42697612.39	398511049.00	-----	-----
Всего по счету:					**355813436.61**		**42697612.39**	**398511049.00**		-----

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Заказчик: Комитет по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК
Объект: Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области
Подрядчик: ТОО "Компания-НурайСтрой"
Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина 16/10
РНН 620 200 243 465, ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX

Полная сметная стоимость работ - 2 555 355 600 тенге
Лимит финансирования на 2010 год - 996 277 625 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года - 797 022 098 тенге
б) с начала работ - 797 022 098 тенге
в) за отчетный месяц - 398 511 049 тенге

Акт
выполненных работ за октябрь месяц 2010 г.
договор №168 от 18 августа 2010 г.

Программа: 031 "Реконструкция гидротехнических сооружений"
Специфика: 421 "Строительство зданий и сооружений"

№ п/п	Наименование и вид выполненных работ	Ед. изм.	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс (тенге)			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года	Сумма, требуемая к перечислению, за выполненный объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с нач.года
				сумма аванса	сумма погашения	остаток			кол-во	сумма	
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тг	996 277 625	179 329 972,5	119 553 315	59 776 657,5	398 511 049	797 022 098		278 957 734	797 022 098
	ИТОГО		996 277 625	179 329 972,5	119 553 315	59 776 657,5	398 511 049	797 022 098		278 957 734	797 022 098

От подрядчика:
Директор ТОО "Компания-НурайСтрой"
_____ Б. Мамбетжанов

Технадзор
И.о. директора РГП РД "Северводстрой"
_____ В.Никитенко

От Заказчика:
И.о. заместителя Председателя Комитета по водным ресурсам
Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан
_____ А.Кумашев

Начальник управления организации эксплуатации
водохозяйственных объектов и развития орошаемых земель
_____ М.Бейсенов

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Цены региона Акмолинская обл.SANA-2001

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2010 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№ в лок.смете	№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1. Головное подпорное сооружение ЛС 2-1-1								
1	1	Е61-4-11	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм / *м2*	41,3	513,97	34,56	21 227	1427	12976	1,752	72
					293,49	5,74	12 121	237	105	0,032	1
5	2	Е61-2-9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм / *м2*	58	540,4	33,79	31 343	1960	20411	1,951	113
					329,54	5,62	19 113	326	105	0,031	2
7	3	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток / *м2*	30	133,16	23,58	3 995	707	3583	0,743	22
					109,58	4,16	3 287	125	105	0,0234	1
9	4	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича / *м3 кладки*	0,57	4899,15	1881	2 793	1072	2392	21,241	12
					3018,15	538,09	1 720	307	118	2,91	2
10	5	Е69-1-4	Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича / *отверстие*	2	1553,21	1088,65	3 106	2177	1764	3,0673	6
					464,56	417,36	929	835	100	2,29	5

12	6	Е7-25-1	Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0; *шт*	1	2751,48	820,98	2 751	821	3031	10,68	11
					1930,5	234,33	1 931	234	140	0,8932	1
13	7	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича *м3 кладки*	0,4	4899,15	1881	1 960	752	1678	21,241	8
					3018,15	538,09	1 207	215	118	2,91	1
22	8	Е9-20-2	Демонтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *м рельса в одну нитку*	15,4	983,91	443,03	15 152	6823	7748	2,676	41
					469,8	89,25	7 235	1374	90	0,329	5
25	9	Е39-2-1	Демонтаж металических решеток ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т конструкций*	0,102	32166,02	10262,04	3 281	1047	1432	72,366	7
					13406,85	2194,61	1 367	224	90	8,638	1
29	10	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен средней сложности *м3 кладки*	0,57	8061,78	300,96	4 595	172	759	6,28	4
					1026	101,79	585	58	118	0,39	–
30	11	Е39-2-3	Демонтаж затворов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т конструкций*	5,1	47138,56	16271,97	240 407	82987	81645	76,368	389
					14235,75	3551,98	72 602	18115	90	14,784	75
33	12	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	44	29,02	2,02	1 277	89	1430	0,1741	8
					27	0,32	1 188	14	119	0,0028	–
34	13	Е52-1-3	Разборка цементно песчаной стяжки *м3*	1,1	3714,23	2438,48	4 086	2682	2448	7,78	9
					1275,75	950,21	1 403	1045	100	5,22	6
35	14	Е52-1-3	Разборка утеплителя из пенобетона *м3*	3,96	3714,23	2438,48	14 708	9656	8815	7,78	31
					1275,75	950,21	5 052	3763	100	5,22	21
36	15	Е53-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета *м3 кладки*	1,75	4899,15	1881	8 574	3292	7344	21,241	37
					3018,15	538,09	5 282	942	118	2,91	5
42	16	Е58-16-4	Укладка рубероида насухо по ж/б плите *м2 слоя*	44	236,24	0,87	10 395	38	588	0,0672	3
					11,09	0,14	488	6	119	0,0014	–
43	17	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	8,8	6334,42	245,72	55 743	2162	4972	2,71	24

44	18	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством		382,5	92,25	3 366	812	119	0,45	4
			м2 кровли	44	1790,03	8,2	78 761	361	14454	1,71	75
45	19	Е10-14-1	Установка стропил		272,95	3,08	12 010	136	119	0,015	1
			м3 древесины в конструкции	1,069	21311,58	334,28	22 782	357	4520	22,1	24
46	20	Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		3397,5	126	3 632	135	120	0,62	1
			м3 древесины в конструкций	1,069	573,75	28,11	613	30	172	0,78	1
47	21	Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		123,75	10,58	132	11	120	0,052	–
			м2 обработанной поверхности	44	20,49	0,91	902	40	265	0,029	1
48	22	Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		4,68	0,34	206	15	120	0,00168	–
			м2	1,6	96,4	34,25	154	55	86	0,317	1
49	23	1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)		51,08	8,45	82	14	90	0,0302	–
			т	0,05016	47200		2 368				
50	24	1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества								
			т	0,0337	54900		1 850				
51	25	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
			м2 кровли	1,2	1790,03	8,2	2 148	10	395	1,71	2
52	26	Е15-38-1	Облицовка стен металлосайдингом		272,95	3,08	328	4	119	0,015	–
			м2 поверхности облицовки	135	1711,91	3,99	231 108	539	66392	2,7	365
53	27	99-1-195	Стоимость металлосайдинга		467,15	1,22	63 065	165	105	0,0046	1
			м2	135	520,94		70 327				
54	28	Е61-10-3	Ремонт штукатурки цоколя								
			м2	14	477,69	15,7	6 688	220	4224	1,712	24
55	29	Е57-16-4	Обмазка цоколя горячим битумом 1 слой		284,92	2,43	3 989	34	105	0,0132	–
			м2	14	290,7	0,74	4 070	10	542	0,2008	3
					31,39	0,11	439	2	123	0,0012	–

56	30	Е57-16-5	Обмазка цоколя горячим битумом последующий слой	14	90,69	0,28	1 270	4	242	0,0895	1
			м2		14	0,05	196	1	123	0,0004	–
			Итого по разделу 1				**848 434**	**119490**			**1294**
							222 955	**29149**			**133**
			Стоимость: материалов, тенге				505 989				
			Накладные расходы, тенге				254 308				
			- заработная плата, тенге				38 146				
			- трудоемкость, чел-ч				127				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				66 165				
			Всего по разделу, тенге				**1 168 907**				
			Сметная заработная плата, тенге				290 250				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 554				

Раздел 2. Головное подпорное сооружение Электрическая часть, Демонтаж ЛС 2-1-2

50	31	Ц8-599-1	Демонтаж щита силового ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3; кмат=0;	1	130,38	6,78	130	7	119	0,6	1
			шт		123,6	0,69	124	1	95	0,0039	–
51	32	Ц8-633-8	Ящик силовой ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3;	2	5693,6	9,6	11 387	19	3438	11,1	22
			шт		1809	0,69	3 618	1	95	0,0039	–
52	33	Ц8-591-9	Розетки ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3;	4	22,1	0,06	88	–	66	0,102	–
			шт		17,34	0,03	69	–	95	–	–
53	34	Ц8-525-1	Выключатель ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3;	4	386,84	4,44	1 547	18	332	0,6	2
			шт		86,4	0,69	346	3	95	0,0039	–
54	35	Ц8-593-6	Светильник ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3; кмат=0;	6	75	39,3	450	236	266	0,225	1
			шт		35,7	11,07	214	66	95	0,0648	–
			Итого по разделу 2				**13 602**	**280**			**26**
							4 371	**71**			**–**

		Стоимость: материалов, тенге				8 951				
		Накладные расходы, тенге				4 221				
		- заработная плата, тенге				633				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 069				
		Всего по разделу, тенге				**18 892**				
		Сметная заработная плата, тенге				5 075				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				

Раздел 3. Среднее подпорное сооружение ЛС 2-2-1

1	36	Е61-4-11								
		Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 10 м2, толщина слоя до 20 мм	41,3	513,97	34,56	21 227	1427	12976	1,752	72
		м2		293,49	5,74	12 121	237	105	0,032	1
8	37	Е61-2-9								
		Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм	58	540,4	33,79	31 343	1960	20411	1,951	113
		м2		329,54	5,62	19 113	326	105	0,031	2
10	38	Е63-8-5								
		Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	30	133,16	23,58	3 995	707	3583	0,743	22
		м2		109,58	4,16	3 287	125	105	0,0234	1
12	39	Е53-2-1								
		Разборка кладки стен простых из кирпича	0,57	4899,15	1881	2 793	1072	2392	21,241	12
		м3 кладки		3018,15	538,09	1 720	307	118	2,91	2
13	40	Е69-1-4								
		Пробивка отверстий для водогазопроводных труб в кирпичных стенах толщиной в 3 кирпича	2	1553,21	1088,65	3 106	2177	1764	3,0673	6
		отверстие		464,56	417,36	929	835	100	2,29	5
15	41	Е7-25-1								
		Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	1	3908,66	820,98	3 909	821	3031	10,68	11
		шт		1930,5	234,33	1 931	234	140	0,8932	1
16	42	Е53-2-1								
		Разборка кладки стен простых из кирпича	0,4	4899,15	1881	1 960	752	1678	21,241	8
		м3 кладки		3018,15	538,09	1 207	215	118	2,91	1

25	43	Е9-20-2	Демонтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *м рельса в одну нитку*	15,4	983,91	443,03	15 152	6823	7748	2,676	41
					469,8	89,25	7 235	1374	90	0,329	5
28	44	Е39-2-1	Демонтаж металических решеток ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т конструкций*	0,102	32166,02	10262,04	3 281	1047	1432	72,366	7
					13406,85	2194,61	1 367	224	90	8,638	1
34	45	Е53-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков *м3 кладки*	0,57	8061,78	300,96	4 595	172	759	6,28	4
					1026	101,79	585	58	118	0,39	–
35	46	Е39-2-3	Демонтаж затворов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5; *т конструкций*	5,1	47138,56	16271,97	240 407	82987	81645	76,368	389
					14235,75	3551,98	72 602	18115	90	14,784	75
38	47	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов *м2 кровли*	44	29,02	2,02	1 277	89	1430	0,1741	8
					27	0,32	1 188	14	119	0,0028	–
39	48	Е52-1-3	Разборка цементно-песчаной стяжки *м3*	1,1	3714,23	2438,48	4 086	2682	2448	7,78	9
					1275,75	950,21	1 403	1045	100	5,22	6
40	49	Е52-1-3	Разборка утеплителя из пенобетона *м3*	3,96	3714,23	2438,48	14 708	9656	8815	7,78	31
					1275,75	950,21	5 052	3763	100	5,22	21
41	50	Е53-2-1	Разборка кирпичной кладки парапета *м3 кладки*	1,75	4899,15	1881	8 574	3292	7344	21,241	37
					3018,15	538,09	5 282	942	118	2,91	5
47	51	Е58-16-4	Устройство покрытия из рулонных материалов на мастике *м2 слоя*	44	236,24	0,87	10 395	38	588	0,0672	3
					11,09	0,14	488	6	119	0,0014	–
48	52	Е12-14-2	Утепление покрытий керамзитом *м3 утеплителя*	8,8	6334,42	245,72	55 743	2162	4972	2,71	24
					382,5	92,25	3 366	812	119	0,45	4
49	53	Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством *м2 кровли*	44	1790,03	8,2	78 761	361	14454	1,71	75
					272,95	3,08	12 010	136	119	0,015	1
50	54	Е10-14-1	Установка стропил *м3 древесины в конструкции*	1,069	21311,58	334,28	22 782	357	4520	22,1	24

51	55 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов		3397,5	126	3 632	135	120	0,62	1
		м3 древесины в конструкций	1,069	573,75	28,11	613	30	172	0,78	1
52	56 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам		123,75	10,58	132	11	120	0,052	–
		м2 обработанной поверхности	44	20,49	0,91	902	40	265	0,029	1
53	57 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа		4,68	0,34	206	15	120	0,00168	–
		м2	1,6	96,4	34,25	154	55	86	0,317	1
54	58 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)		51,08	8,45	82	14	90	0,0302	–
		т	0,05016	47200		2 368				
55	59 1-1-886	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина до 3,9 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали обыкновенного качества								
		т	0,0337	54900		1 850				
56	60 Е12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством								
		м2 кровли	1,2	1790,03	8,2	2 148	10	395	1,71	2
57	61 Е15-38-1	Облицовка стен фасадов зданий искусственными плитами на металлическом каркасе		272,95	3,08	328	4	119	0,015	–
		м2 поверхности облицовки	135	1711,91	3,99	231 108	539	66392	2,7	365
58	62 99-1-195	Стоимость металлосайдинга		467,15	1,22	63 065	165	105	0,0046	1
		м2	135	520,94		70 327				
59	63 Е61-10-3	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм								
		м2	14	477,69	15,7	6 688	220	4224	1,712	24
60	64 Е57-16-4	Обмазка цоколя горячим битумом 1 слой		284,92	2,43	3 989	34	105	0,0132	–
		м2	14	290,7	0,74	4 070	10	542	0,2008	3
61	65 Е57-16-5	Обмазка цоколя горячим битумом последующий слой		31,39	0,11	439	2	123	0,0012	–
		м2	14	90,69	0,28	1 270	4	242	0,0895	1
				14	0,05	196	1	123	0,0004	–

62	66	Е15-14-1	Наружная облицовка бетонной поверхности стен и колонн керамическими плитками на полимерцементной мастике	9	443,66	1,88	3 993	17	1786	1,04	9
			м2 поверхности облицовки		188,33	0,72	1 695	6	105	0,0035	–
63	67	99-1-1	Рваный камень	9	1214,42		10 930				
			м2								
			Итого по разделу 3				**864 515**	**119507**			**1303**
							224 650	**29155**			**133**
			Стоимость: материалов, тенге				520 358				
			Накладные расходы, тенге				256 094				
			- заработная плата, тенге				38 414				
			- трудоемкость, чел-ч				128				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				67 237				
			Всего по разделу, тенге				**1 187 846**				
			Сметная заработная плата, тенге				292 219				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 564				

Раздел 4. Среднее подпорное сооружение , Электрическая часть, Демонтаж ЛС 2-2-1

48	68	Ц8-599-1	Демонтаж щита силового ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3; кмат=0;	1	130,38	6,78	130	7	119	0,6	1
			шт		123,6	0,69	124	1	95	0,0039	–
49	69	Ц8-633-8	Ящик силовой ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3;	2	5693,6	9,6	11 387	19	3438	11,1	22
			шт		1809	0,69	3 618	1	95	0,0039	–
50	70	Ц8-591-9	Розетки ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3;	4	22,1	0,06	88	–	66	0,102	–
			шт		17,34	0,03	69	–	95	–	–
51	71	Ц8-525-1	Выключатель ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3;	4	386,84	4,44	1 547	18	332	0,6	2
			шт		86,4	0,69	346	3	95	0,0039	–
52	72	Ц8-593-6	Светильник ктрр=0,3; ктрм=0,3; кзпр=0,3; кэкс=0,3; кзпм=0,3; кмат=0;	6	75	39,3	450	236	266	0,225	1
			шт		35,7	11,07	214	66	95	0,0648	–

		Итого по разделу 4				**13 602**	**280**			**26**
		Стоимость: материалов, тенге				**4 371** 8 951	**71**			**–**
		Накладные расходы, тенге				4 221				
		- заработная плата, тенге				633				
		- трудоемкость, чел-ч				2				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 069				
		Всего по разделу, тенге				**18 892**				
		Сметная заработная плата, тенге				5 075				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				28				
		Раздел 5. Водопропускная труба на Рождественку ПК 71+00 ЛС 2-6-1								
1	73 Е1-164-3	Очистка водопропускных труб и подпорных стен	470	389,25	–	182 948	–	206731	2,48	1166
		м3 грунта		389,25	–	182 948	–	113	–	–
2	74 Е13-44-7	Очистка поверхности от ослабленного бетона металлическими щетками	445	60,75	–	27 034	–	24331	0,34	151
		м2		60,75	–	27 034	–	90	–	–
3	75 Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от ржавчины металлическими щетками	135	60,75	–	8 201	–	7381	0,34	46
		м2		60,75	–	8 201	–	90	–	–
5	76 Е1-164-3	Уборка мусора и отбитого бетона	67	389,25	–	26 080	–	29470	2,48	166
		м3 грунта		389,25	–	26 080	–	113	–	–
6	77 Е13-44-7	Очистка щетками	580	60,75	–	35 235	–	31712	0,34	197
		м2		60,75	–	35 235	–	90	–	–
		Итого по разделу 5				**279 498**	**–**			**1726**
		Стоимость: материалов, тенге				**279 498** –	**–**			**–**
		Накладные расходы, тенге				299 625				
		- заработная плата, тенге				44 944				
		- трудоемкость, чел-ч				150				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				34 747				

		Всего по разделу, тенге				**613 870**				
		Сметная заработная плата, тенге				324 442				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1 876				

Раздел 6. Очистка русла канала ЛС 2-8-1

1	78	Е1-117-9	Рыхление почвы перед удалением камыша	1,5	1329,62	1329,62	1 994	1994	401	–	–
			га		–	275,4	–	413	97	0,9	1
2	79	Е1-206-1	Удаление камыша из грунта прим	1,5	7962,53	7962,53	11 944	11944	2786	–	–
			га		–	2653,02	–	3980	70	8,67	13
3	80	Е1-207-1	Уборка береговой зоны от камыша	1,5	2576,93	2576,93	3 865	3865	986	–	–
			га		–	939,42	–	1409	70	3,07	5
4	81	Е1-17-3	Очистка канала от отложений грунта ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	6750	40,6	39,18	274 050	264465	94808	0,00946	64
			м3 грунта		1,36	13,12	9 180	88560	97	0,04799	324
5	82	П8-14-1	Транспортировка грунта в отвал	11812,5	112,09	112,09	1 324 063	1324063	264836	–	–
			т		–	22,42	–	264836	100	0,04708	556
6	83	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	6750	3,77	3,24	25 448	21870	10476	0,00332	22
			м3 грунта		0,48	1,12	3 240	7560	97	0,00371	25
7	84	Е1-17-3	Разработка грунта в карьере одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	13500	36,92	35,62	498 420	480870	172330	0,0086	116
			м3 грунта		1,24	11,92	16 740	160920	97	0,04363	589
8	85	П8-14-1	Транспортировка грунта в отвал	23625	112,09	112,09	2 648 126	2648126	529673	–	–
			т		–	22,42	–	529673	100	0,04708	1112
9	86	Е36-4-2	Отсыпка размытых откосов канала до проектных отметок грунтом	13500	23,19	17,54	313 065	236790	119034	0,0269	363
			м3		3,87	5,22	52 245	70470	97	0,01813	245
10	87	99-1-56	Стоимость геотекстиля ГТ-250	242405	82,58		20 017 805				
			м2								
	88	99-1-55									
			Стоимость объемных ячейстых георешеток ГРС-150	180500	475,85		85 890 925				

12	89 99-10-1	Транспортные расходы по доставке георешеток	шт	162,45	12645,36	2 054 239				
реестр	90 30-8-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 5-20 мм	т / м3	9499,98	1780	16 909 968				
		Итого по разделу 6				**129 973 912**	**4993987**			**565**
		Стоимость: материалов, тенге				**81 405** 124 898 520	**1127821**			**2870**
		Накладные расходы, тенге				1 195 330				
		- заработная плата, тенге				179 300				
		- трудоемкость, чел-ч				598				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				7 870 155				
		Всего по разделу, тенге				**139 039 397**				
		Сметная заработная плата, тенге				1 388 526				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4 033				

Раздел 7. ЛС 2-9-1

7.1. Разборка существующего берегоукрепления

1	91 Е52-1-3	Разборка существующего бетонного берегоукрепления посуху	м3	207	3714,23	2438,48	768 846	504765	460773	7,78	1610
					1275,75	950,21	264 080	196693	100	5,22	1081
2	92 П9-3-1	Погрузка разобранного бетона	т	496,8	154,3	154,3	76 656	76656	53659	–	–
					–	108,01	–	53659	100	0,22682	113
3	93 П9-3-2	Разгрузочные работы	т	496,8	141,4	141,4	70 248	70248	49173	–	–
					–	98,98	–	49173	100	0,20786	103
4	94 П7-15-1	Транспортировка разобранного бетона	т	496,8	119,79	119,79	59 512	59512	11903	–	–
					–	23,96	–	11903	100	0,05032	25
5	95 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы		840,4	50,83	48,38	42 718	40659	13418	0,0166	14

		м3 грунта								
6	96 П8-15-1	Транспортировка грунта в отвал	1470,7	2,39	14,07	2 009	11824	97	0,0481	40
		т		119,02	119,02	175 043	175043	35003	–	–
7	97 Е1-20-2	Работа на отвале	840,4	–	23,8	–	35003	100	0,04998	74
		м3 грунта		3,77	3,24	3 168	2723	1304	0,00332	3
	7.2. Устройство фильтров			0,48	1,12	403	941	97	0,00371	3
8	98 Е38-4-2	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах из крупного гравия	437	3490,24	34,36	1 525 235	15015	23263	0,231	101
		м3 фильтра		35,1	11,19	15 339	4890	115	0,0389	17
9	99 Е38-4-2	Устройство фильтров из среднего гравия	463	4403,74	34,36	2 038 932	15909	24647	0,231	107
		м3 фильтра		35,1	11,19	16 251	5181	115	0,0389	18
10	100 Е38-4-2	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах сооружений из песка	279	820,09	34,36	228 805	9586	14852	0,231	64
		м3 фильтра		35,1	11,19	9 793	3122	115	0,0389	11
	7.3. Устройство конструктивных швов									
11	101 Е41-2-7	Изоляция бетонной поверхности рубероидом	895	417,37	12,37	373 546	11071	280804	1,8	1611
		м2		297	4,68	265 815	4189	104	0,0228	20
12	102 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,179	26143,3	1166,54	4 680	209	346	5,07	1
		т		1284,75	574,87	230	103	104	2,69	–
13	103 Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	7,4285	17024,31	1344,28	126 465	9986	21898	10	74
		т		2542,5	291,92	18 887	2169	104	0,75	6
14	104 Е42-14-1	Установка армосеток	7,49	2081,68	322,52	15 592	2416	10914	9,57	72
		т арматуры		1514,25	122,92	11 342	921	89	0,6003	4
17	105 Е10-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	1020	59,01	0,8	60 190	816	11713	0,0574	59
		м2 стен за вычетом проемов		9,25	0,32	9 435	326	120	0,0015	2
18	106 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	7,9	13800		109 020				
		м3								

19	107 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	2074	449,85	132,49	932 989	274784	866344	1,97	4086
		м		317,25	84,4	657 977	175046	104	0,369	765
		7.4. Устройство монолитных ж/б плит и ж/б доски								
20	108 Е42-6-1	Устройство подготовки из гравия	5950	803,53	9,35	4 781 004	55633	296601	0,325	1934
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	314 636	18624	89	0,0107	64
реестр	109 Е42-8-1	Бетонирование стен канала, монолитная железобетонная доска	1020	9672	74,88	9 865 440	76378	429770	2,94	2999
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	456 705	26183	89	0,0953	97
22	110 Е42-14-1	Установка армосеток	32,44	2081,68	322,52	67 530	10463	47268	9,57	310
		т арматуры		1514,25	122,92	49 122	3988	89	0,6003	19
25	111 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1020	274		279 480				
		м3								
26	112 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1020	1370		1 397 400				
		м3								
		Итого по разделу 7				**23 002 499**	**1411872**			**13045**
						2 092 024	**603938**			**2462**
		Стоимость: материалов, тенге				19 498 603				
		Накладные расходы, тенге				2 653 653				
		- заработная плата, тенге				398 048				
		- трудоемкость, чел-ч				1 327				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				1 539 369				
		Всего по разделу, тенге				**27 195 521**				
		Сметная заработная плата, тенге				3 094 010				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				16 834				

Раздел 8. Мероприятия по осушению и водоподаче ЛС-2-10-1

реестр	113 Е22-8-7	Укладка водопроводных труб диаметром 250 мм								
		км трубопровода	4	174718,44	71861,81	698 874	287447	572891	441	1764
				83025	27146,25	332 100	108585	130	132,58	530
реестр	114 Е22-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	4	300,56	225,63	1 202	903	668	0,414	2
				69,53	58,98	278	236	130	0,226	1
реестр	115 99-1-88	Труба ПНД, SDR 26 д.160 мм								
		м	2222	817,24		1 815 907				
реестр	116 0-15-37	Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт								
		маш-ч	7920	610,3	610,3	4 833 576	4833576	–	–	–
				–	65,25	–	516780	–	–	–
реестр	117 Е22-11-7	Исключить из выполнение за сентябрь ошибочно взятой Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 250 ммК=-1,000;								
		км трубопровода	-6	147942,61	97234,98	-887 656	-583410	-556816	296	-1776
				49950	21436,6	-299 700	-128620	130	91,71	-550
реестр	118 Е22-8-7	Укладка водопроводных труб диаметром 250 мм								
		км трубопровода	6	174718,44	71861,81	1 048 311	431171	859336	441	2646
				83025	27146,25	498 150	162878	130	132,58	795
		Итого по разделу 8				**7 510 214**	**4969687**			**2636**
		Стоимость: материалов, тенге				**530 828** 2 009 699	**659859**			**776**
		Накладные расходы, тенге				876 079				
		- заработная плата, тенге				131 412				
		- трудоемкость, чел-ч				438				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				503 178				
		Всего по разделу, тенге				**8 889 471**				

Сметная заработная плата, тенге	1 322 099		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	3 850		
Всего прямые затраты	**162 506 276**	**11615103**	**20621**
Стоимость: материалов, тенге	**3 440 102**	**2450064**	**6374**
	147 451 071		
Накладные расходы, тенге	5 543 531		
- заработная плата, тенге	831 530		
- трудоемкость, чел-ч	2 772		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10 082 989		
Всего по смете	**178 132 797**		
Сметная заработная плата, тенге	6 721 696		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	29 767		

СМР	Тенге	178 132 797
Оборудования	Тенге	
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	7 125 312
Итого	Тенге	185 258 109
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)x1,05	Тенге	3 501 378
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	1 852 581
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	741 032
Итого	Тенге	6 094 992
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	191 353 101
Итого в текущих ценах 2010 года, к=1,823	Тенге	348 836 703
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	6 976 734
Итого	Тенге	355 813 437
НДС 12%	Тенге	42 697 612
Всего	Тенге	**398 511 049**

Заказчик: _____

Генеральный подрядчик: _____