Согласовано
Министр финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 40 от 23 Августа 2011 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор №168 от 18,08,10

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз",

РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 600700010438 (БИН)

Расчетный счет покупателя ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	91391049.11	491391049.11	12 %	58966925.89	550357975.00	-----	-----
Всего по счету:					**491391049.11**		**58966925.89**	**550357975.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

"Компания-НурайСтрой"

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 2 555 355 600 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 1 559 077 975 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 559 077 975 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 550 357 975 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/1	13.01.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за август месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	**-**	**1 559 077 975**	**165 107 392,5**	**165 107 392,5**	**0**	**1 008 720 000**	**1 559 077 975**	**-**	**385 250 582,5**	**1 559 077 975**
	ИТОГО:	**-**	**1 559 077 975**	**165 107 392,5**	**165 107 392,5**	**0**	**1 008 720 000**	**1 559 077 975**	**-**	**385 250 582,5**	**1 559 077 975**

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор
И.о. директора РГП РД «Северводстрой» _____ **В. Никитенко**

Заказчик:
И.о. Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам _____ **Г.Л.Елибаева**

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за август 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Головное перегораживание сооружения ЛС 2-1-1Строительные работы исх№4010 п12-п18								
		Добавить								
1	Е0141-1-5	Заделка каверн и трещин раствором ЕМАСО	1130	250,44	88,95	282997	100514	229070	0,98	1106
		м2		161,33	33,59	182303	37957	104	0,16	185
2	СПрайс лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"	Стоимость высокопрочного ремонтного раствора ЕМАСО 60 кг/м2	1130	3451,15	--	3899799	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
3	Е0109-62-8	Изготовление стремянок	0,1	25987,18	4444,95	2599	444	1845	110,00	11
		т		19800,00	697,37	1980	70	90	2,55	--
4	С12021-251	Стоимость стремянок	0,1	151500,00	--	15150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0109-53-2	Монтаж стремянок	0,1	9850,48	1162,95	985	116	672	46,60	5
		т		7357,50	108,00	736	11	90	0,53	--
6	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	2260	8,56	0,18	19346	407	16618	0,04	94
		м2		8,10	0,07	18306	158	90	--	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	СПрайс-лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"	Стоимость эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	565	1880,00	--	1062200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5283076	101481			1216
			Тенге			203325	38195			186
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4961999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4961999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5259719				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302343				
	Материалы -		Тенге			814				
	Всего заработная плата -		Тенге				238724,00			
		Накладные расходы -	Тенге			245688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36853,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1509
		Сметная заработная плата -	Тенге				275577,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18734				
	Материалы -		Тенге			307				
	Всего заработная плата -		Тенге				2796,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15150				
		Накладные расходы -	Тенге			2517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3174,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5863157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				278751,00			
		РАЗДЕЛ 2.Среднее перегораживание сооружения ЛС 2-2-1Строительные работы исх.№4020 п7-п13								
		Добавить								
8	Е0141-1-5	Заделка каверн и трещин раствором ЕМАСО	1130	250,44	88,95	282997	100514	229070	0,98	1106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		161,33	33,59	182303	37957	104	0,16	185
9	СПрайс лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"	Стоимость высокопрочного ремонтного раствора EMACO 60 кг/м2	1130	3451,15	--	3899799	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0109-62-8	Изготовление стремянок	0,1	25987,18	4444,95	2599	444	1845	110,00	11
		т		19800,00	697,37	1980	70	90	2,55	--
11	С12021-251	Стоимость стремянок	0,1	151500,00	--	15150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0109-53-2	Монтаж стремянок	0,1	9850,48	1162,95	985	116	672	46,60	5
		т		7357,50	108,00	736	11	90	0,53	--
13	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	2260	8,56	0,18	19346	407	16618	0,04	94
		м2		8,10	0,07	18306	158	90	--	1
14	СПрайс-лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"	Стоимость эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	565	1880,00	--	1062200	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5283076	101481			1216
			Тенге			203325	38195			186
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			4961999				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4961999				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			297720				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			5259719				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			302343				
	Материалы -		Тенге			814				
	Всего заработная плата -		Тенге				238724,00			
		Накладные расходы -	Тенге			245688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							123
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36853,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			32882				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			580912				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				275577,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18734				
	Материалы -		Тенге			307				
	Всего заработная плата -		Тенге				2796,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			15150				
		Накладные расходы -	Тенге			2517				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				377,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1275				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			22525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата -	Тенге				3174,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5863157				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1526
		Сметная заработная плата -	Тенге				278751,00			
		РАЗДЕЛ 3. ЛС 2-10-2-Водопонижение (исх№45050 п1-п24)								
15	Е0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	1763	715,61	584,61	1261628	1030659	395362	0,66	1157
		м		113,18	102,45	199536	180619	104	0,41	728
16	С2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	8	983,40	983,40	7867	7867	216	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	1800	12	1,31	10
17	Е0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	1763	917,55	708,56	1617641	1249191	547324	1,19	2098
		м		207,45	91,06	365734	160539	104	0,33	585
18	С11061-42	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш269,9ОК-ПВ-2	12	78300,00	--	939600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
19	С11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	8	8180,00	--	65440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	162	2840,00	--	460080	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	1763	1020,77	757,52	1799621	1335511	642190	1,46	2574
		м		263,25	87,00	464110	153381	104	0,30	525
22	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	670	281,87	233,27	188853	156291	59465	0,29	194
		м		48,60	36,74	32562	24616	104	0,15	98
23	С131207-9	Фильтры сетчатые	118	13000,00	--	1534000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0107-247-1 0	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-10-235	118	36802,00	18320,00	4342636	2161760	1632622	64,00	7552
		шт		11300,00	4073,09	1333400	480624	90	23,62	2788
25	Ц0108-481-2 1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	118	556,70	25,70	65691	3033	37811	2,00	236
		шт		335,00	2,30	39530	271	95	0,01	2
26	Ц0107-247-1 0	Демонтаж насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-10-235	118	24954,00	10992,00	2944572	1297056	979573	38,40	4531
		шт		6780,00	2443,85	800040	288374	90	14,17	1673
27	Ц0108-481-2 1	Отсоединение насоса от электродвигателя	118	412,42	15,42	48666	1820	22687	1,20	142
		шт		201,00	1,38	23718	163	95	0,01	1
28	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	118440	154,20	154,20	18263448	18263448	927385	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	7728210	12	0,38	44824
29	Е0122-8-9	Монтаж всасывающего коллектора	1	243707,18	102058,18	243707	102058	200172	615,00	615
		км		115425,00	38553,75	115425	38554	130	188,29	188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	134	3630,00	--	486420	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0122-8-9	Демонтаж всасывающего коллектора	1	156713,91	61234,91	156714	61235	120103	369,00	369
		км		69255,00	23132,25	69255	23132	130	112,97	113
32	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	2	64249,36	8122,48	128499	16245	127319	254,00	508
		км		45900,00	3069,00	91800	6138	130	14,99	30
33	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	240	436,00	--	104640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0122-8-2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм	2	42640,37	4873,49	85281	9747	76392	152,40	305
		км		27540,00	1841,40	55080	3683	130	8,99	18
35	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	118	497,61	28,48	58718	3361	54189	2,03	240
		шт		342,00	11,25	40356	1327	130	0,05	6
36	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	12	7170,00	--	86040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	Е0122-36-2	Демонтаж стальных задвижек или клапонов обратных диам. 80 мм	118	349,42	17,09	41231	2016	32513	1,22	144
		шт		205,20	6,75	24214	796	130	0,03	4
38	Е0104-66-1	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками роторного бурения	1763	2235,72	1810,47	3941574	3191859	1179595	2,39	4214
		м		425,25	218,10	749716	384510	104	0,77	1352
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			38872566	28893156			24877
			Тенге			4404476	9476739			52944

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7401564				
	Материалы -		Тенге			1741208				
	Всего заработная плата -		Тенге				2966121,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2672693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1336
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				400904,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604455				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10678712				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18260
		Сметная заработная плата -	Тенге				3367025,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28799822				
	Материалы -		Тенге			155370				
	Всего заработная плата -		Тенге				10915094,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1005040				
	Местные материалы -		Тенге			2136				
		Накладные расходы -	Тенге			4362226				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2181
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				654334,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1989723				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			35151771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63079
		Сметная заработная плата -	Тенге				11569428,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2671180				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2671180				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			160271				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2831451				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			48661934				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							81339
		Сметная заработная плата -	Тенге				14936452,00			
		РАЗДЕЛ 4. ЛС 2-8-1 Очистка русла канала исх№20900 п1-п19								
		Земляные работы								
39	Е0101-17-14 т.ч. п-3.50 к=1,32	Разработка мокрого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	70442,4	52,44	49,92	3693787	3516300	1160622	0,02	1209
		м3		2,47	14,52	173880	1022638	97	0,05	3496
40	Е010333-А14 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	133840,56	139,92	139,92	18726971	18726971	3745394	--	--
		т		--	27,98	--	3745394	100	0,59	78653

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	223790,4	7,91	7,91	1770266	1770266	557505	--	--
		м3		--	2,57	--	574747	97	0,01	2202
42	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	223790,4	29,29	29,29	6555742	6555742	2064582	--	--
		м3		--	9,51	--	2128435	97	0,01	2039
43	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	137351,76	33,00	--	4532608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	Е010333-А14 -2 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	137351,76	139,92	139,92	19218258	19218258	3843652	--	--
		т		--	27,98	--	3843652	100	0,59	80717
45	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	980221,77	20,27	--	19869095	--	22452078	0,13	126449
		м2		20,27	--	19869095	--	113	--	--
46	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	245000	18,64	17,87	4565649	4376999	1004737	0,01	1306
		м2		0,77	3,46	188650	847161	97	0,01	2769
47	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	151500	21,55	4,52	3264227	684182	2502644	0,11	16362
		м3		17,03	--	2580045	--	97	--	--
48	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	742211	1,52	1,37	1130833	1016829	367172	--	--
		м3		--	0,51	--	378528	97	--	1818
		Дополнительные работы								
49	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 к=1,1	Отчистка канала от отложений грунта	14846	40,61	39,18	602905	581705	208467	0,01	140
		м3		1,36	13,11	20250	194665	97	0,05	713
50	Е010333-А14 -1	Транспорт грунта в отвал	45450	112,09	112,09	5094491	5094491	1018898	--	--
		т		--	22,42	--	1018898	100	0,47	21397
51	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	14846	3,78	3,24	56047	48161	23041	--	49
				0,48	1,12	7126	16628	97	--	55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
52	Е0136-4-2	Отсыпка размытых откосов канала до проектных отметок грунтом	59916	23,18	17,53	1389110	1050584	528297	0,03	1612
		м3		3,87	5,22	231875	312762	97	0,02	1086
53	Е010333-А14 -1	Транспорт грунта в отвал	113839	112,09	112,09	12760214	12760214	2552043	--	--
		т		--	22,42	--	2552043	100	0,47	53593
54	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	59916	3,78	3,24	226196	194369	92990	--	199
		м3		0,48	1,12	28760	67106	97	--	222
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			103456398	75595070			147326
			Тенге			23099681	16702655			248760
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			103456398				
	Материалы -		Тенге			22768				
	Всего заработная плата -		Тенге				39802336,00			
	Местные материалы -		Тенге			206271				
		Накладные расходы -	Тенге			42122121				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21061
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6318318,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8734711				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			154313229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417147
		Сметная заработная плата -	Тенге				46120654,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			154313229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							417147
		Сметная заработная плата -	Тенге				46120654,00			
		РАЗДЕЛ 5. ЛС 2-8-1 Очистка русла канала исх№20900 п27								
		Добавить по реестру №1								
55	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	4,54	45300,00	--	205662	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			205662	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			205662				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			205662				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12340				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			218002				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			218002				
		РАЗДЕЛ 6.Исключить по реестру №1, №2исх№20900 п 30-31 и п 28								
56	Е0142-4-4	**Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм**	25140,8	-170,10	-45,90	-4276337	-1153850	-3122615	-0,79	-19962
		м3		-124,20	-15,36	-3122487	-386068	89	-0,05	-1320
57	С143008-29	**Щебень из природного камня для строительных работ /ГОСТ 8267-93/ М-1000 фракции 5-20 мм**	42065,15	-1780,00	--	-74875967	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0142-6-1	**Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм**	125704	436,03	9,35	54811210	1175828	6266178	0,33	40854
		м2		52,88	3,13	6647228	393422	89	0,01	1345
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**-24341094**	**21978**			**20892**
			Тенге			**3524740**	**7354**			**25**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-24341094				
	Всего заработная плата -		Тенге				3532094,00			
	Местные материалы -		Тенге			-27887812				
		Накладные расходы -	Тенге			3143564				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1572
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				471535,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1271852				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-22469382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22489
		Сметная заработная плата -	Тенге				4003628,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			-22469382				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							22489
		Сметная заработная плата -	Тенге				4003628,00			
		РАЗДЕЛ 7.Устройство берегоукрепление исх№ 10990 п5								
59	Е0138-4-2	**Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах из среднего гравия**	57,86	-4403,74	-34,36	-254818	-1988	-3080	-0,23	-13
		м3		-35,10	-11,19	-2031	-647	115	-0,04	-2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**-254818**	**-1988**			**-13**
			Тенге			**-2031**	**-647**			**-2**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-254818				
	Материалы -		Тенге			-479				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				-2679,00			
	Местные материалы -		Тенге			-250320				
		Накладные расходы -	Тенге			-3080				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-2
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-462,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-15474				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-273372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-17
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3141,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			-273372				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-17
		Сметная заработная плата -	Тенге				-3141,00			
		РАЗДЕЛ 8. Монтажные работы (исх № 10920 п 4-п5)								
60	С2015-34	**Работа насоса для подачи потребителям**	4320	336,10	336,10	1451952	1451952	33826	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	281880	12	0,38	1635
61	С2015-37	**Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт (откачка воды из канала)**	110458	610,30	610,30	67412517	67412517	864886	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	7207385	12	0,38	41803
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			68864469	68864469			--
			Тенге			--	7489265			43438
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			68864469				
	Всего заработная плата -		Тенге				7489265,00			
		Накладные расходы -	Тенге			898712				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							449
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134807,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4185791				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			73948972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43887
		Сметная заработная плата -	Тенге				7624071,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			73948972				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							43887
		Сметная заработная плата -	Тенге				7624071,00			
		РАЗДЕЛ 9.Исключить по реестру №1 исх№ 10920 п24-п30								
62	СПрайс ТОО "ТЫНЫС"	**Труба ПНД, SDR 26, д.250 мм**	11998,8	-2202,54	--	-26427841	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	СПрайс ТОО "ТЫНЫС"	Труба ПНД, SDR 26, д.160 мм	1999,8	-817,25	--	-1634336	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
64	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	3	-1480,00	--	-4440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	СПрайс филиал "ЕАТС-Астана"	Втулка под фланец ПНД 250	10	-4311,93	--	-43119	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	С130902-57	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	1	-23600,00	--	-23600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	С130902-56	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 200 мм	5	-16300,00	--	-81500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С130903-40	Клапаны обратные поворотные фланцевые 19с17нж для воды и пара, Ру 3,9 МПа /39 кгс/см2/, Dy 200 мм	5	-39300,00	--	-196500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-28411336	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-28411336				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-28411336				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1704680				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-30116016				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			-30116016				
		РАЗДЕЛ 10. Озеленение и благоустройство ЛС 7-1-1 исх№10810 п1-п8								
		Озеленение водоохранных полос от гидроузла до Головного подпорного сооружения								
69	Е0147-5-10	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли механизированным способом, с добавлением растительной земли до 100%, размеры 0,8х0,8х0,5 м	167	-669,02	-55,44	-111726	-9258	-136769	-4,28	-715

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		яма		-613,58	-21,29	-102468	-3555	129	-0,09	-14
70	Е0147-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	167	-796,15	-218,24	-132957	-36446	-120861	-2,96	-494
		шт		-507,83	-53,19	-84808	-8883	129	-0,22	-37
71	С143012-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2м и выше	167	-4860,00	--	-811620	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	Е0147-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	167,12	-306,27	-236,02	-51184	-39444	-25709	-0,49	-82
		м3		-65,25	-54,00	-10905	-9025	129	-0,24	-40
73	Е0147-19-1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для однорядной живой изгороди в естественном грунте	530	-23,16	-6,06	-12275	-3212	-13630	-0,12	-63
		м		-17,10	-2,84	-9063	-1503	129	-0,01	-5
74	Е0147-21-1	Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь однорядную и вьющихся растений	530	-66,92	--	-35465	--	-45534	-0,40	-214
		м		-66,60	--	-35298	--	129	--	--
75	С143012-44	Кустарники лиственных пород /сирень, форзиция, бузина, спирея, жимолость, лох, бирючина, снежноягодник/, без кома	3579	203,00	--	726537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е0147-48-1к =0,08	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	42,4	-306,27	-236,02	-12986	-10007	-6522	-0,49	-21
		м3		-65,25	-54,00	-2767	-2290	129	-0,24	-10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-441675	-98367			-1589
			Тенге			-245308	-25254			-107
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-441675				
	Материалы -		Тенге			-11394				
	Всего заработная плата -		Тенге				-270562,00			
	Местные материалы -		Тенге			-86607				
		Накладные расходы -	Тенге			-349025				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-175
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-52354,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-47442				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-838143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				-322916,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			-838143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-1871
		Сметная заработная плата -	Тенге				-322916,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**168516323**	**173477281**			**193924**
			Тенге			**31188207**	**33726501**			**345431**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			17325563				
	Материалы -		Тенге			1741208				
	Всего заработная плата -		Тенге				2966121,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			9923999				
		Накладные расходы -	Тенге			2672693				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1336
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				400904,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1199895				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			21198151				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18260
		Сметная заработная плата -	Тенге				3367025,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			176893449				
	Материалы -		Тенге			167892				
	Всего заработная плата -		Тенге				61942995,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1210702				
	Местные материалы -		Тенге			-28016331				
		Накладные расходы -	Тенге			50665892				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							25333
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7599884,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			13653560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			241212902				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							547732
		Сметная заработная плата -	Тенге				69542879,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			37468				
	Материалы -		Тенге			614				
	Всего заработная плата -		Тенге				5593,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			30300				
		Накладные расходы -	Тенге			5033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				755,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2550				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			45051				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата -	Тенге				6348,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-25740156				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-25740156				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-1544409				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			-27284566				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			235171538				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							566027
		Сметная заработная плата -	Тенге				72916251,00			

Всего по смете		**235 171 538**
Сметная заработная плата, тенге		72 916 251
Нормативная трудоемкость, чел-ч		566027
СМР	Тенге	235 171 538
Оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	9 406 862
Итого	Тенге	244 578 400
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	4 622 532
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	2 445 784
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	978 314
Итого	Тенге	8 046 629
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	252 625 029
Итого в текущих ценах 2011 года, к=1,907	Тенге	481 755 931
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	9 635 119
Итого	Тенге	491 391 049
НДС 12%	Тенге	58 966 926
Всего	Тенге	**550 357 975**

Принял:
И.о Директора
РГП "РД" "Северводстрой" **В.Никитенко**

Сдал:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания Нурай Строй" **Б.Мамбетжанов**

Технадзор: **Кансейт А.**