Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 32 от 08 Июля 2011 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) №: Договор №168 от 18.08.10

Условия по договору(контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения: _____
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №: _____

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №: _____

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз",
РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 600700010438 (БИН)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	27551020.54	127551020.54	12 %	15306122.46	142857143.00	-----	-----
Всего по счету:					127551020.54		15306122.46	142857143.00		-----

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А.
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 2 555 355 600 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 1 559 077 945 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 861 577 143 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 142 857 143 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/1	13.01.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактиро-ванная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	**-**	**1 559 077 975**	**252 107 392,5**	**42 857 143**	**209 250 249,5**	**718 720 000**	**861 577 143**	**-**	**100 000 000**	**861 577 143**
	ИТОГО:	**-**	**1 559 077 975**	**252 107 392,5**	**42 857 143**	**209 250 249,5**	**718 720 000**	**861 577 143**	**-**	**100 000 000**	**861 577 143**

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор
И.о. директора РГП РД «Северводстрой» _____ **В. Никитенко**

Заказчик:
Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам _____ **А. Кумашев**

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

ТОО "Компания-Нурайстрой"

Цены региона Акмолинская обл.

Наименование объекта - Реконструкция канала ура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2011 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№ лок смета	№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
					Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1. ЛС 4-1-1 Ремонт линии электропередач, СЕТИ 10 кв								
1	1	Е33-101-1	Установка из пропитанных деталей одностоечных деревянных цельных опор ВЛ 0,38; 6-10 кВ, с помощью механизмов ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *опора*	44	940,7 331,2	609,5 162,94	41391 14573	26818 7169	22829 105	2,008 0,656	88 29
2	2	Е33-101-6	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных одностоечных с подкосом угловых промежуточных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ, с помощью механизмов ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *опора*	6	2243,97 954	1289,97 349,78	13464 5724	7740 2099	8214 105	5,816 1,424	35 9
3	3	Е33-101-7	Установка из пропитанных деталей деревянных цельных одностоечных с подкосом концевых, анкерных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38-10 кВ, с помощью механизмов ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *опора*	2	2481,43 1152	1329,43 364,18	4963 2304	2659 728	3184 105	7,088 1,496	14 3
4	4	Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) ктрр=0,8; ктрм=0,8; кзпр=0,8; кэкс=0,8; кзпм=0,8; кмат=0; *опора*	2	3730,62	2549,82	7461	5100	3955	7,2	14

5	5 Е33-3-3	Бурение котлованов на глубину до 4 м группа грунтов 1 *котлован*	1180,8	702,72	2362	1405	105	2,904	6
8			820,01	714,26	6560	5714	2418	0,68	5
6	6 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	105,75	182,12	846	1457	105	0,71	6
49			1534,11	878,23	75171	43033	38725	3,06	150
7	7 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	506,25	246,42	24806	12075	105	1,03	50
1			3155,76	1990,26	3156	1990	1613	5,98	6
8	8 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	985,5	549,9	986	550	105	2,29	2
4			3155,76	1990,26	12623	7961	6449	5,98	24
9	9 Е33-103-2	Установка одностоечных опор с одним подкосом ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	985,5	549,9	3942	2200	105	2,29	9
3			3155,76	1990,26	9467	5971	4837	5,98	18
10	10 Е33-103-3	Установка одностоечных опор с двумя подкосами ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	985,5	549,9	2957	1650	105	2,29	7
3			4836,53	3187,28	14510	9562	7416	9	27
11	11 30-19-91	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5 *шт*	1476	878,4	4428	2635	105	3,63	11
79			17500		1382500				
12	12 Е33-103-1	Установка одностоечных опор для ВЛ 0,38; 6-10 кВ (с траверсами) *опора*	1534,11	878,23	3068	1756	1581	3,06	6
2			506,25	246,42	1013	493	105	1,03	2
13	13 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 ктрр=0,6; ктрм=0,6; кзпр=0,6; кэкс=0,6; кзпм=0,6; кмат=0; *км линии*	14808,53	10218,53	177702	122622	88828	26,22	315
12			4590	2459,81	55080	29518	105	9,078	109
14	14 Е33-109-2	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ (3 провода при 10 опорах на 1 км) в ненаселенной местности, с помощью механизмов, сечением проводов свыше 35 мм2 *км линии*	88715,61	17030,88	411046	78909	57162	43,7	202
4,6333			7650	4099,68	35445	18995	105	15,13	70
15	15 80-5-1	Колпачок К-6 *шт*	9,42		1649				
175									

16	16 80-5-3	Изолятор ШФ 20-8	187	267,02		49933						
		шт										
17	17 80-5-7	Колпачок К-9	24	13,1		314						
		шт										
18	18 80-5-6	Зажим ПА	43	6,33		272						
		шт										
19	19 80-5-5	Зажим ПС-2	81	113,32		9179						
		шт										
20	20 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	1,15	17100		19665						
		м3										
21	21 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	2,3	274		630						
		м3										
22	22 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	1,5526	154400		239721						
		т										
23	23 30-14-3	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80*)	0,668	17100		11423						
		м3										
24	24 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1,336	274		366						
		м3										
25	25 Ц8-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей	3	8118	3057	24354	9171	11659	19	57		
		комплект (3 полюса)		3443	648	10329	1944	95	3,787	11		
26	26 80-5-3	Изолятор ШФ 20-8	8	267		2136						
		шт										
27	27 80-5-1	Колпачок К-6	8	9,42		75						
		шт										
28	28 80-5-6	Зажим ПА	6	6,33		38						
		шт										
29	29 80-5-9	Зажим аппаратный А2А	12	15473,48		185682						
		шт										
30	30 2-1-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, масса до 0,1 т	0,14259	154400		22016						
		т										

31	31 80-1-125	Разъединитель РЛНД 1-10 с приводом ПРН 3-10 У 1 *шт*	3	21607,7		64823				
32	32 Ц8-21-1	Ошиновка гибкая: шина сборная, напряжение 35 кВ, сечение до 400 мм2, количествво проводов в фазе 1 *пролет (3 фазы)*	3	9311	3273	27933	9819	18719	28	84
				5625	943	16875	2829	95	5,51	17
33	33 16-7-28	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 50/8 мм2 *т*	0,0926	315700		29234				
34	34 16-7-26	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС, сечение 25/4,2 мм2 *т*	0,0277	328600		9102				
		Итого по разделу 1				**2861627**	**338825**			**1045**
						181670	**85747**			**341**
		Стоимость: материалов, тенге				2027031				
		оборудования, тенге				314101				
		Накладные расходы, тенге				277589				
		- заработная плата, тенге				41638				
		- трудоемкость, чел-ч				139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				169507				
		Всего по разделу, тенге				**3308723**				
		Сметная заработная плата, тенге				309055				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1525				
		Раздел 2. ЛС 2-8-1 Очистка русла канала								
p1n10	35 Е27-81-7	Укладка георешетки *м2 поверхности*	20000	6,35	1,52	127000	30400	129276	0,0316	632
				4,66	0,2	93200	4000	133	0,00066	13
p1n11	36 Е27-81-7	Укладка геотекстиля *м2 поверхности*	20000	6,35	1,52	127000	30400	129276	0,0316	632
				4,66	0,2	93200	4000	133	0,00066	13
p1n14	37 99-1-77	Стоимость скоб для крепления полотен георешеток *шт*	6676	1,82		12150				
p1n16	38 Е42-14-2	Закрепление георешеток анкерами *т арматуры*	1,2	64962,59	781,93	77955	938	4308	19,5	23
				3735	297,99	4482	358	89	1,4554	2

p1n17	39	E42-4-4									
			Заполнение георешеток щебнем фрак 5-20 мм	4000	170,1	45	680400	183600	496834	0,794	3176
			м3								
					124,2	15,36	496800	61440	89	0,0525	210
p1n18	40	30-8-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 5-20 мм	4120	1780		7333600				
			м3								
p1n19	41	E1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	4000	18,22	18,22	72880	72880	24560	–	–
			м3 уплотненного грунта								
					–	6,33	–	25320	97	0,02069	83
p1n20	42	E1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	4000	0,54	0,54	2160	2160	737	–	–
			м3 уплотненного грунта								
					–	0,19	–	760	97	0,00061	2
			Итого по разделу 2				**8433145**	**320378**			**4463**
							687682	**95878**			**323**
			Стоимость: материалов, тенге				7425085				
			Накладные расходы, тенге				784991				
			- заработная плата, тенге				117749				
			- трудоемкость, чел-ч				393				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				553088				
			Всего по разделу, тенге				**9771224**				
			Сметная заработная плата, тенге				901309				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				5179				
			Раздел 3. ЛС 2-5-2 Пролетные строения								
1	43	E46-34-2	Удаление ослабленного бетона	12,5	2430,59	1082,84	30382	13536	22866	8,27	103
			м3								
					1347,75	481,5	16847	6019	100	1,95	24
2	44	E13-44-7	Очистка щетками	240	60,75	–	14580	–	13122	0,34	82
			м2								
					60,75	–	14580	–	90	–	–
3	45	E7-57-15	Расчистка швов	780	53,44	0,07	41683	55	58008	0,298	232
			м шва								
					53,1	0,02	41418	16	140	0,0001	–
4	46	E13-44-7	Очистка щетками	240	60,75	–	14580	–	13122	0,34	82
			м2								
					60,75	–	14580	–	90	–	–
5	47	E13-44-9	Обеспыливание	май 480	59	47,75	28320	22920	12636	0,07	34
			м2								

6	48	E13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастик[illegible]oncresiv ZR		11,25	18	5400	8640	90	0,09	43
			м2	142,5	601,52	17,67	85717	2518	15768	0,579	83
7	49	E30-83-1	Покрытие бетонных поверхностей праймером		116,33	6,62	16577	943	90	0,0323	5
			м2	240	92,98	4,71	22315	1130	8282	0,159	38
8	50	E46-26-3	Сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм		29,93	1,73	7183	415	109	0,0085	2
			отверстие	29	177,7	88,16	5153	2557	3975	0,453	13
9	51	E46-26-19			85,05	52,04	2466	1509	100	0,0816	2
			Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 32 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды)								
			отверстие	280	3,6	1,72	1008	482	754	0,0089	2
10	52	E46-33-3	Заделка бетоном отверстий		1,67	1,02	468	286	100	0,0016	–
			м3 заделки	0,05	27220,86	355,81	1361	18	572	75,58	4
11	53	E9-49-1	Установка анкеров		11301,75	135	565	7	100	0,66	–
			болт	29	184,37	0,23	5347	7	522	0,119	3
12	54	E30-11-1	Бетонирование опор		19,91	0,09	577	3	90	0,0004	–
			м3	36	13684,03	1512	492625	54432	42723	4,13	149
13	55	30-1-56			645,75	442,99	23247	15948	109	1,7632	63
			Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов								
			м3	36	274		9864				
14	56	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов								
			м3	36	1370		49320				
15	57	E30-83-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 110P за 2 раза								
			м2	1580	364,06	4,71	575215	7442	54524	0,159	251
16	58	E46-34-2	Удаление ослабленного бетона		29,93	1,73	47289	2733	109	0,0085	13
			м3	18	2430,59	1082,84	43751	19491	32927	8,27	149
17	59	E13-44-7	Очистка щетками		1347,75	481,5	24260	8667	100	1,95	35
			м2	75	60,75	–	4556	–	4100	0,34	26
					60,75	–	4556	–	90	–	–

18	60	E13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой Concresiv ZR	м2	75	601,52	17	45114	1325	8300	0,579	43
19	61	E30-83-1	Покрытие бетонной поверхности праймером	м2	88	116,33 92,98	6,62 4,71	8725 8182	497 414	90 3037	0,0323 0,159	2 14
20	62	E9-49-1	Установка анкеров	болт	662,5	29,93 50	1,73 0,23	2634 33125	152 152	109 11925	0,0085 0,119	1 79
21	63	E30-83-1	Огрунтовка бетонных поверхности эпоксидным покрытием Masterseal 110 P за 2 раза	м2	235	19,91 364,06	0,09 4,71	13190 85554	60 1107	90 8111	0,0004 0,159	– 37
22	64	E30-83-1	Окраска ж/б пролетных строений мостов	м2	200	29,93 39,04	1,73 4,71	7034 7808	407 942	109 6902	0,0085 0,159	2 32
						29,93	1,73	5986	346	109	0,0085	2
			Итого по разделу 3					**1605560**	**128528**			**1456**
			Стоимость: материалов, тенге					**257582** 1219450	**46648**			**194**
			Накладные расходы, тенге					322176				
			- заработная плата, тенге					48326				
			- трудоемкость, чел-ч					161				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					115664				
			Всего по разделу, тенге					**2043400**				
			Сметная заработная плата, тенге					352556				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч					1811				
			Раздел 4. ЛС 2-5-3 Проезжая часть									
1	65	E27-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3 конструкции	58	408,12	169,62	23671	9838	18712	1,55	90
2	66	E13-44-7	Очистка щетками	м2	430	238,5 60,75	4,07 –	13833 26123	236 –	133 23511	0,0136 0,34	1 146
3	67	E13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой Concresiv ZR	м2	120	60,75 601,52	– 17,67	26123 72182	– 2120	90 13279	– 0,579	– 69
4	68	E30-83-1	Покрытие бетона праймером	м2	430	116,33 92,98	6,62 4,71	13960 39981	794 2025	90 14839	0,0323 0,159	4 68
						29,93	1,73	12870	744	109	0,0085	4

-43418

5	69	Е46-25-3	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 диаметром 28 мм *отверстие*	2880	140,58	69,75	404870	200880	309196	0,354	1020
					66,38	40,98	191174	118022	100	0,0638	184
6	70	Е46-25-19	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий диаметром 28 ммК=-1,000; *отверстие*	-34560	2,96	1,4	-102298	-48384	-75341	0,0071	-245
					1,35	0,83	-46656	-28685	100	0,0013	-45
7	71	Е46-26-3	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 28 мм *отверстие*	720	177,7	88,16	127944	63475	98705	0,453	326
					85,05	52,04	61236	37469	100	0,0816	59
8	72	Е46-26-19	Добавлять или исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 28 мм кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) *отверстие*	3600	3,6	1,72	12960	6192	9684	0,0089	32
					1,67	1,02	6012	3672	100	0,0016	6
9	73	Е46-33-3	Заделка отверстий раствором 1-1 *м3 заделки*	0,3	27220,86	355,81	8166	107	3432	75,58	23
					11301,75	135	3391	41	100	0,66	–
10	74	Е9-49-1	Установка анкеров *болт*	3600	20,14	0,23	72504	828	64800	0,119	428
					19,91	0,09	71676	324	90	0,0004	1
11	75	Е30-8-1	Установка арматурных сеток *т*	0,7523	68799,96	–	51758	–	6605	48,4	36
					8055	–	6060	–	109	–	–
12	76	Е27-38-1	Устройство бетонного покрытия В35 *м2 основания*	325	1555,1	14,12	505408	4589	19910	0,267	87
					42,98	3,08	13969	1001	133	0,01221	4
13	77	Е27-38-2	Добавлять к расценке 27-38-1 на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000; *м2 основания*	-4225	93,12	–	-393432	–	-5058	0,00517	-22
					0,9	–	-3803	–	133	–	–
14	78	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	9,675	274		2651				
15	79	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	19,35	1370		26510				

16	80 E13-44-7	Очистка металлическими щетками	17,5	60,75	–	1063	–	957	0,34	6
		м2		60,75	–	1063	–	90	–	–
17	81 E46-25-1	Сверление в железобетонных конструкциях вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	168	132,03	66,18	22181	11118	17167	0,337	57
		отверстие		63,23	38,95	10623	6544	100	0,0608	10
18	82 E46-33-3	Заделка отверстий раствором 1-1	0,15	27220,86	355,81	4083	53	1715	75,58	11
		м3 заделки		11301,75	135	1695	20	100	0,66	–
19	83 E9-49-1	Установка анкеров	150	94,79	0,23	14219	35	2701	0,119	18
		болт		19,91	0,09	2987	14	90	0,0004	–
20	84 E30-83-1	Покрытие бетона праймером	17,5	92,98	4,71	1627	82	604	0,159	3
		м2		29,93	1,73	524	30	109	0,0085	–
21	85 E46-26-1	Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	340	175,99	88,16	59837	29974	46611	0,453	154
		отверстие		85,05	52,04	28917	17694	100	0,0816	28
22	86 E46-26-17	Исключать на каждые 10 мм изменения глубины сверления в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий диаметром 20 ммК=-1,000;	-3400	2,88	1,4	-9792	-4760	-7412	0,0072	-24
		отверстие		1,35	0,83	-4590	-2822	100	0,0013	-4
23	87 E46-33-3	Заделка отверстий раствором 1-1	0,05	27220,86	355,81	1361	18	572	75,58	4
		м3 заделки		11301,75	135	565	7	100	0,66	–
24	88 E9-49-1	Установка анкеров	340	24,62	0,23	8371	78	6120	0,119	40
		болт		19,91	0,09	6769	31	90	0,0004	–
25	89 E27-59-2	Наращивание бетонных парапетов батонных В35	84	3694,41	77,57	310330	6516	75156	4,19	352
		м		654,75	17,96	54999	1509	133	0,08	7
26	90 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	17	274		4658				
		м3								
27	91 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	17	1370		23290				
		м3								
28	92 E9-52-1	Срезка анкеров	12,8112	134,76	5,38	1726	69	675	0,34	4

		м реза								
				56,25	2	721	29	90	0,01	–
29	93 E27-38-1	Устройство сточного треугольника	325	1261,88	14,12	410111	4589	19910	0,267	87
		м2 основания								
				42,98	3,08	13969	1001	133	0,01221	4
30	94 E27-38-2	Добавлять к расценке 27-38-1 на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000;	-325	74,66	–	-24265	–	-390	0,00517	-2
		м2 основания								
				0,9	–	-293	–	133	–	–
31	95 E41-2-1	Оклеечная изоляция горизонтальной бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя	401	524,01	12,37	210128	4960	54875	0,829	332
		м2								
				126,9	4,68	50887	1877	104	0,0228	9
32	96 E41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,0802	26143,3	1166,54	2097	94	155	5,07	–
		т								
				1284,75	574,87	103	46	104	2,69	–
33	97 E41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	3,3283	17024,31	1344,28	56662	4474	9811	10	33
		т								
				2542,5	291,92	8462	972	104	0,75	2
34	98 E30-8-1	Установка арматурных сеток	1,365	49499,96	–	67567	–	11985	48,4	66
		т								
				8055	–	10995	–	109	–	–
35	99 E27-38-1	Устройство защитного бетонного покрытия В35	325	1555,1	14,12	505408	4589	19910	0,267	87
		м2 основания								
				42,98	3,08	13969	1001	133	0,01221	4
36	100 E27-38-2	Добавлять к расценке 27-38-1 на каждый 1 см изменения толщины слояК=-1,000;	-3575	93,12	–	-332904	–	-4280	0,00517	-18
		м2 основания								
				0,9	–	-3218	–	133	–	–
37	101 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	16,04	274		4395				
		м3								
38	102 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	16,04	1370		21975				
		м3								
		Итого по разделу 4				**2243126**	**303559**			**3268**
						568992	**161571**			**278**
		Стоимость: материалов, тенге				1370575				
		Накладные расходы, тенге				759116				
		- заработная плата, тенге				113867				
		- трудоемкость, чел-ч				380				

			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				180135				
			Всего по разделу, тенге				**3182377**				
			Сметная заработная плата, тенге				844430				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				3926				
			Раздел 5. ЛС 7-1-6 Благоустройство участка канала в районе дороги Аэропорт								
6	103	E27-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	353	1159,81	42,08	409413	14854	33911	0,381	134
			м2 тротуара		57,38	14,85	20255	5242	133	0,0726	26
7	104	E27-34-1	Установка бетонных бортовых камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	100	816,56	6,63	81656	663	14689	0,698	70
			м бортового камня		108,68	1,76	10868	176	133	0,0061	1
11	105	99-99-99	Кованое ограждение	500	6372		3186000				
			м2								
8	106	T1-29-5	Ограждение для пешеходов ОП-3, тип III – строительные работы kмат=0;	32	247,3	60,85	7914	1947	9257	1,1	35
			м		186,45	20,19	5966	646	140	0,099	3
9	107	T1-29-6	Ограждение для пешеходов ОП-3, тип III – монтаж металлоконструкций kмат=0;	32	173,38	106,53	5548	3409	2948	0,389	12
			м		66,85	35,53	2139	1137	90	0,132	4
			Итого по разделу 5				**3690531**	**20873**			**251**
			Стоимость: материалов, тенге				**39228** 3630430	**7201**			**34**
			Накладные расходы, тенге				60805				
			- заработная плата, тенге				9121				
			- трудоемкость, чел-ч				30				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				225080				
			Всего по разделу, тенге				**3976416**				
			Сметная заработная плата, тенге				55550				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				315				
			Раздел 6. ЛС 2-9-1 Устройство берегоукрепления								
5	108	E1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1485	50,83	48,38	75483	71844	23710	0,0166	25

		м3 грунта								
6	109 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза		2,39	14	3549	20894	97	0,0481	71
			2599	119,02	119,02	309333	309333	61856	–	–
		т								
7	110 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы		–	23,8	–	61856	100	0,04998	130
			1485	3,77	3,24	5598	4811	2305	0,00332	5
		м3 грунта								
		УСТРОЙСТВО ФИЛЬТРОВ								
8	111 Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дранежей сплошных в откосах из крупного гравия		0,48	1,12	713	1663	97	0,00371	6
			568	3490,24	34,36	1982456	19516	30237	0,231	131
		м3 фильтра								
9	112 Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах из среднего гравия		35,1	11,19	19937	6356	115	0,0389	22
			514	4403,74	34,36	2263522	17661	27362	0,231	119
		м3 фильтра								
10	113 Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах из песка		35,1	11,19	18041	5752	115	0,0389	20
			346	820,09	34,36	283751	11889	18420	0,231	80
		м3 фильтра								
		УСТРОЙСТВО КОНСТРУКТИВНЫХ ШВОВ								
11	114 Е41-2-7	Изоляция бетонной поверхности рубероидом		35,1	11,19	12145	3872	115	0,0389	13
			1330,5	417,37	12,37	555311	16458	417441	1,8	2395
		м2								
12	115 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1		297	4,68	395159	6227	104	0,0228	30
			0,27	26143,05	1166,29	7059	315	522	5,07	1
		т								
13	116 Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики		1284,75	574,87	347	155	104	2,69	1
			11,178	17024,31	1344,28	190298	15026	32950	10	112
		т								
14	117 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т		2542,5	291,92	28420	3263	104	0,75	8
			10,95	2081,68	322,52	22794	3532	15955	9,57	105
		т арматуры								
17	118 Е10-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом		1514,25	122,92	16581	1346	89	0,6003	7
			656,81	59,01	0,8	38758	525	7542	0,0574	38
		м2 стен за вычетом проемов								
18	119 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта		9,25	0,32	6075	210	120	0,0015	1
			5,093	13800		70283				
		м3								
19	120 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок								
			1348,57	469,17	132,49	632709	178672	563319	1,97	2657
		м								

		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПЛИТ И ДОСКИ		317,25	84,4	427834	113819	104	0,369	498
20	121 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из гр[illegible]я,	5141,671	803,53	9[illegible]	4131487	48075	256307	0,325	1671
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	271892	16093	89	0,0107	55
21	122 Е42-8-1	Монолитная железобетонная доска	1725	9672	74,88	16684200	129168	726819	2,94	5072
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	772369	44281	89	0,0953	164
22	123 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	68,81	2081,68	322,52	143240	22193	100262	9,57	659
		т арматуры		1514,25	122,92	104196	8458	89	0,6003	41
23	124 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	23,823	62000		1477026				
		т								
24	125 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	18,399	67700		1245612				
		т								
25	126 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1725	274		472650				
		м3								
26	127 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1725	1370		2363250				
		м3								
		УСТРОЙСТВО ОБВЯЗОЧНОЙ БАЛКИ								
27	128 Е42-8-1	Бетонирование стен канала и устроиство сточного треугольника	90,15	9672	74,88	871931	6750	37984	2,94	265
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	40365	2314	89	0,0953	9
28	129 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	90,15	274		24701				
		м3								
29	130 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	90,15	1370		123506				
		м3								
33	131 Е10-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	162	59,01	0,8	9560	130	1861	0,0574	9
		м2 стен за вычетом проемов		9,25	0,32	1499	52	120	0,0015	–
34	132 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	4,814	13800		66433				
		м3								
35	133 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	424,8	469,17	132,49	199303	56282	177446	1,97	837

(п 156) п.30 ⊖0,41т июнь

(п 157) п31 ⊖0,297т июнь.

				м							
					317,25		134768	35853	104	0,369	157
		Итого по разделу 6					**34250254**	**912180**			**14181**
							2253890	**332464**			**1233**
		Стоимость: материалов, тенге					31084184				
		Накладные расходы, тенге					2502298				
		- заработная плата, тенге					375345				
		- трудоемкость, чел-ч					1251				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					2205153				
		Всего по разделу, тенге					**38957705**				
		Сметная заработная плата, тенге					2961699				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					16665				
		Раздел 7. Ошибки за июнь 2011г.									
185	134	E47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машиныК=-1,000;	-402	306,27	236,02	-123121	-94880	-61841	0,49	-197
				м3	65,25	54	-26231	-21708	129	0,24	-96
		Итого по разделу 7					**-123121**	**-94880**			**-197**
							-26231	**-21708**			**-96**
		Стоимость: материалов, тенге					-2010				
		Накладные расходы, тенге					-61841				
		- заработная плата, тенге					-9276				
		- трудоемкость, чел-ч					-31				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					-11098				
		Всего по разделу, тенге					**-196060**				
		Сметная заработная плата, тенге					-57215				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					-324				
		Всего прямые затраты					**52961122**	**1929463**			**24467**
							3962813	**707801**			**2307**
		Стоимость: материалов, тенге					46754745				
		оборудования, тенге					314101				

Накладные расходы, тенге		4645134
- заработная плата, тенге		696770
- трудоемкость, чел-ч		2323
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)		3437529
Всего по смете		**61043785,5**
Сметная заработная плата, тенге		5367384
Нормативная трудоемкость, чел-ч		29097

Всего по смете		**61 043 785,50**
Сметная заработная плата, тенге		5367384
Нормативная трудоемкость, чел-ч		29097
СМР	Тенге	61 043 786
Оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	2 441 751
Итого	Тенге	63 485 537
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	1 199 877
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%	Тенге	634 855
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	253 942
Итого	Тенге	2 088 674
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	65 574 211
Итого в текущих ценах 2010 года, к=1,907	Тенге	125 050 021
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	2 501 000
Итого	Тенге	127 551 021
НДС 12%	Тенге	15 306 123
Всего	Тенге	**142 857 143**

Принял:
И.о Директора
РГП "РД" Северводстрой" **В.Никитенко**

Технадзор: **Кансейт А.**

Сдал:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания Нурай Строй" **Б.Мамбетжанов**