Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 2 555 355 600 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 1 559 077 945 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 008 720 000 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 147 142 857 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/1	13.01.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	-	1 559 077 975	209 250 249,5	44 142 857,1	165 107 392,4	861 577 143	1 008 720 000	-	103 000 000	1 008 720 000
	ИТОГО:	-	1 559 077 975	209 250 249,5	44 142 857,1	165 107 392,4	861 577 143	1 008 720 000	-	103 000 000	1 008 720 000

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» Б. Мамбетжанов

Согласовано:
Начальник РГКП ПД «Северводстрой» В. Никитенко

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам А. Кумашев

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных сооружений М. Бейсенов

ТОО "Компания-Нурайстрой"

Цены региона Акмолинская обл.

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль 2011 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№ л/с	№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1. ЛС 2-3-1 Концевое перегораживающее сооружение								
5	1	Е56-1-1	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	2	215,57	21,24	431	42	475	1,2873	3
			шт		194,33	3,31	389	7	120	0,0289	–
11	2	Е63-8-5	Разборка облицовки стен из керамических глазурованных плиток	30	133,16	23,58	3995	707	3583	0,743	22
			м2		109,58	4,16	3287	125	105	0,0234	1
13	3	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,57	4899,15	1881	2793	1072	2392	21,241	12
			м3 кладки		3018,15	538,09	1720	307	118	2,91	2
15	4	Е7-25-1	Демонтаж ворот распашных с установкой металлических столбов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	1	3908,66	820,98	3909	821	3031	10,68	11
			шт		1930,5	234,33	1931	234	140	0,8932	1
16	5	Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	0,4	4899,15	1881	1960	752	1678	21,241	8
			м3 кладки		3018,15	538,09	1207	215	118	2,91	1
19	6	Е59-5-1	Разборка металлической лестницы	8	74,17	4,98	593	40	784	0,473	4
			м решетки		69,19	0,79	554	6	140	0,0067	–
22	7	Е9-20-2	Демонтаж подкрановых путей по металлическим подкрановым балкам для рельсов типа КР ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5;	15,4	983,91	443,03	15152	6823	7748	2,676	41
			м рельса в одну нитку								

24	8 Е46-15-1	Рихтовка подкрановых балок		469,8	89,25	7235	1374	90	0,329	5
		узел	4	13517,8	1565,37	54071	6261	40597	56,86	227
				9625,5	523,71	38502	2095	100	4,52	18
29	9 Е39-2-3	Демонтаж затворов ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кэкс=0,07; кзпм=0,7; кмат=0,5;	5,1	34434,34	3567,75	175615	18196	75879	76,368	389
		т конструкций								
				14235,75	2295,76	72602	11708	90	14,784	75
31	10 Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	44	29,02	2,02	1277	89	1430	0,1741	8
		м2 кровли								
				27	0,32	1188	14	119	0,0028	–
32	11 Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	1,1	3714,23	2438,48	4086	2682	2448	7,78	9
		м3								
				1275,75	950,21	1403	1045	100	5,22	6
33	12 Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	3,96	3714,23	2438,48	14708	9656	8815	7,78	31
		м3								
				1275,75	950,21	5052	3763	100	5,22	21
34	13 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича	1,75	4899,15	1881	8574	3292	7344	21,241	37
		м3 кладки								
				3018,15	538,09	5282	942	118	2,91	5
72	14 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	535	389,25	–	208249	–	235321	2,48	1327
		м3 грунта								
				389,25	–	208249	–	113	–	–
73	15 Е13-44-7	Очистка щетками	1130	60,75	–	68648	–	61783	0,34	384
		м2								
				60,75	–	68648	–	90	–	–
74	16 Е13-44-7	Очистка щетками	490	60,75	–	29768	–	26791	0,34	167
		м2								
				60,75	–	29768	–	90	–	–
76	17 Е1-164-3	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 3 группы	195	389,25	–	75904	–	85772	2,48	484
		м3 грунта								
				389,25	–	75904	–	113	–	–
77	18 Е13-44-7	Очистка щетками	1130	60,75	–	68648	–	61783	0,34	384
		м2								
				60,75	–	68648	–	90	–	–
		Итого по разделу 1				738381	50433			3548
						591569	21835			135
		Стоимость: материалов, тенге				96379				
		Накладные расходы, тенге				627654				
		- заработная плата, тенге				94148				
		- трудоемкость, чел-ч				314				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				81962				

		Всего по разделу, тенге				**1447997**				
		Сметная заработная плата, тенге				707552				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				3997				
		Раздел 2. ЛС2-9-1 Устройство берегоукрепления								
5	19 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	800	50,83	48,38	40664	38704	12773	0,0166	13
		м3 грунта		2,39	14,07	1912	11256	97	0,0481	38
6	20 П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	1400	119,02	119,02	166628	166628	33320	–	–
		т		–	23,8	–	33320	100	0,04998	70
7	21 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	800	3,77	3,24	3016	2592	1242	0,00332	3
		м3 грунта		0,48	1,12	384	896	97	0,00371	3
		2.1. Устройство фильтров								
8	22 Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дранежей сплошных в откосах из крупного гравия	590	3490,24	34,36	2059242	20272	31408	0,231	136
		м3 фильтра		35,1	11,19	20709	6602	115	0,0389	23
9	23 Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах из среднего гравия	16,764	4403,74	34,36	73824	576	892	0,231	4
		м3 фильтра		35,1	11,19	588	188	115	0,0389	1
10	24 Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах из песка	323	820,09	34,36	264889	11098	17194	0,231	75
		м3 фильтра		35,1	11,19	11337	3614	115	0,0389	13
		2.2. Устройство конструктивных швов								
11	25 Е41-2-7	Изоляция бетонной поверхности рулонным материалом в два слоя	2011	417,37	12,37	839331	24876	630945	1,8	3620
		м2		297	4,68	597267	9411	104	0,0228	46
12	26 Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,4022	26143,3	1166,54	10515	469	778	5,07	2
		т		1284,75	574,87	517	231	104	2,69	1
13	27 Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	16,6913	17024,31	1344,28	284158	22438	49203	10	167
		т		2542,5	291,92	42438	4873	104	0,75	13
14	28 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	12,5	2081,68	322,52	26021	4032	18214	9,57	120
		т арматуры								

15	29 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=-1,000; *т*	-0,646	1514,25 62000	122,92	18928 -40052	1537	89	0,6003	8
16	30 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 ммК=-1,000; *т*	-0,376	67700		-25455				
17	31 Е10-53-1	пропитка деревянных досок креозотовым маслом *м2 стен за вычетом проемов*	1592	59,01	0,8	93944	1274	18282	0,0574	91
				9,25	0,32	14726	509	120	0,0015	2
18	32 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта *м3*	12	13800		165600				
19	33 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок *м*	6000	449,85	132,49	2699100	794940	2506296	1,97	11820
				317,25	84,4	1903500	506400	104	0,369	2214
	2.3. Устройство монолитных ж/б плит и ж/б доски									
20	34 Е42-6-1	Устройство подготовки из гравия *м2 подстилающего слоя*	6827,764	803,53	9,35	5486313	63840	340356	0,325	2219
				52,88	3,13	361052	21371	89	0,0107	73
20	35 Е42-6-1	Устройство подготовки из гравия (без материала) *м2 подстилающего слоя*	4406,857	62,23	9,35	274239	41204	219677	0,325	1432
				52,88	3,13	233035	13793	89	0,0107	47
ре ест р 1	36 Е42-8-1	Бетонирование стен канала монолитная железобетонная доска *м3 бетона в конструкции*	2426	9672	74,88	23464272	181659	1022180	2,94	7132
				447,75	25,67	1086242	62275	89	0,0953	231
22	37 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т *т арматуры*	92,2	2081,68	322,52	191931	29736	134343	9,57	882
				1514,25	122,92	139614	11333	89	0,6003	55
23	38 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	27,62254	62000		1712597				
25	39 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	2426	274		664724				
26	40 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	2426	1370		3323620				

2.4. Устройство обвязочной балки

ре ест р 1	41 Е42-8-1									
		Бетонирование стен канала и устройство сточного треугольника	150,5	9672	74,88	1455636	11269	63412	2,94	442
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	67386	3863	89	0,0953	14
28	42 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	150,5	274		41237				
		м3								
29	43 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	150,5	1370		206185				
		м3								
30	44 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 тК=-1,000;	-3,075	2081,68	322,52	-6401	-992	-4480	9,57	-29
		т арматуры		1514,25	122,92	-4656	-378	89	0,6003	-2
31	45 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 ммК=-1,000;	-2,252	58800		-132418				
		т								
32	46 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 ммК=-1,000;	-0,832	62000		-51584				
		т								
33	47 Е10-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслам	163	59,01	0,8	9619	130	1872	0,0574	9
		м2 стен за вычетом проемов		9,25	0,32	1508	52	120	0,0015	–
35	48 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	619,3425	469,17	132,49	290577	82057	258709	1,97	1220
		м		317,25	84,4	196486	52273	104	0,369	229
		Итого по разделу 2				**43591972**	**1496802**			**29358**
						4692973	**743419**			**3079**
		Стоимость: материалов, тенге				37402197				
		Накладные расходы, тенге				5356616				
		- заработная плата, тенге				803492				
		- трудоемкость, чел-ч				2678				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2936915				
		Всего по разделу, тенге				**51885503**				
		Сметная заработная плата, тенге				6239884				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				35115				

Раздел 3. ЛС 2-8-1 Очистка русла канала

р1	49 Е27-81-7	Укладка георешетки	19230	6,35	1,52	122111	29230	124299	0,0316	608
		м2 поверхности		4,66	0,2	89612	3846	133	0,00066	13
р1	50 Е27-81-7	Устройство подтопляемой прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов	19230	6,35	1,52	122111	29230	124299	0,0316	608
		м2 поверхности		4,66	0,2	89612	3846	133	0,00066	13
р1	51 99-1-77	Стоимость скоб для крепления полотен георешеток	6419	1,82		11683				
		шт								
р1	52 Е42-14-2	Закрепление георешеток анкерами	0,02178	64962,59	781,93	1415	17	77	19,5	–
		т арматуры		3735	297,99	81	6	89	1,4554	–
р1	53 Е42-4-4	Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм	3846	170,1	45,9	654205	176531	477706	0,794	3054
		м3		124,2	15,36	477673	59075	89	0,0525	202
р1	54 30-8-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 5-20 мм	3961	1780		7050580				
		м3								
р1	55 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т	3846	18,22	18,22	70074	70074	23615	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	6,33	–	24345	97	0,02069	80
р1	56 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	3846	0,53	0,53	2038	2038	709	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	731	97	0,00061	2
		Итого по разделу 3				**8034256**	**307159**			**4270**
						656978	**91849**			**310**
		Стоимость: материалов, тенге				7070119				
		Накладные расходы, тенге				750705				
		- заработная плата, тенге				112606				
		- трудоемкость, чел-ч				375				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				527098				
		Всего по разделу, тенге				**9312059**				
		Сметная заработная плата, тенге				861433				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				4955				

Раздел 4. 2-5-2Корректировка по замечаниям

57 Е13-44-9	Обеспыливание (Исключить из Ф2В за май 2011)К=-1,000; ЛС 2-5-2	-480	59	47,75	-28320	-22920	-12636	0,07	-34
	м2		11,25	18	-5400	-8640	90	0,09	-43
58 99-1-57	Стоимость геотекстиля ГТ 250 (Исключить Ф2В за апрель 2011г)К=-1,000;	-31920	82,59		-2636273				
	м2								
59 99-1-57	Стоимость геотекстиля ГТ 250 (Включить за апрель 2011г п.7)	31920	82,58		2635954				
	м2								
60 99-1-57	Стоимость геотекстиля ГТ 250 Исключить Ф2В за ноябрь 2010г. позиция 46К=-1,000;	-20064	69,73		-1399063				
	м2								
61 99-1-57	Стоимость геотекстиля ГТ 250 Включить Ф2В ноябрь 2010г п.46)	20064	82,58		1656885				
	м2								
62 Е1-131-6	(Исключить за июль №1поз.42) Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=-1,000;	-4000	0,54	0,54	-2160	-2160	-737	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	-760	97	0,00061	-2
63 Е1-131-6	(Включить за июль №1поз.42) Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	4000	0,53	0,53	2120	2120	737	–	–
	м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	760	97	0,00061	2
	Итого по разделу 4				**229183**	**-22920**			**-34**
					-5400	**-8640**			**-43**
	Стоимость: материалов, тенге				257503				
	Накладные расходы, тенге				-12636				
	- заработная плата, тенге				-1895				
	- трудоемкость, чел-ч				-6				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				12993				
	Всего по разделу, тенге				229540				
	Сметная заработная плата, тенге				-15935				
	Нормативная трудоемкость, чел-ч				-83				
	Всего прямые затраты				**52593792**	**1831474**			**37142**

Стоимость: материалов, тенге	5936120 44826198	848463	3481
Накладные расходы, тенге	6722339		
- заработная плата, тенге	1008351		
- трудоемкость, чел-ч	3361		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	3558968		
Всего по смете	**62875099**		
Сметная заработная плата, тенге	7792934		
Нормативная трудоемкость, чел-ч	43984		

СМР	Тенге	62 875 099
Оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	2 515 004
Итого	Тенге	65 390 103
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	1 235 873
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	653 901
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	261 560
Итого	Тенге	2 151 334
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	67 541 437
Итого в текущих ценах 2010 года, к=1,907	Тенге	128 801 520
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	2 576 030
Итого	Тенге	131 377 551
НДС 12%	Тенге	15 765 306
Всего	Тенге	**147 142 857**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам _____ **А. Кумашев**

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор:
И.о. директора РГП «Северводстрой» _____ **В. Никитенко**