Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М Есенбаев 31 июля 2000 г
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А Смаилов 10 августа 2000 г

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г № 712

Счет-фактура 27 от 14 Июня 2011 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № : Договор №168 от 18.08.10

Условия по договору(контракту): Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления: Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"
РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 600700010438 (БИН)

Расчетный счет покупателя: ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	241071428 57	241071428 57	12 %	28928571 43	270000000 00	-----	-----
Всего по счету:					241071428.57		28928571.43	270000000.00		-----

Руководитель организации
Мамбетжанов Б.А
(ФИО,подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г С
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф И О , подпись)

Получил

Примечание Без печати недействительно

Оригинал (первый экземпляр) покупателю

Копия (второй экземпляр) поставщику

КАЗАКСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ АСТАНА ҚАЛАСЫ АЛМАТЫ АУДАНЫ ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ "Компания-НурайСтрой" ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГОРОД АСТАНА РАЙОН АЛМАТЫ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 2 555 355 600 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 1 559 077 945 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 718 720 000 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 270 000 000 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/1	13.01.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за июнь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	-	**1 559 077 975**	**333 107 392,5**	**81 000 000**	**252 107 392,5**	**448 720 000**	**718 720 000**	-	**189 000 000**	**718 720 000**
	ИТОГО:	-	**1 559 077 975**	**333 107 392,5**	**81 000 000**	**252 107 392,5**	**448 720 000**	**718 720 000**	-	**189 000 000**	**718 720 000**

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор
И.о. директора РГП РД «Северводстрой» _____ **В. Никитенко**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам _____ **А. Кумашев**

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

ТОО "Компания-Нурайстрой" Цены региона Акмолинская обл.

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июнь 2011 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

л/с №	№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Раздел 1. ЛС 2-4-1 Промежуточное перегораживающее сооружение								
			1.1. Входной и выходной оголовки								
15	1	Е23-1-3	Устройство гравийного основания	22	4368,7	152,52	96111	3355	6029	1,02	22
			м3 основания		153,68	57,15	3381	1257	130	0,279	6
16	2	Е23-1-4	Устройство бетонного основания	2,5	8244,1	453,79	20610	1134	1294	1,514	4
			м3 основания		228,15	169,88	570	425	130	0,83	2
17	3	4-1-74	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=14 мм	1,414	61300		86678				
			т								
18	4	Е42-14-3	Установка арматуры	1,821	4939,99	656,64	8996	1196	5182	15,6	28
			т арматуры		2947,5	250,25	5367	456	89	1,2222	2
19	5	4-1-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=12 мм	0,347	65900		22867				
			т								
20	6	4-1-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=6 мм	0,043	65000		2795				
			т								
21	7	4-1-5	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	0,017	47400		806				
			т								
22	8	Е42-12-1	Устройство бетонных оголовки марка В35	10,28	17121,53	767,05	176009	7885	12976	7,41	76
			м3 бетона в конструкции		1203,75	214,48	12375	2205	89	0,7225	7

23	9 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	10,28	274		2817				
24	10 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов *м3*	20,56	1370		28167				
25	11 Е13-15-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 110 P за 2 раза *м2*	189,6	333,58	0,18	63247	34	1394	0,0416	8
				8,1	0,07	1536	13	90	0,0003	–
	1.2. Трубопроводы									
26	12 Е23-1-3	Устройство гравийного основания под трубопроводы *м3 основания*	41,5	4368,7	152,52	181301	6330	11375	1,02	42
				153,68	57,15	6378	2372	130	0,279	12
27	13 Е23-1-4	Устройство бетонного основания под трубопроводы *м3 основания*	10,5	8754,1	453,79	91918	4765	5434	1,514	16
				228,15	169,88	2396	1784	130	0,83	9
28	14 Е22-8-13	Укладка стальных труб диаметром 630х10 мм *км трубопровода*	0,0225	14641185,1	213713,84	329427	4809	8982	1190	27
				226350	80732,25	5093	1816	130	394,3	9
29	15 Е22-8-14	Укладка стальных диаметром 820х10 мм *км трубопровода*	0,0248	19116651,8	240633,09	474093	5968	11345	1369	34
				261000	90900	6473	2254	130	443,96	11
30	16 Е22-8-16	Укладка труб диаметром 1020х10 мм *км трубопровода*	0,005	26705472	410808,31	133527	2054	3229	1800	9
				341550	155187	1708	776	130	757,93	4
31	17 Е42-14-2	Установка арматуры из отдельных стержней диаметром до 14 мм *т арматуры*	0,172	5162,59	781,93	888	134	617	19,5	3
				3735	297,99	642	51	89	1,4554	–
32	18 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм *т*	0,172	62000		10664				
33	19 Е42-12-1	Устройство бетонных приливов *м3 бетона в конструкции*	3,6	17121,53	767,05	61638	2761	4544	7,41	27
				1203,75	214,48	4334	772	89	0,7225	3
34	20 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов *м3*	3,6	274		986				

35	21 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	7,2	1370		9864				
		м3								
	1.3. ПС-1 иПС -2									
36	22 Е39-1-1	Установка металлоконструкций перегораживающего сооружения	4,9721	80486,11	20062,36	400185	99752	92198	87,39	435
		т конструкций		16317	4286,25	81130	21312	90	16,87	84
37	23 2-1-250	Металлоконструкции промежуточного перегораживающего сооружения	4,9721	154200		766698				
		т								
38	24 Е39-7-2	Монтаж противофильтрационных щитов	1,358	23944,63	13191,88	32517	17915	15306	58,31	79
		т конструкций		10422	2101,77	14153	2854	90	7,41	10
39	25 2-1-244	Металлоконструкции противофильтрационных решеток	1,358	151000		205058				
		т								
40	26 Е13-44-7	Очистка щетками поверхностей металлоконструкций	388	60,75	–	23571	–	21214	0,34	132
		м2		60,75	–	23571	–	90	–	–
41	27 Е13-45-1	Обезжиривание поверхностей аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм бензином	388	23,19	0,11	8998	43	5133	0,0908	35
		м2		14,65	0,05	5684	19	90	0,0002	–
42	28 Е13-29-5	Нанесение антикоррозионного покрытия Masterseal 110 Р за 2 раза	776	3,14	0,14	2437	109	2019	0,0141	11
		м2		2,84	0,05	2204	39	90	0,0003	–
43	29 99-10-101	Masterseal 110P	194	1300,08		252216				
		л								
44	30 Е39-2-1	Установка винтовых подъемников	0,7	53999,06	14660,06	37799	10262	16052	120,61	84
		т конструкций		22344,75	3135,15	15641	2195	90	12,34	9
45	31 2-1-242	Металлоконструкции винтового подъемника	0,7	162700		113890				
		т								
	1.4. Дамба									
46	32 Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы для отсыпки дамбы	650	50,83	48,38	33040	31447	10379	0,0166	11
		м3 грунта		2,39	14,07	1554	9146	97	0,0481	31
47	33 П8-22-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 22 км, 1 класс груза	1137,5	167,64	167,64	190691	190691	38140	–	–

		т								
				–	33,53	–	38140	100	0,07041	80
48	34 Е1-24-3	Перемещение грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) в тело дамбы	650	10,93	10,93	7105	7105	2239	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	2308	97	0,0136	9
49	35 Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	2600	8,28	8,28	21528	21528	6784	–	–
		м3 грунта								
				–	2,69	–	6994	97	0,0103	27
50	36 Е1-130-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	650	6,44	6,44	4186	4186	1387	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,2	–	1430	97	0,00719	5
51	37 Е1-130-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т при толщине слоя 50 см	1300	0,78	0,78	1014	1014	303	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,24	–	312	97	0,00077	1
52	38 Е1-132-5	Уплотнение слоя грунта толщиной 50 см одним проходом по одному следу самоходного вибрационного катка массой 2,2 т	650	6,15	6,15	3998	3998	1374	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	2,18	–	1417	97	0,00742	5
53	39 Е1-132-11	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу самоходными вибрационными катками массой 2,2 т при толщине слоя 50 см	650	0,49	0,49	319	319	139	–	–
		м3 уплотненного грунта								
				–	0,22	–	143	97	0,001	1
54	40 Е1-145-19	Планировка откосов насыпей из грунтов 3 группы экскаватором-планировщиком	300	19,7	6,96	5910	2088	4449	0,0902	27
		м2 спланированной площади								
				12,74	2,55	3822	765	97	0,0092	3
55	41 Е1-24-3	Разработка грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	60	10,93	10,93	656	656	207	–	–
		м3 грунта								
				–	3,55	–	213	97	0,0136	1
56	42 Е1-24-11	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.)	240	8,28	8,28	1987	1987	627	–	–
		м3 грунта								
				–	2,69	–	646	97	0,0103	2

57	43 Е27-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	60	1048,3	73,75	62898	4425	2637	0,144	9
		м3 материала основания в плотном теле		21,38	11,67	1283	700	133	0,041	2
58	44 Е27-29-1	Устройство однослойных покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	120	247,8	36,34	29736	4361	3189	0,0495	6
		м2 покрытия		7,58	12,4	910	1488	133	0,04359	5
59	45 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки под блоки ограждения из бетона класса В 7,5	6,1	7501,57	66,01	45760	403	1413	1,35	8
		м3		195,75	24,93	1194	152	105	0,1218	1
60	46 Е27-60-1	Установка железобетонных блоков ограждения	51	4645,57	107,73	236924	5494	11477	0,87	44
		м		141,75	27,45	7229	1400	133	0,114	6
		Итого по разделу 1				**4292530**	**448208**			**1177**
						208628	**105854**			**347**
		Стоимость: материалов, тенге				3635694				
		Накладные расходы, тенге				309067				
		- заработная плата, тенге				46360				
		- трудоемкость, чел-ч				155				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				276096				
		Всего по разделу, тенге				**4877693**				
		Сметная заработная плата, тенге				360842				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				1679				

Раздел 2. ЛС 2-5-1 Промежуточные опоры

1	47 Е13-44-7	Очистка бетонных поверхностей металлическими щетками	75	60,75	–	4556	–	4100	0,34	26
		м2		60,75	–	4556	–	90	–	–
2	48 Е13-44-7	Очистка оголенной арматуры от ржавчины металлическими щетками	15	60,75	–	911	–	820	0,34	5
		м2		60,75	–	911	–	90	–	–
3	49 Е52-1-3	Удаление ослабленного бетона	2,5	3714,23	2438,48	9286	6096	5565	7,78	19
		м3		1275,75	950,21	3189	2376	100	5,22	13
4	50 Е52-1-3	Удаление мелких сколов и лещадок	0,5	3714,23	2438,48	1857	1219	1113	7,78	4

			м3							
				1275,75	950,21	638	475	100	5,22	3
5	51	Е53-12-1	Расчистка швов	90	12,98	–	1168	–	1402	0,0827	7
			м шва							
					12,98	–	1168	–	120	–	–
6	52	Е13-44-7	Очистка поверхности металлическими щетками	52,5	60,75	–	3189	–	2870	0,34	18
			м2							
					60,75	–	3189	–	90	–	–
7	53	Е13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой Concresiv ZR	22,5	601,52	17,67	13534	398	2489	0,579	13
			м2							
					116,33	6,62	2617	149	90	0,0323	1
8	54	Е30-11-1	Бетонирование опор	4,25	13684,03	1512	58157	6426	5043	4,13	18
			м3							
					645,75	442,99	2744	1883	109	1,7632	7
9	55	Е30-8-1	Установка арматурных сеток	1,185	55699,96	–	66004	–	10404	48,4	57
			т							
					8055	–	9545	–	109	–	–
10	56	30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	4,25	274		1165				
			м3							
11	57	30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	8,5	1370		11645				
			м3							
12	58	Е30-83-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 110 P за 2 раза	190	364,06	4,71	69171	895	6557	0,159	30
			м2							
					29,93	1,73	5687	329	109	0,0085	2
			Итого по разделу 2				**240643**	**15034**			**197**
							34244	**5212**			**26**
			Стоимость: материалов, тенге				191365				
			Накладные расходы, тенге				40363				
			- заработная плата, тенге				6054				
			- трудоемкость, чел-ч				20				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				16860				
			Всего по разделу, тенге				**297866**				
			Сметная заработная плата, тенге				45510				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				243				

Раздел 3. ЛС 2-6-2 Водопропускная труба через дорогу на Тельмана ПК 243+00

1	59	Е1-164-3	Очистка водопропускных труб и подпорных стен	480	389,25	–	186840	–	211129	2,48	1190
			м3 грунта								
					389,25	–	186840	–	113	–	–
2	60	Е13-44-7	Очистка поверхности от ослабленного бетона металлическими щетками	320	60,75	–	19440	–	17496	0,34	109
			м2								
					60,75	–	19440	–	90	–	–
3	61	Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от ржавчины металлическими щетками	100	60,75	–	6075	–	5468	0,34	34
			м2								
					60,75	–	6075	–	90	–	–
4	62	Е13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой Concresiv ZR	200	601,52	17,67	120304	3534	22131	0,579	116
			м2								
					116,33	6,62	23266	1324	90	0,0323	6
5	63	Е1-164-3	Уборка мусора и отбитого бетона	50	389,25	–	19463	–	21993	2,48	124
			м3 грунта								
					389,25	–	19463	–	113	–	–
6	64	Е13-44-7	Очистка щетками	390	60,75	–	23693	–	21324	0,34	133
			м2								
					60,75	–	23693	–	90	–	–
			Итого по разделу 3				**375815**	**3534**			**1706**
							278777	**1324**			**6**
			Стоимость: материалов, тенге				93504				
			Накладные расходы, тенге				299541				
			- заработная плата, тенге				44931				
			- трудоемкость, чел-ч				150				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				40521				
			Всего по разделу, тенге				**715877**				
			Сметная заработная плата, тенге				325032				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				1862				

Раздел 4. ЛС 2-6-3 Водопропускная труба на аэропорт ПК 186

1	65	Е1-164-3	Очистка водопропускных труб и подпорных стен	450	389,25	–	175163	–	197934	2,48	1116
			м3 грунта								
					389,25	–	175163	–	113	–	–
2	66	Е13-44-7	Очистка поверхности от ослабленного бетона металлическими щетками	360	60,75	–	21870	–	19683	0,34	122
			м2								
					60,75	–	21870	–	90	–	–

3	67	Е13-44-7	Очистка участков оголенной арматуры от ржавчины металлическими щетками	110	60,75	–	6683	–	6015	0,34	37
			м2		60,75	–	6683	–	90	–	–
4	68	Е13-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой Concresiv ZR	110	601,52	17,67	66167	1944	12172	0,579	64
			м2		116,33	6,62	12796	728	90	0,0323	4
5	69	Е1-164-3	Уборка мусора и отбитого бетона	54	389,25	–	21020	–	23753	2,48	134
			м3 грунта		389,25	–	21020	–	113	–	–
6	70	Е13-44-7	Очистка щетками	350	60,75	–	21263	–	19137	0,34	119
			м2		60,75	–	21263	–	90	–	–
			Итого по разделу 4				**312166**	**1944**			**1592**
							258795	**728**			**4**
			Стоимость: материалов, тенге				51427				
			Накладные расходы, тенге				278694				
			- заработная плата, тенге				41804				
			- трудоемкость, чел-ч				139				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35452				
			Всего по разделу, тенге				**626312**				
			Сметная заработная плата, тенге				301327				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				1735				

Раздел 5. ЛС 2-7-1, Водоподача , Сооружение для хранения насоса

1	71	Е1-13-6	Разработка грунта экскаватором	24	46,51	44,35	1116	1064	447	0,015	–
			м3 грунта		2,16	17,03	52	409	97	0,0688	2
2	72	Е6-19-2	Устройство монолитной железобетонной ленты В12,5	2,98	8709,9	283,24	25956	844	2595	4,15	12
			м3		722,25	106,99	2152	319	105	0,5226	2
3	73	Е6-11-7	Армирование пояса	0,10063	101397,62	304,24	10204	31	3507	198	20
			т		33075	114,75	3328	12	105	0,56	–
4	74	Е1-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 3 группы	12,5	167,18	–	2090	–	2362	1,21	15
			м3 грунта		167,18	–	2090	–	113	–	–
5	75	Е1-18-6	Погрузка лишнего грунта на автомобили	11,5	78,34	72,92	901	839	361	0,0376	–

		м3 грунта								
				5,42	26,97	62	310	97	0,1078	1
6	76 П8-12-1	Транспортировка грунта в отвал	20,125	98,12	98,12	1975	1975	395	–	–
		т								
				–	19,62	–	395	100	0,0412	1
7	77 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	11,5	3,77	3,24	43	37	18	0,00332	–
		м3 грунта								
				0,48	1,12	6	13	97	0,00371	–
8	78 Е7-42-1	Установка блоков стен подвалов массой до 0,5 т	4	345,06	172,69	1380	691	764	0,476	2
		шт сборных конструкций								
				76,28	60,21	305	241	140	0,2371	1
9	79 Е7-42-2	Установка блоков стен подвалов массой до 1 т	28	493,02	243,37	13805	6814	7525	0,668	19
		шт сборных конструкций								
				106,88	85,08	2993	2382	140	0,3375	9
10	80 30-3-13	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	7,14	9610		68615				
		м3								
11	81 30-3-17	Блоки бетонные для стен подвалов (ГОСТ 13579-78*) объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 (М-100)	1,592	9250		14726				
		м3								
12	82 30-1-43	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 10 до 12,5	8,732	178		1554				
		м3								
13	83 30-1-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,732	379		3309				
		м3								
14	84 Е6-1-20	Монолитные заделки	0,05	8443,2	311,32	422	16	29	2,82	–
		м3								
				441	117,61	22	6	105	0,5744	–
15	85 Е8-4-3	Горизонтальная оклеечная гидроизоляция стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	6,5	710,06	11,21	4615	73	274	0,201	1
		м2 поверхности								
				31,5	4,21	205	27	118	0,0205	–
16	86 Е8-6-2	Кладка простых наружных стен при высоте этажа свыше 4 м из кирпича	36,15	6528,34	281,14	235999	10163	33592	4,42	160
		м3 кладки								
				681,75	105,75	24645	3823	118	0,51	18
17	87 Е8-7-3	Кладка армированных перегородок толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	6,45	447,62	34,73	2887	224	1811	1,43	9
		м2 перегородок (за вычетом проемов)								
				225	13,01	1451	84	118	0,0635	–

18	88	Е7-44-10	Укладка перемычек	5	104,08	66,43	520	332	333	0,148	1
			шт сборных конструкций		23,85	23,85	119	119	140	0,1051	1
19	89	Е8-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	0,005	72779,65	422,15	364	2	50	56,4	–
			т металлических изделий		8257,5	157,5	41	1	118	0,77	–
20	90	30-15-64	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 948-84)	0,361	24800		8953				
			м3								
21	91	Е46-4-3	Установка металлических перемычек	0,1394	98570,42	477,54	13741	67	4191	186,17	26
			т		29882,25	180	4166	25	100	0,88	–
22	92	Е8-25-3	Заполнение проемов стеклянными блоками при высоте этажа до 4 м	0,96	2519,4	23,93	2419	23	262	1,36	1
			м2 перегородок (за вычетом проемов)		222,3	8,96	213	9	118	0,0437	–
23	93	Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	1,265	7952,95	–	10060	–	882	3,66	5
			м3 подстилающего слоя		567	–	717	–	123	–	–
24	94	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,81	206,7	9,95	3268	157	1087	0,356	6
			м2 стяжки		52,2	3,74	825	59	123	0,0182	–
25	95	Е11-4-1	Устройство первого слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	15,81	325,89	18,42	5152	291	1806	0,416	7
			м2 изолируемой поверхности		85,95	6,91	1359	109	123	0,0337	1
26	96	Е11-4-2	Устройство последующего слоя оклеечной гидроизоляции рулонными материалами на битумной мастике	15,81	217,63	9,05	3441	143	1055	0,251	4
			м2 изолируемой поверхности		50,85	3,4	804	54	123	0,0165	–
27	97	Е11-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	15,81	206,7	9,95	3268	157	1087	0,356	6
			м2 стяжки		52,2	3,74	825	59	123	0,0182	–
28	98	Е6-11-6	Армирование сеткой д.10мм	0,021	64637,97	11119,34	1357	234	259	42,5	1
			т		7560	4200,75	159	88	105	20,52	–
29	99	Е11-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	15,81	312,63	14,76	4943	233	1128	0,361	6
			м2 покрытия		52,43	5,54	829	88	123	0,027	–
30	100	Е11-15-2	Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	379,35	39,49	0,67	14981	254	905	0,0104	4
			м2 покрытия								

				1,69	0,25	641	95	123	0,0012	–
31	101 Е9-46-1	Установка металлических ворот	0,281	151776,57	17434,99	42649	4899	2549	41,4	12
		т конструкций								
				7650	2428,67	2150	682	90	8,15	2
32	102 Е6-1-13	Устройство бетонного приямка	0,2	8927,15	95,97	1785	19	169	4,9	1
		м3								
				771,75	36,25	154	7	105	0,1771	–
33	103 Е6-19-1	Устройство подушек опорных ОП-1	0,06	10523,42	316,01	631	19	93	8,25	–
		м3								
				1368	119,39	82	7	105	0,583	–
34	104 Е6-11-7	Установка закладных деталей	0,014	93997,62	304,24	1316	4	488	198	3
		т								
				33075	114,75	463	2	105	0,56	–
35	105 Е7-3-4	Укладка плит перекрытий	4	2065,56	310,26	8262	1241	1964	1,53	6
		шт сборных конструкций								
				256,5	94,27	1026	377	140	0,3863	2
36	106 30-17-10	Стоимость ПК 30,15	18	2070		37260				
		м2								
37	107 Е10-14-1	Установка стропильной системы	0,834	21311,58	334,28	17774	279	3527	22,1	18
		м3 древесины в конструкции								
				3397,5	126	2834	105	120	0,62	1
38	108 Е10-51-1	Огнезащита деревянных конструкций ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	0,834	573,75	28,11	479	23	134	0,78	1
		м3 древесины в конструкций								
				123,75	10,58	103	9	120	0,052	–
39	109 Е10-50-6	Устройство обрешетки под кровлю из профлиста	32,5	522,81	12,92	16991	420	1682	0,238	8
		м2 покрытия								
				38,25	4,88	1243	159	120	0,0238	1
40	110 Е10-52-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	32,5	20,49	0,91	666	30	196	0,029	1
		м2 обработанной поверхности								
				4,68	0,34	152	11	120	0,00168	–
41	111 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	32,6	1326,26	34,25	43236	1117	1746	0,317	10
		м2								
				51,08	8,45	1665	275	90	0,0302	1
42	112 Е7-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	0,02328	93408,57	2434,57	2175	57	1071	170	4
		т стальных элементов								
				31950	920,25	744	21	140	4,49	–
43	113 Е9-57-5	Монтаж ограждений, лестниц, перил, трапов электролизеров типа С-8БМ	0,0526	86447,56	8912,18	4547	469	575	54,3	3
		т конструкций								
				10170	1974,78	535	104	90	7,58	–

44	114 Е9-42-1	Монтаж кровельного покрытия зданий высотой до 25 м из профилированного листа	2,05	1326,26	34,25	2719	70	110	0,317	1
		м2		51,08	8,45	105	17	90	0,0302	–
45	115 Е12-9-1	Устройство настенных желобов	2	1497,59	15,48	2995	31	294	0,75	2
		м желобов		117,68	5,81	235	12	119	0,0283	–
46	116 Е15-64-1	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей стен (однослойная штукатурка) цементно-известковым раствором	15,81	103,25	1,19	1632	19	1008	0,37	6
		м2 оштукатуриваемой поверхности		60,3	0,45	953	7	105	0,0022	–
47	117 Е15-180-2	Простая окраска потолков поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	15,81	207,12	1,65	3275	26	418	0,154	2
		м2 окрашиваемой поверхности		24,53	0,63	388	10	105	0,003	–
48	118 Е15-60-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен известковым раствором	90,18	207,41	2	18704	180	8888	0,566	51
		м2 оштукатуриваемой поверхности		93,6	0,27	8441	24	105	0,0423	4
49	119 Е15-180-1	Простая окраска стен поливинилацетатными водоэмульсионными составами по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску	90,18	204,1	1,19	18406	107	2153	0,138	12
		м2 окрашиваемой поверхности		22,28	0,45	2009	41	105	0,0022	–
50	120 Е15-163-8	Простая окраска стен по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску, колером масляным разбеленным	38,84	90,28	1,42	3506	55	1261	0,192	7
		м2 окрашиваемой поверхности		30,38	0,54	1180	21	105	0,0026	–
51	121 Е11-1-1	Уплотнение грунта гравием	12,6	161,6	2,62	2036	33	177	0,0681	1
		м2 площади уплотнения		10,51	0,99	132	12	123	0,0048	–
52	122 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя	1,26	7952,95	–	10021	–	878	3,66	5
		м3 подстилающего слоя		567	–	714	–	123	–	–
53	123 Е27-53-1	Устройство асфальтобетонной осмостки	12,6	471,78	15,35	5944	193	185	0,0336	–
		м2 покрытия		5,94	5,06	75	64	133	0,01766	–
54	124 Е27-54-1	Добавлять к расценке 27-53-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины	1020,6	56,04	–	57194	–	13	0,00009	–
		м2 покрытия								

					0,01	–	10	–	133	–	–
55	125	Е9-25-1	Монтаж подкрановой балки	0,21	151030,5	2020,02	31716	424	525	14,1	3
			т конструкций								
					2272,5	502,43	477	106	90	1,79	–
			Итого по разделу 5				**797983**	**34379**			**462**
							73879	**10800**			**47**
			Стоимость: материалов, тенге				689725				
			Накладные расходы, тенге				96829				
			- заработная плата, тенге				14524				
			- трудоемкость, чел-ч				48				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				53689				
			Всего по разделу, тенге				**948501**				
			Сметная заработная плата, тенге				99203				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				557				
			Раздел 7. ЛС-2-10-1 Мероприятия по осушению канала								
6	126	0-15-34	Насос для водопонижения и водоотлива, 55 кВт	4075	336,1	336,1	1369608	1369608	–	–	–
			маш-ч								
					–	65,25	–	265894	–	–	–
			Итого по разделу 7				**1369608**	**1369608**			**–**
							–	**265894**			**–**
			Стоимость: материалов, тенге				–				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				82176				
			Всего по разделу, тенге				**1451784**				
			Сметная заработная плата, тенге				265894				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
			Раздел 8. ЛС 2-9-1 Устройство берегоукрепления								
1	127	Е52-1-3	Разборка фундаментов бетонных монолитных	374	3714,23	2438,48	1389122	911992	832510	7,78	2910
			м3								
					1275,75	950,21	477131	355379	100	5,22	1952
2	128	П9-3-1	Погрузка разобранного бетона	897	154,3	154,3	138407	138407	96885	–	–
			т								
					–	108,01	–	96885	100	0,22682	203

3	129	П9-3-2	Разгрузочные работы	897	141,4	141,4	126836	126836	88785	–	–
			т		–	98,98	–	88785	100	0,20786	186
4	130	П7-15-1	Перевозка грузов на 15 км, 1 класс груза	897	119,79	119,79	107452	107452	21492	–	–
			т		–	23,96	–	21492	100	0,05032	45
5	131	Е1-17-15	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1495	50,83	48,38	75991	72328	23870	0,0166	25
			м3 грунта		2,39	14,07	3573	21035	97	0,0481	72
6	132	П8-15-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 15 км, 1 класс груза	2616,54	119,02	119,02	311421	311421	62274	–	–
			т		–	23,8	–	62274	100	0,04998	131
7	133	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	1495	3,77	3,24	5636	4844	2320	0,00332	5
			м3 грунта		0,48	1,12	718	1674	97	0,00371	6
			8.1. Устройство фильтров								
8	134	Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дранежей сплошных в откосах из крупного гравия	568,44	3490,24	34,36	1983992	19532	30260	0,231	131
			м3 фильтра		35,1	11,19	19952	6361	115	0,0389	22
9	135	Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах из среднего гравия	514,11	4403,74	34,36	2264007	17665	27368	0,231	119
			м3 фильтра		35,1	11,19	18045	5753	115	0,0389	20
10	136	Е38-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах из песка	346,51	820,09	34,36	284169	11906	18446	0,231	80
			м3 фильтра		35,1	11,19	12163	3877	115	0,0389	13
			8.2. Устройство конструктивных швов								
11	137	Е41-2-7	Изоляция бетонной поверхности рубероидом	1346,5	417,37	12,37	561989	16656	422462	1,8	2424
			м2		297	4,68	399911	6302	104	0,0228	31
12	138	Е41-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,267	26143,05	1166,29	6980	311	516	5,07	1
			т		1284,75	574,87	343	153	104	2,69	1
13	139	Е41-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	11,178	17024,31	1344,28	190298	15026	32950	10	112
			т		2542,5	291,92	28420	3263	104	0,75	8
14	140	Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	13,95	2081,68	322,52	29039	4499	20327	9,57	134

		т арматуры		1514,25	122,92	21124	1715	89	0,6003	8
15	141 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	17,562	62000		1088844				
		т								
16	142 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	1,88	67700		127276				
		т								
17	143 Е10-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	1311,03	59,01	0,8	77364	1049	15056	0,0574	75
		м2 стен за вычетом проемов		9,25	0,32	12127	420	120	0,0015	2
18	144 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	10,16	13800		140208				
		м3								
19	145 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	2961,15	449,85	132,49	1332073	392323	1236920	1,97	5833
		м		317,25	84,4	939425	249921	104	0,369	1093
	8.3. Устройство монолитных ж/б плит и ж/б доски									
20	146 Е42-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня (гравия, песка) насухо вручную толщиной 20 см	12408	803,53	9,35	9970200	116015	618525	0,325	4033
		м2 подстилающего слоя		52,88	3,13	656135	38837	89	0,0107	133
21	147 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,1 м	1965	9672	74,88	19005480	147139	827941	2,94	5777
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	879829	50442	89	0,0953	187
22	148 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	68,49	2081,68	322,52	142574	22089	99796	9,57	655
		т арматуры		1514,25	122,92	103711	8419	89	0,6003	41
23	149 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	28,65	62000		1776300				
		т								
24	150 4-1-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d=10 мм	39,84	67700		2697168				
		т								
25	151 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	1965	274		538410				
		м3								

26	152 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	1965	1370		2692050				
		м3								
	8.4. Устройство обвязочной балки									
р1 п2	153 Е42-8-1	Крепление дна и откосов монолитным бетоном и железобетоном при бетонировании кранами гусеничными Г-П 16 т при толщине крепления до 0,1 м	202,25	9672	74,88	1956162	15144	85217	2,94	595
		м3 бетона в конструкции		447,75	25,67	90557	5192	89	0,0953	19
28	154 30-1-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	202,25	274		55417				
		м3								
29	155 30-1-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	202,25	1370		277083				
		м3								
30	156 Е42-14-1	Установка армосеток массой до 0,1 т	12,485	2081,68	322,52	25990	4027	18192	9,57	119
		т арматуры		1514,25	122,92	18905	1535	89	0,6003	7
31	157 4-1-56	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=12 мм	9,148	58800		537902				
		т								
32	158 4-1-54	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d=8 мм	3,922	62000		243164				
		т								
33	159 Е10-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	133,59	59,01	0,8	7883	107	1535	0,0574	8
		м2 стен за вычетом проемов		9,25	0,32	1236	43	120	0,0015	–
34	160 1-2-63	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, II сорта	5,154	13800		71125				
		м3								
35	161 Е41-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	1717,27	469,17	132,49	805692	227521	717332	1,97	3383
		м		317,25	84,4	544804	144938	104	0,369	634
36	162 Е42-1-1	Устройство каменной наброски	1082,634	571,75	33,26	618996	36008	15860	0,0328	36
		м3 одежды		4,91	11,55	5316	12504	89	0,0378	41

		Итого по разделу 8				**51662700**	**2720297**			**26455**
						4233425	**1187199**			**4855**
		Стоимость: материалов, тенге				44708978				
		Накладные расходы, тенге				5316839				
		- заработная плата, тенге				797526				
		- трудоемкость, чел-ч				2658				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3418772				
		Всего по разделу, тенге				**60398311**				
		Сметная заработная плата, тенге				6218150				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				33968				

Раздел 9. ЛС 2-8-1 Очистка русла канала

9.0. Подраздел без наименования

1	163	Е1-117-9	Рыхление почвы	2,5943	1329,62	1329,62	3449	3449	693	–	–
			га		–	275,4	–	714	97	0,9	2
2	164	Е1-206-1	Удаление камыша	2,5943	7962,53	7962,53	20657	20657	4818	–	–
			га		–	2653,02	–	6883	70	8,67	22
3	165	Е1-207-1	Уборка береговой зоны от камыша	2,5943	2576,93	2576,93	6685	6685	1706	–	–
			га		–	939,42	–	2437	70	3,07	8
4	166	Е1-17-3	Очистка канала от отложений грунта ктрр=1,1; ктрм=1,1; кзпр=1,1; кэкс=1,1; кзпм=1,1;	65766	40,6	39,18	2670100	2576712	923723	0,00946	622
			м3 грунта		1,36	13,12	89442	862850	97	0,04799	3156
5	167	П8-14-1	Транспортировка грунта в отвал	115083	112,09	112,09	12899653	12899653	2580161	–	–
			т		–	22,42	–	2580161	100	0,04708	5418
6	168	Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	65766	3,77	3,24	247938	213082	102069	0,00332	218
			м3 грунта		0,48	1,12	31568	73658	97	0,00371	244
7	169	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	8494,1	36,92	35,62	313602	302560	108430	0,0086	73
			м3 грунта		1,24	11,92	10533	101250	97	0,04363	371
8	170	П8-14-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 14 км, 1 класс груза	14868,8	112,09	112,09	1666644	1666644	333358	–	–

		т		–	22,42	–	333358	100	0,04708	700
р1 п4	171 Е1-73-7	Отсыпка откосов канала до проектных отметок одноковшовыми экскаваторами т.ч. п.3.96: ктрр=1,07; ктрм=1,07; кзпр=1,07; кэкс=1,07; кзпм=1,07; *м3 грунта*	8494,1	32,27	31,24	274105	265356	81487	0,00717	61
				1,03	8,86	8749	75258	97	0,03124	265
р1 п1	172 Е27-81-7	Укладка геотекстиля *м2 поверхности*	32000	6,35	1,52	203200	48640	206842	0,0316	1011
				4,66	0,2	149120	6400	133	0,00066	21
р1 п2	173 Е27-81-7	Устроиство объемных ячейстых георешеток *м2 поверхности*	32000	6,35	1,52	203200	48640	206842	0,0316	1011
				4,66	0,2	149120	6400	133	0,00066	21
р1 п8	174 Е42-4-4	Заполнение георешеток щебнем фр 5-20 мм *м3*	6400	170,1	45,9	1088640	293760	794934	0,794	5082
				124,2	15,36	794880	98304	89	0,0525	336
р1 п9	175 30-8-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 5-20 мм *м3*	6592	1780		11733760				
р1 п10	176 Е1-131-3	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т *м3 уплотненного грунта*	6400	18,22	18,22	116608	116608	39297	–	–
				–	6,33	–	40512	97	0,02069	132
р1 п11	177 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см *м3 уплотненного грунта*	6400	0,53	0,53	3392	3392	1180	–	–
				–	0,19	–	1216	97	0,00061	4
р2 п1	178 П9-40-1	Погрузка камыша в автомобили ктрр=0; ктрм=3,83; кзпр=0; кэкс=3,891; кзпм=0; кмат=0; *т*	1820	30	30	54600	54600	–	–	–
				–	–	–	–	–	0,1447	263
р2 п2	179 П8-14-1	Транспортировка камыша в отвал *т*	1820	112,09	112,09	204004	204004	40804	–	–
				–	22,42	–	40804	100	0,04708	86
р2 п3	180 Е1-20-2	Работа на отвале камыша *м3 грунта*	13000	3,77	3,24	49010	42120	20176	0,00332	43
				0,48	1,12	6240	14560	97	0,00371	48

р2 п5	181	Е1-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками	60000	41,69	41,69	2501400	2501400	694326	–	–
			м2 уплотненной поверхности		–	11,93	–	715800	97	0,04271	2563
			Итого по разделу 9				**34260711**	**21268026**			**8121**
							1239652	**4960565**			**13660**
			Стоимость: материалов, тенге				11753033				
			Накладные расходы, тенге				6140846				
			- заработная плата, тенге				921127				
			- трудоемкость, чел-ч				3070				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2424093				
			Всего по разделу, тенге				**42825650**				
			Сметная заработная плата, тенге				7121344				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				24851				

Раздел 10. ЛС 7-1-1 Озеленение ГПС

1	182	Е47-5-10	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с квадратным комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м с добавлением растительной земли до 100 %	263	669,02	55,44	175952	14581	215393	4,284	1127
			яма		613,58	21,29	161372	5599	129	0,086	23
2	183	Е47-9-6	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,8х0,8х0,5 м	263	796,15	218,24	209387	57397	190341	2,957	778
			шт		507,83	53,2	133559	13992	129	0,223	59
3	184	30-12-57	Сосна обыкновенная, с комом размером 0,8х0,6 м, высотой 2 м и выше	263	4860		1278180				
			шт								
4	185	Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	665	306,27	236,02	203670	156953	102298	0,49	326
			м3		65,25	54	43391	35910	129	0,24	160
5	186	Е47-19-1	Подготовка механизированным способом стандартных посадочных мест для однорядной живой изгороди в естественном грунте	665	23,16	6,06	15401	4030	17107	0,119	79
			м траншеи		17,1	2,84	11372	1889	129	0,01	7

6	187	Е47-21-1	Посадка вьющихся растений и кустарников-саженцев с оголенной корневой системой в однорядную живую изгородь	665	66,92	–	44502	–	57133	0,404	269
			м изгороди		66,6	–	44289	–	129	–	–
7	188	30-12-44	Лох серебристый	2661	203		540183				
			шт								
8	189	Е47-48-1	Полив зеленых насаждений из шланга поливомоечной машины	53,2	306,27	236,02	16294	12556	8184	0,49	26
			м3		65,25	54	3471	2873	129	0,24	13
			Итого по разделу 10				**2483569**	**245517**			**2605**
							397454	**60263**			**262**
			Стоимость: материалов, тенге				1840598				
			Накладные расходы, тенге				590456				
			- заработная плата, тенге				88568				
			- трудоемкость, чел-ч				295				
			Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				184442				
			Всего по разделу, тенге				**3258467**				
			Сметная заработная плата, тенге				546285				
			Нормативная трудоемкость, чел-ч				3162				

Раздел 11. Ошибки за май 2011г

128	190	99-1-77	Исключить за май! Стоимость скоб для крепления полотен георешетокК=-1,000;	-6676	1,83		-12217				
			шт								
128	191	99-1-77	Включить за май! Стоимость скоб для крепления полотен георешеток	6676	1,82		12150				
			шт								
8	192	99-1-77	Исключить за Апрель! Стоимость скоб для крепления полотен георешеток за апрель 2011гК=-1,000;	-1700	1,83		-3111				
			шт								
8	193	99-1-77	Включить за Апрель! Стоимость скоб для крепления полотен георешеток	1700	1,82		3094				
			шт								
133	194	Е1-131-6	Исключить за май! Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 смК=-1,000;	-4000	0,54	0,54	-2160	-2160	-737	–	–

		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	-760	97	0,00061	-2
133	195 Е1-131-6	Включить за май! Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см	4000	0,53	0,53	2120	2120	737	–	–
		м3 уплотненного грунта		–	0,19	–	760	97	0,00061	2
158	196 Е41-7-5	Исключить за май! Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досокК=-1,000;	-1348,57	469,17	132,49	-632709	-178672	-563319	1,97	-2657
		м		317,25	84,4	-427834	-113819	104	0,369	-498
158	197 Е41-7-5	Включить за май! Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	1348,57	449,85	132,49	606654	178672	563319	1,97	2657
		м		317,25	84,4	427834	113819	104	0,369	498
		Итого по разделу 11				**-26139**	–			–
						–	–			–
		Стоимость: материалов, тенге				-26139				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				-1568				
		Всего по разделу, тенге				**-27707**				
		Сметная заработная плата, тенге				–				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
		Всего прямые затраты				**95769586**	**26106547**			**42315**
						6724854	**6597839**			**19207**
		Стоимость: материалов, тенге				62938185				
		Накладные расходы, тенге				13072635				
		- заработная плата, тенге				1960894				
		- трудоемкость, чел-ч				6535				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				6530533				
		Всего по смете				**115372754**				
		Сметная заработная плата, тенге				15283587				
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				68057				

СМР	Тенге	115 372 754
Оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	4 614 910
Итого	Тенге	119 987 664
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	2 267 767
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	1 199 877
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	479 951
Итого	Тенге	3 947 594
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	123 935 258
Итого в текущих ценах 2010 года, к=1,907	Тенге	236 344 538
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	4 726 891
Итого	Тенге	241 071 428
НДС 12%	Тенге	28 928 571
Всего	Тенге	**270 000 000**

Принял:
И.о Директора
РГП РД" Северводстрой" **В.Никитенко**

Технадзор: **Кансейт А.**

Сдал:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания Нурай Строй" **Б.Мамбетжанов**