Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
в АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 2 555 355 600 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 1 559 077 945 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 87 360 000 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 87 360 000 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/1	13.01.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен.объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	-	1 559 077 975	467 723 392,5	26 208 000	441 515 392,5	-	87 360 000	-	61 152 000	87 360 000
	ИТОГО:	-	1 559 077 975	467 723 392,5	26 208 000	441 515 392,5		87 360 000	-	61 152 000	87 360 000

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор
Из дирекции РГП «Северводстрой» _____ **В. Никитенко**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам _____ **А. Кумашев**

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Цены региона Акмолинская обл SANA-2001

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2011 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 1.03.10)

№ лок смета	№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге Всего з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге экспл машин в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге Всего з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге экспл машин в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов всего
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Раздел 1. Головное перегораживающее сооружение ЛС 2-1-1								
2	1	Е15-37-4	Устройство потолков из плиток Akusto *м2*	41,3	2352,12 986,89	18,49 4,54	97143 40759	764 188	42994 105	5,907 0,0242	244 1
8	2	Е15-14-2	Облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе *м2 поверхности облицовки*	48,8	1776,28	2,56	86682	125	24029	2,7	132
16	3	Е59-5-1	Разборка металлической лестницы *м решетки*	8	468 74,17	0,97 4,98	22838 593	47 40	105 784	0,0047 0,473	– 4
17	4	Е39-7-5	Монтаж металлических конструкций лестниц и площадок *т конструкций*	0,08996	69,19 19899,86	0,79 7144,61	554 1790	6 643	140 778	0,0067 37,28	– 3
18	5	2-1-242	Стоимость металлоконструкций лестницы *т*	0,08996	6945,75 162700	2659,78	625 14636	239	90	6,57	1
19	6	Е13-44-7	Очистка плит упоров от грязи и ржавчины *м2*	6,5	60,75	–	395	–	356	0,34	2

20	7 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		60,75	–	395	–	90	–	–
		м2	6,5	21,8	0,05	142	–	34	0,0295	–
21	8 Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей		5,81	0,02	38	–	90	0,0001	–
		м2	6,5	125,21	0,07	814	–	200	0,182	1
26	9 Е39-2-1	Установка металлических решеток		29,27	0,02	190	–	105	0,0001	–
		т конструкций	0,102	53999,06	14660,06	5508	1495	2339	120,61	12
59	10 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		22344,75	3135,15	2279	320	90	12,34	1
		м3 подстилающего слоя	5,6	2410,6	–	13499	–	3658	3,24	18
60	11 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		531	–	2974	–	123	–	–
		м3 подстилающего слоя	2,8	7952,95	–	22268	–	1953	3,66	10
61	12 Е27-53-3	Устройство асфальтобетонной отмостки		567	–	1588	–	123	–	–
		м2 покрытия	28	468,07	15,35	13106	430	410	0,0336	1
62	13 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		5,94	5,06	166	142	133	0,01766	–
		м3 подстилающего слоя	0,3	2410,6	–	723	–	196	3,24	1
63	14 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		531	–	159	–	123	–	–
		м3 подстилающего слоя	0,15	7952,95	–	1193	–	105	3,66	1
65	15 Е13-31-1	Обмазка металлических закладных мастикой Concresiv ZR в 2 слоя		567	–	85	–	123	–	–
		м2	16	601,52	17,67	9624	283	1770	0,579	9
66	16 Е9-52-1	Срезка закладных деталей		116,33	6,62	1861	106	90	0,0323	1
		м реза	179,2	134,76	5,38	24149	964	9435	0,34	61
90	17 Е39-2-1	Демонтаж направляющих для шандор ктрр=0,6; ктрм=0,7; кзпр=0,6; кзкс=0,7; кзпм=0,7; кмат=0,5.		56,25	2,25	10080	403	90	0,01	2
		т конструкций	0,3	32166,02	10262,04	9650	3079	4212	72,366	22
				13406,85	2194,61	4022	658	90	8,638	3
		Итого по разделу 1				**301915**	**7823**			**521**

		Стоимость материалов, тенге				88613 205479	2109				9
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				93253 13988 47 23710					
		Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-ч				418878 104710 577					
		Раздел 2. Электрическая часть ЛС 2-1-2									
1	18 Ц8-599-1	Монтаж щита учетно-распределительного *шт*	1	961,6	22,6	962	23	393	2	2	
2	19 18-3-156	Щиток осветительный ШУР н-3/30 *шт*	1	412 3872,5	2,3	412 3873	2	95	0,013	–	
3	20 Ц8-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании, трехфазный *шт*	1	166,9	5,4	167	5	152	1	1	
4	21 80-9-1	Электронный счетчик Меркурий -230 *шт*	1	158 16866	2,3	158 16866	2	95	0,013	–	
5	22 Ц8-633-8	Ящик с понижающим трансформатором *шт*	1	9937	32	9937	32	5730	37	37	
6	23 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 *шт*	1	6030 4720	2,3	6030 4720	2	95	0,013	–	
7	24 Ц8-633-8	Ящик управления отоплением *шт*	1	9937	32	9937	32	5730	37	37	
8	25 75-6-11	Ящики управления Я 5111-3274УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров -1 *шт*	1	6030 32900	2,3	6030 32900	2	95	0,013	–	
9	26 Ц8-633-8	Ящик с рубильником *шт*	1	9937	32	9937	32	5730	37	37	
10	27 18-3-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯРВ 100 *шт*	1	6030 14580,12	2,3	6030 14580	2	95	0,013	–	

11	28 Ц8-525-1	Выключатель автоматический	шт	1	598,8	14,8	599	15	276	2	2
12	29 18-1-10	Выключатель автоматический	шт	1	288 343	2,3	288 343	2	95	0,013	–
13	30 Ц8-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	шт	4	62,7	0,2	251	1	219	0,34	1
14	31 18-1-151	Розетка штепсельная	шт	4	57,8 145	0,1	231 580	–	95	–	–
15	32 18-2-21	Коробка ответвительная	шт	15	59		885				
16	33 Ц8-593-6	Светильник потолочный или настенный одноламповый с креплением винтами для помещений с нормальными условиями среды	шт	1	313	131	313	131	148	0,75	1
17	34 17-1-81	Светильники, тип НПБ	шт	1	119 209	36,9	119 209	37	95	0,216	–
18	35 Ц8-593-6	Светильник потолочный	шт	6	313	131	1878	786	888	0,75	5
19	36 17-1-85	Светильники, тип НСП02-100-01-У2	шт	6	119 240	36,9	714 1440	221	95	0,216	1
20	37 Ц8-594-3	Светильник, отдельно устанавливаемый на штырях, количество люминесцентных ламп до 4	шт	1	467,8	183	468	183	272	1,46	1
21	38 17-3-12	Светильники, тип РКУ01-250-011-У1	шт	1	234 4800	51,8	234 4800	52	95	0,302	–
22	39 17-6-4	Лампы биспиральные (ГОСТ 2239-79), тип Б215-225-40	шт	7	24		168				
23	40 17-5-2	Стартер для люминисцентных ламп (ГОСТ 8799-75), тип 2ОС-127	шт	2	17		34				
24	41 17-6-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления (ГОСТ 16354-77), тип ДРЛ250(4)	шт	1	537		537				
25	42 Ц8-591-3	Выключатель с сальниковым вводом	шт	4	134,8	3,6	539	14	438	0,68	3
26	43 18-1-18	Выключатель А169-008	шт	4	115 215	0,2	460 860	1	95	0,001	–

27	44 Ц8-402-2	Кабель 2-4-жильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок во взрыво- и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 10 мм2	53	47,5	21	2518	1113	1320	0,12	6
		м		21,2	5	1124	265	95	0,029	2
28	45 16-1-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,042	52100		2188				
		1000м								
29	46 16-1-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,011	26900		318				
		1000м								
30	47 Ц8-401-1	Кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2, с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	51	175,2	75,7	8935	3861	4521	0,44	22
		м		72,7	20,6	3708	1051	95	0,12	6
31	48 16-1-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,006	47500		285				
		1000м								
32	49 16-1-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4+1х2,5 мм2	0,045	44700		2012				
		1000м								
33	50 Ц8-402-1	Кабель КГ	10	50,5	23,1	505	231	262	0,13	1
		м		22,1	5,5	221	55	95	0,032	–
34	51 16-2-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	42400		424				
		1000м								
35	52 Ц8-404-1	Провод ПВ	52	30,2	7,3	1570	380	1042	0,12	6
		м		19	2,1	988	109	95	0,012	1
36	53 16-7-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией, на напряжение до 450 В, с медной жилой, марка ПВ1, сечение 1,5 мм2	0,052	9230		480				
		1000м								
37	54 Ц8-404-1	ШНУР ШВВП	7	30,2	7,3	211	51	141	0,12	1
		м		19	2,1	133	15	95	0,012	–
38	55 16-8-11	Шнур гибкий сеч 3*0,5 мм ШВВП	0,007	19300		135				
		1000м								
39	56 Ц8-409-7	Трубы ПВХ диаметр до 50 мм	33	58,8	4,3	1940	142	1010	0,19	6
		м								

40	57 8-4-87	Трубы поливинилхлоридные для канализации d=50х2,2 мм	м	33	31,7 158	0,5	1046 5214	17	95	0,003	–
41	58 Ц8-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	40	107,3	3,5	4292	140	1246	0,18	7
42	59 Ц8-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали размер 50х50х5 мм	шт	3	32,4 431,6	0,4 21,6	1296 1295	16 65	95 433	0,003 0,9	– 3
43	60 1-1-881	Прокат полосовой, толщина 4-5 мм, ширина 40-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	т	0,038	149 87100	2,9	447 3310	9	95	0,017	–
44	61 1-4-85	Сталь угловая 50х50 мм (ГОСТ 8509-86)	т	0,034	47200		1605				
45	62 80-1-2	Электропечи ПЭТ мощн до 2 кВт(к-т к ресурсу 2,082=1,02*1,12*1,823)	шт	8	1740		13920				
46	63 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	8	763,4 626	5,4 2,3	6107 5008	43 18	4775 95	2 0,013	16 –
		Итого по разделу 2					175047	7280			195
		Стоимость: материалов, тенге оборудования, тенге					34677 69404 63686	1878			10
		Накладные расходы, тенге - заработная плата, тенге - трудоемкость, чел-ч Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					34726 5209 17 8765				
		Всего по разделу, тенге Сметная заработная плата, тенге Нормативная трудоемкость, чел-ч					**218538** 41764 222				
		Раздел 3. Среднее перегораживающее сооружение ЛС 2-2-1									
4	64 Е15-37-4	Устройство потолков из плиток Akusto		41,3	2352,12	18,49	97143	764	42994	5,907	244

			м2								
20	65 Е39-7-5	Монтаж металлических конструкций лестниц и площадок			986,89	4,54	40759	188	105	0,0242	1
		т конструкций	0,08996	19899,86	7144,61	1790	643	778	37,28	3
21	66 2-1-246	Металлоконструкции лестниц	0,08996	6945,75 162200	2659,78	625 14592	239	90	6,57	1
		т								
23	67 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз								
		м2	6,5	21,8	0,05	142	–	34	0,0295	–
24	68 Е62-29-2	Окраска масляными составами за два раза металлических поверхностей		5,81	0,02	38	–	90	0,0001	–
		м2	6,5	125,21	0,07	814	–	200	0,182	1
32	69 Е58-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки		29,27	0,02	190	–	105	0,0001	–
		м2	37,1	224,53	14,18	8330	526	3158	0,4277	16
33	70 Е13-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз		69,3	2,23	2571	83	119	0,0124	–
		м2	6,3	21,8	0,05	137	–	33	0,0295	–
64	71 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		5,81	0,02	37	–	90	0,0001	–
		м3 подстилающего слоя	5,6	2410,6	–	13499	–	3658	3,24	18
65	72 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		531	–	2974	–	123	–	–
		м3 подстилающего слоя	2,8	7952,95	–	22268	–	1953	3,66	10
66	73 Е27-53-1	Устройство асфальтовой отмостки		567	–	1588	–	123	–	–
		м2 покрытия	28	471,78	15,35	13210	430	410	0,0336	1
67	74 Е11-2-4	Устройство щебеночного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		5,94	5,06	166	142	133	0,01766	–
		м3 подстилающего слоя	0,3	2410,6	–	723	–	196	3,24	1
68	75 Е11-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками		531	–	159	–	123	–	–
		м3 подстилающего слоя	0,15	7952,95	–	1193	–	105	3,66	1
69	76 Е13-44-7	Очистка металлических закладных от грязи и ржавчины		567	–	85	–	123	–	–
		м2	8	60,75	–	486	–	437	0,34	3

71	77 Е9-52-1	Срезка коррозированных закладных деталей		179,2	60,75 134,76	– 5,38	486 24149	– 964	90 9435	– 0,34	–	– 61
			м реза		56,25	2,25	10080	403	90	0,01		2
		Итого по разделу 3					198476	3327				359
		Стоимость: материалов, тенге					59758 135391	1055				4
		Накладные расходы, тенге					63391					
		- заработная плата, тенге					9509					
		- трудоемкость, чел-ч					32					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					15712					
		Всего по разделу, тенге					277579					
		Сметная заработная плата, тенге					70322					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					395					
		Раздел 4. Электрическая часть ЛС 2-2-2										
43	78 80-1-2	Электропечи ПЭТ мощн до 2 кВт(к-т к ресурсу 2,082=1,02*1,12*1,823)		8	1740		13920					
44	79 Ц8-602-2	Электропечь мощностью до 1 кВт	шт	8	763,4	5,4	6107	43	4775	2		16
			шт		626	2,3	5008	18	95	0,013		–
		Итого по разделу 4					20027	43				16
		Стоимость: материалов, тенге					5008	18				–
		оборудования, тенге					1056 13920					
		Накладные расходы, тенге					4775					
		- заработная плата, тенге					716					
		- трудоемкость, чел-ч					2					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					653					
		Всего по разделу, тенге					25455					
		Сметная заработная плата, тенге					5742					
		Нормативная трудоемкость, чел-ч					18					

Раздел 5. Очистка русла канала ЛС 2-8-1

7	80 Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	26785,6	36,92	35,62	988924	954103	341923	0,0086	230
		м3 грунта								
	81 Е1-73-7	Отсыпка откосов канала до проектных отметок одноковшовыми экскаваторами т.ч. п 3.96: ктрр=1,07; ктрм=1,07; кэпр=1,07; кэкс=1,07; кэпм=1,07;		1,24	11,92	33214	319284	97	0,04363	1169
р1/ п.4		*м3 грунта*	26785,6	32,27	31,24	864371	836782	256962	0,00717	192
	82 Е27-81-7	Устроиство объемных ячейстых георешеток		1,03	8,86	27589	237320	97	0,03124	837
р1/п 1		*м2 поверхности*	30000	6,35	1,52	190500	45600	193914	0,0316	948
	83 Е27-81-7	Укладка геотекстиля		4,66	0,2	139800	6000	133	0,00066	20
р1/ п 2		*м2 поверхности*	30000	6,35	1,52	190500	45600	193914	0,0316	948
	84 99-1-77	Стоимость скоб для крепления полотен георешеток		4,66	0,2	139800	6000	133	0,00066	20
р1/п5		*шт*	10015	1,82		18227				
п.7	85 Е42-14-2	Закрепление георешеток анкерами								
		т арматуры	1,027	64962,59	781,93	66717	803	3686	19,5	20
п.8	86 Е42-4-4	Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм		3735	297,99	3836	306	89	1,4554	1
		м3	6000	170,1	45,9	1020600	275400	745250	0,794	4764
п.9	87 30-8-29	Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), М-1000, фракция 5-20 мм		124,2	15,36	745200	92160	89	0,0525	315
		м3	6180	1780		11000400				
п.10	88 Е1-131-3	Уплотнение грунта прицепными кулачковыми катками, массой 8 т, на первый проход по одному следу, при толщине слоя 20 см								
		м3 уплотненного грунта	6000	18,22	18,22	109320	109320	36841	–	–
п.11	89 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см		–	6,33	–	37980	97	0,02069	124
		м3 уплотненного грунта	6000	0,54	0,54	3240	3240	1106	–	–
				–	0,19	–	1140	97	0,00061	4

реестр2 п.5	90	Е1-104-1	Уплотнение откосов каналов экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3, оборудованными вальцовыми трамбовками *м2 уплотненной поверхности*	30000	41,69	41,69	1250700	1250700	347163	–	–
реестр2 п.6	91	Е1-17-3	Разработка грунта 3 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	30000	– 36,92	11,93 35,62	– 1107600	357900 1068600	97 382956	0,04271 0,0086	1281 258
реестр2 п.7	92	П7-1-3	Перевозка грунта, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1 кэкс=1,006; *т*	52500	1,24 44,98	11,92 44,98	37200 2361450	357600 2361450	97 469875	0,04363 –	1309 –
12	93	99-10-1	(остаток от позиции 47 за ноябрь 2010г) Транспортные расходы по доставке георешеток *т*	15,67825	– 12645,36	8,95	– 198257	469875	100	0,0188	987
реестр 2 п.4	94	Е1-73-7	Исключить из выполнение за НОЯБРЬ 2010г. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 в грунтах 2 группыК=-1,000; *м3 грунта*	-5700	30,16	29,2	-171912	-166440	-51088	0,0067	-38
реестр 2 п.4	95	Е1-73-7	(Правильно!) Отсыпка откосов канала до проектных отметок одноковшовыми экскаваторами т.ч. п.3.96: ктрр=1,07, ктрм=1,07; кзпр=1,07, кзкс=1,07; кзпм=1,07; *м3 грунта*	5700	0,96 32,27	8,28 31,24	-5472 183939	-47196 178068	97 54682	0,0292 0,00717	-166 41
реестр 2 п.4	96	Е1-73-7	Исключить из выполнение за НОЯБРЬ 2010г. Устройство каналов, дамб обвалования одноковшовыми экскаваторами емкостью 1 м3 в грунтах 2 группыК=-1,000; *м3 грунта*	-53145	1,03 30,16	8,86 29,2	5871 -1602853	50502 -1551834	97 -476328	0,03124 0,0067	178 -356
					0,96	8,28	-51019	-440041	97	0,0292	-1552

97 Е1-73-7

(Правильно!) Отсыпка откосов канала до проектных отметок одноковшовыми экскаваторами т.ч. п 3.96; ктрр=1,07; ктрм=1,07, кзпр=1,07; кэкс=1,07, кзпм=1,07;

м3 грунта	53145	32.27	31,24	1714989	1660250	509636	0,00717	381
		1,03	8,86	54739	470865	97	0.03124	1660

Итого по разделу 5 — 19494969 | 7071642 | 7388

Стоимость: материалов, тенге — 1130758 | 1919695 | 6187
11292569

Накладные расходы, тенге — 3010692
- заработная плата, тенге — 451604
- трудоемкость, чел-ч — 1505
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %) — 1350340

Всего по разделу, тенге — 23856001
Сметная заработная плата, тенге — 3502057
Нормативная трудоемкость, чел-ч — 15080

Раздел 6. Устройство берегоукрепления ЛС 2-9-1 (Подраздел 2. Устройство фильтров)

98 Е38-4-2 Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах из среднего гравия

м3 фильтра	600	4403.74	34,36	2642244	20616	31940	0,231	139
		35,1	11,19	21060	6714	115	0,0389	23

Итого по разделу 6 — 2642244 | 20616 | 139

Стоимость: материалов, тенге — 21060 | 6714 | 23
2600568

Накладные расходы, тенге — 31940
- заработная плата, тенге — 4791
- трудоемкость, чел-ч — 16
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6.00 %) — 160451

Всего по разделу, тенге — 2834635
Сметная заработная плата, тенге — 32565

позиция в лок смете 9

реестр 2 п 1

Нормативная трудоемкость, чел-ч				178				
Раздел 7. Мероприятия по осушению канала ЛС 2-10-1								
99 0-15-37								
Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт	15000	610,3	610,3	9154500	9154500	–	–	–
маш-ч		–	65,25	–	978750	–	–	–
Итого по разделу 7				**9154500**	**9154500**			–
Стоимость: материалов, тенге				–	978750			–
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				549270				
Всего по разделу, тенге				**9703770**				
Сметная заработная плата, тенге				978750				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				–				
Всего прямые затраты				**31987178**	**16265231**			**8618**
Стоимость: материалов, тенге				**1339874**	**2910219**			**6233**
оборудования, тенге				14304467				
				77606				
Накладные расходы, тенге				3238777				
- заработная плата, тенге				485817				
- трудоемкость, чел-ч				1619				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				2108901				
Всего по смете				**37334858**				
Сметная заработная плата, тенге				4735910				
Нормативная трудоемкость, чел-ч				16470				

СМР	Тенге	37 257 252
Оборудования	Тенге	77 606
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	1 490 290
Итого	Тенге	38 747 541
Дополнительные затраты на строительство		

Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	732 329
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	387 475
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	154 990
Итого	Тенге	1 274 794
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	40 099 942
Итого в текущих ценах 2011 года, к=1,907	Тенге	76 470 589
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 529 412
Итого	Тенге	78 000 000
НДС 12%	Тенге	9 360 000
Всего	Тенге	**87 360 000**

Заказчик:
Заместитель Председателя
Комитета по водным ресурсам _____ **А. Кумашев**

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Подрядчик:
Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор:
И.о. директора РГП «Северводстрой» _____ **В. Никитенко**