Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 1 от 20 Февраля 2012 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"**

РНН(БИН) и адрес поставщика: **РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10**
Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

ИИК поставщика: **KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Доп.соглашение №3 от 05.12.11г. к договору №168 от 18.08.10г. Нура ишим

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения
(государство, регион, область, город, район)

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620200243465 (БИН 040840003535), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК", Адрес:
РНН (БИН), наименование и адрес

Получатель: **ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК"**

РНН(БИН) и адрес получателя: **РНН 600700010438 (БИН) Адрес:**

ИИК получателя: **KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	86734693.75	86734693.75	12 %	10408163.25	97142857.00	-----	-----
Всего по счету:					**86734693.75**		**10408163.25**	**97142857.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Зам.главного бухгалтера Умаргазиева Самал Султановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П. **Получил**

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-получателю.

Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нур[illegible] Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 4 787 535 440 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 940 009 840 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 97 142 857 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 97 142 857 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за февраль месяц 2012 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/3	05.12.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за февраль месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	**-**	**940 009 840**	**282 002 952**	**29 142 857**	**252 860 095**	**0**	**97 142 857**	**-**	**68 000 000**	**97 142 857**
	ИТОГО:	**-**	**940 009 840**	**282 002 952**	**29 142 857**	**252 860 095**	**0**	**97 142 857**	**-**	**68 000 000**	**97 142 857**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам _____ **Н. Нурсагатов**

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

И.о. Генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **А. Альсент**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Форма 2

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за февраль 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Мероприятия по осушению и водоподаче								
1	С2015-37	**Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт (откачка воды из канала)**	3557	610,30	610,30	2170837	2170837	27851	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	232094	12	0,38	1346
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			2170837	2170837			--
			Тенге			--	232094			1346
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2170837				
	Всего заработная плата -		Тенге				232094,00			
		Накладные расходы -	Тенге			27851				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4178,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			131921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2330610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1360
		Сметная заработная плата -	Тенге				236272,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2330610				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1360
		Сметная заработная плата -	Тенге				236272,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2.Очистка русла канала								
		Дополнительные работы								
2	Е0136-4-2	Отсыпка размытых откосов канала до проектных отметок грунтом	36980,08	23,18	17,53	857357	648419	326065	0,03	995
		м3		3,87	5,22	143113	193036	97	0,02	670
3	Е010333-А14 -1	Транспорт грунта в отвал	70262,16	112,09	112,09	7875686	7875686	1575137	--	--
		т		--	22,42	--	1575137	100	0,47	33078
4	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	36980,08	3,78	3,24	139608	119964	57393	--	123
		м3		0,48	1,12	17750	41418	97	--	137
		Добавить добавить по реестру №1								
5	Е0127-81-7	Установка геотекстиля для укрепления откосов	33834,59	6,35	1,52	214711	51290	218589	0,03	1069
		м2		4,66	0,20	157669	6684	133	--	22
6	Е0127-81-7	Устройство объемных георешеток	19488,2	6,35	1,52	123670	29542	125904	0,03	616
		м2		4,66	0,20	90815	3850	133	--	13
7	СПрайс-лист	Стоимость гетекстиля ГТ 250	18637,28	85,25	--	1588769	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
8	СПрайс-лист ТОО "Капитал"	Стоимость объемных ячеистых георешеток ГРС 150	15698,2	538,40	--	8451925	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0142-14-2	Заполнение георешеток анкерами	6,03	5162,59	781,93	31130	4715	21644	19,50	118
		т		3735,00	297,99	22522	1797	89	1,46	9
10	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	6	45300,00	--	271800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0142-6-1	Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм	19488,2	436,03	9,35	8497517	182291	971461	0,33	6334
				52,88	3,13	1030536	60993	89	0,01	209

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
12	Е0142-6-1	Присыпка геотекстиля щебнем фракции 5-20 мм	2785,24	436,03	9,35	1214459	26053	138841	0,33	905
				52,88	3,13	147283	8717	89	0,01	30
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			29266632	8937961			10159
			Тенге			1609689	1891631			34168
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10040694				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10040694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			602442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10643135				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			19225938				
	Материалы -		Тенге			27011				
	Всего заработная плата -		Тенге				3501320,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271800				
	Местные материалы -		Тенге			8379477				
		Накладные расходы -	Тенге			3435033				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1718
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				515255,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1359658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24020630				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46044
		Сметная заработная плата -	Тенге				4016575,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34663765				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							46044
		Сметная заработная плата -	Тенге				4016575,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			31437469	11108798			10159
			Тенге			1609689	2123726			35514
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			10040694				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			10040694				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			602442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			10643135				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			21396775				
	Материалы -		Тенге			27011				
	Всего заработная плата -		Тенге				3733415,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			271800				
	Местные материалы -		Тенге			8379477				
		Накладные расходы -	Тенге			3462885				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1751
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				519433,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1491580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26351240				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47404
		Сметная заработная плата -	Тенге				4252847,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			36994375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							47404
		Сметная заработная плата -	Тенге				4252847,00			

Всего по смете		**36 994 375**
СМР	Тенге	36 994 375
Оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	1 473 917
Итого	Тенге	38 468 292
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	727 051
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	384 683
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	153 873
Итого	Тенге	1 265 607
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	39 733 898
Итого в текущих ценах 2012 года	Тенге	85 034 014
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	1 700 680
Итого	Тенге	86 734 694
НДС 12%	Тенге	10 408 163
Всего	Тенге	**97 142 857**

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А. Альсеит**

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ **Б. Мамбетжанов**

Первый заместитель генерального директора -
главный-инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **О. Жампозов**

И.о. директора Павлодарского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **В.Никитенко**

Дир. Акмолинского филиала Бесбосынов

Производственно технический отдел
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____

Б. Кемельбеков