Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 49 от 17 Октября 2011 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор №168-д/2 от 19.09.11г

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности №

(государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10

РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз",

РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 600700010438 (БИН)

Расчетный счет покупателя ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	12500000.00	312500000.00	12 %	37500000.00	350000000.00	-----	-----
Всего по счету:					**312500000.00**		**37500000.00**	**350000000.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-покупателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 4 787 535 440 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 2 552 077 975 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 2 309 077 975 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 350 000 000 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2011 года
(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/2	19.09.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за октябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	**-**	**2 552 077 975**	**177 900 000**	**105 000 000**	**72 900 000**	**1 959 077 975**	**2 309 077 975**	**-**	**245 000 000**	**2 309 077 975**
	ИТОГО:	**-**	**2 552 077 975**	**177 900 000**	**105 000 000**	**72 900 000**	**1 959 077 975**	**2 309 077 975**	**-**	**245 000 000**	**2 309 077 975**

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор: И.о. директора Павлодарского филиала РГП на ПХВ «КАЗВОДХОЗ» МСХ РК _____ **В. Никитенко**

Заказчик:
И.о.Заместителя Председателя Комитета по водным ресурсам _____ **Г.Л.Елибаева**
О.Жиенкулов

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за октябрь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.Водопонижение ЛС-2-10-2										
1	E0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	352	715,61	584,61	251896	205781	78938	0,66	231
		м		113,18	102,45	39839	36062	104	0,41	145
2	C2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	1,07	983,40	983,40	1052	1052	29	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	241	12	1,31	1
3	E0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	352	917,55	708,56	322978	249413	109279	1,19	419
		м		207,45	91,06	73022	32053	104	0,33	117
4	C11061-42	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш269,9ОК-ПВ-2	2,4	78300,00	--	187920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	C11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	1	8180,00	--	8180	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	C130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	32,16	2840,00	--	91334	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м								
7	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	352	1020,77	757,52	359312	266648	128220	1,46	514
		м		263,25	87,00	92664	30624	104	0,30	105
8	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	133,7	281,87	233,27	37686	31188	11866	0,29	39
		м		48,60	36,74	6498	4912	104	0,15	20
9	С131207-9	Фильтры сетчатые	23	13000,00	--	299000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0107-247-1 0	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-10-235	23	36802,00	18320,00	846446	421360	318223	64,00	1472
		шт		11300,00	4073,09	259900	93681	90	23,62	543
11	Ц0108-481-2 1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	23	556,70	25,70	12804	591	7370	2,00	46
		шт		335,00	2,30	7705	53	95	0,01	--
12	Ц0107-247-1 0	Демонтаж насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-10-235	23	24954,00	10992,00	573942	252816	190934	38,40	883
		шт		6780,00	2443,85	155940	56209	90	14,17	326
13	Ц0108-481-2 1	Отсоединение насоса от электродвигателя	23	412,42	15,42	9486	355	4422	1,20	28
		шт		201,00	1,38	4623	32	95	0,01	--
14	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	23688	154,20	154,20	3652690	3652690	185477	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	1545642	12	0,38	8965
15	Е0122-8-9	Монтаж всасывающего коллектора	0,61	243707,18	102058,18	148661	62255	122105	615,00	375
		км		115425,00	38553,75	70409	23518	130	188,29	115
16	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	26,8	3630,00	--	97284	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-8-9	Демонтаж всасывающего коллектора	0,61	156713,91	61234,91	95595	37353	73263	369,00	225
				69255,00	23132,25	42246	14111	130	112,97	69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км								
18	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,87	64249,36	8122,48	55897	7067	55384	254,00	221
		км		45900,00	3069,00	39933	2670	130	14,99	13
19	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	47,64	436,00	--	20771	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0122-8-2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм	0,87	42640,37	4873,49	37097	4240	33230	152,40	133
		км		27540,00	1841,40	23960	1602	130	8,99	8
21	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	23	497,61	28,48	11445	655	10562	2,03	47
		шт		342,00	11,25	7866	259	130	0,05	1
22	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	2,1	7170,00	--	15057	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-36-2	Демонтаж стальных задвижек или клапонов обратных диам. 80 мм	23	349,42	17,09	8037	393	6337	1,22	28
		шт		205,20	6,75	4720	155	130	0,03	1
24	Е0104-66-1	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками роторного бурения	352	2235,72	1810,47	786973	637285	235518	2,39	841
		м		425,25	218,10	149688	76771	104	0,77	270
25	Е0101-17-28 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Засыпка скважин щебнем фракции 10-20 мм	86,8	81,62	79,24	7085	6878	1079	0,01	1
		м3		2,13	10,68	185	927	97	0,04	3
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7938628	5838020			5502
			Тенге			979198	1919522			10702
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1442678				
		Материалы -	Тенге			339388				
		Всего заработная плата -	Тенге				578142,00			
		Накладные расходы -	Тенге			520949				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							260
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78142,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			117818				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2081444				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3559
		Сметная заработная плата -	Тенге				656284,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5972504				
	Материалы -		Тенге			61185				
	Всего заработная плата -		Тенге				2320577,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			196100				
	Местные материалы -		Тенге			1291				
		Накладные расходы -	Тенге			1051287				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							526
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				157693,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			421427				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7445218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							13431
		Сметная заработная плата -	Тенге				2478270,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			523446				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			523446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			554853				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			10081515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							16991
		Сметная заработная плата -	Тенге				3134554,00			

РАЗДЕЛ 2.Устройство берегоукрепления ЛС 2-9-1

Разборка существующего берегоукрепления

26	Е0101-17-15	Разработка грунта 3 группы под устройство фильтров одноковшовыми экскаваторами емкостью0,5м3 с погрузкой на автомобили самосвалы	943,22	50,83	48,38	47948	45634	15059	0,02	16
		м3		2,39	14,07	2254	13270	97	0,05	45
27	Е010333-А15 -1	Транспортировка грунта в отвал к 1,750	2304,29	119,02	119,02	274257	274257	54851	--	--
		т		--	23,80	--	54851	100	0,50	1152
28	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	943,22	3,78	3,24	3561	3060	1464	--	3
		м3		0,48	1,12	453	1056	97	--	3

Устройство фильтров

29	Е0138-4-2	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах из крупного гравия	78,42	3490,24	34,36	273705	2695	4175	0,23	18
		м3		35,10	11,19	2753	878	115	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
30	Е0138-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе	193,06	820,09	34,36	158327	6634	10277	0,23	45
		м3		35,10	11,19	6776	2160	115	0,04	8
		Устройство конструктивных швов								
31	Е0141-2-7	Изоляция бетонной поверхности рубероидом	896,71	417,10	12,37	374022	11092	281340	1,80	1614
		м2		297,00	4,68	266323	4197	104	0,02	20
32	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	0,2274	26143,30	1166,54	5945	265	440	5,07	1
		т		1284,75	574,87	292	131	104	2,69	1
33	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	9,35	17024,31	1344,28	159113	12564	27551	10,00	93
		т		2542,50	291,92	23763	2728	104	0,75	7
34	Е0142-14-1	Установка армосеток	12,69	2081,68	322,52	26419	4093	18492	9,57	121
		т		1514,25	122,92	19217	1560	89	0,60	8
35	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,0017	62000,00	--	105	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е0110-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	1486,05	59,01	0,80	87692	1189	17066	0,06	85
		м2		9,25	0,32	13746	476	120	--	2
37	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	11,87	13800,00	--	163861	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0141-7-5	Уплотнение деформационного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	840,44	449,85	132,49	378073	111351	351065	1,97	1656
		м		317,25	84,40	266630	70933	104	0,37	310
		Устройство монолитных ж\б плит и ж\б доски								
39	Е0142-6-1	Устройство подстилающего слоя из щебня /гравия, песка/	4115,96	803,53	9,35	3307314	38500	205175	0,33	1338
		м2		52,88	3,13	217652	12882	89	0,01	44
40	Е0142-8-1	Бетонирование стен канала, монолитная железобетонная доска	706,99	9672,00	74,88	6838005	52937	297886	2,94	2079
		м3		447,75	25,67	316555	18148	89	0,10	67
41	Е0142-14-1	Установка армосеток	28,46	2081,68	322,52	59240	9178	41466	9,57	272
				1514,25	122,92	43093	3498	89	0,60	17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т								
42	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	3,41	62000,00	--	211544	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
43	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5735	67700,00	--	38826	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	706,99	274,00	--	193715	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	706,99	1370,00	--	968576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство обвязочной балки								
46	Е0142-8-1	Бетонирование стен канала и устройство сточного канала	274,75	9672,00	74,88	2657381	20572	115764	2,94	808
		м3		447,75	25,67	123019	7053	89	0,10	26
47	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	274,75	274,00	--	75282	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	274,75	1370,00	--	376408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0110-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	163,89	59,01	0,80	9671	131	1882	0,06	9
		м2		9,25	0,32	1516	52	120	--	--
50	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	2,49	13800,00	--	34307	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	Е0141-7-5	Уплотнение конструктивного шва прочими вертикальными уплотнениями из досок	1797,39	449,85	132,49	808557	238138	750797	1,97	3541
		м		317,25	84,40	570221	151699	104	0,37	663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	Е0142-1-1	Крепление откосов скальной породой или камнем при уклоне откоса 1:3 и положе толщина слоя до 1 м	1371,47	571,75	33,26	784129	45608	20091	0,03	45
		м3		4,91	11,55	6734	15840	89	0,04	52
		Устройство температурно-осадочных швов								
53	Е0138-4-2	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах из крупного гравия	134,6	3490,24	34,36	469787	4625	7165	0,23	31
		м3		35,10	11,19	4724	1506	115	0,04	5
54	Е0138-4-2	Устройство фильтров сплошных дренажей в откосах из среднего гравия	154,6	4403,74	34,36	680819	5313	8230	0,23	36
		м3		35,10	11,19	5426	1730	115	0,04	6
55	Е0138-4-2	Устройство в сооружениях фильтров дренажей сплошных в откосах с уклоном 1:3 и положе	117,7	820,09	34,36	96525	4045	6266	0,23	27
		м3		35,10	11,19	4131	1317	115	0,04	5
56	Е0141-2-7	Изоляция бетонной поверхности рубероидом	5901	417,10	12,37	2461332	72995	1851422	1,80	10622
		м2		297,00	4,68	1752597	27617	104	0,02	135
57	Е0141-8-2	Приготовление разжиженного битума РБ-1	1,18	26143,30	1166,54	30860	1377	2283	5,07	6
		т		1284,75	574,87	1517	679	104	2,69	3
58	Е0141-8-8	Приготовление горячей асфальтовой мастики	48,98	17024,31	1344,28	833819	65840	144377	10,00	490
		т		2542,50	291,92	124527	14298	104	0,75	37
59	Е0110-53-1	Пропитка деревянных досок креозотовым маслом	2480	59,01	0,80	146345	1984	28480	0,06	142
		м2		9,25	0,32	22940	794	120	--	4
60	С11021-63	Доски обрезные из хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 19, 22 мм, II сорта	49,6	13800,00	--	684480	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство сточного треугольника шириной 0,3 м								
61	Е0142-8-1	Бетонирование сточного треугольника	84,1	8388,60	74,88	705481	6297	35435	2,94	247
		м3		447,75	25,67	37656	2159	89	0,10	8
62	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	84,1	274,00	--	23043	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24448471	1040375			23345
			Тенге			3834514	411512			2631
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24448471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			4134483				
	Всего заработная плата -		Тенге				4246027,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1133123				
	Местные материалы -		Тенге			14305975				
		Накладные расходы -	Тенге			4298499				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				644775,00			2149
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			1724818				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30471788				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				4890801,00			28126
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			30471788				
		Сметная заработная плата -	Тенге				4890801,00			28126
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 3.Очистка русла канала ЛС 2-8-1

Земляные работы

63	Е0101-17-14 т.ч. п-3.50 к=1,32	Разработка мокрого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	8806,53	52,44	49,92	461788	439599	145098	0,02	151
		м3		2,47	14,52	21738	127848	97	0,05	437
64	Е010333-А14 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	16730,07	139,92	139,92	2340871	2340871	468174	--	--
		т		--	27,98	--	468174	100	0,59	9832
65	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	27973,8	7,91	7,91	221283	221283	69688	--	--
		м3		--	2,57	--	71843	97	0,01	275
66	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	27973,8	29,29	29,29	819468	819468	258073	--	--
		м3		--	9,51	--	266054	97	0,01	255
67	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	17168,97	33,00	--	566576	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	Е010333-А14 -2 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	17168,97	139,92	139,92	2402282	2402282	480456	--	--
		т		--	27,98	--	480456	100	0,59	10090
69	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	122528,1	20,27	--	2483645	--	2806518	0,13	15806

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		20,27	--	2483645	--	113	--	--
70	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	30625	18,64	17,87	570706	547125	125592	0,01	163
		м2		0,77	3,46	23581	105895	97	0,01	346
71	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	18937,5	21,55	4,52	408028	85523	312830	0,11	2045
		м3		17,03	--	322506	--	97	--	--
72	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	92776,32	1,52	1,37	141354	127104	45896	--	--
		м3		--	0,51	--	47316	97	--	227
		Дополнительные работы								
73	Е0101-117-9	Рыхление почвы перед удалением камыша	3,58	1329,62	1329,62	4764	4764	957	--	--
		га		--	275,40	--	987	97	0,90	3
74	Е0101-206-1	Удаление камыша из грунта прим	3,58	7962,53	7962,53	28529	28529	6654	--	--
		га		--	2653,02	--	9506	70	8,67	31
75	Е0101-207-1	Уборка береговой зоны	3,58	2576,93	2576,93	9233	9233	2356	--	--
		га		--	939,42	--	3366	70	3,07	11
76	Е0101-17-3 т.ч. п-3.46 к=1,1	Отчистка канала от отложений грунта	22269	40,61	39,18	904358	872558	312701	0,01	211
		м3		1,36	13,11	30375	291997	97	0,05	1069
77	Е010333-А14 -1	Транспорт грунта в отвал	68174,9	112,09	112,09	7641725	7641725	1528345	--	--
		т		--	22,42	--	1528345	100	0,47	32095
78	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	22269	3,78	3,24	84070	72241	34561	--	74
		м3		0,48	1,12	10689	24941	97	--	83
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			19088680	15612304			18450
			Тенге			2892534	3426728			54754
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
	Всего заработная плата -		Тенге			19088680				
	Местные материалы -		Тенге				6319262,00			
		Накладные расходы -	Тенге			17267				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			6597901				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							3299
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				989685,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1541195				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			27227776				
										76503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				7308947,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			27227776				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				7308947,00			76503
		Сметная заработная плата -	Тенге							

РАЗДЕЛ 4.Добавить добавить по реестру №1

79	Е0127-81-7	Установка геотекстиля для укрепления откосов	74597	6,35	1,52	473386	113082	481936	0,03	2357
		м2		4,66	0,20	347622	14736	133	--	49
80	Е0127-81-7	Устройство объемных георешеток	47000	6,35	1,52	298258	71248	303645	0,03	1485
		м2		4,66	0,20	219020	9284	133	--	31
81	СПрайс-лист	Стоимость скоб для крепления полотен георешеток	15532	3,34	--	51825	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
82	СПрайс-лист	Транспортные расходы по доставке георешеток	50,47	-12645,36	--	-638161	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
83	Е0142-14-2	Заполнение георешеток анкерами	12,19	5162,59	781,93	62932	9532	43754	19,50	238
		т		3735,00	297,99	45530	3632	89	1,46	18
84	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	13,1	45300,00	--	593339	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	Е0142-6-1	Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм	47000	436,03	9,35	20493595	439635	2342888	0,33	15275
		м2		52,88	3,13	2485360	147098	89	0,01	503
86	Е0142-6-1	Присыпка геотекстиля щебнем фракции 5-20 мм	30487	436,03	9,35	13293367	285174	1519737	0,33	9908
		м2		52,88	3,13	1612153	95417	89	0,01	326

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			34628541	918670		29263
Стоимость монтажных работ -	Тенге			4709684	270167		927
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			-586335			
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-586335			
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			-35180			
Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-621516			
Материалы -	Тенге			35214877			
Всего заработная плата -	Тенге			28542			
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				4979852,00		
Местные материалы -	Тенге			593339			
				28964641			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			4691959				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							2346
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				703794,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2394410				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42301246				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32537
		Сметная заработная плата -	Тенге				5683646,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			41679731				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							32537
		Сметная заработная плата -	Тенге				5683646,00			
		РАЗДЕЛ 5.ЛС-2-10-1Мероприятия по осушению и водоподаче								
		Монтажные работы								
87	Е0101-30-3	**Планировка площадей за 1 проход**	31000	0,26	0,26	8026	8026	1564	--	--
		м2		--	0,05	--	1613	97	--	5
88	Е0136-1-1	**Возведение дамб из песчанногравийной смеси**	48195	23,25	20,60	1120326	992609	325166	0,01	670
		м3		2,00	4,96	96390	238833	97	0,02	815
89	Е0127-81-7	**Устройство противофильтрационного слоя из геомембраны**	2975	6,35	1,52	18879	4510	19220	0,03	94
		м2		4,66	0,20	13864	588	133	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			1147231	1005145			764
			Тенге			110254	241033			822
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1147231				
	Материалы -		Тенге			506				
	Всего заработная плата -		Тенге				351287,00			
	Местные материалы -		Тенге			31327				
		Накладные расходы -	Тенге			345951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51893,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1582773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1759
		Сметная заработная плата -	Тенге				403180,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1582773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1759
		Сметная заработная плата -	Тенге				403180,00			
		РАЗДЕЛ 6. Монтажные работы								
90	С2015-34	**Работа насоса для подачи потребителям**	2500	336,10	336,10	840250	840250	19575	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	163125	12	0,38	946

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
91	С2015-37	Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт (откачка воды из канала)	11311,15	610,30	610,30	6903195	6903195	88566	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	738053	12	0,38	4281
		Монтажные работы								
92	Е0101-12-3 т.ч. п-3.37 к=1,2	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами траншей (пересечения с дорогами)	595	31,80	30,54	18924	18174	6587	0,01	5
		м3		1,26	10,15	750	6041	97	0,04	23
93	Е0101-25-2	Обратное перемещение грунта для засыпки траншей	595	11,19	11,19	6658	6658	1766	--	--
		м3		--	3,06	--	1821	97	0,01	6
94	Е0122-8-7	Укладка труб диам. 250 мм	7,2	174718,44	71861,81	1257973	517405	1031203	441,00	3175
		км		83025,00	27146,25	597780	195453	130	132,58	955
95	Е0122-8-5	Укладка труб диам. 150 мм	13,2	115636,32	31953,19	1526399	421782	1346138	360,00	4752
		км		66375,00	12071,25	876150	159340	130	58,95	778
96	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,16	247994,13	49389,75	39679	7902	16938	312,70	50
		т		62775,00	18657,00	10044	2985	130	91,12	15
97	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
98	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
		шт		661,50	409,50	1323	819	130	2,00	4
99	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм (для подключения водопотребителей)	10	1230,66	466,78	12307	4668	8951	3,04	30
		шт		513,00	175,50	5130	1755	130	0,86	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10611930	8724011			8024
			Тенге			1491733	1269864			7017
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10611930				
		Материалы -	Тенге			390253				
		Всего заработная плата -	Тенге				2761597,00			
		Местные материалы -	Тенге			5933				
		Накладные расходы -	Тенге			2523844				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				378577,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			788146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			13923921				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				3140173,00			16303
		Сметная заработная плата -	Тенге			13923921				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				3140173,00			16303
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге							
РАЗДЕЛ 7.Ремонт линии электропередач ЛС-4-1-2										
		Перенос линии 10кВ								
100	Е0133-103-1	Установка промежуточных одностоечных опор П10-1	16	1534,11	878,23	24546	14052	12645	3,06	49
		опора		506,25	246,42	8100	3943	105	1,03	16
101	С143019-92 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 11 м, марка СВ 110-3,5	16	18100,00	--	289600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т	19,2	2116,85	1459,85	40644	28029	21637	3,91	75
		1м3		657,00	416,27	12614	7992	105	1,59	31
103	С143014-3 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004 к=23	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/	19,2	17100,00	--	328320	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
104	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением	2	8118,00	3057,00	16236	6114	7773	19,00	38
		компл		3443,00	647,99	6886	1296	95	3,76	8
105	С12021-237	Конструкции разъединителя	0,13	154400,00	--	20072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
106	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10	2	21608,00	--	43216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	СПрайс-лист	Изолятор ШФ 20-8	96	267,00	--	25632	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	СПрайс-лист	Зажим ПС-2	32	113,32	--	3626	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
109	С12021-237	Траверсы, хомуты, кронштейн	0,9448	154400,00	--	145877	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Угловая анкерная опора								
110	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением	2	8118,00	3057,00	16236	6114	7773	19,00	38
		компл		3443,00	647,99	6886	1296	95	3,76	8
111	С12021-237	Конструкции разъединителя	0,13	154400,00	--	20072	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	СПрайс-лист	Разъединитель РЛНД1-10	2	21608,00	--	43216	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
113	СПрайс-лист	Зажим А2А	6	15473,48	--	92841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
114	С12021-237	Кронштейн,хомуты	0,6337	154400,00	--	97843	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Ц0108-21-1	Ошиновка гибкая	1	9311,00	3273,00	9311	3273	6240	28,00	28
		пролет		5625,00	942,98	5625	943	95	5,47	5
116	Е0133-109-2	Подвеска проводов в ненаселенной местности сечением проводов свыше 35 мм2	2,81	88715,61	17030,88	249468	47891	34692	43,70	123
		1км		7650,00	4099,68	21512	11528	105	15,13	43
117	С151607-29	Провода для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проводов 1 группы и алюминиевых проволок, марка АС сечение 70/11 мм2	1,41	313500,00	--	440781	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			1907537	105473			351
			Тенге			61623	26998			110
	Стоимость оборудования -		Тенге			208531				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			208531				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			732032				
	Материалы -		Тенге			186951				
	Всего заработная плата -		Тенге				55972,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			440781				
		Накладные расходы -	Тенге			56477				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							28
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				8472,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47311				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			835820				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							318

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				64444,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683109				
	Материалы -		Тенге			2394				
	Всего заработная плата -		Тенге				32650,00			
	Местные материалы -		Тенге			617920				
		Накладные расходы -	Тенге			34282				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							17
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5142,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43043				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			760435				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							188
		Сметная заработная плата -	Тенге				37792,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			283864				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17032				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			300896				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2105683				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							506
		Сметная заработная плата -	Тенге				102235,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**99771018**	**33243998**			**85700**
			Тенге			**14079539**	**7565825**			**76964**
	Стоимость оборудования -		Тенге			208531				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			208531				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1588375				
	Материалы -		Тенге			526339				
	Всего заработная плата -		Тенге				634114,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			-145554				
		Накладные расходы -	Тенге			577426				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							289
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86614,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129948				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			2295749				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3877
		Сметная заработная плата -	Тенге				720728,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			97166801				
	Материалы -		Тенге			4617363				
	Всего заработная плата -		Тенге				21011250,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1922563				
	Местные материалы -		Тенге			43944353				
		Накладные расходы -	Тенге			19543723				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9772
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2931558,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7002631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			123713156				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							168847

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				23942809,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			283864				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			283864				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			17032				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			300896				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			523446				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			523446				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31407				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			554853				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			127073186				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							172724
		Сметная заработная плата -	Тенге				24663537,00			

Всего по акту		**127 073 186**
Сметная заработная плата, тенге		24 663 537
Нормативная трудоемкость, чел-ч		172724
СМР	Тенге	126 864 655
Оборудования	Тенге	208 531
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	5 074 586
Итого	Тенге	131 939 241
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	2 493 652
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%	Тенге	1 319 392
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	527 757
Итого	Тенге	4 340 801
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	136 488 573
Итого в текущих ценах 2011 года, к=1,951	Тенге	266 289 206
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	5 325 784
Итого	Тенге	271 614 990
Корректировка ПСД РП	Тенге	38 818 410
Стоимость экспертизы проектно-изыскательской документации	Тенге	2 066 600
Итого		312 500 000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		НДС 12%	Тенге			37 500 000				
		Всего	Тенге			**350 000 000**				

Принял:
И.о Директора

Павлодарский филиал РГП на ПХВ "КАЗВОДХОЗ" МСХ РК
В.Никитенко

Сдал:
Генеральный подрядчик:

ТОО "Компания Нурай Строй" **Б.Мамбетжанов**

Технадзор: **Кансейт А.**