Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____А.Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 47 от 26 Сентября 2011 г.

Поставщик: ТОО "Компания-НурайСтрой" Телефон: (8-717-2)-51-70-70

РНН(БИН) и адрес поставщика: РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10 Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

Расчетный счет поставщика: ИИК KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) № Договор №168-д/2 от 19.09.11г

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № (государство, регион, область, город, район)

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель : РНН 620200243465 (БИН 040840003535), ТОО "Компания-НурайСтрой", г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз",
РНН (БИН), наименование и адрес

Покупатель: ГУ "Комитет по водным ресурсом МинСельХоз"

РНН(БИН) и адрес покупателя: РНН 600700010438 (БИН)

Расчетный счет покупателя ИИК KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Кол-во (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	57142857.14	357142857.14	12 %	42857142.86	400000000.00	-----	-----
Всего по счету:					357142857.14		42857142.86	400000000.00		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры за руководителя
Айтказиева А.А.
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
бухгалтер Ахметдинова Динара Каусаровна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер организации
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П.

Получил

Примечание. Без печати недействительно.

Оригинал (первый экземпляр)-покупателю

Копия (второй экземпляр)-поставщику

"Компания-НурайСтрой" Товарищество с ограниченной ответственностью 2 Город Астана Район Алматы Республика Казахстан

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 4 787 535 440 тенге
Лимит финансирования на 2011 год 2 552 077 975 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 1 959 077 975 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 400 000 000 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2011 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/2	19.09.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за сентябрь месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	-	**2 552 077 975**	**297 900 000**	**120 000 000**	**177 900 000**	**1 559 077 975**	**1 959 077 975**	-	**280 000 000**	**1 959 077 975**
	ИТОГО:	-	**2 552 077 975**	**297 900 000**	**120 000 000**	**177 900 000**	**1 559 077 975**	**1 959 077 975**	-	**280 000 000**	**1 959 077 975**

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Технадзор
И.о. директора РГП РД «Северводстрой» _____ **В. Никитенко**

Заказчик:
И.о.Заместителя Председателя
Комитета по водным ресурсам _____ **Г.Л.Елибаева**

Начальник Управления эксплуатации
и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за сентябрь 2011 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Мероприятия по осушению и водоподаче, Монтажные работы								
1	Е0101-30-3	Планировка площадей за 1 проход	31000	0,26	0,26	8026	8026	1564	--	--
		м2		--	0,05	--	1613	97	--	5
2	Е0136-1-1	Возведение дамб из песчанногравийной смеси	48195	23,25	20,60	1120326	992609	325166	0,01	670
		м3		2,00	4,96	96390	238833	97	0,02	815
3	Е0127-81-7	Устройство противофильтрационного слоя из геомембраны	2975	6,35	1,52	18879	4510	19220	0,03	94
		м2		4,66	0,20	13864	588	133	--	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1147231	1005145			764
			Тенге			110254	241033			822
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1147231				
	Материалы -		Тенге			506				
	Всего заработная плата -		Тенге				351287,00			
	Местные материалы -		Тенге			31327				
		Накладные расходы -	Тенге			345951				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							173
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				51893,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89591				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1582773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1759
		Сметная заработная плата -	Тенге				403180,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1582773				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1759
		Сметная заработная плата -	Тенге				403180,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы								
4	С2015-34	**Работа насоса для подачи потребителям**	1969	336,10	336,10	661781	661781	15417	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	128477	12	0,38	745
5	С2015-37	**Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт (откачка воды из канала)**	36225	610,30	610,30	22108118	22108118	283642	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	2363681	12	0,38	13709
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			22769898	22769898			--
			Тенге			--	2492159			14455
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			22769898				
		Всего заработная плата -	Тенге				2492159,00			
		Накладные расходы -	Тенге			299059				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							150
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44859,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1384137				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			24453095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14604
		Сметная заработная плата -	Тенге				2537017,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			24453095				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14604
		Сметная заработная плата -	Тенге				2537017,00			
		РАЗДЕЛ 3. Демонтаж								
6	Е0127-81-7	**Разборка противофильтрационного слоя из геомембраны**	3125	3,71	0,91	11580	2842	12113	0,02	59
		м2		2,80	0,12	8738	370	133	--	1
7	Е0101-12-3 т.ч. п-3.50 к=1,32	**Разборка дамб**	50625	34,99	33,60	1771116	1700950	616499	0,01	485
		м3		1,39	11,17	70166	565400	97	0,04	2112
8	Е010333-А5- 1 т.ч. п-3.50 к=1,32	**Транспортировка к месту работы (отвал)**	10158,65	65,34	65,34	663766	663766	132753	--	--
		т		--	13,07	--	132753	100	0,27	2788
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2446462	2367559			544
			Тенге			78904	698523			4901
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2446462				
		Всего заработная плата -	Тенге				777427,00			
		Накладные расходы -	Тенге			761366				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							381
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				114205,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			192470				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3400298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5826
		Сметная заработная плата -	Тенге				891632,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3400298				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5826
		Сметная заработная плата -	Тенге				891632,00			
		РАЗДЕЛ 4. Материалы								
9	С143008-104	**Смеси песчано-гравийные природные**	2430	781,00	--	1897830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
10	С прайс	**Стоимость геомембраны(толщиной 1мм)**	150	178,93	--	26840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1924670	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1924670				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26840				
	Местные материалы -		Тенге			1897830				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			115480				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2040150				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2040150				
		РАЗДЕЛ 5.Дополнительные работы по реестру №1								
		Монтажные работы								
11	Е0101-12-3 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами траншей (пересечения с дорогами)**	595	31,80	30,54	18924	18174	6587	0,01	5
		м3		1,26	10,15	750	6041	97	0,04	23
12	Е0101-25-2	**Обратное перемещение грунта для засыпки траншей**	595	11,19	11,19	6658	6658	1766	--	--
		м3		--	3,06	--	1821	97	0,01	6
13	Е0122-8-7	**Укладка труб диам. 250 мм**	7,2	174718,44	71861,81	1257973	517405	1031203	441,00	3175
		км		83025,00	27146,25	597780	195453	130	132,58	955
14	Е0122-8-5	**Укладка труб диам. 150 мм**	13,2	115636,32	31953,19	1526399	421782	1346138	360,00	4752
		км		66375,00	12071,25	876150	159340	130	58,95	778

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	0,16	247994,13	49389,75	39679	7902	16938	312,70	50
		т		62775,00	18657,00	10044	2985	130	91,12	15
16	С130809-16	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Dy 250 мм	1	1480,00	--	1480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	8	300,57	225,64	2405	1805	1337	0,41	3
		шт		69,53	58,98	556	472	130	0,23	2
18	Е0122-35-7	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	2	2070,39	1086,01	4141	2172	2785	3,86	8
		шт		661,50	409,50	1323	819	130	2,00	4
19	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм (для подключения водопотребителей)	10	1230,66	466,78	12307	4668	8951	3,04	30
		шт		513,00	175,50	5130	1755	130	0,86	9
		Демонтажные работы								
20	Е0122-8-7 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж труб диам. 250 мм	13,2	109787,08	50303,27	1449189	664003	1180906	264,60	3493
		км		49815,00	19002,38	657558	250831	130	92,81	1225
21	Е0122-8-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж труб диам. 150 мм	13,2	62192,23	22367,23	820937	295247	828397	216,00	2851
		км		39825,00	8449,87	525690	111538	130	41,27	545
22	Е0122-35-7 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	1157,11	760,21	3471	2281	2666	2,32	7
		шт		396,90	286,65	1191	860	130	1,40	4
23	Е0122-35-6 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм (для подключения водопотребителей)	12	634,55	326,75	7615	3921	6718	1,82	22
		шт		307,80	122,85	3694	1474	130	0,60	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5151178	1946019			14397
			Тенге			2679865	733390			3571
	Стоимость общестроительных работ -									
	Материалы -		Тенге			5149698				
	Всего заработная плата -		Тенге			517881				
	Местные материалы -		Тенге				3413255,00			
		Накладные расходы -	Тенге			5933				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			4434390				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге							2217
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге				665159,00			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			575045				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10159133				
		Сметная заработная плата -	Тенге							20185
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				4078414,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1480				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1480				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			89				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			1569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			10160702				
		Сметная заработная плата -	Тенге							20185
							4078414,00			
		РАЗДЕЛ 6.Водопонижение								
24	E0104-8-2	Роторное бурение скважин с прямой промывкой в грунтах 2 группы, глубиной до 50 м станками с дизельным двигателем	1410	715,61	584,61	1009016	824293	316200	0,66	925
		м		113,18	102,45	159584	144454	104	0,41	582
25	C2010-47	Машины поливомоечные, 6000 л	6,05	983,40	983,40	5948	5948	163	--	--
		маш-ч		--	225,00	--	1361	12	1,31	8
26	E0104-47-2	Крепление скважин глубиной до 50 м в грунтах 2 группы по устойчивости трубами со сварным соединением при роторном бурении буровыми установками и агрегатами на базе автомобилей	1410	917,55	708,56	1293746	999070	437735	1,19	1678
		м		207,45	91,06	292505	128395	104	0,33	468
27	C11061-42	Долота трехшарошечные /ГОСТ 26672-75/, тип Ш269,9ОК-ПВ-2	9,6	78300,00	--	751680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С11061-205 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Долота двухлопастные, марка 2Л-93МС	6	8180,00	--	49080	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С130806-106 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 273х6 мм	129,44	2840,00	--	367604	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	Е0104-51-2	Извлечение труб из скважин глубиной до 200 м в грунтах 2 группы по устойчивости станками роторного бурения	1410	1020,77	757,52	1439288	1068106	513607	1,46	2059
		м		263,25	87,00	371183	122670	104	0,30	420
31	Е0104-57-1	Установка фильтров на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения	535,8	281,87	233,27	151026	124986	47554	0,29	155
		м		48,60	36,74	26040	19685	104	0,15	78
32	С131207-9	Фильтры сетчатые	94	13000,00	--	1222000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0107-247-1 0	Насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-10-235	94	36802,00	18320,00	3459388	1722080	1300563	64,00	6016
		шт		11300,00	4073,09	1062200	382870	90	23,62	2221
34	Ц0108-481-2 1	Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску; присоединение к электрической сети машины переменного тока с короткозамкнутым ротором, масса до 0.25 т	94	556,70	25,70	52330	2416	30121	2,00	188
		шт		335,00	2,30	31490	216	95	0,01	1
35	Ц0107-247-1 0	Демонтаж насос артезианский с погружным электродвигателем марки ЭЦВ 8-10-235	94	24954,00	10992,00	2345676	1033248	780338	38,40	3610
		шт		6780,00	2443,85	637320	229722	90	14,17	1332
36	Ц0108-481-2 1	Отсоединение насоса от электродвигателя	94	412,42	15,42	38767	1449	18073	1,20	113
		шт		201,00	1,38	18894	130	95	0,01	1
37	С2015-28	Насос для водопонижения и водоотлива, 15-17 кВт	94752	154,20	154,20	14610758	14610758	741908	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		маш-ч		--	65,25	--	6182568	12	0,38	35859
38	Е0122-8-9	Монтаж всасывающего коллектора	1,07	243707,18	102058,18	261157	109366	214505	615,00	659
		км		115425,00	38553,75	123689	41314	130	188,29	202
39	С130806-113 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп 325х7 мм	107,2	3630,00	--	389136	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	Е0122-8-9	Демонтаж всасывающего коллектора	1,07	156713,91	61234,91	167935	65619	128703	369,00	395
		км		69255,00	23132,25	74214	24789	130	112,97	121
41	Е0122-8-2	Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм	1,92	64249,36	8122,48	123205	15576	122074	254,00	487
		км		45900,00	3069,00	88018	5885	130	14,99	29
42	С130806-69 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 76х3,5 мм	191,76	436,00	--	83607	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
43	Е0122-8-2	Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм	1,92	42640,37	4873,49	81767	9345	73244	152,40	292
		км		27540,00	1841,40	52811	3531	130	8,99	17
44	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	94	497,61	28,48	46775	2677	43167	2,03	191
		шт		342,00	11,25	32148	1057	130	0,05	5
45	С130902-3	Задвижки клиновые фланцевые с невыдвижным шпинделем 30ч47бр2 для воды, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 80 мм	9,4	7170,00	--	67398	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Е0122-36-2	Демонтаж стальных задвижек или клапонов обратных диам. 80 мм	94	349,42	17,09	32845	1606	25900	1,22	114
		шт		205,20	6,75	19289	634	130	0,03	3
47	Е0104-66-1	Ликвидация скважин глубиной до 50 м на воду станками роторного бурения	1410	2235,72	1810,47	3152365	2552763	943408	2,39	3370
				425,25	218,10	599603	307521	104	0,77	1081

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	Е0101-17-28 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 68.02-06-2 004, СН РК 8.02-17-20 06	Засыпка скважин щебнем фракции 10-20 мм м	57,86	81,62	79,24	4723	4585	719	0,01	1
		м3		2,13	10,68	123	618	97	0,04	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			31207220	23153891			20253
			Тенге			3589109	7597421			42431
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			5896161				
	Материалы -		Тенге			1387064				
	Всего заработная плата -		Тенге				2362842,00			
		Накладные расходы -	Тенге			2129094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1065
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				319364,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			481515				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			8506771				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14546
		Сметная заработная плата -	Тенге				2682206,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23181314				
	Материалы -		Тенге			144369				
	Всего заработная плата -		Тенге				8823688,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			800760				
	Местные материалы -		Тенге			2282				
		Накладные расходы -	Тенге			3608888				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1804
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				541333,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1607412				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			28397614				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51007
		Сметная заработная плата -	Тенге				9365021,00			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2129745				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2129745				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127785				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2257530				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			39161915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65553
		Сметная заработная плата -	Тенге				12047227,00			

РАЗДЕЛ 7.Очистка русла канала,Земляные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
49	Е0101-17-14 т.ч. п-3.50 к=1,32	Разработка мокрого грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	17610,6	52,44	49,92	923447	879075	290156	0,02	302
		м3		2,47	14,52	43470	255659	97	0,05	874
50	Е010333-А14 -2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	33460,14	139,92	139,92	4681743	4681743	936349	--	--
		т		--	27,98	--	936349	100	0,59	19663
51	Е0101-24-1	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов до 10 м	55947,6	7,91	7,91	442567	442567	139376	--	--
		м3		--	2,57	--	143687	97	0,01	551
52	Е0101-24-9 к=4	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	55947,6	29,29	29,29	1638935	1638935	516145	--	--
		м3		--	9,51	--	532109	97	0,01	510
53	С01031-А7-1	Погрузка грунта при автомобильных перевозках	34337,94	33,00	--	1133152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
54	Е010333-А14 -2 к=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 14 км, класс груза 2	34337,94	139,92	139,92	4804565	4804565	960913	--	--
		т		--	27,98	--	960913	100	0,59	20179
55	Е0101-90-2	Планировка дна и откосов выемок каналов вручную в грунтах 2 группы	245056,2	20,27	--	4967289	--	5613037	0,13	31612
		м2		20,27	--	4967289	--	113	--	--
56	Е0101-88-1	Планировка откосов выемок и насыпей экскаваторами в грунтах 1-2 группы	61250	18,64	17,87	1141412	1094250	251184	0,01	326
		м2		0,77	3,46	47163	211790	97	0,01	692
57	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	37875	21,55	4,52	816057	171045	625661	0,11	4091
		м3		17,03	--	645011	--	97	--	--
58	Е0101-19-2	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	185552,64	1,52	1,37	282708	254207	91793	--	--
		м3		--	0,51	--	94632	97	--	455
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			20831874	13966387			36331

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			5702933	3135139			42923
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			20831874				
	Всего заработная плата -		Тенге				8838072,00			
	Местные материалы -		Тенге			29403				
		Накладные расходы -	Тенге			9424613				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4712
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1413692,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1815389				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			32071877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83967
		Сметная заработная плата -	Тенге				10251764,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			32071877				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							83967
		Сметная заработная плата -	Тенге				10251764,00			
		РАЗДЕЛ 8.Добавить добавить по реестру №1								
59	Е0127-81-7	Установка геотекстиля для укрепления откосов	120000	6,35	1,52	761509	181909	775263	0,03	3792
		м2		4,66	0,20	559200	23705	133	--	79
60	Е0127-81-7	Устройство объемных георешеток	42000	6,35	1,52	266528	63668	271342	0,03	1327
		м2		4,66	0,20	195720	8297	133	--	28
61	СПрайс-лист	Стоимость гетекстиля ГТ 250	120000	85,25	--	10229617	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
62	СПрайс-лист	Стоимость скоб для крепления полотен георешеток	20000	3,34	--	66734	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0142-14-2	Заполнение георешеток анкерами	24,38	5162,59	781,93	125864	19063	87509	19,50	475
		т		3735,00	297,99	91059	7265	89	1,46	35
64	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	26,2	45300,00	--	1186679	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0142-6-1	Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм	42000	436,03	9,35	18313425	392865	2093644	0,33	13650
		м2		52,88	3,13	2220960	131450	89	0,01	449
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			30950356	657506			19245
			Тенге			3066939	170716			592

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			10296351				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			10296351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			617781				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			10914132				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			20654005				
		Материалы -	Тенге			43281				
		Всего заработная плата -	Тенге				3237655,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1186679				
		Местные материалы -	Тенге			15699600				
		Накладные расходы -	Тенге			3227758				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1614
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				484164,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1432906				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			25314669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21450
		Сметная заработная плата -	Тенге				3721819,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			36228801				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							21450
		Сметная заработная плата -	Тенге				3721819,00			
		РАЗДЕЛ 9.Концевое перегораживание сооружения,Строительные работы								
66	Е0146-26-1	**Сверление в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий**	34	175,98	88,16	5983	2997	4661	0,45	15
		отверст.		85,05	52,04	2892	1769	100	0,08	3
67	Е0109-49-1	**Установка ершей**	34	50,00	0,23	1700	8	612	0,12	4
		шт		19,91	0,09	677	3	90	--	--
68	Е0153-21-1	**Кладка отдельных участков наружних простых стен из кирпича**	2,7	7091,81	300,96	19148	813	3106	5,63	15
		м3		873,00	101,79	2357	275	118	0,39	1
69	Е0161-2-9	**Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 10 м2, толщина слоя до 20 мм**	58	540,40	33,79	31343	1960	20411	1,95	113
		м2		329,54	5,62	19113	326	105	0,03	2
70	Е0162-7-4	**Улучшенная масляная окраска стен за 2 раза**	120	83,33	0,09	9999	11	5965	0,28	34
		м2		47,32	0,02	5678	2	105	--	--
71	Е0115-14-2	**Облицовка бетонной поверхности стен керамическими плитками на цементном растворе**	44,8	1776,26	2,56	79577	115	22060	2,70	121
				468,00	0,97	20966	43	105	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	Е0165-29-1	Установка вентиляционных решеток м2	2	647,19	0,30	1294	1	186	0,46	1
				72,63	0,05	145	--	128	--	--
73	Е0107-25-1	Устройство ворот распашных шт	1	6704,66	1172,83	6705	1173	4973	17,80	18
				3217,50	334,76	3218	335	140	1,28	1
74	С12021-242	Стоимость металлоконструкций ворот т	0,2835	162700,00	--	46129	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
75	Е0139-7-5	Монтаж лестниц и площадок т	0,09	182599,86	7144,61	16427	643	778	37,28	3
				6945,75	2659,78	625	239	90	6,57	1
76	С12021-242	Стоимость металлической лестницы т	0,09	162700,00	--	14636	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
77	Е0146-15-1	Рихтовка подкрановых балок узел	4	13517,80	1565,37	54071	6261	40597	56,86	227
				9625,50	523,71	38502	2095	100	4,52	18
78	Е0133-254-3	Окраска масляной краской стальных решетчатых опор с очисткой поверхности ветошью т	0,102	8647,46	4954,96	882	505	180	5,29	1
				886,50	797,99	90	81	105	2,57	--
79	Е0139-2-1	Установка металлических решеток т	0,102	187999,06	14660,06	19176	1495	2339	120,61	12
				22344,75	3135,15	2279	320	90	12,34	1
80	Е0158-20-1	Устройство выравнивающей цементной стяжки м2	37,1	224,53	14,18	8330	526	3158	0,43	16
				69,30	2,23	2571	83	119	0,01	--
81	Е0153-21-2	Кладка из кирпича отдельных участков стен м3	13,87	8061,78	300,96	111817	4174	18458	6,28	87
				1026,00	101,79	14231	1412	118	0,39	5
82	Е0139-2-3	Установка затворов т	5,1	218633,61	23245,68	1115031	118553	132194	127,28	649
				23726,25	5074,25	121004	25879	90	21,12	108
83	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	4,4	7817,77	66,01	34398	290	1020	1,35	6
				195,75	24,93	861	110	105	0,12	1
84	Е0106-11-7	Установка арматурных сеток 1т	0,5984	94197,62	304,24	56368	182	20854	198,00	118
				33075,00	114,75	19792	69	105	0,56	--
85	Е0158-16-4	Укладка рубероида насухо по ж/б плите м2	44	235,99	0,87	10383	38	588	0,07	3
				11,09	0,14	488	6	119	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
86	Е0112-14-2	Утепление покрытий керамзитом	8,8	6334,42	245,72	55743	2162	4972	2,71	24
		м3		382,50	92,25	3366	812	119	0,45	4
87	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	65,43	1790,03	8,20	117121	537	21492	1,71	112
		м2		272,95	3,08	17859	202	119	0,02	1
88	Е0110-14-1	Установка стропил	2,45	21310,50	334,28	52211	819	10359	22,10	54
		м3		3397,50	126,00	8324	309	120	0,62	2
89	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	2,45	573,75	28,11	1406	69	395	0,78	2
		м3		123,75	10,58	303	26	120	0,05	--
90	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	65,4	20,48	0,91	1340	60	394	0,03	2
		м2		4,68	0,34	306	22	120	--	--
91	Е0109-42-1	Монтаж металлоконструкций козырька	1,6	96,39	34,24	154	55	86	0,32	1
		м2		51,08	8,45	82	14	90	0,03	--
92	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,0502	47200,00	--	2368	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-886 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат тонколистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщиной до 5 мм	0,0337	54900,00	--	1850	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
94	Е0112-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон металлочерепицей по деревянной обрешетке с ее устройством	1,2	1790,03	8,20	2148	10	394	1,71	2
		м2		272,95	3,08	328	4	119	0,02	--
95	Е0115-38-1	Облицовка стен металлосайдингом	197,6	1711,91	3,99	338273	788	97177	2,70	534
		м2		467,15	1,22	92309	241	105	--	1
96	СПрайс-лист	Стоимость металлосайдинга	197,6	520,94	--	102938	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
97	Е0161-10-3	Ремонт штукатурки цоколя	14	477,69	15,70	6688	220	4224	1,71	24
				284,92	2,43	3989	34	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
98	Е0157-16-4	Обмазка цоколя горячим битумом 1 слой	14	290,70	0,74	4070	10	542	0,20	3
				31,39	0,11	439	2	123	--	--
		1м2								
99	Е0157-16-5	Обмазка цоколя горячим битумом последующий слой	14	90,69	0,28	1270	4	242	0,09	1
				14,00	0,05	196	1	123	--	--
		1м2								
100	Е0115-14-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности стен и колонн плиткой рваный камень	14	261,44	1,88	3660	26	2779	1,04	15
				188,33	0,72	2637	10	105	--	--
		м2								
101	СПрайс-лист	Облицовочная плитка "Рваный камень"	14	1214,42	--	17002	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
102	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	5,6	2410,60	--	13499	--	3658	3,24	18
				531,00	--	2974	--	123	--	--
		м3								
103	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных	2,8	7952,95	--	22268	--	1953	3,66	10
				567,00	--	1588	--	123	--	--
		м3								
104	Е0127-53-3	Устройство асфальтобетонной отмостки	28	468,08	15,35	13106	430	410	0,03	1
				5,94	5,06	166	142	133	0,02	--
		м2								
105	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	0,3	2410,60	--	723	--	196	3,24	1
				531,00	--	159	--	123	--	--
		м3								
106	Е0111-2-9	Устройство бетонного подстилающего слоя с уплотнением трамбовками	0,15	7952,95	--	1193	--	105	3,66	1
				567,00	--	85	--	123	--	--
		м3								
107	Е0113-44-7	Очистка металлических закладных от грязи и ржавчины	8	60,75	--	486	--	437	0,34	3
				60,75	--	486	--	90	--	--
		м2								
108	Е0113-31-1	Обмазка металлических закладных мастикой CONCRESIV ZR в 2 слоя	16	306,91	17,67	4911	283	1770	0,58	9
				116,33	6,62	1861	106	90	0,03	1
		м2								
109	Е0109-52-1	Срезка коррозированных закладных деталей	179,2	134,76	5,38	24149	964	9435	0,34	61
				56,25	2,25	10080	403	90	0,01	2
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
110	Е0146-26-3	Сверление отверстий глубиной 200 мм диаметром 26 мм	608	177,70	88,16	108041	53599	83351	0,45	275
		отверст.		85,05	52,04	51710	31640	100	0,08	50
111	Е0146-26-19	Исключать на каждые 10 мм (50ммх608шт) изменения глубины при сверлении отверстий диам.26 мм	3040	-3,61	-1,72	-10960	-5233	-8166	-0,01	-27
		отверст.		-1,67	-1,02	-5077	-3089	100	--	-5
112	Е0146-33-3	Заделка отверстий раствором 1-1	0,15	27304,06	355,81	4096	53	1716	75,58	11
		м3		11301,75	135,00	1695	20	100	0,66	--
113	Е0109-49-1	Установка анкеров	608	94,79	0,23	57632	140	10944	0,12	72
		шт		19,91	0,09	12105	55	90	--	--
114	Е0106-11-7	Установка закладных деталей из листов	0,6795	97297,62	304,24	66114	207	23680	198,00	135
		1т		33075,00	114,75	22474	78	105	0,56	--
115	Е0109-52-1	Срезка коррозированных закладных деталей	38,18	134,76	5,38	5145	205	2010	0,34	13
		м		56,25	2,25	2148	86	90	0,01	--
116	Е0113-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой CONCRESIV ZR в 2 слоя	173	306,91	17,67	53096	3057	19143	0,58	100
		м2		116,33	6,62	20125	1145	90	0,03	6
117	Е0113-31-1	Обмазка оголенной арматуры мастикой CONCRESIV ZR в 2 слоя	980	601,52	17,67	589490	17317	108442	0,58	567
		м2		116,33	6,62	114003	6488	90	0,03	32
118	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием MASTERSEAL 110P за 2 раза	2260	333,58	0,18	753891	407	16618	0,04	94
		м2		8,10	0,07	18306	158	90	--	1
119	С12021-268	Металлоконструкции решеток	0,264	134000,00	--	35376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е0139-2-1	Установка шандор	0,264	53999,06	14660,06	14256	3870	6054	120,61	32
		т		22344,75	3135,15	5899	828	90	12,34	3
121	Е0109-52-1	Срезка ходовых скоб	5,65	134,76	5,38	762	30	298	0,34	2
		м		56,25	2,25	318	13	90	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
122	Е0107-60-4 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Разборка металлических ограждений	20	47,19	4,12	944	82	1250	0,25	5
		м		43,07	1,56	861	31	140	0,01	--
123	Е0127-60-1	Демонтаж железобетонных блоков ограждений	4,8	199,58	86,18	958	414	864	0,70	3
		м		113,40	21,96	544	105	133	0,09	--
124	Е01031-А26- 1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	163	27,10	27,10	4417	4417	3092	--	--
		т		--	18,97	--	3092	100	0,40	65
125	Е010332-А25 -1	Транспорт мусора	163	173,91	173,91	28347	28347	5669	--	--
		т		--	34,78	--	5669	100	0,73	119
126	Е01031-А18- 1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	8,16	247,10	247,10	2017	2017	1412	--	--
		т		--	172,97	--	1412	100	3,63	30
127	Е01031-А11- 11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,32	152,80	152,80	660	660	462	--	--
		т		--	106,96	--	462	100	2,25	10
128	Е010332-А25 -1	Перевозка грузов 2 класса, 1 класс груза	12,48	173,91	173,91	2171	2171	434	--	--
		т		--	34,78	--	434	100	0,73	9
129	Е01031-А18- 2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках	8,16	234,30	234,30	1912	1912	1338	--	--
		т		--	164,01	--	1338	100	3,44	28
130	Е01031-А11- 21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	4,32	140,00	140,00	605	605	423	--	--
		т		--	98,00	--	423	100	2,06	9
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			4150941	260459			3604
			Тенге			648140	85762			510
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			122307				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			122307				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7338				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			129646				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2676766				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Материалы -	Тенге			560719				
		Всего заработная плата -	Тенге				550702,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1850				
		Местные материалы -	Тенге			1198206				
		Накладные расходы -	Тенге			557259				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							279
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				83589,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			194041				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3428066				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3427
		Сметная заработная плата -	Тенге				634290,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1350574				
		Материалы -	Тенге			973252				
		Всего заработная плата -	Тенге				183055,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			96141				
		Накладные расходы -	Тенге			164750				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							82
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				24712,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			90919				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1606243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1047
		Сметная заработная плата -	Тенге				207767,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1294				
		Материалы -	Тенге			1149				
		Всего заработная плата -	Тенге				145,00			
		Накладные расходы -	Тенге			186				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			89				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			1569				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата -	Тенге				173,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			5165523				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4475
		Сметная заработная плата -	Тенге				842231,00			
		РАЗДЕЛ 10.Добавить								
131	Е0141-1-5	Заделка каверн и трещин раствором ЕМАСО	1130	250,44	88,95	282997	100514	229070	0,98	1106
		м2		161,33	33,59	182303	37957	104	0,16	185
132	СПрайс лист ТОО "БАСФ Центральная Азия"	Стоимость высокопрочного ремонтного раствора ЕМАСО 80 кг/м2	1130	3451,15	--	3899799	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
133	Е0109-62-8	Изготовление стремянок	0,1	25987,18	4444,95	2599	444	1845	110,00	11
				19800,00	697,37	1980	70	90	2,55	--
		т								
134	С12021-251	Стоимость стремянок	0,1	151500,00	--	15150	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		т								
135	Е0109-53-2	Монтаж стремянок	0,1	9850,48	1162,95	985	116	672	46,60	5
				7357,50	108,00	736	11	90	0,53	--
		т								
136	Е0153-2-1	Демонтаж аврийных участков стен	16	4899,14	1880,99	78386	30096	60428	21,24	340
				3018,15	538,09	48290	8609	106,2	2,91	47
		м3								
137	Е0107-46-1 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-0 5-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	5	1275,94	287,53	6380	1438	3417	2,21	11
				384,75	103,45	1924	517	140	0,46	2
		шт								
138	Е0107-46-1	Установка панелей перекрытий с опиранием по контуру площадью до 15 м2	5	2259,34	410,76	11297	2054	5523	3,69	18
				641,25	147,78	3206	739	140	0,66	3
		шт								
139	С143017-11	Ребристые и часторебристые панели, настилы, плиты приведенной толщиной 8 см	43,2	1390,00	--	60048	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		м2								
140	Е0115-61-6	Оштукатуривание высококачественное поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону потолков	41,3	268,95	4,55	11107	188	10295	1,23	51
				236,25	1,15	9757	47	105	0,05	2
		м2								
141	Е0115-151-3	Окраска водными составами внутри помещений клеевая высококачественная по штукатурке	41,3	127,38	0,32	5261	13	4152	0,59	24
				95,63	0,11	3950	5	105	--	--
		м2								
142	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	2260	8,56	0,18	19346	407	16618	0,04	94
				8,10	0,07	18306	158	90	--	1
		м2								
143	СПрайс-лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"	Стоимость эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	565	1880,00	--	1062200	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**5455555**	**135269**			**1661**
			Тенге			**270452**	**48113**			**241**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**4961999**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**4961999**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**297720**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			**5259719**				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**474822**				
		Материалы -	Тенге			**5134**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**315768,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**67243**				
		Накладные расходы -	Тенге			**329503**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**165**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**49425,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**48259**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**852584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2050**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**365194,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**18734**				
		Материалы -	Тенге			**307**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**2796,00**			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**15150**				
		Накладные расходы -	Тенге			**2517**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**1**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**377,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**1275**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**22525**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**17**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3174,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**6134828**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2067**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**368368,00**			
		РАЗДЕЛ 11.Исключить								
144	**Е0113-15-1**	**Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием MASTERSEAL 110P за 2 раза**	**2260**	**-333,58**	**-0,18**	**-753891**	**-407**	**-16618**	**-0,04**	**-94**
		м2		**-8,10**	**-0,07**	**-18306**	**-158**	**90**	**--**	**-1**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	**Тенге**			**-753891**	**-407**			**-94**
			Тенге			**-18306**	**-158**			**-1**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**-753891**				
		Материалы -	Тенге			**-633**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				-18464,00			
	Местные материалы -		Тенге			-734545				
		Накладные расходы -	Тенге			-16618				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-2493,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-46231				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			-816739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-103
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20957,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			-816739				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-103
		Сметная заработная плата -	Тенге				-20957,00			

РАЗДЕЛ 12.Водопропускные трубы,2-6-3 Водопропускная труба на аэропорт ПК186+35,3

145	Е0142-12-1	Бетонирование вертикальных стенок каналов	86	17121,53	767,05	1472452	65966	108551	7,41	637
		м3		1203,75	214,48	103523	18445	89	0,72	62
146	С143001-56	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов	86	274,00	--	23564	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
147	С143001-60	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов	172	1370,00	--	235640	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2400	177,02	88,16	424854	211574	329016	0,45	1087
		отверст.		85,05	52,04	204120	124896	100	0,08	196
149	Е0109-49-1	Установка анкеров	2400	109,72	0,23	263328	552	43200	0,12	286
		шт		19,91	0,09	47784	216	90	--	1
150	Е0109-52-1	Срезка анкеров	2,77	134,76	5,38	373	15	146	0,34	1
		м		56,25	2,25	156	6	90	0,01	--
151	Е0146-33-3	Заделка отверстий раствором 0,5	0,5	27220,86	355,81	13610	178	5718	75,58	38
		м3		11301,75	135,00	5651	68	100	0,66	--
152	Е0113-15-1 к=2	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 110P за 2 раза	1422	333,58	0,18	474351	256	10456	0,04	59
				8,10	0,07	11518	100	90	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**2908172**	**278542**			**2108**
			Тенге			**372751**	**143731**			**260**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2644471**				
		Материалы -	Тенге			**978010**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**468320,00**			
		Местные материалы -	Тенге			**1063664**				
		Накладные расходы -	Тенге			**453742**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**227**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**68061,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**185893**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3284106**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2307**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**536381,00**			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**263701**				
		Материалы -	Тенге			**215194**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**48162,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**43346**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**22**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**6502,00**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**18423**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			**325469**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**309**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**54664,00**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**3609575**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**2616**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**591045,00**			
		РАЗДЕЛ 13.Исключить								
153	**Е0142-12-1**	**Бетонирование вертикальных стенок каналов**	**86**	**-17121,53**	**-767,05**	**-1472452**	**-65966**	**-108551**	**-7,41**	**-637**
		м3		**-1203,75**	**-214,48**	**-103523**	**-18445**	**89**	**-0,72**	**-62**
154	**С143001-56**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости до 200: за 50 циклов**	**86**	**-274,00**	**--**	**-23564**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
155	**С143001-60**	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по морозостойкости свыше 200: за 100 циклов**	**172**	**-1370,00**	**--**	**-235640**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0146-26-2	Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных конструкциях горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диам.25 мм с применением охлаждающей жидкости /воды/	2400	-177,02	-88,16	-424854	-211574	-329016	-0,45	-1087
		отверст.		-85,05	-52,04	-204120	-124896	100	-0,08	-196
157	Е0109-49-1	Установка анкеров	2400	-109,72	-0,23	-263328	-552	-43200	-0,12	-286
		шт		-19,91	-0,09	-47784	-216	90	--	-1
158	Е0109-52-1	Срезка анкеров	2,77	-134,76	-5,38	-373	-15	-146	-0,34	-1
		м		-56,25	-2,25	-156	-6	90	-0,01	--
159	Е0146-33-3	Заделка отверстий раствором 0,5	0,5	-27220,86	-355,81	-13610	-178	-5718	-75,58	-38
		м3		-11301,75	-135,00	-5651	-68	100	-0,66	--
160	Е0113-15-1 к=2	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 110P за 2 раза	1422	-333,58	-0,18	-474351	-256	-10456	-0,04	-59
		м2		-8,10	-0,07	-11518	-100	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-2908172	-278542			-2108
			Тенге			-372751	-143731			-260
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-2644471				
		Материалы -	Тенге			-978010				
		Всего заработная плата -	Тенге				-468320,00			
		Местные материалы -	Тенге			-1063664				
		Накладные расходы -	Тенге			-453742				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-227
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-68061,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-185893				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			-3284106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2307
		Сметная заработная плата -	Тенге				-536381,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-263701				
		Материалы -	Тенге			-215194				
		Всего заработная плата -	Тенге				-48162,00			
		Накладные расходы -	Тенге			-43346				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-6502,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			-18423				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			-325469				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-309
		Сметная заработная плата -	Тенге				-54664,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			-3609575				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-2616

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				-591045,00			
		РАЗДЕЛ 14.Добавить								
161	Е0141-1-5	Заделка кавери и трещин раствором ЕМАСО	350	250,44	88,95	87654	31133	70951	0,98	343
		м2		161,33	33,59	56466	11757	104	0,16	57
162	СПрайс лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"	Стоимость высокопрочного ремонтного раствора ЕМАСО 60 кг/м2	350	3451,15	--	1207902	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
163	Е0113-15-1	Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	1422	8,56	0,18	12172	256	10456	0,04	59
		м2		8,10	0,07	11518	100	90	--	--
164	СПрайс-лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"	Стоимость эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза	355,5	1880,00	--	668340	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			1976069	31388			402
			Тенге			67984	11856			58
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1876242				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1876242				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			112575				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			1988817				
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			99826				
		Материалы -	Тенге			454				
		Всего заработная плата -	Тенге				79840,00			
		Накладные расходы -	Тенге			81407				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12211,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10874				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			192107				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				92051,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			2180924				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							500
		Сметная заработная плата -	Тенге				92051,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			127257563	66293115			97106
			Тенге			16196273	15213954			110503

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			23153061				
		Материалы -	Тенге			1387064				
		Всего заработная плата -	Тенге				2362842,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			17256900				
		Накладные расходы -	Тенге			2129094				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1065
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				319364,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1516929				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -	Тенге			26799085				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14546
		Сметная заработная плата -	Тенге				2682206,00			
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			100602675				
		Материалы -	Тенге			1271712				
		Всего заработная плата -	Тенге				28861388,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2016128				
		Местные материалы -	Тенге			18197277				
		Накладные расходы -	Тенге			23053575				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							11527
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3458036,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7419375				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			131075626				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							204673
		Сметная заработная плата -	Тенге				32319424,00			
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1369307				
		Материалы -	Тенге			973559				
		Всего заработная плата -	Тенге				185851,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			111291				
		Накладные расходы -	Тенге			167266				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25090,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92194				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			1628768				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1064
		Сметная заработная плата -	Тенге				210941,00			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2132520				
		Материалы -	Тенге			1149				
		Всего заработная плата -	Тенге				145,00			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			2131225				
		Накладные расходы -	Тенге			186				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				28,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			127962				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			2260668				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				173,00			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			161764146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							220284
		Сметная заработная плата -	Тенге				35212745,00			

Всего по смете		**161 764 146**
Сметная заработная плата, тенге		35 212 745
Нормативная трудоемкость, чел-ч		220284
СМР	Тенге	161 764 146
Оборудования	Тенге	0
Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге	6 470 566
Итого	Тенге	168 234 712
Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)х1,05	Тенге	3 179 636
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге	1 682 347
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге	672 939
Итого	Тенге	5 534 922
Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге	173 769 634
Итого в текущих ценах 2011 года, к=1,951	Тенге	339 024 556
поправка (разницы в К=1,951 за август месяц)	Тенге	11 115 500
Итого в текущих ценах 2011 года, к=1,951	Тенге	350 140 056
Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге	7 002 801
Итого	Тенге	357 142 857
НДС 12%	Тенге	42 857 143
Всего	Тенге	**400 000 000**

Принял:
И.о Директора
РГП "РД" Северводстрой" **В.Никитенко**

Технадзор: **Кансейт А.**

Сдал:
Генеральный подрядчик:
ТОО "Компания Нурай Строй" **Б.Мамбетжанов**