Согласовано
Министр Финансов Республики Казахстан
_____М.Есенбаев 31 июля 2000 г.
Председатель Агентства
Республики Казахстан по статистике
_____Смаилов 10 августа 2000 г.

Приложение 1
к приказу Министра
государственных доходов
Республики Казахстан
от 14 июля 2000 г. № 712

Счет-фактура 3 от 20 Марта 2012 г.

Поставщик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой"**

РНН(БИН) и адрес поставщика: **РНН 620200243465 (БИН 040840003535) Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10**
Свидетельство по НДС серия 62001 №0002366 от 24.11.2009г.

ИИК поставщика: **KZ048560000000182863 в Ф АО Банк ЦентрКредит г.Астана БИК KCJBKZKX**

Договор (контракт) № Доп.соглашение №3 от 05.12.11г. к договору №168 от 18.08.10г. Нура ишим

Условия по договору(контракту) Безналичный расчет

Пункт назначения

Поставка товаров (работ, услуг) осуществлена по доверенности № *(государство, регион, область, город, район)*

Способ отправления Самовывоз

Товарно-транспортная накладная №

Грузоотправитель: РНН 620200243465 (БИН 040840003535), Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания-НурайСтрой", Адрес: г.Астана, ул.Беймбет-Майлина, дом 16/10
РНН (БИН), наименование и адрес

Грузополучатель: РНН 600700010438 (БИН), ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК", Адрес:
РНН (БИН), наименование и адрес

Получатель: **ГУ "Комитет по водным ресурсом МСХ РК"**

РНН(БИН) и адрес получателя: **РНН 600700010438 (БИН) Адрес:**

ИИК получателя: **KZ92070101KSN0000000 в ГУ Комитет Казначейства г.Астаны БИК KKMFKZ2A**

№	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед изм	Количество (объем)	Цена	Стоимость тов. (раб.,усл.) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области	тенге	1	88510316.96	88510316.96	12 %	10621238.04	99131555.00	-----	-----
Всего по счету:					**88510316.96**		**10621238.04**	**99131555.00**		-----

Уполномоченное лицо поставщика на подписание счета-фактуры за руководителя
Мамбетжанов Бауыржан Асылханович
(ФИО,подпись)

Выдал (уполномоченное лицо поставщика на подписание счета фактуры)
Зам.главного бухгалтера Умаргазиева Самал Султановна
(должность, Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер:
Кыдыралина Г.С.
(ФИО,подпись)

М.П. **Получил**

Примечание. Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр)-получателю. Копия (второй экземпляр)-поставщику.

Форма КС-3

Наименование объекта: «Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области»
Программа: 029 «Строительство и реконструкция систем водоснабжения, гидротехнических сооружений»
Подпрограмма 005 «За счет внутренних источников»
Специфика: 421 «Строительство зданий и сооружений»
Подрядчик: ТОО «Компания-НурайСтрой»
Адрес: 010000, г. Астана, ул. Бейимбет Майлина, 16/10
ИИК KZ 048 560 000 000 182 863
БИК KC JB KZ KX
РНН 620 200 243 465
БИН 040 840 003 535, Кбе 17
АО «Банк Центр Кредит»

Полная сметная стоимость 4 787 535 440 тенге
Лимит финансирования на 2012 год 940 009 840 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) с начала года 196 274 412 тенге, в т.ч. НДС
б) за отчетный месяц 99 131 555 тенге, в т.ч. НДС

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2012 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком – застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№168	18.08.2010г.	№168-д/3	05.12.2011г.				

Специфика	Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм	Стоимость ед.работ (тенге)	Аванс			Ранее заактированная сумма	Сумма фактических расходов с начала года (тенге)	Сумма, требуемая к перечислению за выполнен. объем работ за март месяц		Стоимость выполненных работ с начала года (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)			Кол-во	Сумма (тенге)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	**Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области**	-	**940 009 840**	**252 860 095**	**29 739 467**	**223 120 628**	**97 142 857**	**196 274 412**	-	**69 392 088**	**196 274 412**
	ИТОГО:	-	**940 009 840**	**252 860 095**	**29 739 467**	**223 120 628**	**97 142 857**	**196 274 412**	-	**69 392 088**	**196 274 412**

Заказчик:

Заместитель Председателя Комитета по водным ресурсам _____ **Н. Нурсагатов**

Начальник Управления эксплуатации и развития сетей водохозяйственных сооружений _____ **М. Бейсенов**

И.о. Генерального директора РГП на ПХВ «Казводхоз» _____ **А. Альсеит**

Генеральный подрядчик: Директор ТОО «Компания-НурайСтрой» _____ **Б. Мамбетжанов**

Наименование объекта - Реконструкция канала Нура-Ишим в Акмолинской области

Заказчик - ГУ "Комитет по водным ресурсам МСХ РК"

Генеральный подрядчик - ТОО "Компания-НурайСтрой"

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2012 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживающих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Концевое перегораживающее сооружение. Электрическая часть								
		Монтажные работы								
1	Ц0108-599-1	Монтаж щита учетно-распредилительного	1	961,60	22,60	962	23	394	2,00	2
		шт		412,00	2,30	412	2	95	0,01	--
2	С151803-156	Щиток осветительный на 6 однофазных групп, тип ОШВ-6	1	3872,50	--	3873	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
4	СПрайс-лист	Электронный счетчик Меркурий-230	1	16865,60	--	16866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-633-8	Ящик с понижающим трансформатором	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
		шт		6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
6	С151803-192	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25	1	4720,00	--	4720	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
7	Ц0108-633-8	Ящик управления отопления	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
				6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
		шт								
8	75-6-11	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 1, типа Я 5111-3274 УХЛ 4, номинальный ток 16 А, предел регулирования тока теплового реле 13,0-19,0 А, номинальный ток расцепления авт. выкл. 20 А	1	32900,00	--	32900	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
9	Ц0108-633-8	Ящик с рубильником	1	9937,00	32,00	9937	32	5731	37,00	37
				6030,00	2,30	6030	2	95	0,01	--
		шт								
10	С151803-192	Ящик с рубильником ЯРВ-100	1	14579,50	--	14580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
11	Ц0108-525-1	Выключатель автоматический	1	598,80	14,80	599	15	276	2,00	2
				288,00	2,30	288	2	95	0,01	--
		шт								
12	С151801-10	Выключатель автоматический	1	343,00	--	343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
13	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	62,70	0,20	251	1	220	0,34	1
				57,80	0,10	231	--	95	--	--
		шт								
14	С151801-151	Розетка штепсельная	4	145,00	--	580	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
15	С151802-21	Коробка ответвительная	15	59,00	--	885	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
16	Ц0108-593-6	Светильник НПБ	1	313,00	131,00	313	131	148	0,75	1
				119,00	36,90	119	37	95	0,21	--
		шт								
17	С151701-81	Светильники , тип НПБ	1	209,00	--	209	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Ц0108-593-6	Светильник потолочный	6	313,00	131,00	1878	786	889	0,75	5
		шт		119,00	36,90	714	221	95	0,21	1
19	С151701-85	Светильники тип НСП02-100-01-У2	6	240,00	--	1440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-594-3	Светильник отдельно устанавливаемый на штырях, с количеством ламп в светильнике: до 4	1	467,80	183,00	468	183	272	1,46	1
		шт		234,00	51,80	234	52	95	0,30	--
21	С151703-12	Светильники тип РКУ01-250-011-У1	1	4800,00	--	4800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	С151706-4	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип Б215-225-40	7	24,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	С151705-2	Стартер для люминисцентных ламп /ГОСТ 8799-75/, тип 2ОС-127	2	17,00	--	34	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	С151706-85	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГОСТ 16354-77/, тип ДРЛ250/4/	1	537,00	--	537	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-591-3	Выключатель с сальтниковым вводом	4	134,80	3,60	539	14	438	0,68	3
		шт		115,00	0,20	460	1	95	--	--
26	С151801-18	Выключатель А169-008	4	215,00	--	860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-402-2	Кабели по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный во взрывоопасных и пожароопасных помещениях, сечение жилы до 10 мм2	53	47,50	21,00	2518	1113	1319	0,12	6
		м		21,20	5,00	1124	265	95	0,03	2
28	С151601-341	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,042	52100,00	--	2188	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	С151601-332	Кабели силовые на напряжение до 660 В, марка ВВГ, число жил и сечение 2х1,5 мм2	0,011	28900,00	--	318	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	Ц0108-401-1	Кабели с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок: кабель 2-4-жильный, сечение жилы до 16 мм2	51	175,20	75,70	8935	3861	4520	0,44	22
		м		72,70	20,60	3708	1051	95	0,12	6
31	С151601-134	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х4 мм2	0,006	47500,00	--	285	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
32	С151601-126	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 3х4	0,045	44700,00	--	2012	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-402-1	Кабели КГ	10	50,50	23,10	505	231	262	0,13	1
		м		22,10	5,50	221	55	95	0,03	--
34	С151602-46	Кабели силовые гибкие переносные, марка КГ, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,01	42400,00	--	424	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
35	Ц0108-404-1	Провод ПВ	52	30,20	7,30	1570	380	1042	0,12	6
		м		19,00	2,10	988	109	95	0,01	1
36	С151607-117	Провода силовые для электроустановок с поливинилхлоридной изоляцией на напряжение до 450В с медной жилой, марка ПВ1 сечение 1,5 мм2	0,052	9230,00	--	480	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
37	Ц0108-404-1	Шнур ШВВП	7	30,20	7,30	211	51	140	0,12	1
		м		19,00	2,10	133	15	95	0,01	--
38	С151608-11	Шнур гибкий сеч 3х0,5 ШВПП	0,007	19300,00	--	135	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-409-7	Трубы ПВХ диаметр до 50 мм	33	58,80	4,30	1940	142	1009	0,19	6
		м		31,70	0,50	1046	17	95	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С130804-87	Стоимость трубы ПВХ	33	158,00	--	5214	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
41	Ц0108-472-7	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали	40	107,30	3,50	4292	140	1246	0,18	7
		м		32,40	0,40	1296	16	95	--	--
42	Ц0108-471-1	Заземлитель вертикальный из угловой стали, размер 50х50х5 мм	3	431,60	21,60	1295	65	433	0,90	3
		шт		149,00	2,90	447	9	95	0,02	--
43	С11011-881 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Прокат полосовой толщиной 4-5 мм при ширине 40-70 мм, немерной длины, нормальной /обычной/ точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп	0,038	87100,00	--	3310	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
44	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	0,034	47200,00	--	1605	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	СПрайс-лист АО "Келет"	Электропечи ПЭТ мощностью до 2 кВт (к-т к ресурсу 2,082 1,02х1,12х1,823)	8	1740,00	--	13920	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	Ц0108-602-2	Электропечь ПЭТ	8	763,40	5,40	6107	43	4775	2,00	16
		шт		626,00	2,30	5008	18	95	0,01	--
		Демонтаж								
47	Ц0108-599-1	Демонтаж щитка силового	1	130,38	6,78	130	7	118	0,60	1
		шт		123,60	0,69	124	1	95	--	--
48	Ц0108-633-8	Ящик силовой	2	5693,60	9,60	11387	19	3438	11,10	22
		шт		1809,00	0,69	3618	1	95	--	--
49	Ц0108-591-9	Розетки штепсельные утопленного типа при скрытой проводке	4	22,10	0,06	88	--	66	0,10	--
		шт		17,34	0,03	69	--	95	--	--
50	Ц0108-525-1	Выключатель	4	386,84	4,44	1547	18	331	0,60	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		86,40	0,69	346	3	95	--	--
51	Ц0108-593-6	Светильник	6	75,00	39,30	450	236	267	0,23	1
		шт		35,70	11,07	214	66	95	0,06	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			188648	7559			223
			Тенге			39047	1951			11
	Стоимость оборудования -		Тенге			63686				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			63686				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			116439				
	Материалы -		Тенге			29358				
	Всего заработная плата -		Тенге				40998,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			40474				
		Накладные расходы -	Тенге			38948				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5842,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			9323				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			164710				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				46840,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3310				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3310				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			199				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3508				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5214				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5214				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5527				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			237431				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата -	Тенге				46840,00			
		РАЗДЕЛ 2.Ремонт линии электропередач (Л.С.4-1-1)								
		Головное, среднее и концевое перегораживающее сооружения								
52	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	55,6	389,25	--	21642	--	24456	2,48	138
				389,25	--	21642	--	113	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
53	Е0101-166-3	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	40,8	167,18	--	6821	--	7708	1,21	49
		м3		167,18	--	6821	--	113	--	--
54	С151601-135	Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,3	60200,00	--	18060	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
55	Ц0108-407-1 0	Трубы асбестоцементные диаметром до 100 мм	276	104,00	11,40	28704	3146	19875	0,46	127
		м		73,10	2,70	20176	745	95	0,02	4
56	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	300	27,70	2,10	8310	630	5757	0,10	30
		м		19,70	0,50	5910	150	95	--	1
57	Е0134-101-1	Устройство трубопроводов из асбестоцементных труб	0,276	230115,38	--	63512	--	8334	175,00	48
		км		27450,00	--	7576	--	110	--	--
58	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,05	621603,38	--	31080	--	1143	133,00	7
		кан.-км		20790,00	--	1040	--	110	--	--
59	Ц0108-526-2	Установка ВА-47-100	2	862,00	28,00	1724	56	655	2,00	4
		шт		340,00	4,50	680	9	95	0,03	--
60	СПрайс-лист	Стоимость ВА-47-100	2	1041,00	--	2082	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
62	СПрайс-лист	Электронный счетчик меркурий 230	1	16866,00	--	16866	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Е0133-117-5	Демонтаж комплексной трансформаторной подстанции	1	1983,29	962,02	1983	962	1372	5,58	6
		подстанция		1019,25	287,89	1019	288	105	1,23	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0133-117-5	Установка комплектных трансформаторных подстанций мощностью до 630 кВа по монтажным работам ПС с воздушными тупиковыми вводами	1	6610,97	3206,72	6611	3207	4575	18,60	19
		шт		3397,50	959,63	3398	960	105	4,09	4
65	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
66	75-3-1	Трансформатор масляный трехфазный ТМ, ТМГ 25/6-10 У1	1	117500,00	--	117500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0133-25-4	Демонтаж контурного заземления	40	5,51	0,96	220	38	204	0,03	1
		м		4,55	0,30	182	12	105	--	--
68	Е0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	140	19,53	3,19	2734	447	2376	0,10	13
		1м		15,17	0,99	2124	139	105	--	1
69	С12021-237	Стоимость металлоконструкций заземления	0,0972	154400,00	--	15011	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		КЛ-0,4 кВ								
70	Е0101-162-2	Рытье траншей L 10м	2	294,75	--	590	--	666	1,89	4
		м3		294,75	--	590	--	113	--	--
71	Е0101-166-2	Обратная засыпка L 109м	1	134,10	--	134	--	152	0,97	1
		м3		134,10	--	134	--	113	--	--
72	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10	26,40	3,10	264	31	186	0,11	1
		м		19,10	0,50	191	5	95	--	--
73	С151601-544 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 1000 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 4х25 мм2	0,01	309900,00	--	3099	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1000м								
74	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	5054,80	3784,00	10110	7568	3929	7,00	14
				1233,00	835,02	2466	1670	95	4,84	10
		шт								
75	С151610-26	Муфты концевые	2	19400,00	--	38800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
		КЛ-10кВ								
76	Е0101-162-2	Рытье траншей L 10м	18	294,75	--	5306	--	5995	1,89	34
				294,75	--	5306	--	113	--	--
		м3								
77	Е0101-166-2	Обратная засыпка L 109м	12	134,10	--	1609	--	1818	0,97	12
				134,10	--	1609	--	113	--	--
		м3								
78	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	10	26,40	3,10	264	31	186	0,11	1
				19,10	0,50	191	5	95	--	--
		м								
79	С151601-481 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8,02-06ОБ- 2002	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией (ГОСТ 16442-80) на напряжение 660 В, марка АВБбШв, число жил и сечение 3х35+1х16 мм2	0,12	325800,00	--	39096	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		1000м								
80	Ц0108-164-2	Муфта мачтовая концевая металлическая для кабеля, напряжение до 1 кВ, сечение до 70 мм2	2	5054,80	3784,00	10110	7568	3929	7,00	14
				1233,00	835,02	2466	1670	95	4,84	10
		шт								
81	С151610-26	Муфты концевые	2	19400,00	--	38800	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		шт								
82	Ц0108-87-2	Комплектные трансформаторные подстанции /КТП/: шкаф низковольтный	1	2611,40	547,00	2611	547	2065	12,00	12
				2016,00	158,00	2016	158	95	0,92	1
		шкаф								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	75-4-28	Комплектная трансформаторная подстанция наружной установки тупиковая, типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6;10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу -воздушный, габаритные размеры 1480x1260x2300 мм	1	406700,00	--	406700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	E0133-25-4	Устройство заземления контурного без забивки заземлений в грунтах 1-4 групп	28	19,53	3,19	547	89	475	0,10	3
		1м		15,17	0,99	425	28	105	--	--
85	C12021-237	Стоимость металлоконструкций заземления	0,0194	154400,00	--	3002	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1310768	24326			538
			Тенге			86118	5840			32
	Стоимость оборудования -		Тенге			949848				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			949848				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			208713				
	Материалы -		Тенге			8436				
	Всего заработная плата -		Тенге				44332,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			137855				
		Накладные расходы -	Тенге			42682				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							21
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6402,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15084				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			266479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							281
		Сметная заработная плата -	Тенге			.	50735,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134195				
	Материалы -		Тенге			85775				
	Всего заработная плата -		Тенге				47626,00			
	Местные материалы -		Тенге			398				
		Накладные расходы -	Тенге			53326				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7999,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11251				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			198772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							337
		Сметная заработная плата -	Тенге				55625,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18012				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18012				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1081				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19093				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1434192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							618
		Сметная заработная плата -	Тенге				106360,00			
		РАЗДЕЛ 3.Водопропускная труба на Рождественку ПК71+0,00								
86	**Е0113-31-1**	**Обмазка оголенной арматуры мастикой CONCRESIV ZR**	**135**	**601,52**	**17,67**	**81205**	**2385**	**14938**	**0,58**	**78**
		м2		**116,33**	**6,62**	**15705**	**894**	**90**	**0,03**	**4**
87	**Е0113-15-1**	**Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза**	**1422**	**8,56**	**0,18**	**12172**	**256**	**10456**	**0,04**	**59**
		м2		**8,10**	**0,07**	**11518**	**100**	**90**	**--**	**--**
88	**СПрайс-лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"**	**Стоимость эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза**	**355,5**	**1880,00**	**--**	**668340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			**761718**	**2641**			**137**
			Тенге			**27223**	**993**			**5**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			668340				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			668340				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			40100				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			708440				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			93378				
	Материалы -		Тенге			63514				
	Всего заработная плата -		Тенге				28216,00			
		Накладные расходы -	Тенге			25394				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							13
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				3809,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7126				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			125898				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				32025,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			834339				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата -	Тенге				32025,00			
		РАЗДЕЛ 4.Водопропускная труба на Тельмана ПК243+0,00								
89	**Е0141-1-5**	**Заделка каверн и трещин раствором ЕМАСО**	**390**	**250,44**	**88,95**	**97672**	**34691**	**79060**	**0,98**	**382**
		м2		**161,33**	**33,59**	**62919**	**13100**	**104**	**0,16**	**64**
90	**СПрайс лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"**	**Стоимость высокопрочного ремонтного раствора ЕМАСО 60 кг/м2**	**390**	**3451,15**	**--**	**1345948**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м2		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
91	**Е0113-15-1**	**Огрунтовка бетонных поверхностей эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза**	**1422**	**8,56**	**0,18**	**12172**	**256**	**10456**	**0,04**	**59**
		м2		**8,10**	**0,07**	**11518**	**100**	**90**	**--**	**--**
92	**СПрайс-лист ТОО "БАСФ Центральна я Азия"**	**Стоимость эпоксидным покрытием Masterseal 180P за 2 раза**	**355,5**	**1880,00**	**--**	**668340**	**--**	**--**	**--**	**--**
		кг		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**			**2124132**	**34946**			**441**
			Тенге			**74437**	**13200**			**64**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2014288**				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2014288**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**120857**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2135146**				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**109844**				
	Материалы -		Тенге			**461**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**87637,00**			
		Накладные расходы -	Тенге			**89516**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			.				45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13427,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11962				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			211321				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				101064,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2346467				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							550
		Сметная заработная плата -	Тенге				101064,00			
		РАЗДЕЛ 5.Очистка русла канала								
		Земляные работы								
93	Е0136-4-2	**Отсыпка размытых откосов канала до проектных отметок грунтом**	52891,92	23,18	17,53	1226261	927422	466364	0,03	1423
		м3		3,87	5,22	204692	276096	97	0,02	959
94	Е010333-А14 -1	**Транспорт грунта в отвал**	100496,04	112,09	112,09	11264601	11264601	2252920	--	--
		т		--	22,42	--	2252920	100	0,47	47311
95	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**	52891,92	3,78	3,24	199679	171582	82088	--	176
		м3		0,48	1,12	25388	59239	97	--	196
		Добавить добавить по реестру №1								
96	Е0127-81-7	**Установка геотекстиля для укрепления откосов**	697	6,35	1,52	4423	1057	4503	0,03	22
		м2		4,66	0,20	3248	138	133	--	--
97	Е0127-81-7	**Устройство объемных георешеток**	410	6,35	1,52	2602	622	2649	0,03	13
		м2		4,66	0,20	1911	81	133	--	--
98	СПрайс-лист	**Стоимость гетекстиля ГТ 250**	697	85,25	--	59417	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
99	СПрайс-лист ТОО "Капитал"	**Стоимость объемных ячеистых георешеток ГРС 150**	410	538,40	--	220744	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
100	СПрайс-лист	**Транспортные расходы по доставке георешеток**	0,036	12645,36	--	455	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
101	Е0142-14-2	**Заполнение георешеток анкерами**	0,1	5162,59	781,93	516	78	359	19,50	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		3735,00	297,99	374	30	89	1,46	--
102	С12041-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-04-2002 СН РК 8.02-04С- 2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 12 мм	0,106	45300,00	--	4802	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
103	Е0142-6-1	Заполнение георешеток щебнем фракции 5-20 мм	410	436,03	9,35	178774	3835	20438	0,33	133
		м2		52,88	3,13	21681	1283	89	0,01	4
104	Е0142-6-1	Присыпка геотекстиля щебнем фракции 5-20 мм	48,01	436,03	9,35	20932	449	2393	0,33	16
		м2		52,88	3,13	2539	150	89	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			13183206	12369646			1784
			Тенге			259831	2589937			48472
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			280617				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			280617				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16837				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			297454				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12902590				
	Материалы -		Тенге			20352				
	Всего заработная плата -		Тенге				2849768,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4802				
	Местные материалы -		Тенге			247959				
		Накладные расходы -	Тенге			2831714				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1416
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				424757,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			944058				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16678362				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51672
		Сметная заработная плата -	Тенге				3274525,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			16975815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51672
		Сметная заработная плата -	Тенге				3274525,00			

РАЗДЕЛ 6.Мероприятия по осушению и водоподаче

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С2015-37	Насос для водопонижения и водоотлива, 110 кВт (откачка воды из канала)	443	610,30	610,30	270363	270363	3469	--	--
		маш-ч		--	65,25	--	28906	12	0,38	168
		Демонтаж								
106	Е0127-81-7	Разборка противофильтрационного слоя из геомембраны	3125	3,71	0,91	11580	2842	12113	0,02	59
		м2		2,80	0,12	8738	370	133	--	1
107	Е0101-12-3 т.ч. п-3.50 к=1,32	Разборка дамб	50625	34,99	33,60	1771116	1700950	616499	0,01	485
		м3		1,39	11,17	70166	565400	97	0,04	2112
108	Е010333-А5- 1 т.ч. п-3.50 к=1,32	Транспортировка к месту работы (отвал)	10156,15	65,34	65,34	663603	663603	132721	--	--
		т		--	13,07	--	132721	100	0,27	2787
		Материалы								
109	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	2430	781,00	--	1897830	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
110	С прайс	Стоимость геомембраны(толщиной 1мм)	150	178,93	--	26840	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		Дополнительные работы по реестру №1								
		Демонтажные работы								
111	Е0122-8-7 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж труб диам. 250 мм	13,2	109787,08	50303,27	1449189	664003	1180906	264,60	3493
		км		49815,00	19002,38	657558	250831	130	92,81	1225
112	Е0122-8-5 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж труб диам. 150 мм	13,2	62192,23	22367,23	820937	295247	828397	216,00	2851
		км		39825,00	8449,87	525690	111538	130	41,27	545

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
113	Е0122-35-7 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 250 мм	3	1157,11	760,21	3471	2281	2666	2,32	7
		шт		396,90	286,65	1191	860	130	1,40	4
114	Е0122-35-6 т.ч. п.3.5 СНиП8.02-05-2002 п-2.8 к=0,6;0,7; 0,5	Демонтаж чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм (для подключения водопотребителей)	12	634,55	326,75	7615	3921	6718	1,82	22
		шт		307,80	122,85	3694	1474	130	0,60	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6922544	3603210			6917
			Тенге			1267036	1092100			6849
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6922544				
	Материалы -		Тенге			127628				
	Всего заработная плата -		Тенге				2359136,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26840				
	Местные материалы -		Тенге			1897830				
		Накладные расходы -	Тенге			2783489				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1392
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				417523,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			582362				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10288395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15158
		Сметная заработная плата -	Тенге				2776660,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			10288395				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15158
		Сметная заработная плата -	Тенге				2776660,00			
		РАЗДЕЛ 7.Благоустройство канала в районе дороги на Аэропорт								
115	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	1442	408,11	169,61	588497	244580	465216	1,55	2235
		м3		238,50	4,07	343917	5870	133	0,01	20
116	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1416,6	21,55	4,52	30522	6397	23401	0,11	153
		м3		17,03	--	24125	--	97	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
117	Е010332-А20 -1 к=2,1	Транспорт мусора	2986,2	146,85	146,85	438523	438523	87705	--	---
		т		--	29,37	--	87705	100	0,62	1842
118	Е0127-14-4	Устройство щебеночного основания под бортовые камни	15,43	280,88	248,35	4334	3832	2273	0,22	3
		м3		32,18	78,59	497	1213	133	0,27	4
119	Е0106-1-1	Устройство бетонного основания под бортовые камни	147,37	8011,57	66,01	1180665	9728	34148	1,35	199
		м3		195,75	24,93	28848	3674	105	0,12	18
120	Е0127-34-1	Установка бортовых бетонных камней	440	816,56	6,63	359288	2918	64628	0,70	307
		м		108,68	1,76	47819	773	133	0,01	3
121	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 100мм	141,66	867,46	68,13	122885	9652	6432	0,14	20
		м3		21,38	12,76	3029	1808	133	0,04	6
122	Е0127-14-4	Устройство щебеночного основания толщ 150 мм	212,49	280,88	248,35	59684	52772	31304	0,22	46
		м3		32,18	78,59	6838	16699	133	0,27	58
123	Е0127-14-1	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка толщ 80 мм	113,33	867,46	68,13	98309	7721	5146	0,14	16
		м3		21,38	12,76	2423	1446	133	0,04	5
124	Е0127-57-2	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов песком	1416,6	1159,81	42,08	1642992	59611	136087	0,38	540
		м2		57,38	14,85	81285	21036	133	0,07	103
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			4525699	835734			3520
			Тенге			538779	140223			2058
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4525699				
	Материалы -		Тенге			203447				
	Всего заработная плата -		Тенге				679002,00			
	Местные материалы -		Тенге			2947740				
		Накладные расходы -	Тенге			856339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							428
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				128451,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			322922				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5704961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6006
		Сметная заработная плата -	Тенге				807453,00			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5704961				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6006
		Сметная заработная плата -	Тенге				807453,00			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**29016716**	**16878063**			**13561**
			Тенге			**2292472**	**3844244**			**57492**
	Стоимость оборудования -		Тенге			1013534				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1013534				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3288397				
	Материалы -		Тенге			37794				
	Всего заработная плата -		Тенге				85330,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3141575				
		Накладные расходы -	Тенге			81630				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12245,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			202202				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3572229				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							534
		Сметная заработная плата -	Тенге				97575,00			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24691560				
	Материалы -		Тенге			501175				
	Всего заработная плата -		Тенге				6051385,00			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			34951				
	Местные материалы -		Тенге			5093927				
		Накладные расходы -	Тенге			6639778				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				995967,00			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1879880				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33211218				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							73879
		Сметная заработная плата -	Тенге				7047352,00			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			18012				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			18012				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1081				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19093				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5214				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			5214				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			313				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			5527				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37821600				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							74413
		Сметная заработная плата -	Тенге				7144927,00			
		Всего по смете				**37 821 600**				
		СМР	Тенге			36 808 066				
		Оборудования	Тенге			1 013 534				
		Временные здания и сооружения (5%), к=0,8	Тенге			1 466 494				
		Итого	Тенге			38 274 560				
		Дополнительные затраты на строительство								
		Затраты на производство СМР в зимнее время (1,8%)x1,05	Тенге			723 389				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	Тенге			382 746				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	Тенге			153 098				
		Итого	Тенге			1 259 233				
		Итого в базовых ценах 2001 года	Тенге			40 547 327				
		Итого в текущих ценах 2012 года	Тенге			86 774 821				
		Налоги, сборы, обязательные платежи в бюджет 2%	Тенге			1 735 496				
		Итого	Тенге			88 510 317				
		НДС 12%	Тенге			10 621 238				
		Всего	Тенге			**99 131 555**				

И.о. Генерального директора
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **А. Аязсент**

Первый заместитель генерального директора,
главный-инженер РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **О. Жампозов**

Производственно технический отдел
РГП на ПХВ "Казводхоз" _____

Генеральный подрядчик:
Директор ТОО "Компания Нурай Строй"
_____ **Б. Мамбетжанов**

Директор Акмолинского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **П. Бейсебеков**

И.о. директора Павлодарского филиала
РГП на ПХВ "Казводхоз"
_____ **В.Никитенко**

Технадзор _____ **А. Кансеит**