Приложение 9 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 19.08.2013 г. № 402
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Village", ИИН (БИН) 130 440 003 410,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Букейхана,д24,ВП-6, Телефоны : , KZ30 9470 3980 0010 7164, БИК ALFA KZ KA, в Филиал АО ДБ "Альфа-банк",	ИИН (БИН)	130 440 003 410
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : №DVL/Под/416 от26.05.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления	Отчетный период	
41	26.09.2014	с	по

Выполнено работ (оказано услуг)

тенге

№	Наименование работ (услуг)	Сведения о наличии отчета о маркетинговых исследованиях, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации а объекте КГ "Garden Village"		усл	1	22767753,00	22767753,00
			Итого :	1	x	22767753,00
					в т.ч. НДС :	2439402,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____ наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации _____

ВСЕГО к оплате : Двадцать два миллиона семьсот шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят три тенге	22767753,00
в т.ч. НДС : Два миллиона четыреста тридцать девять тысяч четыреста два тенге 11 тиын	2439402,11

Сдал (исполнитель) : М. П. _____ должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П. _____ должность подпись расшифровка подписи

Утверждена

приказом Председателя Агенства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г № 170

ик: **ТОО "Dream Village"**

дчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

нование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за сентябрь 2014 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		№ DVL/Под/416	26.05.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
о объекту	121 277 852	20 328 351							2 439 402	22 767 753

дрядчик

Подрядчик:

Цены региона г. Астана

Форма 2В

ик: ТОО "Dream Village"

чик: ТОО "КазИнженерСтрой"

ование объекта: Наружные сети водопровода и канализации

р № DVL/Под/416 от 26 мая 2014 года

Акт №4
выполненных работ за сентябрь 2014 год
(локальная смета 2-1-1)
Водопровод и канализация

лен в ценах 2001 г. (цены до 1.07.05)

Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Раздел 1 Водопровод В1									
1.1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1350	62,8	60,72	84780	81972	5697	0,0107	14
	м3 грунта		1,94	2,41	2619	3254	97	0,03025	41
2 П8-8-1	Вывоз грунта на 8 км, 1 класс груза (на свалку)	1011,675	71,7	71,7	72537	72537	15651	–	–
	т		–	15,47	–	15651	100	0,02953	30
3 П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	1350,825	22,1	22,1	29853	29853	6430	–	–
	т		–	4,76	–	6430	100	0,00909	12
4 Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	771,9	8,32	7,77	6422	5998	1385	0,00349	3
	м3 грунта		0,55	1,3	425	1003	97	0,0039	3

5 E1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	45	252,86	–	11379	–	12858	1,617	73
	м3 грунта		252,86	–	11379	–	113	–	–
6 E1-173-1	Водоотлив из траншей	540	323,21	323,21	174533	174533	112910	–	–
	м3 мокрого грунта		–	215,56	–	116402	97	0,9009	486
7 E23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	33,75	343,65	166,15	11598	5608	10685	1,071	36
	м3 основания		177,5	66,01	5991	2228	130	0,29295	10
8 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	192,975	154,89	–	29890	–	33776	1,0206	197
	м3 грунта		154,89	–	29890	–	113	–	–
9 E1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	144,525	154,89	–	22385	–	25295	1,0206	148
	м3		154,89	–	22385	–	113	–	–
0 30-8-92	Песок природныйК=1,100;	635,91	806		512543				
	м3								
1 E1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	578,925	70,97	69,03	41086	39963	2442	0,0107	6
	м3 грунта		1,94	2,41	1123	1395	97	0,03025	18
2 E1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	399,825	70,97	69,03	28376	27600	1688	0,0107	4
	м3		1,94	2,41	776	964	97	0,03025	12
3 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	1013,11875	50,49	50,49	51152	51152	11033	–	–
	т		–	10,89	–	11033	100	0,02079	21
4 E1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	578,925	12,07	12,07	6988	6988	1983	–	–
	м3 грунта		–	3,53	–	2044	97	0,0105	6

Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	399,825	12,07	12,07	4826	4826	1369	–	–
	м3		–	3,53	–	1411	97	0,0105	4
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	578,925	10,14	10,14	5870	5870	1667	–	–
	м3 грунта		–	2,97	–	1719	97	0,00882	5
Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	399,825	10,14	10,14	4054	4054	1151	–	–
	м3		–	2,97	–	1187	97	0,00882	4
Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	578,925	24,41	4,74	14132	2744	11045	0,1134	66
	м3 уплотненного грунта		19,67	–	11387	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	399,825	24,41	4,74	9760	1895	7629	0,1134	45
	м3		19,67	–	7865	–	97	–	–
1.4 Устройство колодцев									
Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм (футляр)	0,1875	65918,5	27695,49	12360	5193	11231	203,7	38
	км трубопровода		38201,63	7869,53	7163	1476	130	27,699	5
99-1-5(пл)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 диаметром 110 (футляр)К=1,010;	189,375	530		100369				
	м								
Е22-47-1	Протаскивание в футляр труб диаметром 100 мм	187,5	267,78	0,31	50209	58	41396	0,8862	166
	м трубы, уложенной в футляре		169,7	0,13	31819	24	130	0,00053	–
Раздел 2 Кализация К1									
2.1 Земляные работы									
Е1-17-32	Разработка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	3866,865	62,8	60,72	242839	234796	16316	0,0107	41

	м3 грунта								
			1,94	2,41	7502	9319	97	0,03025	117
П8-8-1	Вывоз грунта на 8 км, 1 класс груза (на свалку)	2973,418	71,7	71,7	213194	213194	45999	–	–
	т								
			–	15,47	–	45999	100	0,02953	88
П8-1-1	Вывоз грунта на 1 км, 1 класс груза (во временный отвал)	3793,5958	22,1	22,1	83838	83838	18058	–	–
	т								
			–	4,76	–	18058	100	0,00909	34
Е1-20-2	Работа на отвале грунтов 2-3 группы	2167,769	8,32	7,77	18036	16844	3890	0,00349	8
	м3 грунта								
			0,55	1,3	1192	2818	97	0,0039	8
Е1-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы	212,3136	252,86	–	53686	–	60665	1,617	343
	м3 грунта								
			252,86	–	53686	–	113	–	–
Е1-173-1	Водоотлив из траншей	1548,12	323,21	323,21	500368	500368	323702	–	–
	м3 мокрого грунта								
			–	215,56	–	333713	97	0,9009	1395
Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	159,2352	343,65	166,15	54721	26457	50408	1,071	171
	м3 основания								
			177,5	66,01	28264	10511	130	0,29295	47
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	541,943	154,89	–	83942	–	94854	1,0206	553
	м3 грунта								
			154,89	–	83942	–	113	–	–
Е1-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям песком	424,774	154,89	–	65793	–	74346	1,0206	434
	м3								
			154,89	–	65793	–	113	–	–
30-8-92	Песок природныйК=1,100;	1869,0056	806		1506419				
	м3								
Е1-17-32	Погрузка грунта 2 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1625,826	62,66	60,72	101874	98720	6860	0,0107	17
	м3 грунта								
			1,94	2,41	3154	3918	97	0,03025	49

. Е1-17-32	Погрузка песка экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	1115,0868	62,66	60,72	69871	67708	4705	0,0107	12
	м3		1,94	2,41	2163	2687	97	0,03025	34
; П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс груза	2845,1955	22,1	22,1	62879	62879	13543	–	–
	т		–	4,76	–	13543	100	0,00909	26
; Е1-25-2	Засыпка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1625,826	12,07	12,07	19624	19624	5567	–	–
	м3 грунта		–	3,53	–	5739	97	0,0105	17
' Е1-25-2	Засыпка песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м	1115,0868	12,07	12,07	13459	13459	3818	–	–
	м3		–	3,53	–	3936	97	0,0105	12
; Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1625,826	10,14	10,14	16486	16486	4684	–	–
	м3 грунта		–	2,97	–	4829	97	0,00882	14
) Е1-25-10	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения песка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.)	1115,0868	10,14	10,14	11307	11307	3213	–	–
	м3		–	2,97	–	3312	97	0,00882	10
) Е1-134-1	Уплотнение грунта 1-2 группы пневматическими трамбовками	1625,826	24,41	4,74	39686	7706	31021	0,1134	184
	м3 уплотненного грунта		19,67	–	31980	–	97	–	–
Е1-134-1	Уплотнение песка пневматическими трамбовками	1115,0868	24,41	4,74	27219	5286	21276	0,1134	126
	м3		19,67	–	21934	–	97	–	–
2.2 Прокладка трубопроводов									
: Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,1146	153430,78	97390,02	17583	11161	11694	300,3	34
	км трубопровода								

3 30-19-29			55873,13	22618,16	6403	2592	130	88,2735	10
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 200 мм, прочность труб третьяК=1,010;	115,746	732,5		84784				
	м								
4 E22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,38054	87307,79	38949,66	33224	14822	29405	259,35	99
	км трубопровода								
5 30-19-28			48336,75	11102,91	18394	4225	130	39,165	15
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 150 мм, прочность труб третьяК=1,010;	384,3454	590		226764				
	м								
6 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	0,33229	65918,5	27695,49	21904	9203	19902	203,7	68
	км трубопровода								
7 30-19-28			38201,63	7869,53	12694	2615	130	27,699	9
	Трубы безнапорные (для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов), круглые, Dy 100 мм, прочность труб вторая К=1,010;	335,6129	239,5		80379				
	м								
2.3 Трубопроводная арматура									
8 99-5-3(пл)	Муфта для труб диам. 200мм	15	345		5175				
	шт								
9 99-5-4(пл)	Муфта для труб диам 160мм	56	243		13608				
	шт								
0 99-5-5(пл)	Муфта для труб диам 110мм	89	101		8989				
	шт								
99-6-3(пл)	Уплотнительное кольцо диам 200мм	30	76		2280				
	шт								
2 99-6-4(пл)	Уплотнительное кольцо диам 160мм	112	52		5824				
	шт								
3 99-6-5(пл)	Уплотнительное кольцо диам 110мм	178	33		5874				
	шт								
2.4 Устройство колодцев									

. E23-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в мокрых грунтах	28,45	11318,29	2765,29	322005	78673	153612	16,6614	474
	м3 конструкций колодцев		3055,36	1097,98	86925	31238	130	4,87515	139
5 99-4-1(пл)	КЦД-10	37	4993		184741				
	шт								
6 99-4-2(пл)	КЦ-10-6	31	3407		105617				
	шт								
7 99-4-3(пл)	КЦ-10-9	31	3715		115165				
	шт								
8 99-4-4(пл)	КЦП-1-10-1	37	3067		113479				
	шт								
9 99-3-5(пл)	КЦО-1 (КО-6)	63	1978		124614				
	шт								
0 99-5-5(пл)	КЦ-7-3	64	2310		147840				
	шт								
1 1-1-773	Скобы ходовые	303	221		66963				
	шт								
2 E8-6-1	Кирпичная кладка колодцев	2,775	7703,16	365,86	21376	1015	3123	4,767	13
	м3 кладки		808,21	145,53	2243	404	118	0,6405	2
3 E8-4-5	Боковая оклеечная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов в 2 слоя рулонными материалами	189,35	678,87	8,96	128544	1697	21874	0,4914	93
	м2 поверхности		94,34	3,56	17863	674	118	0,01586	3
4 E8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	463,79	251,57	4,16	116676	1929	24518	0,2226	103
	м2 поверхности		43,14	1,66	20008	770	118	0,00735	3
5 30-1-7	Бетон тяжелый (ГОСТ 7473-2010) класса В15 / устройство лотков	17,76	4430		78677				
	м3								
	Всего прямые затраты				**6502428**	**2018016**			**3569**
					596962	**667121**			**2689**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				3887452				

Накладные расходы, тенге	1364374
- заработная плата, тенге	204656
- трудоемкость, чел-ч	682
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	472008
Всего	**8338810**
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**8338810**
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**19929756**
- материалы, тенге	9291010
- сметная заработная плата, тенге	3510286
Налог (2 %)	398595
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**20328351**
НДС (12 %)	2439402
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**22767753**

Заказчик _____ Подрядчик _____

ПТО Сагат. А. 10.10.2014г

Зам.дир. 10.10.14.

Инженер ПиОТ

Отдел В и ОТ

Богомаков

Канцедал

ТОО «Dream Village» КГ «Клевер» Точ. сек. А НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА «___» _____ 20__ г.

ТЕХНАДЗОР ТОО "BI-Holding" №3