Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458

Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

| | |
|---|---|
| Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Village", ИИН (БИН) 130 440 003 410,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул.Букейхана,д24,ВП-6, Телефоны : , KZ30 9470 3980 0010 7164, БИК ALFA KZ KA, в Филиал АО ДБ "Альфа-банк" | ИИН (БИН) 130 440 003 410 |
| Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в ДО АО | ИИН (БИН) 110 840 003 075 |
| Договор (контракт) : Доп.согл №1 от 24.11.2014 к №DVL/Под/416 от26.05.2014 | |

# Акт выполненных работ (оказанных услуг)

| № док. | Дата составления |
|---|---|
| 18 | 29.05.2015 |

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

| № п/п | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг) | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии) | Ед. изм. | Кол-во | Цена за единицу | Стоимость |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации а объекте КГ "Garden Village" | 29.05.2015 | | усл | 1 | 33211588,00 | 33211588,00 |
| | | | | Итого : | 1 | x | 33211588,00 |
| | | | | | | в т.ч. НДС : | 3558384,43 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

| | |
|---|---|
| ВСЕГО к оплате : Тридцать три миллиона двести одиннадцать тысяч пятьсот восемьдесят восемь тенге | 33211588,00 |
| в т.ч. НДС : Три миллиона пятьсот пятьдесят восемь тысяч триста восемьдесят четыре тенге 43 тиын | 3558384,43 |

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович

должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена

приказом Председателя Агентства

Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-

коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

ик: **ТОО "Dream Village"**

чик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**

ование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации**

## СПРАВКА
## о стоимости выполненных работ за май 2015 года

| Код заказчика | Код порядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно- правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наимевание | Код | Наименование | Код |
| | | Доп.Согл №1 №DVL/Под/416 | 24.11.2014 | | | | |

| енование пусковых плексов, объектов | Стоимость работ и затрат в тенге | | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года | из графы 1 | | стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | Из них | | | Приобретение материалов | Другие дополнительные расходы | | |
| | | | | в отчетный месяц | по монтажу оборудования | | | | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **о объекту** | 202 238 515 | 30 570 313 | | | | | | | 3 668 438 | 34 238 751 |
| | | | | | | | | | | |

дрядчик:

Подрядчик:

ҚАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «КазИнженерСтрой» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

форма 2В

: ТОО "Dream Village"

ик: ТОО "КазИнженерСтрой"

вание стройки: Dream Village

вание объекта: Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

л №1 к Договору № DVL/Под/416 от 24.11.2014г.

**Акт**
**приемки выполненных работ за май 2015 г.**

ен(а) в ценах на 1.01.2001г.

| Шифр и № позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Коли-чество | Стоимость ед, тенге | | Общая стоимость, тенге | | Накладные расходы | Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Всего | Экспл. машин | Всего | Экспл. машин | | | |
| | | | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | ЗП рабочих-строителей | в т.ч. ЗП машинистов | тенге | рабочих, обслуживаю-щих машины | |
| | | | | | | | % | на един. | всего |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **РАЗДЕЛ 1.Водоровод** | | | | | | | | |
| | **Земляные работ** | | | | | | | | |
| E0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья | 5984,7 | 43,65 | 41,60 | 261261 | 248950 | 82171 | 0,01 | 86 |
| | м3 | | 2,06 | 12,10 | 12311 | 72402 | 97 | 0,04 | 248 |
| E0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент | 1084,96 | 251,77 | -- | 273160 | -- | 308671 | 1,77 | 1921 |
| | м3 | | 251,77 | -- | 273160 | -- | 113 | -- | -- |
| E0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 7069,66 | 3,72 | 3,24 | 26328 | 22934 | 10972 | -- | 23 |
| | м3 | | 0,48 | 1,12 | 3393 | 7918 | 97 | -- | 26 |
| C010333-A1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 13785,84 | 19,70 | -- | 271581 | -- | 54316 | 0,08 | 1141 |
| | т | | 3,94 | -- | 54316 | -- | 100 | -- | -- |
| E0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 5160,85 | 289,15 | 289,15 | 1492239 | 1492239 | 934199 | -- | -- |
| | м3 | | -- | 186,62 | -- | 963092 | 97 | 0,86 | 4428 |
| E0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 244,79 | 306,20 | 152,52 | 74955 | 37335 | 67092 | 1,02 | 250 |
| | м3 | | 153,68 | 57,15 | 37619 | 13990 | 130 | 0,28 | 68 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс | Песок | 269,27 | 552,84 | -- | 148863 | -- | -- | -- | -- |
| | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /песок/ | 1933,67 | 6,48 | 6,48 | 12529 | 12529 | 3946 | -- | -- |
| | м3 | | -- | 2,10 | -- | 4068 | 97 | 0,01 | 16 |
| Прайс | Песок | 2127,04 | 552,84 | -- | 1175909 | -- | -- | -- | -- |
| | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Е01031-А7-1 | Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках | 10452,71 | 30,00 | 30,00 | 313581 | 313581 | 219507 | -- | -- |
| | т | | -- | 21,00 | -- | 219507 | 100 | 0,44 | 4599 |
| С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 10452,71 | 19,70 | -- | 205918 | -- | 41184 | 0,08 | 865 |
| | т | | 3,94 | -- | 41184 | -- | 100 | -- | -- |
| Е0101-166-1 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах | 675,72 | 122,18 | -- | 82559 | -- | 93292 | 0,89 | 598 |
| | м3 | | 122,18 | -- | 82559 | -- | 113 | -- | -- |
| Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 67120,03 | 21,55 | 4,52 | 1446172 | 303117 | 1108762 | 0,11 | 7249 |
| | м3 | | 17,03 | -- | 1143054 | -- | 97 | -- | -- |
| | | | Прокладка трубопроводов | | | | | | |
| Е0122-11-3 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм | 0,1 | 58791,69 | 25695,31 | 5879 | 2570 | 5185 | 194,00 | 19 |
| | км | | 33075,00 | 6813,45 | 3308 | 681 | 130 | 26,38 | 3 |
| Прайс | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 диаметром 110 | 105,1 | 499,28 | -- | 52475 | -- | -- | -- | -- |
| | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Е0122-47-1 | Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм | 200 | 149,46 | 0,28 | 29892 | 56 | 38230 | 0,84 | 169 |
| | м | | 146,93 | 0,11 | 29386 | 22 | 130 | -- | -- |
| Прайс | Тройник ТФ 100х40 | 14 | 996,15 | -- | 13946 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Тройник ТФ100х63х40 | 2 | 1183,42 | -- | 2367 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Фланцы плоские приварные диаметром 100 | 57 | 1593,90 | -- | 90852 | -- | -- | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Втулка под фланцы диаметром 100 | 32 | 577,37 | -- | 18476 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Фланцы плоские приварные диаметром 40 | 15 | 935,68 | -- | 14035 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Е0122-37-3 | Установка гидрантов пожарных | 2 | 575,87 | 36,99 | 1152 | 74 | 784 | 1,82 | 4 |
| | шт | | 288,00 | 13,50 | 576 | 27 | 130 | 0,07 | -- |
| Прайс | Гидранты пожарный диаметром 250мм | 2 | 13129,91 | -- | 26260 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Е0122-35-1 | Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм | 32 | 242,08 | 6,95 | 7747 | 222 | 6084 | 0,88 | 28 |
| | шт | | 144,00 | 2,25 | 4608 | 72 | 130 | 0,01 | -- |
| Прайс | Краны шаровые сварные стальные Naval диаметром 40 | 32 | 4707,76 | -- | 150648 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Сгоны стальные диаметром 40 | 39 | 1057,30 | -- | 41235 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Устройство колодцев | | | | | | |
| 20123-13-6 Изм. и оп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 12,04 | 10330,99 | 1686,97 | 124385 | 20311 | 39112 | 11,16 | 134 |
| | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 22479 | 7607 | 130 | 3,09 | 37 |
| Прайс | КС15-9 | 12 | 7463,32 | -- | 89560 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КЦД15 | 8 | 9615,93 | -- | 76927 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КЦП15-1 | 8 | 9992,55 | -- | 79940 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КС15-6 | 3 | 7204,17 | -- | 21613 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КС15-6А | 3 | 7204,17 | -- | 21613 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс | Скобы ходовые | 103 | 186,58 | -- | 19218 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Е0108-6-9 | Кладка стен приямков и каналов | 1,04 | 7576,05 | 296,60 | 7879 | 308 | 1259 | 5,95 | 6 |
| | м3 | | 915,75 | 110,25 | 952 | 115 | 118 | 0,54 | 1 |
| Прайс | Бетон В15 | 3,12 | 5286,52 | -- | 16494 | -- | -- | -- | -- |
| | м3 | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Мастика битумная | 183 | 124,39 | -- | 22763 | -- | -- | -- | -- |
| | кг | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 6720410 | 2454228 | | | 12493 |
| | | Тенге | | | 1708906 | 1289500 | | | 9426 |
| тоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1735065 | | | | |
| тоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 1735065 | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 104104 | | | | |
| СЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | 1839169 | | | | |
| тоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 4985344 | | | | |
| Iатериалы - | | Тенге | | | 52615 | | | | |
| сего заработная плата - | | Тенге | | | | 2998406 | | | |
| тоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | 348128 | | | | |
| Iестные материалы - | | Тенге | | | 39468 | | | | |
| ранспортные расходы - | | Тенге | | | 477499 | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | 3014767 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | 1507 |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 452215 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 480007 | | | | |
| СЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 8480118 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23426 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3450621 | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | 10319287 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 23426 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3450621 | | | |

## РАЗДЕЛ 2.Канализация

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1 | Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 на сооружении магистральных трубопроводов | 3278,38 | 43,65 | 41,60 | 143117 | 136373 | 45013 | 0,01 | 47 |
| | м3 | | 2,06 | 12,10 | 6744 | 39661 | 97 | 0,04 | 136 |
| Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15 | Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | 297 | 251,77 | -- | 74776 | -- | 84496 | 1,77 | 526 |
| | м3 | | 251,77 | -- | 74776 | -- | 113 | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Е0101-20-2 | Работа на отвале 2-3 группы грунтов | 2968,2 | 3,72 | 3,24 | 11054 | 9629 | 4607 | -- | 10 |
| | м3 | | 0,48 | 1,12 | 1425 | 3324 | 97 | -- | 11 |
| С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 5791,79 | 19,70 | -- | 114098 | -- | 22820 | 0,08 | 479 |
| | т | | 3,94 | -- | 22820 | -- | 100 | -- | -- |
| Е0101-173-1 | Водоотлив из траншей | 919,26 | 289,15 | 289,15 | 265800 | 265800 | 166401 | -- | -- |
| | м3 | | -- | 186,62 | -- | 171548 | 97 | 0,86 | 789 |
| Е0123-1-1 | Устройство песчаного основания под трубопроводы | 102,23 | 306,20 | 152,52 | 31303 | 15592 | 28019 | 1,02 | 104 |
| | м3 | | 153,68 | 57,15 | 15711 | 5842 | 130 | 0,28 | 29 |
| Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /песок/ | 2284 | 6,48 | 6,48 | 14799 | 14799 | 4661 | -- | -- |
| | м3 | | -- | 2,10 | -- | 4805 | 97 | 0,01 | 18 |
| Е01031-А7-1 | Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках | 1067,2 | 30,00 | 30,00 | 32016 | 32016 | 22411 | -- | -- |
| | т | | -- | 21,00 | -- | 22411 | 100 | 0,44 | 470 |
| С010333-А1-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 | 107,2 | 19,70 | -- | 2112 | -- | 422 | 0,08 | 9 |
| | т | | 3,94 | -- | 422 | -- | 100 | -- | -- |
| Е0101-27-2 | Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м | 72,3 | 6,48 | 6,48 | 468 | 468 | 148 | -- | -- |
| | м3 | | -- | 2,10 | -- | 152 | 97 | 0,01 | 1 |
| Е0101-134-1 | Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками | 72,3 | 21,55 | 4,52 | 1558 | 327 | 1194 | 0,11 | 8 |
| | м3 | | 17,03 | -- | 1231 | -- | 97 | -- | -- |
| | **Прокладка трубопроводов** | | | | | | | | |
| Е0122-11-8 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм | 0,06 | 154938,86 | 103471,23 | 9296 | 6208 | 5809 | 306,00 | 18 |
| | км | | 51300,00 | 23175,85 | 3078 | 1391 | 130 | 98,72 | 6 |
| Прайс | Труба полиэтиленовая Корсис диаметром 300мм | 63,55 | 1410,08 | -- | 89611 | -- | -- | -- | -- |
| | м | | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Е0122-11-6 | Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм | 0,13074 | 139336,75 | 90794,12 | 18217 | 11870 | 11550 | 286,00 | 37 |
| | км | | 48375,00 | 19582,83 | 6325 | 2560 | 130 | 84,07 | 11 |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Прайс | Труба полиэтиленовая Корсис диаметром 200мм | 130,74 | 524,85 | -- | 68619 | -- | -- | -- | -- |
| | м | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Трубопроводная арматура | | | | | | |
| Прайс | Муфта для труб диам. 300мм | 6 | 816,47 | -- | 4899 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Муфта для труб диам. 200мм | 16 | 325,48 | -- | 5208 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Уплотнительное кольцо 300мм | 12 | 210,77 | -- | 2529 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Уплотнительное кольцо 200мм | 32 | 74,29 | -- | 2377 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| | | | Устройство колодцев | | | | | | |
| 20123-13-6 Изм. и оп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-002, СН РК 8.02-06-2002 | Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах | 23 | 10330,99 | 1686,97 | 237613 | 38800 | 74716 | 11,16 | 257 |
| | м3 | | 1867,05 | 631,80 | 42942 | 14531 | 130 | 3,09 | 71 |
| Прайс | КЦД-10 | 11 | 4410,61 | -- | 48517 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КЦ-10-6 | 14 | 3470,79 | -- | 48591 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КЦ-10-9 | 15 | 3679,83 | -- | 55197 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КЦП1-10-1 | 11 | 3052,70 | -- | 33580 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | Скобы ходовые | 125 | 186,58 | -- | 23323 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КС15-9 | 6 | 7463,32 | -- | 44780 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КЦД15 | 6 | 9615,93 | -- | 57696 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Прайс | КЦП15-1 | 6 | 9992,55 | -- | 59955 | -- | -- | -- | -- |
| | шт | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Прайс** | **Бетон В15** | | | | | | | | |
| | **м3** | **7,02** | **5286,52** | **--** | **37111** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| **Е0108-6-9** | **Кладка стен приямков и каналов** | | | | | | | | |
| | **м3** | **2,3** | **7576,05** | **296,60** | **17425** | **682** | **2785** | **5,95** | **14** |
| | | | **915,75** | **110,25** | **2106** | **254** | **118** | **0,54** | **1** |
| **Прайс** | **Мастика битумная** | | | | | | | | |
| | **кг** | **518** | **124,39** | **--** | **64433** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | | | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** | **--** |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2** | **Тенге** | | | **1620078** | **532566** | | | **1509** |
| | | **Тенге** | | | **177579** | **266480** | | | **1542** |
| тоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **173243** | | | | |
| тоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **173243** | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **10395** | | | | |
| СЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **183637** | | | | |
| тоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **1446835** | | | | |
| Материалы - | | Тенге | | | **93224** | | | | |
| сего заработная плата - | | Тенге | | | | **444058** | | | |
| тоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **473183** | | | | |
| Іестные материалы - | | Тенге | | | **77315** | | | | |
| ранспортные расходы - | | Тенге | | | **116210** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **475051** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **238** |
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | **71258** | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **115313** | | | | |
| СЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **2037199** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3288** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **515316** | | | |
| | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | **2220837** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | **3288** |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | **515316** | | | |
| | **ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | **8340488** | **2986794** | | | **14002** |
| | | **Тенге** | | | **1886485** | **1555980** | | | **10967** |
| тоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **1908308** | | | | |
| тоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **1908308** | | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | **114498** | | | | |
| СЕГО, Стоимость монтажных работ - | | Тенге | | | **2022807** | | | | |
| тоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | **6432179** | | | | |
| атериалы - | | Тенге | | | **145839** | | | | |
| сего заработная плата - | | Тенге | | | | **3442464** | | | |
| тоимость материалов и конструкций - | | Тенге | | | **821311** | | | | |
| естные материалы - | | Тенге | | | **116783** | | | | |
| ранспортные расходы - | | Тенге | | | **593710** | | | | |
| | Накладные расходы - | Тенге | | | **3489818** | | | | |
| | Нормативная трудоемкость в Н.Р. - | чел.-ч | | | | | | | **1745** |

| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Сметная заработная плата в Н.Р. - | Тенге | | | | 523473 | | | |
| | Ненормируемые и непредвиденные затраты - | Тенге | | | 595320 | | | | |
| СЕГО, Стоимость общестроительных работ - | | Тенге | | | 10517317 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26714 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3965937 | | | |
| | ИТОГО ПО СМЕТЕ: | Тенге | | | 12540124 | | | | |
| | Нормативная трудоемкость - | чел.-ч | | | | | | | 26714 |
| | Сметная заработная плата - | Тенге | | | | 3965937 | | | |
| **Іересчет итогов в цены на 1.01.2014 г.** | | | | | | | | | |
| **Ітого прямых затрат** | | | | | 8 340 487 | | | | |
| **Іакладные расходы** | | 3489818,118 | | | | | | | |
| **Ienормируемые и непредвиденные затраты** | | 709818,34 | | | | | | | |
| **ІТОГО в ценах на 1.01.2001 г.** | | | | | 12 540 124 | | | | |
| **Ітого в текущих ценах на 1.01.2014** | | 12540123,595 X 2,39 | 29970895,39 | | | | | | |
| **Ітого с налогами, сборами и обязат. платежами** | | 29970895,392 X 2 % | 599417,91 | 30570313,30 | | | | | |
| **Іалог на добавленную стоимость (НДС)** | | 12 % | 3668437,60 | | | | | | |
| **Ітого с налогом на добавленную стоимость (НДС)** | | | | | 34 238 751 | | | | |

Услуги заказчика 3%: 1 027 163
Итого: 33 211 588

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Инженер ПТО Токашова
«28» 05 2015 г.

ДИВИЗИОН ИЖС-АСТАНА
Управление инженерных сетей
Главный специалист
Коряковцев А. П.

Отдел ВОТ

ЭКОНОМИСТ
«___» 20__ г.