Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562

Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Village", ИИН (БИН) 130 440 003 410,, Юр.адрес : РК.г.Астана,шоссе Коргалжын, дом 19, Телефоны : , KZ30 9470 3980 0010 7164, БИК ALFA KZ KA, в Филиал АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	130 440 003 410
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в Филиал Банк ВТБ	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : Доп.согл №1 от 24.11.2014 к №DVL/Под/416 от26.05.2014		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
33	27.10.2015

Выполнено работ (оказано услуг) **тенге**

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации а объекте КГ "Garden Village"	27.10.2015		усл	1	8586487,00	8586487,00
				Итого :	**1**	**x**	**8586487,00**
						в т.ч. НДС :	**919980,75**

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Восемь миллионов пятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста восемьдесят семь тенге	**8586487,00**
в т.ч. НДС : Девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот восемьдесят тенге 75 тиын	**919980,75**

Сдал (исполнитель) М. П. Директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.
должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

ТОО «Dream Village»
КГ «Клевер», 1-ч. сек. А
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
«___» _____ 20__ г.

Утверждена

приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства

от "2" мая 2012 г. № 170

чик: **ТОО "Dream Village"**
ядчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
енование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за октябрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Доп.Согл №1 №DVL/Под/416	24.11.2014				

енование пусковых лексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
по объекту	210 825 002	7 666 506							919 981	8 586 487

одрядчик:

Подрядчик:

Форма 2В

аказчик: ТОО " Dream Village"
одрядчик: ТОО "КазИнженерСтрой"
аименование стройки: **Dream Village**
аименование объекта: **Внутриплощадочные сети водопровода и канализации**
оп. согл. № 1 от 24.11.2014 г. к договору подряда №DVL/Под/416 от 24.11.2014 г.

Акт
приемки выполненных работ за октябрь 2015 г.

оставлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод									
		Устройство колодцев									
1	Е0123-13-6	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах**	0,0024	9542,75	1686,97	23	4	8	11,16	--	
		м3		1867,05	631,80	4	2	130	3,09	--	
2	Прайс	КЦО-1(КО-6)	10	2214,81	--	22148	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
3	Прайс	КС-10-3	9	2926,59	--	26339	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
4	Прайс	КС 7-9	2	3109,71	--	6219	--	--	--	--	
		шт		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			54730	4			--	
			Тенге			4	2			--	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			23					
	Материалы -		Тенге			3					
	Всего заработная плата -		Тенге				6				
	Местные материалы -		Тенге			11					
		Накладные расходы -	Тенге			8					
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			33				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			54707				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3282				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			57989				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			58022				
		Сметная заработная плата -	Тенге				7			

РАЗДЕЛ 2.Канализация

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

5	Е0101-17-14 т.ч. п-3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа с ковшом вместимостью 0,5м3 на сооружении магистральных трубопроводов	1765,2728	43,65	41,60	77063	73432	24237	0,01	25
		м3		2,06	12,10	3631	21356	97	0,04	73
6	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 К=1,15	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	263,4048	251,77	--	66317	--	74939	1,77	466
		м3		251,77	--	66317	--	113	--	--
7	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2635,8576	3,79	3,24	9986	8551	4091	--	9
		м3		0,48	1,12	1265	2952	97	--	10
8	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	5136,1223	19,70	--	101182	--	20236	0,08	425
		т		3,94	--	20236	--	100	--	--
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	815,19583	289,15	289,15	235711	235711	147564	--	--
		м3		--	186,62	--	152128	97	0,86	699
10	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	90,648208	1234,60	152,52	111914	13826	24845	1,02	92
		м3		153,68	57,15	13931	5181	130	0,28	25
11	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59(80) кВт(л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м /песок/	2025,5024	6,48	6,48	13124	13124	4133	--	--
		м3		--	2,10	--	4261	97	0,01	16
12	Е01031-А7-1	Погрузка грунта растительного слоя /земля, перегной/ при автомобильных перевозках	946,36532	30,00	30,00	28391	28391	19874	--	--
		т		--	21,00	--	19874	100	0,44	416

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	С010333-А1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	1906,36532	19,70	--	37555	--	7511	0,08	158
		т		3,94	--	7511	--	100	--	--
14	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80)кВт (л.с), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	62,2176	6,48	6,48	403	403	127	--	--
		м3		--	2,10	--	131	97	0,01	1
15	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	62,2176	21,55	4,52	1341	281	1028	0,11	7
		м3		17,03	--	1060	--	97	--	--
		Прокладка трубопроводов								
16	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.400мм	0,04845	235633,23	158683,23	11416	7688	7255	306,00	15
		км		76950,00	38240,15	3728	1853	130	108,59	5
17	Прайс	Труба полиэтиленовых Корсис диам.400мм	48,9345	2033,41	--	99504	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.300мм	0,00292	155788,86	103471,23	455	302	283	306,00	1
		км		51300,00	23175,85	150	68	130	98,72	--
19	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.200мм	0,10972	139706,75	90794,12	15329	9962	9693	286,00	31
		км		48375,00	19582,83	5308	2149	130	84,07	9
20	Прайс	Труба полиэтиленовых Корсис диам.200мм	112,1246	524,85	--	58849	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.160мм	0,3925	78245,00	36133,62	30711	14182	26259	247,00	97
		км		41850,00	9612,90	16426	3773	130	37,30	15
22	Прайс	Труба полиэтиленовых Корсис диам.160мм	396,425	393,55	--	156013	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам.100мм	0,41105	58881,69	25695,31	24203	10562	21315	194,00	80
		км		33075,00	6813,45	13595	2801	130	26,38	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24	Прайс	Труба полиэтиленовых Корсис диам.100мм	415,1605	196,60	--	81621	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Трубопроводная арматура								
25	Прайс	Муфта диам.400мм	5	1408,70	--	7044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс	Муфта диам.200мм	10	325,48	--	3255	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс	Муфта диам.160мм	34	229,08	--	7789	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс	Муфта диам.110мм	36	94,67	--	3408	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс	Уплотнительное кольцо диам.400мм	10	497,21	--	4972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс	Уплотнительное кольцо диам.200мм	20	74,29	--	1486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	Прайс	Уплотнительное кольцо диам.160мм	68	58,39	--	3971	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	Прайс	Уплотнительное кольцо диам.110мм	72	31,10	--	2239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Устройство колодцев								
33	Е0123-13-6	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1,5 м в мокрых грунтах	23,004	12120,35	1686,97	278817	38807	74729	11,16	257
		м3		1867,05	631,80	42950	14534	130	3,09	71
34	Прайс	КЦД-10	30	4410,61	--	132318	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	Прайс	КЦ-10-6	25	3470,79	--	86770	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	Прайс	КЦ-10-9	16	3679,83	--	58877	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Прайс	КЦП1-10-1	30	3052,70	--	91581	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Прайс	Скобы ходовые	168	186,58	--	31345	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Прайс	КЦО-1(КО-6)	84	2214,81	--	186044	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
40	Прайс	КЦ 7-3	82	1734,53	--	142231	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс	Бетон В15	8	5286,52	--	42292	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	2,46	11618,30	296,60	28581	730	320	5,95	15
		м3		--	110,25	--	271	118	0,54	1
43	Прайс	Мастика битумная	300,98	124,39	--	37439	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**2311546**	**455951**			**1678**
			Тенге			**196108**	**231330**			**1353**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1072498**				
		Материалы -	Тенге			**87687**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**427438**			
		Местные материалы -	Тенге			**221762**				
		Транспортные расходы -	Тенге			**138737**				
		Накладные расходы -	Тенге			**468438**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**234**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**70266**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**92456**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1633393**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497704**			
		Стоимость прочих работ -	Тенге			**1239047**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74343**				
		ВСЕГО, Стоимость прочих работ -	Тенге			**1313390**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**2946783**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**3265**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**497704**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2366275**	**455955**			**1678**
			Тенге			**196113**	**231331**			**1353**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1072521**				
		Материалы -	Тенге			**87690**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**427444**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Местные материалы -		Тенге			221774				
	Транспортные расходы -		Тенге			138737				
		Накладные расходы -	Тенге			468446				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							234
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				70267			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92458				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1633425				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3265
		Сметная заработная плата -	Тенге				497711			
	Стоимость прочих работ -		Тенге			1293754				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77625				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			1371379				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3242109				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3265
		Сметная заработная плата -	Тенге				497711			
	Итого СМР в ценах 2014 года		К=2,39			7 748 641				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2%			154 973				
	Итого		Тенге			7 903 614				
	НДС		12%			948 434				
	ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге			8 852 048				
	Услуги заказчика:		3%			265 561				
	Итого		Тенге			8 586 487				

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Dream Village"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазИнженерСтрой"

ЭКОНОМИСТ
«____» _____ 20__ г.

ДИВИЗИОН ИЖС-АСТАНА
Управление инженерных сетей
Главный специалист
Коряковцев А. П.

Инженер ПТО
«____» _____ 20__ г.

ТЕХНАДЗОР
ТОО "BI-Holding"
№30

Отдел Б и от