Приложение к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 27.10.2014 г. № 458
Приложение 50 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 20.12.2012 г. № 562
Форма Р-1

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Dream Village", ИИН (БИН) 130 440 003 410,, Юр.адрес : РК.г.Астана,ул. Туркистан 32, НП-2, KZ30 9470 3980 0010 7164, БИК ALFA KZ KA, в Филиал АО ДБ "Альфа-банк"	ИИН (БИН)	130 440 003 410
Исполнитель : Товарищество с ограниченной ответственностью "КазИнженерСтрой", ИИН (БИН) 110 840 003 075, Юр.адрес : РК,г.Астана, Сарыаркинский р-н, ул.Станиславского, д.23, кв. 20, Телефоны : 783899, KZ98 4322 2033 98C0 0121, БИК VTBA KZ KZ, в Филиал Банк ВТБ	ИИН (БИН)	110 840 003 075
Договор (контракт) : Доп.согл. № 2 от 27.11.2015 к №DVL/Под/416 от 26.05.2015		

Акт выполненных работ (оказанных услуг)

№ док.	Дата составления
52	04.12.2015

Выполнено работ (оказано услуг) — тенге

№ п/п	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, №, кол-во страниц) (при их наличии)	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу	Стоимость
1	Работы по устройству внутриплощадочных сетей водопровода и канализации а объекте КГ "Garden Village"	04.12.2015		усл	1	378789,75	3535371,00
				Итого :	1	x	3535371,00
						в т.ч. НДС :	378789,75

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение : Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

ВСЕГО к оплате : Три миллиона пятьсот тридцать пять тысяч триста семьдесят один тенге	3535371,00
в т.ч. НДС : Триста семьдесят восемь тысяч семьсот восемьдесят девять тенге 75 тиын	378789,75

Сдал (исполнитель) : М. П.

директор Оспанов Асхат Сеилбекович
должность подпись расшифровка подписи

Принял (заказчик) : М. П.

должность подпись расшифровка подписи

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-
коммунального хозяйства
от "2" мая 2012 г. № 170

Заказчик: **ТОО "Dream Village"**
Подрядчик: **ТОО "КазИнженерСтрой"**
Наименование объекта: **Наружные сети водопровода и канализации**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ за декабрь 2015 года

Код заказчика	Код порядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
		Номер	Дата	Наимевание	Код	Наименование	Код
		Доп.согл.№ 2 к Договору подряда №DVL/Под/416	27.11.2015г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном в базисном уровне цен 2001 года	из графы 1						
				Из них		стоимость прочих работ и затрат,не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	3 535 371	3 156 581							378 790	3 535 371

Генподрядчик: _____

Подрядчик: _____

Заказчик: ТОО "Dream Village"

Подрядчик; ТОО "КазИнженерСтрой"

Наименование объекта: Наружные хоз-бытовой канализации по объекту "Гарден", расположенный вдоль шоссе Каркаралы, Косшы

АКТ
выполненных работ за декабрь 2015 года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Земляные работы								
1	Е0101-17-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	422,7732	43,70	41,60	18476	17586	5805	0,01	6
				2,06	12,10	870	5115	97	0,04	17
2	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	422,7732	3,77	3,24	1593	1371	656	--	1
				0,48	1,12	203	474	97	--	2
3	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы м3	130,19	1395,20	152,52	181641	19857	35682	1,02	133
				153,68	57,15	20008	7440	130	0,28	36
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м м3	292,5832	6,48	6,48	1896	1896	597	--	--
				--	2,10	--	615	97	0,01	2
		Прокладка трубопровода								
5	Е0122-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм км	0,16178	139706,75	90794,12	22602	14689	14292	286,00	46
				48375,00	19582,83	7826	3168	130	84,07	14
6	Прайс	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные Корсис DN 160 м	163,3978	403,63	--	65953	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
7	Прайс	Муфта д.160мм	11	484,36	--	5328	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		шт		--	--	--	--	--	--	
			0,0435	58881,69	25695,31	2561	1118	2256	194,00	8
		км		33075,00	6813,45	1439	296	130	26,38	1
9	Прайс	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные Корсис DN 110								
		м	43,935	226,03	--	9931	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Прайс	Муфта д.100мм								
		шт	5	387,49	--	1937	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
11	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов								
		шт	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
				69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
12	Прайс	Полуотводы д.100мм								
		шт	10	387,49	--	3875	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-7-11	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 125 мм								
		м	24	201,54	27,39	4837	657	5665	1,03	25
				174,15	10,26	4180	246	128	0,05	1
14	Прайс	Трубы стальные диам.110								
		м футляр	24,24	568,32	--	13776	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
15	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	0,03	58881,69	25695,31	1766	771	1556	194,00	6
				33075,00	6813,45	992	204	130	26,38	1
16	Прайс	Трубы напорные из полиэтилена SDR17 диам.110мм								
		м футляр	30,3	368,76	--	11173	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
17	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
		км	0,12363	47611,09	17877,09	5886	2210	5529	173,00	21
				29700,00	4698,68	3672	581	130	18,10	2
18	ТОО "Водник"	Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 SDR17 S8 (белая) диам.40х2,4мм								
		м	80,8	90,41	--	7305	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
19	ТОО "Арыстан"	Трубы напорные из полиэтилена ГОСТ 18599-2001 SDR17 диам.40х2,4мм								
		м	44,0663	75,56	--	3330	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
20	Прайс	Компрессионная муфта 40х40								
		шт	1	96,87	--	97	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
22	Прайс	Кран шаровый д.40мм	1	1485,37	--	1485	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Колодцы диам.1000мм, Д1500мм								
23	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	10,276	12395,36	2538,55	127375	26086	48038	15,87	163
		м3		2645,33	950,63	27183	9769	130	4,64	48
24	Прайс	ПН-10	1	3829,68	--	3830	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Прайс	КС10-9	3	2906,16	--	8718	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Прайс	КС7-3	10	1436,94	--	14369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
27	Прайс	ПП-1,0	44	2350,76	--	103434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Прайс	ПП-1,5	6	7297,70	--	43786	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс	Люк Т	34	8072,67	--	274471	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Прайс	Люк Л	22	5008,29	--	110182	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1054896	88515			415
			Тенге			67254	28505			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			367078				
		Материалы -	Тенге			49344				
		Всего заработная плата -	Тенге				91334			
		Местные материалы -	Тенге			166801				
		Накладные расходы -	Тенге			116333				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							58
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17450			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29005				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			512415				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							574

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				108783			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			687818				
	Всего заработная плата -		Тенге				4426			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			682981				
		Накладные расходы -	Тенге			5665				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							3
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			41609				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			735092				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							29
		Сметная заработная плата -	Тенге				5276			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			1247507				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							603
		Сметная заработная плата -	Тенге				114059			
	Итого СМР в ценах 2015 года		2,55742			3 190 399				
	Налоги, сборы, обязательные платежи 2%		2%			63 808				
	Итого		Тенге			3 254 207				
	НДС		12%			390 505				
	ВСЕГО ПО АКТУ:		Тенге			3 644 712				
	ТМЦ		Тенге			2 111 768				
	Работа		Тенге			1 532 944				

Скидка 3% - 109 341,36 тг.
Итого к оплате: 3535371

Заказчик: _____

Подрядчик _____

«Dream Village» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БИН 130140003410 РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

«КазИнженерСтрой» ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН ГОРОД АСТАНА

«_____» _____ 20__ г.

ТОО «Dream Village»
КГ «Garden Village» 1оч. сек.А
НАЧ.УЧАСТКА
«____» _____ 20____ г.

ДИВИЗИОН ИЖС-АСТАНА
Управление инженерных сетей
Главный специалист
Коряковцев А. П.

Инженер ПТО
«____» _____ 2015 г.

Отдел Б и ОТ