Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Кокшетау Жолдары"**

Акт выполненных работ № 3

Капитальный ремонт автомобильной дороги областного значения КСТ-59 "Казгородок-Горьковское" км 62-203" км 102-114

за ***октябрь месяц*** 2021 года

№ п/п	Наименование и виды работ	Ед. изм.	Объем	Договорная цена, тенге	Выполнение			
					с начала строительства		за отчетный период	
					объем	сумма, тенге	объем	сумма, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Восстановление оси дороги	км	6,500	106 401,17	6,5	106 401,17		
	Подготовительные работы							
2	Разборка дорожных знаков с погрузкой и транспортировкой	шт	20	132 441,80	20	132 441,80	13	86 087,17
	Разборка существующего покрытия							
3	Фрезерование существующего дорожного покрытия толщиной 5 см самоходными фрезами Wirtgen с шириной барабана 2100 мм с погрузкой в автосамосвалы	м2	8 260	1 339 028,60	8 260	1 339 028,60		
4	Разборка существующего основания из щебня с погрузкой и транспортировкой на строительную площадку для последующего использования в обочины	м3	7 379,3	9 922 428,16	7 379,30	9 922 428,16	922,45	1 240 353,94
5	Дополнительное уплотнение насыпи после разборки, толщина слоя 30 см	м3	24 876,6	4 151 158,24	24 876,6	4 151 158,24	3 109,55	518 890,61
	Устройство земляного полотна							
7	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителя при глубине рыхления 0,35 м и длине разрыхляемого участка до 200 м	м3	7 579,3	110 581,99	7 579,3	110 581,99	947,37	13 822,13
8	Разработка грунта I группы с перемещением в отвал (срезка ПСП)	м3	39 999,5	6 039 924,50	39 999,5	6 039 924,50	4 999,90	754 984,90
9	Разработка грунта II группы с перемещением в насыпь	м3	19 198,2	2 945 963,79	19 198,2	2 945 963,79	2 399,79	368 247,78
10	Разработка грунта II группы с погрузкой, транспортировкой, с работой на отвале (излишки грунта)	м3	16 379,9	7 586 514,48	16 379,9	7 586 514,48	2 047,50	948 320,10
	Дорожная одежда							
	Основная дорога							
14	Устройство подстилающего слоя из песка отсева дробления М800, толщиной – 20 см	м3	12 902,34	54 101 446,97	12 902,34	54 101 446,97	7 257,54	30 431 953,85
15	Устройство нижнего слоя основания из щебеночно-песчаной смеси толщиной 24 см с добавлением 5% цемента от объема	м2	55 009,812	105 063 352,38	55 009,812	105 063 352,38	36 089,812	68 928 005,71
-	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-ДО	тн	1 400,0	37 158 464,00	1 400,0	37 158 464,00		
16	Уход за уложенным слоем основания битумной эмульсией 0,7 л/м2	тн	36,120	5 072 424,07	36,12	5 072 424,07	22,88	3 213 096,97

17	Устройство верхнего слоя основания из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона марки II, толщиной 6 см, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,7 л/м2	м2	48 000,00	165 787 680,00	48 000,00	165 787 680,00	30 800,00	106 380 428,00
18	Устройство асфальтобетонного покрытия толщиной 5 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотной мелкозернистой, тип А марки –II, с подгрунтовкой жидким битумом из расчета 0,3 л/м2	м2	17 200,00	56 745 380,00	17 200,00	56 745 380,00		
	Устройство временных дорог							
48	Разработка грунта I группы с перемещением в штабель, (срезка ПСП)	м3	15 838,258	2 391 576,96	15 838,258	2 391 576,96		
49	Планировка верха земляного полотна механизированным способом с уплотнением и поливом водой	м3	23 757,39	7 172 356,04	23 757,39	7 172 356,04		
50	Нарезка кюветов автогрейдером	м3	1 875,58	2 490 301,35	1 875,58	2 490 301,35		
51	Устройство покрытия временной дороги серповидного профиля, из песчано-гравийной смеси h=15 см из материала от разборки основания основной дороги	км	6,7	14 389 775,26	6,7	14 389 775,26		
	Всего с НДС	**тенге**		**482 707 199,76**		**482 707 199,76**		**212 884 191,16**
	в том числе НДС 12%	тенге		51 718 628,55		51 718 628,55		22 809 020,48

Расчет составил:_____ Расчет проверил: _____ Объемы работ проверил:_____

Акт на оплату принял: Заказчик КГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

_____Бейсенов К.Н.

Работу сдал: Подрядчик ТОО "Кокшетау Жолдары"

_____Касенов Т.З.

Работу принял: Технический надзор ТОО "Есиль Строй Экспертиза"

_____Шаманский И.А.

ТОО "ПК ЖЕЗКАЗГАНПРОЕКТ" _____