Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 6 от 25 октября 2021 г
за октябрь м-ц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **4712,703**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	18	2340,35	1,89	42126	34	–	30318	78240
					2338,46	0,96	42092	17	–	5796	
2	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %	км линии	1,885	38340,08	15512,46	72271	29241	2393	42098	123519
					21557,9	6358,08	40637	11985	–	9150	
3	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	137	1643,25	878,04	225125	120291	–	122006	374901
					765,21	347,98	104834	47673	–	27770	
4	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	34	5496,98	2926,8	186897	99511	663	100928	310851

5 247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67			2550,69	1159,92	86723	39437	–	23026	
		шт.	34	49056		1667904		1667904	–	1801336
				–		–		–	133432	
6 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2									
		км	0,034	17212		585		585	–	632
				–		–		–	47	
7 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		шт.	50	7665		383250		383250	–	413910
				–		–		–	30660	
8 1133-0207-0102	Светильники светодиодные 60 Вт. Установка HP = 80 %	светильник	34	5496,98	2926,8	186897	99511	663	100928	310851
				2550,69	1159,92	86723	39437	–	23026	
9 247-103-0820	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-60W, мощность 60 Вт, IP67									
		шт.	34	24762		841908		841908	–	909261
				–		–		–	67353	
10 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2									
		км	0,034	17212		585		585	–	632
				–		–		–	47	

11 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		шт.	37	7665		283605		283605	–	306293
				–		–		–	22688	
12 1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	11	3927,98	2572,5	43208	28298	–	20926	69265
				1355,48	1022,5	14910	11248	–	5131	
13 1133-0303-0301	Опоры контактной сети железобетонные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	6	5885,39	3858,75	35312	23153	–	17090	56594
				2026,64	1533,75	12160	9203	–	4192	
14 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	км линии	0,629	11121,11	4653,74	6995	2927	–	4214	12106
				6467,37	1907,42	4068	1200	–	897	
15 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %	км линии	1,921	38340,08	15512,46	73651	29799	2439	42902	125877
				21557,9	6358,08	41413	12214	–	9324	

16	243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0								
			км	1,921	317171		609285		609285	–	658028
					–		–		–	48743	
17	1101-0107-0701	Каналы сечением до 4 м2. Устройство шнекороторными экскаваторами. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	9,66	108,64	108,64	1049	1049	–	263	1417
					–	37,82	–	365	–	105	
18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %									
			м3 грунта	9,29	846,95	–	7868	–	–	5665	14616
					846,95	–	7868	–	–	1083	
19	1308-0206-1907	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по основанию пола НР = 72 %									
			м	105	339,51	29,12	35649	3058	4940	20776	60939
					263,34	11,48	27651	1205	–	4514	
20	241-207-0206	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм									
			м	105	269		28245		28245	–	30505
					–		–		–	2260	

21	1308-0206-2205	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 70 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	105	223,47	12,07	23464	1267	3278	13989	40449
					180,18	4,86	18919	510	–	2996	
22	243-110-0522	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х25+1х10 (ок)-0,66	км	0,085	489163		41579		41579	–	44905
					–		–		–	3326	
23	243-110-0519	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГ 3х6,0+1х4 (ок)-0,66	км	0,02	159291		3186		3186	–	3441
					–		–		–	255	
24	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	978,3	3,3	5870	20	–	4212	10889
					975	–	5850	–	–	807	
25	1308-0303-0115	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР = 72 %	шт.	6	3756,18	10,98	22537	66	2971	14040	39503
					3250	–	19500	–	–	2926	
26	247-205-0126	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 В31250-250А	шт.	6	7320		43920		43920	–	47434
					–		–		–	3514	

27	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	6	429,89	6,89	2579	41	–	1827	4758
					423	–	2538	–	–	352	
28	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	6	2779,5	22,97	16677	138	8079	6091	24589
					1410	–	8460	–	–	1821	
29	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА								
			шт.	6	2493		14958		14958	–	16155
					–		–		–	1197	
30	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	6	880,36	34,36	5282	206	–	3700	9701
					846	10,44	5076	63	–	719	
31	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	6	5122,65	114,55	30736	687	13129	12333	46515
					2820	34,77	16920	209	–	3446	
32	247-204-2622	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 63А 30 мА								
			шт.	6	2536		15216		15216	–	16433
					–		–		–	1217	
33	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	4	1261,06	34,36	5044	137	–	3563	9296

				1226,7	10,44	4907	42	–	689	
34	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	4	7782,88	114,55	31132	458	14317	11876	46449
					4089	34,77	16356	139	–	3441	
35	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55								
			шт.	4	31588		126352		126352	–	136460
					–		–		–	10108	
36	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	22	496,77	0,87	10929	19	–	7855	20287
					495,9	–	10910	–	–	1503	
37	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %								
			шт.	22	1772,43	2,88	38993	63	2564	26184	70391
					1653	–	36366	–	–	5214	
38	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3								
			шт.	22	537		11814		11814	–	12759
					–		–		–	945	
39	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	9	496,93	1,03	4472	9	–	3213	8300
					495,9	–	4463	–	–	615	
40	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %								
			шт.	9	1810,91	3,42	16298	31	1390	10711	29170

				1653	–	14877	–	–	2161	
41	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	9	1096		9864		9864	–	10653
					–		–		–	789	
42	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	4	309,78	1,65	1239	7	–	890	2299
					308,13	0,84	1233	3	–	170	
43	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	4	1406,78	86,18	5627	345	108	3826	10209
					1293,69	34,77	5175	139	–	756	
44	247-301-0348	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	4	70757		283028		283028	–	305670
					–		–		–	22642	
45	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	8	859,2	–	6874	–	–	4949	12769
					859,2	–	6874	–	–	946	
46	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	8	3568,78	–	28550	–	5638	16497	48651
					2864	–	22912	–	–	3604	
47	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	8	17562		140496		140496	–	151736
					–		–		–	11240	

48	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			м линии	190	110,44	10,65	20984	2024	–	14165	37961
					99,79	3,76	18960	714	–	2812	
49	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	190	753,85	35,5	143232	6745	73285	47218	205686
					332,64	12,52	63202	2379	–	15236	
50	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2									
			км	0,19	32078		6095		6095	–	6583
					–		–		–	488	
51	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Демонтаж на стене НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
			шт.	2	1190,7	298,5	2381	597	–	1435	4121
					892,2	104,31	1784	209	–	305	
52	1308-0304-0203	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене НР = 72 %									
			шт.	2	13134,89	995,01	26270	1990	18332	4783	33537
					2974	347,7	5948	695	–	2484	
53	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	13	58,58	–	762	–	–	548	1415
					58,58	–	761	–	–	105	
54	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %									
			шт.	13	549,34	4,22	7141	55	127	5023	13137
					535,32	1,39	6959	18	–	973	

55 247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	13	358		4654		4654	–	5026
				–		–		–	372	
56 1133-0105-1001	Заземление лучевое. Устройство. Длина луча до 10 м НР = 80 %	м заземления	27	509,17	152,95	13748	4130	6761	3278	18388
				105,83	45,98	2857	1241	–	1362	
57 1209-0101-1001	Исправление в плане одной металлической опоры НР = 72 %	укрепленная стойка	25	582,08	1,18	14552	30	6045	6115	22320
				339,11	0,6	8478	15	–	1653	

Итого по смете	**7 187 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	779 364
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	455 937
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	180 360
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 683 651
- накладные расходы, тенге	736 435
в т.ч. зарплата, тенге	66 279
- сметная прибыль (8 %), тенге	532 433
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,585403	4 207 770
Налог на добавленную стоимость 12%	504 932
Итого, тенге	**4 712 703**

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.