Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Строительство специализированного центра обслуживания населения по регистрации автомобильного транспорта (автодром, подъездные пути, места стоянок, сооружения). 2 очередь

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2013 года

на Ливневую канализацию К2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(сухого)**	931	27,84	26,18	25914	24369	8001	0,01	11
		м3		1,66	7,20	1545	6703	97	0,03	23
2	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	594	39,75	37,82	23612	22463	7414	0,01	8
		м3		1,87	11,00	1111	6533	97	0,04	22
3	Е0101-17-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрого)**	1370	43,73	41,60	59904	56989	18810	0,01	20
		м3		2,06	12,10	2818	16574	97	0,04	57
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	100	302,12	--	30212	--	34140	2,13	213
		м3		302,12	--	30212	--	113	--	--
5	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	333	251,77	--	83839	--	94738	1,77	590
		м3		251,77	--	83839	--	113	--	--
6	Е0101-17-14	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 (ранее разработанного вручную)**	433	39,75	37,82	17212	16374	5405	0,01	6
		м3		1,87	11,00	810	4762	97	0,04	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е010333-А1-1т.ч.раздел3 К=1,1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишний грунт во временный отвал)	4889,88	21,67	21,67	105964	105964	21193	--	--
		т		--	4,33	--	21193	100	0,09	445
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	2397	3,79	3,24	9081	7776	3720	--	8
		м3		0,48	1,12	1151	2685	97	--	9
9	Е0101-173-1	Водоотлив из траншей	187	289,15	289,15	54070	54070	33850	--	--
		м3		--	186,62	--	34897	97	0,86	160
10	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком под дорогой)	903	122,18	--	110329	--	124671	0,89	799
		м3		122,18	--	110329	--	113	--	--
11	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком под дорогой)	2708	6,01	6,01	16272	16272	4316	--	--
		м3		--	1,64	--	4450	97	0,01	15
12	Е0101-28-7 к=4	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м	10832	2,90	2,90	31393	31393	8327	--	--
		м3		--	0,79	--	8585	97	--	28
13	С143008-92	Песок природный с коэфф на уплотнение 1,12	4044,32	844,00	--	3413406	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	93	134,10	--	12471	--	14093	0,97	90
		м3		134,10	--	12471	--	113	--	--
15	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	838	6,83	6,83	5720	5720	1517	--	--
		м3		--	1,87	--	1564	97	0,01	5
16	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	3352	3,29	3,29	11028	11028	2925	--	--
		м3		--	0,90	--	3016	97	--	10
17	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3546	21,55	4,52	76402	16014	58577	0,11	383
		м3		17,03	--	60388	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4086831	368433			2126
			Тенге			304674	110961			791
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4086831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				415635			
	Местные материалы -		Тенге			3413724				
		Накладные расходы -	Тенге			441698				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							221
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				66255			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			271712				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4800241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3138
		Сметная заработная плата -	Тенге				481890			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4800241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3138
		Сметная заработная плата -	Тенге				481890			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К2								
18	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	146	1234,60	152,52	180252	22268	40016	1,02	149
		м3		153,68	57,15	22437	8344	130	0,28	41
19	Е0122-8-6	**Укладка стальных труб диам. 219 мм**	0,0305	154891,68	66009,80	4724	2013	3772	376,00	11
		км		70200,00	24936,75	2141	761	130	121,79	4
20	С130806-101 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 219х6 мм**	30,622	2250,00	--	68900	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0122-14-6	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм**	0,0305	566134,23	80990,95	17267	2470	3131	278,00	8
		км		48375,00	30595,50	1475	933	130	149,43	5
22	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм**	0,741714	247994,13	49389,75	183941	36633	78519	312,70	232
		т		62775,00	18657,00	46561	13838	130	91,12	68
23	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	21,05	21,80	0,05	459	1	110	0,03	1
		м2		5,81	0,02	122	--	90	--	--
24	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	42,1	20,36	0,02	857	1	158	0,02	1
		м2		4,16	--	175	--	90	--	--
25	Е0122-11-10	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм**	0,593	217692,60	140427,57	129092	83274	82973	444,00	263
		км		75702,00	31929,48	44891	18934	130	134,61	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	Е0122-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 300 мм	0,1356	155788,86	103471,23	21125	14031	13129	306,00	41
		км		51300,00	23175,85	6956	3143	130	98,72	13
27	Е0122-11-7	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм	0,1544	147942,61	97234,98	22842	15013	14329	296,00	46
		км		49950,00	21436,60	7712	3310	130	91,71	14
28	С прайс лист Арыстан	Труба двухслойная профилированная КОРСИС Д400	598,93	2906,20	--	1740612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	С прайс лист Арыстан	Труба двухслойная профилированная КОРСИС Д315	136,956	1890,77	--	258952	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
30	С прайс лист Арыстан	Труба двухслойная профилированная КОРСИС Д250	155,944	1204,70	--	187865	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2816887	175704			753
			Тенге			132472	49263			224
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			560559				
	Материалы -		Тенге			115835				
	Всего заработная плата -		Тенге				181735			
	Местные материалы -		Тенге			136548				
		Накладные расходы -	Тенге			236136				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							118
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				35420			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			844497				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата -	Тенге				217156			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2256328				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2256328				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135380				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2391708				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3236205				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1095
		Сметная заработная плата -	Тенге				217156			

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ

КОЛОДЦЫ Д1000мм 18 шт

31	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	29,55	10544,99	2538,55	311604	75014	138139	15,87	469
		м3		2645,33	950,63	78170	28091	130	4,64	137

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	29,55	70,00	--	2068	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днище, круглые КЦД-15	3,24	27300,00	--	88452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты опорные КЦО-3	15,3	20800,00	--	318240	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытие КЦП1-10-1,	5,04	27300,00	--	137592	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-773	Стоимость скоб	111	221,00	--	24531	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ДОЖДЕПРИЕМНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1000мм- 30 шт						
37	Е0123-18-4	Устройство дождеприемных круглых колодцев для дождевой канализации из сборного железобетона диам. 1,0 м в мокрых грунтах	17,1	7562,83	2704,97	129324	46255	72081	15,70	268
		м3		2520,00	722,52	43092	12355	130	2,54	43
38	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,1	70,00	--	1197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
39	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днища, круглые КЦД-10	5,4	27300,00	--	147420	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
40	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-9)	26,7	4350,00	--	116145	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
41	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытие КЦП1-10-1	3	27300,00	–	81900	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
42	С11011-773	Стоимость скоб	90	221,00	–	19890	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
43	Е0108-6-1	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	0,1	10852,24	335,84	1085	34	97	4,54	–
		м3		699,75	126,00	70	13	118	0,61	–
44	С131104-21 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Дождеприемник , тип ДБ, ГОСТ 3634-99	30	21400,00	–	642000	–	–	–	–
		комплект		–	–	–	–	–	–	–
45	С прайс лист ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенетрон	295,58	542,28	–	160287	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
46	С прайс лист ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит	638,45	530,45	–	338666	–	–	–	–
		кг		–	–	–	–	–	–	–
47	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	3	4248,61	83,18	12746	250	11285	17,01	51
		врезка		2862,00	31,50	8586	95	130	0,15	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2533148	121552			789
			Тенге			129917	40553			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2034195				
	Материалы -		Тенге			53416				
	Всего заработная плата -		Тенге				170471			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44421				
	Местные материалы -		Тенге			1684889				
		Накладные расходы -	Тенге			221602				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							111
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				33240			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			135348				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2391145				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1081
		Сметная заработная плата -	Тенге				203711			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498953				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498953				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29937				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528890				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2920035				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1081
		Сметная заработная плата -	Тенге				203711			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			9436866	665689			3668
			Тенге			567064	200777			1196
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6681585				
	Материалы -		Тенге			169250				
	Всего заработная плата -		Тенге				767841			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			44421				
	Местные материалы -		Тенге			5235161				
		Накладные расходы -	Тенге			899437				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							450
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				134916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			454861				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8035883				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5313
		Сметная заработная плата -	Тенге				902757			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2755281				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2755281				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			165317				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2920598				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			10956481				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5313
		Сметная заработная плата -	Тенге				902757			

Временные здания и сооружения 1,8%	197 217
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	29 582
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	11 124 115
Производство работ в зимнее время 2,31%	256 967
Затраты на выслугу лет 1%	111 241
Затраты на доп.отпуска 0,4%	44 496
Итого в базовых ценах 2001года	11 536 820
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	25 768 064
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	515 361
ИТОГО :	26 283 425
НДС (12%)	3 154 011
ВСЕГО:	**29 437 436**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Строительство специализированного центра обслуживания населения по регистрации автомобильного транспорта (автодром, подъездные пути, места стоянок, сооружения). 2 очередь

АКТ
приемки выполненных работ
за июль 2013 года

на Бытовую канализацию К1

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(сухого)**	961	27,84	26,18	26749	25154	8259	0,01	11
		м3		1,66	7,20	1595	6919	97	0,03	24
2	Е0101-12-14 Т.Ч. П.3.46 К=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3(мокрого)**	1177	30,62	28,79	36038	33889	11127	0,01	15
		м3		1,83	7,92	2149	9322	97	0,03	32
3	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/**	74	302,12	--	22357	--	25264	2,13	157
		м3		302,12	--	22357	--	113	--	--
4	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент**	246	251,77	--	61935	--	69987	1,77	436
		м3		251,77	--	61935	--	113	--	--
5	Е0101-173-1	**Водоотлив из траншей**	422	289,15	289,15	122020	122020	76389	--	--
		м3		--	186,62	--	78752	97	0,86	362
6	Е0101-17-13	**Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3**	429	32,56	30,98	13966	13289	4386	0,01	5
		м3		1,53	9,01	656	3865	97	0,03	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-166-1	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы (песком)**	107	122,18	--	13073	--	14773	0,89	95
		м3		122,18	--	13073	--	113	--	--
8	E0101-28-1	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком)**	322	6,01	6,01	1935	1935	513	--	--
		м3		--	1,64	--	529	97	0,01	2
9	E0101-28-7 к=4	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы добавлять на каждые 5 м**	1288	2,90	2,90	3733	3733	990	--	--
		м3		--	0,79	--	1021	97	--	3
10	C143008-92	**Песок природный с коэфф на уплотнение 1,12**	480,48	844,00	--	405525	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	E0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	316	134,10	--	42376	--	47884	0,97	307
		м3		134,10	--	42376	--	113	--	--
12	E0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**	2840	6,83	6,83	19386	19386	5142	--	--
		м3		--	1,87	--	5301	97	0,01	17
13	E0101-28-8	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м**	11360	3,29	3,29	37373	37373	9913	--	--
		м3		--	0,90	--	10220	97	--	33
14	E0101-134-1	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	3162	21,55	4,52	68129	14280	52233	0,11	341
		м3		17,03	--	53849	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			874594	271058			1367
			Тенге			197991	115928			487
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			874594				
	Всего заработная плата -		Тенге				313919			
	Местные материалы -		Тенге			405546				
		Накладные расходы -	Тенге			326860				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							163
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				49029			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72087				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1273542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2018
		Сметная заработная плата -	Тенге				362948			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1273542				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2018
		Сметная заработная плата -	Тенге				362948			
		РАЗДЕЛ 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА К1								
15	Е0123-1-1	**Устройство песчаного основания под трубопроводы**	101	1234,60	152,52	124695	15405	27682	1,02	103
		м3		153,68	57,15	15522	5772	130	0,28	28
16	Е0122-8-5 прим	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием в перепадном колодце**	0,00195	115636,32	31953,19	225	62	199	360,00	1
		км		66375,00	12071,25	129	24	130	58,95	--
17	С130806-92 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 159х6 мм**	1,9695	1580,00	--	3112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	Е0122-14-5	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм**	0,00195	430521,51	68116,36	840	133	178	256,00	--
		км		44550,00	25731,00	87	50	130	125,67	--
19	Е0122-33-5	**Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм(воронка, отвод)**	0,0394	247994,13	49389,75	9771	1946	4171	312,70	12
		т		62775,00	18657,00	2473	735	130	91,12	4
20	С130810-45	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	4,24	200,00	--	848	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
21	Е0113-16-6	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	1,35	21,80	0,05	29	--	7	0,03	--
		м2		5,81	0,02	8	--	90	--	--
22	Е0113-26-6 К=2	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза**	2,7	20,36	0,02	55	--	10	0,02	--
		м2		4,16	--	11	--	90	--	--
23	Е0122-11-7	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 250 мм**	0,1241	147942,61	97234,98	18360	12067	11517	296,00	37
		км		49950,00	21436,60	6199	2660	130	91,71	11
24	Е0122-11-6	**Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм**	0,1524	139706,75	90794,12	21291	13837	13464	286,00	44
		км		48375,00	19582,83	7372	2984	130	84,07	13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 160 мм	0,3123	78245,00	36133,62	24436	11285	20893	247,00	77
		км		41850,00	9612,90	13070	3002	130	37,30	12
26	С прайс лист Арыстан	Труба двухслойная профилированная КОРСИС Д250	125,341	1204,70	--	150998	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С прайс лист Арыстан	Труба двухслойная профилированная КОРСИС Д200	153,924	790,32	--	121649	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	С прайс лист Арыстан	Труба двухслойная профилированная КОРСИС Д160	315,423	585,16	--	184573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
29	Е0122-6-3	Укладка водопроводных чугунных напорных раструбных труб диам. 100 мм при заделке раструбов асбестоцементом	0,023	96594,35	1949,40	2222	45	1677	330,00	8
		км		55350,00	735,75	1273	17	130	3,60	--
30	С прайс лист ТОО Компания МЕТЭКС	Трубы ЧШГ д100 мм	23	1711,88	--	39373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			702475	54779			282
			Тенге			46144	15245			68
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			201924				
	Материалы -		Тенге			7010				
	Всего заработная плата -		Тенге				61389			
	Местные материалы -		Тенге			93990				
		Накладные расходы -	Тенге			79798				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							40
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11970			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			16903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			298625				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				73359			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500552				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			500552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			530585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			829210				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							390
		Сметная заработная плата -	Тенге				73359			

РАЗДЕЛ 3. КОЛОДЦЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		КОЛОДЦЫ Д1000мм 15 шт								
31	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	14,65	10544,99	2538,55	154484	37190	68485	15,87	232
		м3		2645,33	950,63	38754	13927	130	4,64	68
32	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	14,65	70,00	--	1026	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днище, круглые КЦД-10	2,7	27300,00	--	73710	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
34	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты опорные КЦО-3	3,4	20800,00	--	70720	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
35	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытие КЦП1-10-1,	4,2	27300,00	--	114660	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С11011-773	Стоимость скоб	68	221,00	--	15028	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		КОЛОДЦЫ Д1500мм 7 шт								
37	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	1,47	10890,39	2104,76	16009	3094	5706	13,90	20
		м3		2362,50	623,48	3473	917	130	2,48	4
38	Е0123-13-4	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в мокрых грунтах	9,93	10544,99	2538,55	104712	25208	46420	15,87	158
		м3		2645,33	950,63	26268	9440	130	4,64	46
39	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	11,4	70,00	--	798	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты днище, круглые КЦД-15	2,66	27300,00	–	72618	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
41	С143018-33книга 4,разд.10 К=1,25	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.07 м, Dв 700 мм(КЦО-1)	1,61	4137,50	–	6661	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
42	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытие КЦП1-10-1,	1,96	27300,00	–	53508	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
43	С11011-773	Стоимость скоб	52	221,00	–	11492	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
44	Е0127-26-1	Устройство однослойных оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм	16,02	295,12	34,29	4728	549	315	0,04	1
		м2		6,01	8,79	96	141	133	0,03	–
45	Е0127-26-3 К=2	Устройство оснований толщиной 12 см из щебня фракции 70-120 мм, на каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять к гр.1,2	16,02	-43,19	-1,37	-692	-22	-11	–	–
		м2		-0,10	-0,40	-2	-6	133	–	–
46	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки вокруг колодца	1,602	7368,97	66,01	11805	106	371	1,35	2
		м3		195,75	24,93	314	40	105	0,12	–
				ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ						
47	Е0111-13-3	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом т.100 мм	10,5	1263,89	24,55	13271	258	633	0,26	3
		м2		39,83	9,20	418	97	123	0,04	–
48	Е0106-3-2	Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 25 м3 под оборудование В15	8	8820,46	230,16	70564	1841	4396	2,88	23
		м3		441,00	82,31	3528	658	105	0,36	3
49	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	8,12	70,00	–	568	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
50	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	8,12	200,00	–	1624	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
51	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	8,12	232,00	--	1884	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
52	Е0106-1-20	Устройство подготовки бетонной В7,5	1,5	8311,25	311,32	12467	467	880	2,82	4
		м3		441,00	117,61	662	176	105	0,57	1
53	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,0252	93997,62	304,24	2369	8	878	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	833	3	105	0,56	--
54	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07503	175710,10	1826,10	13184	137	923	42,70	3
		т		8100,00	690,75	608	52	140	3,37	--
55	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	12,6	245,44	3,82	3093	48	577	0,21	3
		м2		37,35	1,44	471	18	118	0,01	--
56	С прайс лист ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенетрон	225,44	542,28	--	122251	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
57	С прайс лист ТОО "Пенетрон-Казахстан"	Пенекрит	454,96	530,45	--	241334	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0123-23-2	Присоединение канализационных трубопроводов к существующей сети в мокрых грунтах	1	4248,61	83,18	4249	83	3762	17,01	17
		врезка		2862,00	31,50	2862	32	130	0,15	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1198123	68967			471
			Тенге			78285	25493			123
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1198123				
	Материалы -		Тенге			71553				
	Всего заработная плата -		Тенге				103778			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26520				
	Местные материалы -		Тенге			952798				
		Накладные расходы -	Тенге			133336				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							67
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20000			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			79888				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1411347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							661
		Сметная заработная плата -	Тенге				123779			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			1411347				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							661
		Сметная заработная плата -	Тенге				123779			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			2775193	394803			2120
			Тенге			322420	156666			679
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2274641				
	Материалы -		Тенге			78563				
	Всего заработная плата -		Тенге				479087			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26520				
	Местные материалы -		Тенге			1452334				
		Накладные расходы -	Тенге			539995				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							270
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				80999			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			168878				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2983514				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3068
		Сметная заработная плата -	Тенге				560086			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			500552				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			500552				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30033				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			530585				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3514099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3068
		Сметная заработная плата -	Тенге				560086			

Временные здания и сооружения 1,8%	63 254
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	9 488
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	3 567 865
Производство работ в зимнее время 2,31%	82 418
Затраты на выслугу лет 1%	35 679
Затраты на доп.отпуска 0,4%	14 271
Итого в базовых ценах 2001года	3 700 232
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	8 264 654
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	165 293
ИТОГО :	8 429 947
НДС (12%)	1 011 594
ВСЕГО:	**9 441 541**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик: