Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Специализированный центр обслуживания населения по объездной дороге, севернее пр.Тлендиева
Наименование объекта - Инженерные сети

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года

на Ливневую канализацию К2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОДЦЫ								
		КОЛОДЦЫ Д1000мм 18 шт								
1	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-9)**	16,02	4350,00	--	69687	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
2	С143018-36т.ч.книга 4,п.8 К=1,1	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-6)**	11,21	4785,00	--	53640	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	С143018-33книга 4,разд.10 К=1,25	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦО-1)**	2,66	4137,50	--	11006	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
4	С131104-23 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк плавающего типа**	18	27700,00	--	498600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**632933**	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**134333**				
	Местные материалы -		Тенге			**134333**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142393				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			670909				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			632933	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134333				
	Местные материалы -		Тенге			134333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142393				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528516				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			670909				

Временные здания и сооружения 1,8%	12 076
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	1 811
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	681 174
Производство работ в зимнее время 2,31%	15 735
Затраты на выслугу лет 1%	6 812
Затраты на доп.отпуска 0,4%	2 725
Итого в базовых ценах 2001года	706 445
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	1 577 881
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	31 558
ИТОГО:	1 609 439
НДС (12%)	193 133
ВСЕГО:	**1 802 572**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Специализированный центр обслуживания населения по объездной дороге, севернее пр.Тлендиева
Наименование объекта - Тепловые сети

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года
на Трубопроводы и тепловая изоляция

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Е0124-9-4**	**Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 100 мм в ППУ-ПЭ изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,1972**	**242304,13**	**80882,13**	**47782**	**15950**	**45338**	**858,00**	**169**
		км		**156375,00**	**20479,00**	**30837**	**4038**	**130**	**97,15**	**19**
2	**Е0124-2-4**	**Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 100 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 гр.С**	**0,006**	**150943,73**	**52482,23**	**906**	**315**	**844**	**494,00**	**3**
		км		**91125,00**	**17035,50**	**547**	**102**	**130**	**88,49**	**1**
3	**С130806-359 Изм. и доп.вып.11 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004**	**Трубы стальные /ГОСТ 30732-2006/, Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ**	**172**	**3000,00**	**--**	**516000**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
4	**С Цена завода КТЗ**	**Тройниковое ответвление, L1-1300 и трубой ответвления д. 45х3,0 мм, l2-810 мм,с накладкой g-4 мм, а-32,5 мм, СТ 108х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ**	**1**	**12303,49**	**--**	**12303**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
5	**С Цена завода КТЗ**	**Тройниковое ответвление, L1-1300 и трубой ответвления д. 45х3,0 мм, l2-1160 мм,с накладкой g-4 мм, а-32,5 мм, СТ 108х4-45х3-2/1-ППУ-ПЭ**	**1**	**16117,56**	**--**	**16118**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
6	**С Цена завода КТЗ**	**Отвод стандартный L-1000, с изоляцией типа 2, СТ 108х4-90-2-ППУ-ПЭ**	**12**	**13253,86**	**--**	**159046**	**--**	**--**	**--**	**--**
		шт		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	С Цена завода КТЗ	Отвод стандартный L-1000, с изоляцией типа 2, с металлической заглушкой изоляции и торцевым кабелем вывода, СТ 108х4-90-2-ППУ-ПЭ-200-К	2	21282,33	--	42565	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	С Цена завода КТЗ	Отвод стандартный L-1000, с изоляцией типа 2, с металлической заглушкой изоляции, СТ 108х4-90-2-ППУ-ОЦ-200	2	21920,35	--	43841	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
9	С Цена завода КТЗ	Отвод стандартный L-1000, с изоляцией типа 2, СТ 108х4-60-2-ППУ-ПЭ	2	13457,17	--	26914	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
10	С Цена завода КТЗ	Элемент трубопровода с кабелем вывода, СТ 108х4,0-2-ППУ-ПЭ	2	7506,15	--	15012	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Е0124-13-1	Установка задвижек или клапанов стальных диаметром 50 мм для горячей воды и пара	2	758,61	389,61	1517	779	1067	1,73	3
		компл		317,25	93,15	635	186	130	0,38	1
12	С Цена завода КТЗ	Кран шаровый, редуктор, высота штока А-1,1 м, Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ БАЛЛОМАКС-ПП-650, А-1,1 м	2	57149,64	--	114299	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	С Цена завода КТЗ	Универсальный Т-образный ключ 19/27 для шарового крана /Ди 38-219/	1	8518,99	--	8519	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0125-122-1	Контроль качества сварных соединений трубопроводов диаметром до 100 мм методом радиографирования, избыточное давление среды до 10 МПа /100 кгс/см2/	42	1313,35	875,72	55161	36780	26989	0,96	40
		шт		204,75	330,75	8600	13891	120	2,12	89
15	С Цена завода КТЗ	Пенопакет Тумар 200-500	40	691,99	--	27680	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С Цена завода КТЗ	Муфта Тумар 200-500	40	3294,71	--	131788	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С Цена завода КТЗ	Пенопакет Тумар 125-500	2	434,34	--	869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	С Цена завода КТЗ	Муфта Тумар 125-500	2	2625,64	--	5251	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
19	Ц01401-62-16 прим-но	Измерение сопротивления изоляции сигнальных проводников								
			84	25,07	--	2106	--	1579	0,10	8
		измерен.		25,07	--	2106	--	75	--	--
20	Ц0110-51-20 прим-но	Разделка и включение сигнальных проводников с пайкой								
			84	84,10	--	7064	--	5783	0,50	42
		конец		76,50	--	6426	--	90	--	--
21	Е0111-18-4 прим-но	Укладка сигнальной ленты								
			202,6	5,18	--	1049	--	1291	0,03	6
		м		5,18	--	1049	--	123	--	--
22	С Цена завода КТЗ	Лента сигнальная								
			202,6	34,38	--	6965	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0126-31-1	Укладка полиэтиленовых матов размерами 1000х400х45 и 1000х325х45 мм								
			1,429875	2139,46	330,46	3059	473	2764	10,58	15
		м3		1809,00	123,75	2587	177	100	0,60	1
24	С Цена завода КТЗ	Маты из вспененного полиэтилена ПНЭ-Л НР 3015 размером 2000х1400х15мм								
			40	1657,89	--	66316	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0116-12-1	Установка манжет стенового ввода на стальных трубопроводах диам. 50 мм								
			2	230,49	36,99	461	74	490	0,96	2
		1соедин.		177,75	13,50	356	27	128	0,07	--
26	С Цена завода КТЗ	Манжета стенового ввода СВ125								
			2	1577,30	--	3155	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
27	С130904-52	Краны шаровые проходные сальниковые муфтовые 11ч38п для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dy 15 мм								
			4	1250,00	--	5000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1320746	54371			290
			Тенге			53141	18422			110
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			9170				
	Материалы -		Тенге			638				
	Всего заработная плата -		Тенге				8532			
		Накладные расходы -	Тенге			7363				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1104			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			992				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			17525				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							54
		Сметная заработная плата -	Тенге				9636			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1311576				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			10922				
	Всего заработная плата -		Тенге				63032			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1201640				
	Местные материалы -		Тенге			34				
		Накладные расходы -	Тенге			78782				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11817			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			83421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1473780				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							389
		Сметная заработная плата -	Тенге				74849			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			1491305				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							443
		Сметная заработная плата -	Тенге				84486			

Временные здания и сооружения 1,8%	26 843
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	4 027
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	1 514 122
Производство работ в зимнее время 2,31%	34 976
Затраты на выслугу лет 1%	15 141
Затраты на доп.отпуска 0,4%	6 056
Итого в базовых ценах 2001года	1 570 296
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	3 507 334
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	70 147
ИТОГО:	3 577 481
НДС (12%)	429 298
ВСЕГО:	**4 006 779**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик:

Перечень работ соответствует проекту

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Специализированный центр обслуживания населения по объездной дороге, севернее пр.Тлендиева
Наименование объекта - Тепловые сети

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года
на Наружные тепловые сети. Строительная часть

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы								
1	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	34,43	26,45	24,88	911	857	281	0,01	–
		м3		1,57	6,84	54	236	97	0,02	1
2	Е0101-12-13 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	13,81	29,09	27,36	402	378	124	0,01	–
		м3		1,73	7,53	24	104	97	0,03	–
3	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами**	6,54	33,40	31,41	218	205	67	0,01	–
		м3		1,99	8,64	13	57	97	0,03	–
4	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м**	60	33,40	31,41	2004	1885	619	0,01	1
		м3		1,99	8,64	120	518	97	0,03	2
5	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в траншеях с откосами, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	67,31	36,74	34,55	2473	2326	764	0,02	1
		м3		2,19	9,50	147	640	97	0,03	2
6	Е0101-12-14 т.ч. п-3.37 к=1,2 т.ч. п-3.46 к=1,1	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 в котлованах глубиной до 3 м, вязких грунтов повышенной влажности, сильно налипающих на стенки и зубья**	70	36,74	34,55	2572	2419	794	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		2,19	9,50	153	665	97	0,03	2
7	Е0101-164-1 т.ч. п-3.176 к=1,1 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 1 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	1,49	220,97	--	329	--	372	1,56	2
		м3		220,97	--	329	--	113	--	--
8	Е0101-164-2 т.ч. п-3.177 к=1,15 т.ч. п-1.55 п-3.180 к=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами сильно налипающего на инструмент /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,63	302,12	--	1399	--	1581	2,13	10
		м3		302,12	--	1399	--	113	--	--
9	Е0101-17-13	Погрузка ранее разработанного лишнего грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	95	32,56	30,98	3093	2943	971	0,01	1
		м3		1,53	9,01	145	856	97	0,03	3
10	Е010333-А1-1	Перевозка грунта автомобилями-самосвалами, расстояние перевозки 1 км	177,792	21,67	21,67	3853	3853	771	--	--
		т		--	4,33	--	771	100	0,09	16
11	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	48,24	3,08	2,66	149	128	62	--	--
		м3		0,39	0,93	19	45	97	--	--
12	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	46,76	3,79	3,24	177	152	73	--	--
		м3		0,48	1,12	22	52	97	--	--
13	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	48,97	134,10	--	6567	--	7421	0,97	48
		м3		134,10	--	6567	--	113	--	--
14	Е0101-28-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	114,24	6,83	6,83	780	780	207	--	--
		м3		--	1,87	--	213	97	0,01	1
15	Е0101-28-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые 5 м	114,24	3,29	3,29	376	376	100	--	--
		м3		--	0,90	--	103	97	--	--
16	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	114,24	21,55	4,52	2461	516	1887	0,11	12
		м3		17,03	--	1946	--	97	--	--
17	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	19,3	1234,60	152,52	23828	2944	5290	1,02	20
		м3		153,68	57,15	2966	1103	130	0,28	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18	Е0101-166-1	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	56,2	122,18	--	6867	--	7759	0,89	50
		м3		122,18	--	6867	--	113	--	--
19	С143008-92	Песок природный	61,82	844,00	--	52176	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			110634	19759			146
			Тенге			20771	5362			34
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			110634				
	Всего заработная плата -		Тенге				26133			
	Местные материалы -		Тенге			70103				
		Накладные расходы -	Тенге			29141				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4371			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8386				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				30504			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			148161				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							194
		Сметная заработная плата -	Тенге				30504			
		РАЗДЕЛ 2.КАНАЛ ТЕПЛОСЕТИ								
20	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	0,5376	1143,60	97,07	615	52	94	0,78	--
		м3		112,50	36,00	60	19	118	0,18	--
21	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	1,16	1986,57	564,43	2304	655	1238	3,33	4
		м3		567,00	195,49	658	227	140	0,75	1
22	С143018-141 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, объемом более 0,5 м3 до 1,0(лоток Л11-8) м3	0,72	20800,00	--	14976	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (плита П11-8)	0,44	21100,00	--	9284	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0107-1-1 прим-но	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 0,5 т /разгрузочных плит/	7	302,09	197,24	2115	1381	1689	0,65	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		104,85	67,51	734	473	140	0,25	2
25	Е0107-1-3 прим-но	Укладка блоков и плит ленточных фундаментов при глубине котлована до 4 м, масса конструкций до 3,5 т /разгрузочных плит/	16	626,36	424,53	10022	6792	7870	1,21	19
		шт		201,83	149,49	3229	2392	140	0,61	10
26	С143018-68 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, плоские площадью более 3 до 11 м2 (плита П12-15)	11,36	21100,00	--	239696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
27	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3(плита П12д-15)	1,26	23200,00	--	29232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
28	С143001-47	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 22,5 до 25	13,78	101,00	--	1392	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
29	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	13,78	232,00	--	3197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
30	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	13,78	70,00	--	965	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е0108-4-7	Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя /плит разгрузочных/	156,9392	245,44	3,82	38519	600	7183	0,21	33
		м2		37,35	1,44	5862	226	118	0,01	1
32	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов /МУ-1/	0,188	8877,67	86,60	1669	16	103	3,06	1
		м3		490,50	32,72	92	6	105	0,16	--
33	Е0122-33-6	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 300-800 мм (сальник набивной Ду200 L-500мм в монолитном участке)	0,1242	204796,82	39324,82	25436	4884	7303	147,70	18
		т		30375,00	14854,50	3773	1845	130	72,55	9
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов /гильз футляров снаружи/	0,2512	245,44	3,82	62	1	11	0,21	--
		м2		37,35	1,44	9	--	118	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0122-48-1	Заделка битумом и прядью концов футляра диам. 800 мм	2	4618,68	559,80	9237	1120	3458	7,99	16
		футляр		1320,75	9,29	2642	19	130	0,02	–
36	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом /каналов/	4,8	711,48	8,23	3415	40	480	0,47	2
		м2		81,68	3,08	392	15	118	0,02	–
37	Е0108-43-2 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка прижимных стенок неармированных в 1/4 кирпича	4,8	776,15	13,68	3725	66	844	0,93	4
		м2		147,15	1,87	706	9	118	0,01	–
38	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы в канале	1,17	1234,60	152,52	1444	178	321	1,02	1
		м3		153,68	57,15	180	67	130	0,28	–
39	Е0101-166-1	Засыпка вручную песком труб внутри канала	0,9816	122,18	--	120	--	136	0,89	1
		м3		122,18	--	120	--	113	--	--
40	С143008-92	Песок природный	1,11936	844,00	--	945	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			398370	15784			105
			Тенге			18457	5297			23
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			398370				
	Материалы -		Тенге			58488				
	Всего заработная плата -		Тенге				23754			
	Местные материалы -		Тенге			305641				
		Накладные расходы -	Тенге			30731				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				4610			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25746				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			454846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				28364			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			454846				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата -	Тенге				28364			
		РАЗДЕЛ 3.Смотровой колодец СК1 (УТ1)								
41	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,42	2369,27	100,89	995	42	80	0,85	–
		м3		123,75	38,25	52	16	118	0,18	–

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
42	Е0107-62-1	Устройство камер (смотровых колодцев)со стенками из бетонных блоков	0,944	7365,14	789,92	6953	746	2213	8,27	8
		м3		1401,75	272,75	1323	257	140	1,04	1
43	С143003-13 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Блоки бетонные для стен подвала объемом менее 0,3 м3 из тяжелого бетона М-100 (ФБС9.3.6-т)	0,584	11900,00	--	6950	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий (ПО2), перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные	0,22	20800,00	--	4576	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
45	С143018-33	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,29 м /ГОСТ 8020-90/, Dв 700 мм /КС7.3/	0,58	4137,50	--	2400	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
46	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Кольцо опорное КО6 из тяжелого бетона класса В22,5, плоские круглые /КО6/	0,04	27300,00	--	1092	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
47	С143001-45	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20	0,04	-187,00	--	-7	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С143001-46	Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5	0,04	-101,00	--	-4	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
49	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,724	200,00	--	145	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
50	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,944	232,00	--	219	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
51	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,944	70,00	--	66	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52	С131104-19 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный теплофикационный с шарниром, тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			1	19300,00	--	19300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы в колодце СК-1								
			0,513	1234,60	152,52	633	78	141	1,02	1
		м3		153,68	57,15	79	29	130	0,28	--
54	Е0101-166-1	Засыпка вручную песком труб внутри смотровых колодцев СК								
			0,9075294	122,18	--	111	--	125	0,89	1
		м3		122,18	--	111	--	113	--	--
55	С143008-92	Песок природный								
			1,001	844,00	--	845	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отмостка								
56	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем								
			10,68	95,30	2,62	1018	28	151	0,07	1
		м2		10,51	0,99	112	11	123	--	--
57	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки h-100 мм								
			1,068	7889,17	66,01	8426	70	247	1,35	1
		м3		195,75	24,93	209	27	105	0,12	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			53716	965			12
			Тенге			1886	340			1
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			53716				
	Материалы -		Тенге			3675				
	Всего заработная плата -		Тенге				2226			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			19300				
	Местные материалы -		Тенге			27890				
		Накладные расходы -	Тенге			2958				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				444			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3400				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2670			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			60074				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15
		Сметная заработная плата -	Тенге				2670			
		РАЗДЕЛ 4.Дренажные колодцы								
		Дренажный колодец ДК1								
58	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, h-100мм								
			0,176625	2783,60	--	492	--	115	3,24	1
		м3		531,00	--	94	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
59	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах								
			0,91	45245,55	2104,76	41173	1915	3532	13,90	13
		м3		2362,50	623,48	2150	567	130	2,48	2
60	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента								
			0,91	70,00	--	64	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2								
			0,91	200,00	--	182	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
62	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2								
			0,91	232,00	--	211	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
63	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99								
			1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-774	Скобы ходовые								
			13,32	129,00	--	1718	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
65	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом /днища/								
			0,176625	804,91	11,21	142	2	7	0,20	--
		м2		31,50	4,21	6	1	118	0,02	--
66	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом /стен/								
			8,1954	711,48	8,23	5831	67	820	0,47	4
		м2		81,68	3,08	669	25	118	0,02	--
67	Е0108-4-7	Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
			8,1954	-245,44	-3,82	-2011	-31	-375	-0,21	-2
		м2		-37,35	-1,44	-306	-12	118	-0,01	--
68	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /прижимных стенок/								
			9,891	1457,58	34,37	14417	340	2356	1,21	12
		м2		189,00	12,87	1869	127	118	0,06	1
69	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции								
			0,506296	43,99	0,62	22	--	13	0,13	--
		м2		20,00	0,23	10	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
70	Е0106-36-4	Железнение поверхности плиты ПП10-2	0,506296	58,37	0,23	30	--	27	0,29	--
		м2		51,30	0,09	26	--	105	--	--
		Устройство отмостки								
71	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,34	95,30	2,62	509	14	76	0,07	--
		м2		10,51	0,99	56	5	123	--	--
72	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки h-100 мм,вокруг ДК	0,534	7889,17	66,01	4213	35	124	1,35	1
		м3		195,75	24,93	105	13	105	0,12	--
		Дренажный колодец ДК2								
73	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных, h-100мм	0,176625	2783,60	--	492	--	115	3,24	1
		м3		531,00	--	94	--	123	--	--
74	Е0122-41-2	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в мокрых грунтах	0,78	47991,11	2104,76	37433	1642	3028	13,90	11
		м3		2362,50	623,48	1843	486	130	2,48	2
75	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	0,78	70,00	--	55	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
76	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,78	200,00	--	156	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
77	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	0,78	232,00	--	181	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
78	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/, ГОСТ 3634-99	1	13400,00	--	13400	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
79	С11011-774	Скобы ходовые	11,1	129,00	--	1432	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
80	Е0108-4-3	Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом /днища/	0,176625	804,91	11,21	142	2	7	0,20	--
		м2		31,50	4,21	6	1	118	0,02	--
81	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя стен, фундаментов гидроизолом /стен/	7,10268	711,48	8,23	5053	58	710	0,47	3
		м2		81,68	3,08	580	22	118	0,02	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0108-4-7	Вычитается позиция: Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	7,10268	-245,44	-3,82	-1743	-27	-325	-0,21	-2
		м2		-37,35	-1,44	-265	-10	118	-0,01	–
83	Е0108-7-5 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2004, СН РК 8.02-17-2006	Кладка перегородок неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м /прижимных стенок/	8,5722	1457,58	34,37	12495	295	2042	1,21	10
		м2		189,00	12,87	1620	110	118	0,06	1
84	Е0111-7-1	Затирка поверхности гидроизоляции	0,506296	43,99	0,62	22	--	13	0,13	–
		м2		20,00	0,23	10	--	123	--	–
85	Е0106-36-4	Железнение поверхности плиты ПП10-2	0,506296	58,37	0,23	30	--	27	0,29	–
		м2		51,30	0,09	26	--	105	--	–
		Устройство отмостки								
86	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	5,34	95,30	2,62	509	14	76	0,07	–
		м2		10,51	0,99	56	5	123	--	–
87	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки h-100 мм,вокруг ДК	0,534	7889,17	66,01	4213	35	124	1,35	1
		м3		195,75	24,93	105	13	105	0,12	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			154261	4362			54
			Тенге			8753	1355			6
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			127461				
	Материалы -		Тенге			40780				
	Всего заработная плата -		Тенге				10108			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3150				
	Местные материалы -		Тенге			70416				
		Накладные расходы -	Тенге			12512				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1877			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8398				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			148371				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11985			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			176779				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							65
		Сметная заработная плата -	Тенге				11985			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 5.Опознавательные знаки теплосети								
		НАЗЕМНЫЙ ПИКЕТ ПК-1								
88	Е0101-165-2	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 2 группы (Н=1м, диам. 0,3м)	0,42	402,75	--	169	--	191	2,80	1
		м3		402,75	--	169	--	113	--	--
89	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	0,6	9544,25	95,97	5727	58	509	4,90	3
		м3		771,75	36,25	463	22	105	0,18	--
90	Е0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	0,0576744	18837,97	11119,34	1086	641	712	42,50	2
		1т		7560,00	4200,75	436	242	105	20,52	1
91	Е0109-22-12 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Монтаж опорной стойки	0,0288372	4658,59	2861,37	134	83	44	5,88	--
		т		1067,22	620,10	31	18	90	1,98	--
92	С130806-78 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы электросварные прямошовные со снятой фаской /ГОСТ 10704-91/ из стали БСт2кп-БСт4кп, 108х3 мм	10,8	540,00	--	5832	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
93	Е0107-20-3	Установка предупредительной таблички	0,00678	175710,10	1826,10	1191	12	83	42,70	--
		т		8100,00	690,75	55	5	140	3,37	--
94	С Прайс-лист СМЭУ Астана прим.	Предупредительная табличка 320х217 мм	6	829,78	--	4979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
95	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4	21,80	0,05	183	--	44	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
96	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	16,8	20,36	0,02	342	--	63	0,02	--
		м2		4,16	--	70	--	90	--	--
97	Е0127-84-1прим.	Установка бирки трубопровода (в смотровых колодцах)	2	157,67	--	315	--	317	0,69	1
		шт		119,03	--	238	--	133	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
98	С Прайс-лист СМЭУ Астана прим.	**казательная бирка трубопровода, р-ром 150х210 мм**								
			2	376,41	--	753	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	Стоимость, общ	**ГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5**	**Тенге**			20712	795			9
	Материалы -		**Тенге**			1511	287			1
	Всего заработн									
	Стоимость мат	ных работ -	Тенге			20577				
	Местные мате		Тенге			2186				
			Тенге				1749			
		онструкций -	Тенге			11563				
			Тенге			4636				
		адные расходы -	Тенге			1919				
	ВСЕГО, Стоим	ативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		ная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				288			
		рмируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1350				
	Стоимость, мат	роительных работ -	Тенге			23847				
	Материалы -	ативная трудоемкость -	чел.-ч							11
	Всего заработн	ная заработная плата -	Тенге				2037			
		ных работ -	Тенге			134				
			Тенге			21				
			Тенге				49			
	ВСЕГО, Стоим	адные расходы -	Тенге			44				
		ная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		рмируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
		омонтажных работ -	Тенге			189				
		ная заработная плата -	Тенге				55			
		О ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			24036				
		тивная трудоемкость -	чел.-ч							11
		ная заработная плата -	Тенге				2092			
	Стоимость, общ	**ГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:**	**Тенге**			737692	41665			326
	Материалы -		**Тенге**			51377	12642			65
	Всего заработн									
	Стоимость мат	ных работ -	Тенге			710758				
	Местные мате		Тенге			105128				
			Тенге				63970			
		нструкций -	Тенге			34014				
			Тенге			478687				
		адные расходы -	Тенге			77261				
	ВСЕГО, Стоим	тивная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		ная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11589			
		рмируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47281				
	Стоимость, мат	роительных работ -	Тенге			835300				
	Материалы -	тивная трудоемкость -	чел.-ч							429
	Всего заработн	ная заработная плата -	Тенге				75559			
		ных работ -	Тенге			134				
			Тенге			21				
			Тенге				49			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			44				
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				7			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			189				
		Сметная заработная плата -	Тенге				55			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			26800				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			26800				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1608				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28408				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			863896				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							429
		Сметная заработная плата -	Тенге				75615			

Временные здания и сооружения 1,8%	15 550
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	2 333
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	877 114
Производство работ в зимнее время 2,31%	20 261
Затраты на выслугу лет 1%	8 771
Затраты на доп.отпуска 0,4%	3 508
Итого в базовых ценах 2001года	909 655
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	2 031 759
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	40 635
ИТОГО	2 072 394
НДС 12%	248 687
ВСЕГО	**2 321 081**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик:

Перечень работ соответствует проекту