Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"

Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Специализированный центр обслуживания населения по объездной дороге, северее пр.Тлендиева

Наименование объекта - Инженерные сети

АКТ

приемки выполненных работ
за август 2013 года

на Наружное освещение тротуаров

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-164-2	**Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**										
			231,99	218,93	--	50790	--	57392	1,54	357		
		м3		218,93	--	50790	--	113	--	--		
2	Е0101-17-8	**Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3(лишнего грунта)**										
			112,134	32,25	30,77	3617	3450	1062	0,01	1		
		м3		1,42	8,34	159	936	97	0,03	3		
3	Е010333-А1-1т.ч.раздел3 К=1,1	**Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1 (лишнего грунта во временный отвал)**										
			228,75336	21,67	21,67	4957	4957	991	--	--		
		т		--	4,33	--	991	100	0,09	21		
4	Е0101-20-2	**Работа на отвале 2-3 группы грунтов**										
			112,134	3,79	3,24	425	364	174	--	--		
		м3		0,48	1,12	54	126	97	--	--		
5	Е0101-166-2	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**										
			23,199	134,10	--	3111	--	3515	0,97	23		
		м3		134,10	--	3111	--	113	--	--		
6	Е0101-28-2	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м**										
			208,99	6,83	6,83	1427	1427	378	--	--		
		м3		--	1,87	--	390	97	0,01	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-28-1	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 1 группы до 5 м (песком трубы под проезжей частью)	73,26	6,01	6,01	440	440	117	--	--
		м3		--	1,64	--	120	97	0,01	--
8	С143008-92	Песок природный	82,0512	844,00	--	69251	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	282,25	21,55	4,52	6081	1275	4663	0,11	30
		м3		17,03	--	4807	--	97	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			140099	11913			412
			Тенге			58920	2563			26
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			140099				
	Всего заработная плата -		Тенге				61484			
	Местные материалы -		Тенге			69266				
		Накладные расходы -	Тенге			68293				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							34
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10244			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			12503				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			220895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				71728			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			220895				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							472
		Сметная заработная плата -	Тенге				71728			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы кабельный линий								
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	1232	36,70	27,80	45214	34250	18375	0,06	74
		м		8,80	6,90	10842	8501	95	0,04	49
11	С143008-92	Песок природный	42,8736	844,00	--	36185	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий	0,498	621603,38	--	309558	--	11389	133,00	66
		кан.-км		20790,00	--	10353	--	110	--	--
13	Ц0108-141-2	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 3 кг	983	27,50	4,00	27033	3932	18677	0,12	118
		м		19,30	0,70	18972	688	95	--	4
14	Ц0108-148-2	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 3 кг	249	38,10	3,20	9487	797	6978	0,15	37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		28,80	0,70	7171	174	95	–	1
15	С151601-493 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим	**Кабели силовые бронированный из сшитого полиэтилена на напряжение 660 В, марка АПВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 (6% по проекту)**								
			1,30592	271800,00	–	354949	–	–	–	–
		1000м		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			782427	38978			295
			Тенге			47338	9363			54
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			436683				
	Материалы -		Тенге			5771				
	Всего заработная плата -		Тенге				46348			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			354949				
		Накладные расходы -	Тенге			44030				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							22
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				6605			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28843				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			509556				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							306
		Сметная заработная плата -	Тенге				52952			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			345744				
	Материалы -		Тенге			299205				
	Всего заработная плата -		Тенге				10353			
	Местные материалы -		Тенге			36185				
		Накладные расходы -	Тенге			11389				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1708			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21428				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			378561				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							72
		Сметная заработная плата -	Тенге				12062			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			888117				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							377
		Сметная заработная плата -	Тенге				65014			
		РАЗДЕЛ 3.Монтажные работы воздушный линий								
16	Е0108-3-2	**Устройство щебеночного основания под фундаменты**								
			4,6	3093,77	100,89	14231	464	879	0,85	4
		м3		123,75	38,25	569	176	118	0,18	1
17	Е0106-1-2	**Устройство бетонных фундаментов общего назначения объемом до 3 м3 под колонны**								
			11,5	9800,54	98,32	112706	1131	8844	4,41	51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		695,25	37,15	7995	427	105	0,18	2
18	Е0106-11-3	Установка анкерных болтов со связями из арматуры при бетонировании	0,262	147801,76	587,63	38724	154	5508	118,00	31
		1т		19800,00	222,75	5188	58	105	1,08	--
19	Е0133-251-11	Установка стальных опор контактной сети с буреннем котлованов под монолитные фундаменты массой до 1 т в группе грунта 2 при глубине бурения 2 м (0,4х0,4х1,6)	46	1827,20	1471,70	84051	67698	35878	2,26	104
		опора		355,50	387,32	16353	17817	105	1,45	67
20	С прайс лист ТОО "Алау - са"	Опоры в комплекте с одинарным кронштейном и анкерным устройством	46	32167,10	--	1479686	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
21	Ц0108-595-2	Светильник с ртутными лампами на кронштейнах на стенах, колоннах и фермах, включая установку ПРА	46	758,30	283,00	34882	13018	22811	2,48	114
		шт		441,00	81,00	20286	3726	95	0,47	22
22	С прайс лист	Светильник ртутный	46	29764,36	--	1369161	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
23	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	46	501,20	13,20	23055	607	10020	1,00	46
		шт		227,00	2,30	10442	106	95	0,01	1
24	С151801-50	Выключатели и переключатели пакетные защищенные /степень защиты 1Р30, 1Р56, 1Р67, ГОСТ 14254-80/,	46	3040,00	--	139840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Ц0108-409-3	Трубы винипластовые по установленным конструкциям по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 63 мм	92	180,30	91,60	16588	8427	7027	0,33	30
		м		57,40	23,00	5281	2116	95	0,13	12
26	С130804-13	Трубы напорные среднего типа из полиэтилена низкого давления, Dн 75 мм(в конструкции фундамента)	9,2	3610,00	--	33212	--	--	--	--
		10м		--	--	--	--	--	--	--
27	Ц0108-147-12	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 3 кг	138	46,20	5,30	6376	731	4628	0,22	30
		м		34,40	0,90	4747	124	95	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	Ц0108-147-10	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам, с креплением по всей длине, масса 1 м до 1 кг	164,5	34,10	2,70	5609	444	3969	0,15	25
		м		25,00	0,40	4113	66	95	--	--
29	С151601-493 Изм. и доп.вып.5 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004, СН РК 8.02-06ОБ-2002 прим	Кабели силовые бронированный из сшитого полиэтилена на напряжение 660 В, марка АПВБбШв, число жил и сечение 4х16 мм2 (6% по проекту)	0,14628	271800,00	--	39759	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
30	С151607-253 прим	Провода с медными жилами, плоские, марка ППВС, число жил и сечение 3х1,5 мм2	0,17066	25100,00	--	4284	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
31	Ц0108-82-1	Зажим наборный без кожуха	92	85,40	0,20	7857	18	6197	0,40	37
		шт		70,90	--	6523	--	95	--	--
32	С прайс лист "Энсто Казахстан"	Прокалывающий зажим SL 9.21	92	871,64	--	80191	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	Ц0108-158-15	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	92	273,20	--	25134	--	17480	1,00	92
		шт		200,00	--	18400	--	95	--	--
34	Ц0108-472-10	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 6-10 мм2 открыто по строительным основаниям	46	78,30	2,10	3602	97	2836	0,39	18
		м		64,60	0,30	2972	14	95	--	--
35	С151607-47	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 10 мм2	0,00437	491800,00	--	2149	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3521097	92790			582
			Тенге			102868	24630			106
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3238172				
	Материалы -		Тенге			26997				
	Всего заработная плата -		Тенге				78914			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3115069				
		Накладные расходы -	Тенге			74969				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11245			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			198788				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			3511929				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							465
		Сметная заработная плата -	Тенге				90160			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			165662				
	Материалы -		Тенге			56322				
	Всего заработная плата -		Тенге				14414			
	Местные материалы -		Тенге			93838				
		Накладные расходы -	Тенге			15231				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							8
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2285			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			10854				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			191747				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							96
		Сметная заработная плата -	Тенге				16698			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84051				
	Всего заработная плата -		Тенге				34170			
		Накладные расходы -	Тенге			35878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7196				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				39551			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33212				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1993				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35205				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3866006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							750
		Сметная заработная плата -	Тенге				146410			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			4443622	143681			1289
			Тенге			209127	36556			186
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			3674855				
	Материалы -		Тенге			32767				
	Всего заработная плата -		Тенге				125262			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3470018				
		Накладные расходы -	Тенге			118999				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							59
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				17850			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			227631				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			4021485				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							771
		Сметная заработная плата -	Тенге				143112			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			651504				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			355527				
	Всего заработная плата -		Тенге				86251			
	Местные материалы -		Тенге			199289				
		Накладные расходы -	Тенге			94913				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14237			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44785				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			791202				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							640
		Сметная заработная плата -	Тенге				100488			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			84051				
	Всего заработная плата -		Тенге				34170			
		Накладные расходы -	Тенге			35878				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5382			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7196				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			127125				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							189
		Сметная заработная плата -	Тенге				39551			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33212				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33212				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1993				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			35205				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			4975017				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1600
		Сметная заработная плата -	Тенге				283151			

Временные здания и сооружения 1,8%	89 550
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	13 433
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	5 051 135
Производство работ в зимнее время 2,31%	116 681
Затраты на выслугу лет 1%	50 511
Затраты на доп.отпуска 0,4%	20 205
Итого в базовых ценах 2001года	5 238 532
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	11 700 523
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	234 010
ИТОГО:	11 934 533
НДС 12%	1 432 144
ВСЕГО:	**13 366 677**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик:

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Специализированный центр обслуживания населения по объездной дороге, севернее пр.Тлендиева
Наименование объекта - Инженерные сети

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года

на Наружные сети связи

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами										
			154,11	218,93	--	33739	--	38125	1,54	237		
		м3		218,93	--	33739	--	113	--	--		
2	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы										
			125,23	134,10	--	16793	--	18976	0,97	122		
		м3		134,10	--	16793	--	113	--	--		
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы песком										
			14,1	134,10	--	1891	--	2137	0,97	14		
		м3		134,10	--	1891	--	113	--	--		
4	С143008-92	Песок природный										
			14,1	844,00	--	11900	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
5	Е0101-85-8	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м(лишнего грунта по месту)										
			14,78	6,32	6,32	93	93	20	--	--		
		м3		--	1,40	--	21	97	--	--		
6	Е0134-103-1	Устройство трубопроводов из полиэтиленовых труб до 2-х отверстий										
			0,2818	621603,38	--	175168	--	6444	133,00	37		
		кан.-км		20790,00	--	5859	--	110	--	--		
7	Ц0110-927-4	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по занятому каналу трубопровода										
			5080	76,86	37,17	390449	188824	268112	0,18	914		
		м кабеля		38,53	9,45	195732	48006	110	0,05	278		
8	Ц0110-927-3	Прокладка ОК в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода										
			895	59,83	28,70	53548	25687	36692	0,14	125		
		м кабеля		29,97	7,30	26823	6533	110	0,04	38		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0110-55-3	Прокладка кабеля по стене кирпичной, масса 1 м до 1 кг								
			50	72,90	--	3645	--	2399	0,33	17
		м		53,30	--	2665	--	90	--	--
10	Ц0110-55-5	Прокладка кабеля по стене бетонной, масса 1 м до 1 кг(колодцам)								
			94	72,10	--	6777	--	5144	0,38	36
		м		60,80	--	5715	--	90	--	--
11	С прайс лист"ATSCOM"	Кабели телефонный ОК 4 х волоконный одномодовый ИК-М4П-А4-8.0								
			5875	83,84	--	492542	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0110-934-1 Изм. и доп. вып. 8 СН РК 8.02-05-2002, 8.02-06-2004, 8.02-17-2006	Измерение в одном направлении на смонтированном участке ОК ГТС, число волокон 4								
			1	2861,67	2498,77	2862	2499	622	1,50	2
		участок		362,90	202,70	363	203	110	1,18	1
13	Ц0110-14-2	Кросс соединительных линий								
			2	990,00	--	1980	--	1575	5,00	10
		шт		875,00	--	1750	--	90	--	--
14	С прайс лист"ATSCOM"	Кросс оптический на 4 волокна GPX218								
			2	5689,36	--	11379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
15	Ц0110-173-13	Проверка коммутации, сигнализации станций, на одной стойке								
			2	234,40	--	469	--	617	1,00	2
		стойка		232,00	--	464	--	133	--	--
16	Ц0110-184-1	Коммутатор управления 2 уровня								
			1	5038,00	--	5038	--	6524	31,00	31
		шт		4905,00	--	4905	--	133	--	--
17	С прайс лист"ATSCOM"	Коммутатор управляемый 2 го уровня D-Link DES-3550								
			1	45096,77	--	45097	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-152-9	Полка кабельная								
			2	5,60	1,40	11	3	8	0,02	--
		шт		3,50	0,60	7	1	95	--	--
19	С прайс лист"ATSCOM"	Оптические полки ST/PC-ST/PC Simplex								
			2	12066,17	--	24132	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0134-105-4	Устройство колодцев железобетонных сборных типовых, ККС-2								
			6	2293,65	575,55	13762	3453	8849	6,91	41
		колодец		1194,75	146,03	7169	876	110	0,59	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	С131104-13 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99								
			6	11500,00	--	69000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
22	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные								
			4,2	22400,00	--	94080	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
23	С143018-24 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты опорные КЦО-1								
			0,12	27300,00	--	3276	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0134-108-3	Разные работы при устройстве колодцев, установка кронштейна								
			44	740,11	--	32565	--	6970	0,82	36
		шт		144,00	--	6336	--	110	--	--
25	С прайс лист"ATSCOM"	Консоль одноместная								
			77	186,67	--	14374	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы								
			12	183,88	--	2207	--	1732	0,78	9
		шт		131,18	--	1574	--	110	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			1506777	220558			1634
			Тенге			311785	55640			321
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			464779				
	Материалы -		Тенге			9342				
	Всего заработная плата -		Тенге				293168			
		Накладные расходы -	Тенге			321692				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							161
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				48254			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			47188				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			833659				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1615
		Сметная заработная плата -	Тенге				341422			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			385474				
	Материалы -		Тенге			196108				
	Всего заработная плата -		Тенге				74258			
	Местные материалы -		Тенге			112459				
		Накладные расходы -	Тенге			83253				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12488			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28124				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			496851				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							542
		Сметная заработная плата -	Тенге				86746			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			656524				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			656524				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			39391				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			695916				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			2026427				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2157
		Сметная заработная плата -	Тенге				428168			

Временные здания и сооружения 1,8%	36 476
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	5 471
Итого с временными за минусом возврата материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 057 431
Производство работ в зимнее время 2,31%	47 527
Затраты на выслугу лет 1%	20 574
Затраты на доп.отпуска 0,4%	8 230
Итого в базовых ценах 2001года	2 133 762
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	4 765 864
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	95 317
ИТОГО	4 861 181
НДС (12%)	583 342
ВСЕГО	**5 444 523**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик:

Перечень работ соответствует проекту

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Специализированный центр обслуживания населения по объездной дороге, севернее пр.Тлендиева
Наименование объекта - Инженерные сети

АКТ
приемки выполненных работ
за август 2013 года

на Ливневую канализацию К2

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един. / всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		РАЗДЕЛ 1. КОЛОДЦЫ									
		КОЛОДЦЫ Д1000мм 18 шт									
1	С143018-36 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-9)**	16,02	4350,00	--	69687	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
2	С143018-36т.ч.книга 4,п.8 К=1,1	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 1000 мм(КЦ10-6)**	11,21	4785,00	--	53640	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
3	С143018-33книга 4,разд.10 К=1,25	**Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0.89-1.19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, Dв 700 мм(КЦО-1)**	2,66	4137,50	--	11006	--	--	--	--	
		м		--	--	--	--	--	--	--	
4	С131104-23 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Люк плавающего типа**	18	27700,00	--	498600	--	--	--	--	
		комплект		--	--	--	--	--	--	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			632933	--			--	
			Тенге			--	--			--	
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134333					
	Местные материалы -		Тенге			134333					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142393				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528516				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			670909				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			632933	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			134333				
	Местные материалы -		Тенге			134333				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8060				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			142393				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			498600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			498600				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			29916				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			528516				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			670909				

Временные здания и сооружения 1,8%	12 076
Возврат материалов от временных зданий и сооружений, 15%	1 811
Итого с временными за минусом возврата материалов от временныз зданий и сооружений 15%	681 174
Производство работ в зимнее время 2,31%	15 735
Затраты на выслугу лет 1%	6 812
Затраты на доп.отпуска 0,4%	2 725
Итого в базовых ценах 2001года	706 445
В текущих ценах 2013г. К=2,23355	1 577 881
Налоги,сборы, обязат.платежи 2%	31 558
ИТОГО	1 609 439
НДС (12%)	193 133
ВСЕГО	**1 802 572**

Заказчик: Технадзор: Генподрядчик: