Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 122 от 18.05.2021г., доп соглашение № 122/1 от 06.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Южная часть)

АКТ № 6 доп от 25 октября 2021 г
за октябрь м-ц 2021 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **1964,482**

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	173	2340,35	1,89	404881	327	–	291398	751981
					2338,46	0,96	404554	166	–	55702	
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	346	21,05	0,26	7283	90	–	5204	13486
					20,79	0,1	7193	35	–	999	
3	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %	м	346	88,83	0,86	30735	298	6460	17349	51931

				69,3	0,34	23978	118	–	3847	
4	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,346	17212		5955	5955	–	6431
					–		–	–	476	
5	1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %	км линии	1,5	38340,08	15512,46	57510	23269	1905	33499	98290
					21557,9	6358,08	32337	9537	–	7281	
6	3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	80	3694	3694	295520	295520	–	–	319162
					–	1432	–	114560	–	23642	
7	1133-0304-0301	Бурение ям НР = 80 %	опора	8	3328,83	888,63	26631	7109	–	18104	48314
					2440,2	388,55	19522	3108	–	3579	
8	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	27911,01	1179,68	22329	944	16689	4482	28956
					5870,2	286,65	4696	229	–	2145	
9	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	8	26704,15	9687,43	213633	77499	7590	127266	368171
					16068	3817,36	128544	30539	–	27272	
10	290-000-0000 (пл)	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" высотой не менее 6 м	шт	8	66964		535712		535712	–	578569

				–		–		–	42857	
11 1109-0701-0104	Изготовление конструкций "шанс" НР = 69 %	т конструкций	0,1284	167342,03	31497,9	21487	4044	536	12689	36910
				131670	11555,5	16906	1484	–	2734	
12 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	т	0,00984	277977		2735		2735	–	2954
				–		–		–	219	
13 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,11856	271941		32241		32241	–	34820
				–		–		–	2579	
14 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	309548		991		991	–	1070
				–		–		–	79	
15 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,1284	81021,11	18682,61	10403	2399	190	7969	19842
				60860	7344,91	7814	943	–	1470	
16 261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	276	515		142140		142140	–	153511
				–		–		–	11371	
17 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	123	402		49446		49446	–	53402
				–		–		–	3956	
18 261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	246	160		39360		39360	–	42509
				–		–		–	3149	
19 252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	93	870		80910		80910	–	87383

					–		–		–	6473	
20	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	101	2125		214625		214625	–	231795
					–		–		–	17170	
21	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	193	186,16	–	35929	–	–	25869	66742
					186,16	–	35929	–	–	4944	

Итого по смете	**2 996 229**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	681 473
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	411 499
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	160 719
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 137 485
- накладные расходы, тенге	543 829
в т.ч. зарплата, тенге	48 945
- сметная прибыль (8 %), тенге	221 944
Коэфициент условной скидки гос.закупок К=0,585403	
	1 754 001
Налог на добавленную стоимость 12%	210 480
Итого, тенге	**1 964 482**

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.