Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Договор № 2011/02-08 от 06 апреля 2011 г. Доп.соглашение №1 от 21 ноября 2011 г. Доп.соглашение №2 от 01 февраля 2012 г. Доп.соглашение №3 от 03 мая 2012 г. Доп.соглашение №4 от 28 июня 2012 г. Доп. соглашение №5 от 12 февраля 2013 года Доп.соглашение №6 от 13 мая 2013г.

А К Т
выполненных работ по объекту: "Строительство Дворца спорта в г. Тараз"
на 3 сентября 2013 г.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства														
1	1-1	Подготовительные работы	5 426,789			5 426,789	100%	5 426,789			5 426,789					
		Итого по главе 1	**5 426,789**	-	-	**5 426,789**	100%	**5 426,789**	-	-	**5 426,789**					
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	2-1-1	Общестроительные работы по чертежам марки АР														
	Раздел 1	ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ	4 256,219			4 256,219	100%	4 256,219			4 256,219					
	Раздел 2	Стены	1 535,316			1 535,316	100%	1 535,316			1 535,316					
	Раздел 3	Перегородки	22 922,917			22 922,917	100%	22 922,917			22 922,917					
	Раздел 4	Отделочные работы(л.АР 1.2)	94 455,879			94 455,879	100%	94 455,879			94 455,879	2,1%	2 028,979			2 028,979
	Раздел 5	ПОЛЫ НА ОТМ.-3,45,-3,9(л.АР15)	19 422,414			19 422,414	100%	19 422,414			19 422,414	0,7%	142,515			142,515
	Раздел 6	ПОЛЫ НА ОТМ.-0,00(л.АР16)	38 723,336			38 723,336	100%	38 723,336			38 723,336	1,1%	409,263			409,263
	Раздел 7	ПОЛЫ НА ОТМ.+4,5(л.АР17)	15 412,837			15 412,837	100%	15 412,837			15 412,837	2,0%	308,257			308,257
	Раздел 8	ПОЛЫ НА ОТМ.+10,2(л.АР18)	10 702,081			10 702,081	100%	10 702,081			10 702,081	2,0%	214,042			214,042
	Раздел 9	ПОЛЫ НА ОТМ.+14,4(л.АР19)	2 812,090			2 812,090	100%	2 812,090			2 812,090	1,0%	28,121			28,121
	Раздел 10	ПОЛЫ НА ОТМ.+17,2(л.АР19)	73,927			73,927	100%	73,927			73,927	1,0%	0,739			0,739
	Раздел 11	ПОЛЫ НА ОТМ.+18,6(л.АР20)	81,438			81,438	100%	81,438			81,438	1,0%	0,814			0,814
	Раздел 12	Проемы	9 563,727			9 563,727	100%	9 563,727			9 563,727	1,0%	95,637			95,637
	Раздел 13	ВИТРАЖИ	208 296,385			208 296,385	100%	208 296,385			208 296,385	0,2%	449,288			449,288
	Раздел 14	КОЗЫРЬКИ СТЕКЛЯННЫЕ	443,736			443,736	100%	443,736			443,736	1,0%	4,437			4,437
	Раздел 15	ОГРАЖДЕНИЯ ТРИБУН №1,2,3(АР-24)	4 682,211			4 682,211	100%	4 682,211			4 682,211	1,0%	46,822			46,822
	Раздел 16	ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЦ .ВХОДНЫХ ГРУПП	47 997,546			47 997,546	100%	47 997,546			47 997,546	1,0%	479,975			479,975
	Раздел 17	спуск в цокольный этаж СЦ-1 - СЦ-6(л.АР-47)	3 997,200			3 997,200	100%	3 997,200			3 997,200	0,0%				
	Раздел 18	РАМПА Р-1(л.АР66)	927,847			927,847	100%	927,847			927,847	5,0%	46,392			46,392
	Раздел 19	УСТРОЙСТВО ТИРА (АР-51)	1 008,601			1 008,601	100%	1 008,601			1 008,601	10,0%	100,860			100,860
	Раздел 20	УСТРОЙСТВО ПАРНОЙ И САУНЫ НА ОТМ.-3,45(л.АР-52)	917,224			917,224	100%	917,224			917,224	10,0%	91,722			91,722
	Раздел 21	УСТРОЙСТВО САУНЫ НА ОТМ. 0,00(л.АР-53)	743,162			743,162	100%	743,162			743,162	10,0%	74,316			74,316
	Раздел 22	ОБЛИЦОВКА БАССЕЙНА(АР-69)	3 844,392			3 844,392	100%	3 844,392			3 844,392	10,0%	384,439			384,439
	Раздел 23	ОБЛИЦОВКА КУПЕЛИ(АР-70)	299,393			299,393	100%	299,393			299,393	10,0%	29,939			29,939
	Раздел 24	ФАСАД(л.АР-12)	69 005,201			69 005,201	100%	69 005,201			69 005,201	1,0%	690,052			690,052
	Раздел 25	КРОВЛЯ(л.АР-14,АР-67	43 003,892			43 003,892	100%	43 003,892			43 003,892	1,3%	571,748			571,748
	Раздел 26	БАРНАЯ СТОЙКА НА ОТМ.-3,45(л.АР54)	34,497	110,652		145,149	100%	34,497	110,652		145,149	100%	34,497	110,652		145,149

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 27	БАРНАЯ СТОЙКА НА ОТМ.0,00(л.АР55)	39,330	90,481		129,811	100%	39,330	90,481		129,811	100%	39,330	90,481		129,811
	Раздел 28	ГАРДЕРОБНЫЕ СТОЙКА ГС-1 - ГС-4 (л.АР56)	97,038			97,038	100%	97,038			97,038	100%	97,038			97,038
	Раздел 29	БАРЬЕРНАЯ СТОЙКА БС-1,ПЕРЕДАТОЧНЫЕ ОКНА ОП-1-ОП3(л.АР57)	27,463			27,463	100%	27,463			27,463	100%	27,463			27,463
	Раздел 30	СТОЙКА РЕСЕПШИН СР-1 - СР3(л.АР58)	71,677			71,677	100%	71,677			71,677	100%	71,677			71,677
		Итого по общестроительным работам по чертежам марки АР	***605 398,976***	***201,133***	-	***605 600,109***	100%	***605 398,976***	***201,133***	-	***605 600,109***	***1,1%***	***6 468,365***	***201,133***	***0,000***	***6 669,498***
3	2-1-2	Общестроительные работы по чертежам марки КЖ														
	Раздел 1	Земляные работы	37 584,506			37 584,506	100%	37 584,506			37 584,506					
	Раздел 2	ФУНДАМЕНТЫ	23 466,667			23 466,667	100%	23 466,667			23 466,667					
	Раздел 3	СТЕНЫ ПОДВАЛА(л.КЖ-20)	22 210,382			22 210,382	100%	22 210,382			22 210,382					
	Раздел 4	ОСНОВАНИЕ НА ОТМ.-0,1,-4,0(л.КЖ-20,(л.КЖ-20,КЖ-25)	25 615,089			25 615,089	100%	25 615,089			25 615,089					
	Раздел 5	ПЕРЕКРЫТИЯ	39 452,344			39 452,344	100%	39 452,344			39 452,344					
	Раздел 6	УСИЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ИЗ ТЕПЛОБЛОКОВ (л.КЖ-31)	1 934,499			1 934,499	100%	1 934,499			1 934,499					
	Раздел 7	КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК И ВНУТРЕННИХ СТЕН (л.КЖ-30)	18 922,574			18 922,574	100%	18 922,574			18 922,574					
	Раздел 8	БАССЕЙН(КЖ-33,КЖ-34)	15 644,927			15 644,927	100%	15 644,927			15 644,927					
	Раздел 9	КУПЕЛЬ(КЖ-38)	3 502,059			3 502,059	100%	3 502,059			3 502,059					
	Раздел 10	ТРИБУНЫ(КЖ-39,КЖ-40)	3 361,549			3 361,549	100%	3 361,549			3 361,549					
	Раздел 11	ВХОД ПО ОСИ "1"(КЖ-36,КЖ-37)	3 743,588			3 743,588	100%	3 743,588			3 743,588					
	Раздел 12	ВХОД ПО ОСИ "20"(КЖ-36,КЖ-37)	4 006,344			4 006,344	100%	4 006,344			4 006,344					
	Раздел 13	ЛЕСТНИЦЫ	1 163,186			1 163,186	100%	1 163,186			1 163,186					
	Раздел 14	ПРИЯМКИ ПР-1-ПР-9(КЖ-47)	386,477			386,477	100%	386,477			386,477					
	Раздел 15	КАНАЛЫ ДЫМОУДАЛЕНИЯ(КЖ51)	1 293,805			1 293,805	100%	1 293,805			1 293,805					
	Раздел 16	ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ(КЖ48,КЖ51)	517,237			517,237	100%	517,237			517,237					
	Раздел 17	ЛИФТ	1 424,479			1 424,479	100%	1 424,479			1 424,479	1%	14,245			14,245
		Итого по общестроительным работам по чертежам марки КЖ	***204 229,712***	-	-	***204 229,712***	100%	***204 229,712***	-	-	***204 229,712***	***0%***	***14,245***	***0,000***	***0,000***	***14,245***
4	2-1-3	Общестроительные работы по чертежам марки КМ														
		Монтаж колонн цельного сечения	101 600,484			101 600,484	100%	101 600,484			101 600,484					
		Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков	9 305,982			9 305,982	100%	9 305,982			9 305,982					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Монтаж ригелей перекрытия	22 672,763			22 672,763	100%	22 672,763			22 672,763					
		Монтаж балок перекрытия	101 385,906			101 385,906	100%	101 385,906			101 385,906					
		Монтаж стропильных и подстропильных балок и ферм	42 818,079			42 818,079	100%	42 818,079			42 818,079					
		Монтаж прогонов и связей	44 019,050			44 019,050	100%	44 019,050			44 019,050					
		Монтаж фахверка	7 941,212			7 941,212	100%	7 941,212			7 941,212					
		Монтаж каркасов аэроционных и светоаэроционных фонарей	29 018,451			29 018,451	100%	29 018,451			29 018,451					
		Монтаж площадок с настилом и ограждением	5 478,420			5 478,420	100%	5 478,420			5 478,420					
		Входная группа. Монтаж колонн цельного сечения	26 805,354			26 805,354	100%	26 805,354			26 805,354					
		Входная группа. Монтаж прогонов перекрытия	62 219,981			62 219,981	100%	62 219,981			62 219,981					
		Монтаж покрытия зданий из профилированного листа	39 959,519			39 959,519	100%	39 959,519			39 959,519					
		Итого по общестроительным работам по чертежам марки КМ	***493 225,201***	-	-	***493 225,201***	100%	***493 225,201***	-	-	***493 225,201***	***0%***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
5	2-1-4	Водопровод и канализация														
	Раздел 1	Хозяйственно-питьевое водоснабжение В1	4 488,937			4 488,937	100%	4 488,937			4 488,937	1%	44,889	0,000		44,889
	Раздел 2	Насосная станция, Холодное водоснабжение В1, В2	888,864	2 960,905		3 849,769	100%	888,864	2 960,905		3 849,769	1%	8,889	29,609		38,498
	Раздел 3	Противопожарный водопровод В2	225,304	3 071,342		3 296,646	100%	225,304	3 071,342		3 296,646	1%	2,253	30,713		32,966
	Раздел 4	Водомерный узел В0-1	76,629			76,629	100%	76,629			76,629	1%	0,766	0,000		0,766
	Раздел 5	Водомерный узел В0-2 (для бассейна)	91,379			91,379	100%	91,379			91,379	1%	0,914	0,000		0,914
	Раздел 6	Кафе "Третий тайм" на отм. -3,450	338,727			338,727	100%	338,727			338,727	1%	3,387	0,000		3,387
	Раздел 7	Водомерный узел В1-1 (в моечной тары)	11,719			11,719	100%	11,719			11,719	1%	0,117	0,000		0,117
	Раздел 8	Водомерный узел В1-2 (для кафе "Третий тайм")	27,170			27,170	100%	27,170			27,170	1%	0,272	0,000		0,272
	Раздел 9	Водомерный узел В1-4 (для спортмагазина)	11,719			11,719	100%	11,719			11,719	1%	0,117	0,000		0,117
	Раздел 10	Кафе-бар на отм. 0,000	210,696			210,696	100%	210,696			210,696	1%	2,107	0,000		2,107
	Раздел 11	Водомерный узел В1-3 (для кафе)	32,060			32,060	100%	32,060			32,060	1%	0,321	0,000		0,321
	Раздел 12	Подпитка градирен	208,309			208,309	100%	208,309			208,309	1%	2,083	0,000		2,083
	Раздел 13	Противопожарный водопровод В2	6 449,871	1 534,288		7 984,159	100%	6 449,871	1 534,288		7 984,159	1%	64,499	15,343		79,842
	Раздел 14	Горячее водоснабжение Т3, Т4	4 417,788			4 417,788	100%	4 417,788			4 417,788	1%	44,178	0,000		44,178
	Раздел 15	Водомерный узел Т3-1 (в теплопункте общий для кафе)	90,340	218,896		309,236	100%	90,340	218,896		309,236	1%	0,903	2,189		3,092
	Раздел 16	Водомерный узел Т4-1 (в теплопункте общий для кафе)	67,998			67,998	100%	67,998			67,998	1%	0,680	0,000		0,680

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно-монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс. тенге	объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 1	Водомерный узел ТЗ-2 (в тепловом пункте общий для спортзала)	91,070	218,896		309,966	100%	91,070	218,896		309,966	1%	0,911	2,189		3,100
	Раздел 18	Водомерный узел Т4-2 (в тепловом пункте общий для спортзала)	68,698			68,698	100%	68,698			68,698	1%	0,687	0,000		0,687
	Раздел 19	Водомерный узел Т3.1-1 (для блесны в тепловом пункте)	80,995			80,995	100%	80,995			80,995	1%	0,810	0,000		0,810
	Раздел 20	Кафе "Третий лишний" на отм. -3,450	480,858			480,858	100%	480,858			480,858	1%	4,809	0,000		4,809
	Раздел 21	Водомерный узел Т3-4 (для кафе "Третий лишний")	21,756			21,756	100%	21,756			21,756	1%	0,218	0,000		0,218
	Раздел 22	Водомерный узел Т3-3 (в моечной тары)	11,719			11,719	100%	11,719			11,719	1%	0,117	0,000		0,117
	Раздел 23	Водомерный узел Т3-6 (для спортзала лапта)	11,719			11,719	100%	11,719			11,719	1%	0,117	0,000		0,117
	Раздел 24	Кафе-сарна отм. 0,000	355,428			355,428	100%	355,428			355,428	1%	3,554	0,000		3,554
	Раздел 25	Водомерный узел Т3-5 (для кафе-сарп)	21,756			21,756	100%	21,756			21,756	1%	0,218	0,000		0,218
	Раздел 26	Канализация бытовая К1, К11	1 989,958			1 989,958	100%	1 989,958			1 989,958	1%	19,900	0,000		19,900
	Раздел 27	Санитарно-техническое оборудование	5 537,048			5 537,048	100%	5 537,048			5 537,048	1%	55,370	0,000		55,370
		Пластмассовые фасонные части	281,876			281,876	100%	281,876			281,876	1%	2,819	0,000		2,819
		Канализация производственная К3, К-1	282,222			282,222	100%	282,222			282,222	1%	2,822	0,000		2,822
	Раздел 28	Санитарно-техническое оборудование	48,267			48,267	100%	48,267			48,267	1%	0,483	0,000		0,483
		Пластмассовые фасонные части	49,676			49,676	100%	49,676			49,676	1%	0,497	0,000		0,497
		Канализация производственная стирки К4, К14	591,935			591,935	100%	591,935			591,935	1%	5,919	0,000		5,919
	Раздел 29	Санитарно-техническое оборудование	129,306			129,306	100%	129,306			129,306	1%	1,293	0,000		1,293
		Пластмассовые фасонные части	64,320			64,320	100%	64,320			64,320	1%	0,643	0,000		0,643
		Канализация от промывки фильтров и опорожнения ванны К11н	291,020			291,020	100%	291,020			291,020	1%	2,910	0,000		2,910
		Канализация дождевая К2	1 239,511			1 239,511	100%	1 239,511			1 239,511	1%	12,395	0,000		12,395
		Пластмассовые части	78,069			78,069	100%	78,069			78,069	1%	0,781	0,000		0,781
		Итого по водопроводу и канализации	***29 364,718***	***8 004,327***	-	***37 369,045***	100%	***29 364,718***	***8 004,327***	-	***37 369,045***	***1%***	***293,647***	***80,043***	***0,000***	***373,690***
		Вентиляция														
		Вентиляционная машинка Радарини	1 250,780	49 597,505		50 848,285	100%	1 250,780	49 597,505		50 848,285	1%	12,508	495,975		508,483
		Воздушная тепловая завеса	102,337	2 563,841		2 666,178	100%	102,337	2 563,841		2 666,178	1%	1,023	25,638		26,661
		Диффузор потолочный К1	0,867	93,776		94,643	100%	0,867	93,776		94,643	1%	0,009	0,938		0,946
		Диффузор потолочный К2	0,867	188,450		189,317	100%	0,867	188,450		189,317	1%	0,009	1,885		1,893
		Диффузор потолочный К4	1,733	55,997		57,730	100%	1,733	55,997		57,730	1%	0,017	0,560		0,577
		Воздухораспределители	8 130,932	18 858,215		26 989,147	100%	8 130,932	18 858,215		26 989,147	1%	81,309	188,583		269,891

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс тенге			Сметная стоимость, тыс тенге	Выполнено					за отчетный месяц				
							с начала строительства									
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма тыс тенге
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Раздел 55	Система В57	145,111	3,393		148,504	100%	145,111	3,393		148,504	1%	1,451	0,034		1,485
	Раздел 56	Система В58	143,161	3,393		146,554	100%	143,161	3,393		146,554	1%	1,432	0,034		1,466
	Раздел 57	Система В59	439,873	35,825		475,698	100%	439,873	35,825		475,698	1%	4,399	0,358		4,757
	Раздел 58	Система В60	39,774	3,393		43,167	100%	39,774	3,393		43,167	1%	0,398	0,034		0,432
	Раздел 59	Система В61	178,281	3,393		181,674	100%	178,281	3,393		181,674	1%	1,783	0,034		1,817
	Раздел 60	Система В62	77,111	3,393		80,504	100%	77,111	3,393		80,504	1%	0,771	0,034		0,805
	Раздел 61	Система В63	99,820	3,393		103,213	100%	99,820	3,393		103,213	1%	0,998	0,034		1,032
	Раздел 62	Система В64	43,475	3,393		46,868	100%	43,475	3,393		46,868	1%	0,435	0,034		0,469
	Раздел 63	Система В65	46,013	3,393		49,406	100%	46,013	3,393		49,406	1%	0,460	0,034		0,494
	Раздел 64	Система В66	77,473	3,393		80,866	100%	77,473	3,393		80,866	1%	0,775	0,034		0,809
	Раздел 65	Система В67	280,261	16,473		296,734	100%	280,261	16,473		296,734	1%	2,803	0,165		2,967
	Раздел 66	Система В68	196,609	3,393		200,002	100%	196,609	3,393		200,002	1%	1,966	0,034		2,000
	Раздел 67	Система ВДУ1	550,236			550,236	100%	550,236			550,236	1%	5,502	0,000		5,502
	Раздел 68	Система ВДУ2	423,912			423,912	100%	423,912			423,912	1%	4,239	0,000		4,239
	Раздел 69	Система ВДУ3	923,241			923,241	100%	923,241			923,241	1%	9,232	0,000		9,232
	Раздел 70	Система ПДН	59,756	3,393		63,149	100%	59,756	3,393		63,149	1%	0,598	0,034		0,631
	Раздел 71	Система В69	140,024	3,393		143,417	100%	140,024	3,393		143,417	1%	1,400	0,034		1,434
	Раздел 72	Система В70	219,281	3,945		223,226	100%	219,281	3,945		223,226	1%	2,193	0,039		2,232
	Раздел 73	Система В71	19,611	3,393		23,004	100%	19,611	3,393		23,004	1%	0,196	0,034		0,230
	Раздел 74	Система Н1	711,783	895,264		1 607,047	100%	711,783	895,264		1 607,047	1%	7,118	8,953		16,070
	Раздел 75	Система Н2	1 640,081	2 577,629		4 217,710	100%	1 640,081	2 577,629		4 217,710	1%	16,401	25,776		42,177
	Раздел 76	Система Н3В3	1 390,994	2 577,629		3 968,623	100%	1 390,994	2 577,629		3 968,623	1%	13,910	25,776		39,686
	Раздел 77	Система Н4В4	1 307,903	2 577,629		3 885,532	100%	1 307,903	2 577,629		3 885,532	1%	13,079	25,776		38,855
	Раздел 78	Система Н5	665,602	552,535		1 218,137	100%	665,602	552,535		1 218,137	1%	6,656	5,525		12,181
	Раздел 79	Система Н6	745,137	632,896		1 378,033	100%	745,137	632,896		1 378,033	1%	7,451	6,329		13,780
	Раздел 80	Система Н7	286,213	552,535		838,748	100%	286,213	552,535		838,748	1%	2,862	5,525		8,387
	Раздел 81	Система Н8	1 027,163	744,967		1 772,130	100%	1 027,163	744,967		1 772,130	1%	10,272	7,450		17,721
	Раздел 82	Система Н9	533,344	799,265		1 332,609	100%	533,344	799,265		1 332,609	1%	5,333	7,993		13,326
	Раздел 83	Система Н10	376,066	752,786		1 128,852	100%	376,066	752,786		1 128,852	1%	3,761	7,528		11,289
	Раздел 84	Система Н11	924,352	1 026,013		1 950,365	100%	924,352	1 026,013		1 950,365	1%	9,244	10,260		19,504
	Раздел 85	Система Н12	1 751,899	969,109		2 721,008	100%	1 751,899	969,109		2 721,008	1%	17,519	9,691		27,210
	Раздел 86	Система Н13В13	2 444,709	1 925,620		4 370,329	100%	2 444,709	1 925,620		4 370,329	1%	24,447	19,256		43,703
	Раздел 87	Система Н14В14	945,481	2 277,036		3 222,517	100%	945,481	2 277,036		3 222,517	1%	9,455	22,770		32,225
	Раздел 88	Система Н15В15	1 481,334	6 430,000		7 911,334	100%	1 481,334	6 430,000		7 911,334	1%	14,813	64,300		79,113
	Раздел 89	Система Н16В16	1 481,334	6 430,000		7 911,334	100%	1 481,334	6 430,000		7 911,334	1%	14,813	64,300		79,113
	Раздел 90	Система Н17В17	1 481,334	6 430,000		7 911,334	100%	1 481,334	6 430,000		7 911,334	1%	14,813	64,300		79,113
	Раздел 91	Система Н18	545,070	798,831		1 343,901	100%	545,070	798,831		1 343,901	1%	5,451	7,988		13,439
	Раздел 92	Система Н19	658,770	854,866		1 513,636	100%	658,770	854,866		1 513,636	1%	6,588	8,549		15,136
	Раздел 93	Система Н20	324,977	468,699		793,676	100%	324,977	468,699		793,676	1%	3,250	4,687		7,937
	Раздел 94	Система Н21	1 027,678	894,829		1 922,507	100%	1 027,678	894,829		1 922,507	1%	10,277	8,948		19,225
	Раздел 95	Система Н22	430,124	611,177		1 041,301	100%	430,124	611,177		1 041,301	1%	4,301	6,112		10,413
	Раздел 96	Система Н23	178,048	474,781		652,829	100%	178,048	474,781		652,829	1%	1,780	4,748		6,528
	Раздел 97	Система Н24	653,365	894,829		1 548,194	100%	653,365	894,829		1 548,194	1%	6,534	8,948		15,482
	Раздел 98	Система Н25	518,008	1 393,067		1 911,075	100%	518,008	1 393,067		1 911,075	1%	5,180	13,931		19,111
	Раздел 99	Система Н26	814,313	1 393,067		2 207,380	100%	814,313	1 393,067		2 207,380	1%	8,143	13,931		22,074
	Раздел 100	Система Н27	415,346	1 393,067		1 808,413	100%	415,346	1 393,067		1 808,413	1%	4,153	13,931		18,084
	Раздел 101	Система В72	26,871	3,393		30,264	100%	26,871	3,393		30,264	1%	0,269	0,034		0,303
	Раздел 102	Система В73	35,770	3,393		39,163	100%	35,770	3,393		39,163	1%	0,358	0,034		0,392

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма тыс тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 103	Система ВДУ4	772,868			772,868	100%	772,868			772,868	1%	7,729	0,000		7,729
	Раздел 104	Дополнительные двери для воздухосборных камер	11,835			11,835	100%	11,835			11,835	1%	0,118	0,000		0,118
		Итого по вентиляции	***52 797,750***	***119 654,291***	-	***172 452,041***	100%	***52 797,750***	***119 654,291***	-	***172 452,041***	***1%***	***527,977***	***1 196,543***	***0,000***	***1 724,520***
7	2-1-6	Отопление														
	Раздел 1	Система отопления №1.1	167,900			167,900	100%	167,900			167,900	1%	1,679	0,000		1,679
	Раздел 2	Система отопления №2.1	773,902			773,902	100%	773,902			773,902	1%	7,739	0,000		7,739
	Раздел 3	Система отопления №2.2	1 228,715			1 228,715	100%	1 228,715			1 228,715	1%	12,287	0,000		12,287
	Раздел 4	Система отопления №2.5	602,784			602,784	100%	602,784			602,784	1%	6,028	0,000		6,028
	Раздел 5	Система отопления №2.6	928,310			928,310	100%	928,310			928,310	1%	9,283	0,000		9,283
	Раздел 6	Система отопления №2.7	508,688			508,688	100%	508,688			508,688	1%	5,087	0,000		5,087
	Раздел 7	Система теплых полов	4 059,593	748,160		4 807,753	100%	4 059,593	748,160		4 807,753	1%	40,596	7,482		48,078
	Раздел 8	Система теплоснабжения вентиляторных доводчиков №1 (Ст 3, 4, 7, 9, 11)	4 701,181			4 701,181	100%	4 701,181			4 701,181	1%	47,012	0,000		47,012
	Раздел 9	Система теплоснабжения вентиляторных доводчиков №2 (Ст 1, 2, 5, 6, 10)	4 895,211			4 895,211	100%	4 895,211			4 895,211	1%	48,952	0,000		48,952
	Раздел 10	Система теплоснабжения вентиляторных доводчиков №3 (Кафе)	542,327			542,327	100%	542,327			542,327	1%	5,423	0,000		5,423
	Раздел 11	Магистральные трубопроводы системы теплоснабжения вентиляторных доводчиков №1 (Ст 3, 4, 7, 9, 11)	719,094			719,094	100%	719,094			719,094	1%	7,191	0,000		7,191
	Раздел 12	Магистральные трубопроводы системы теплоснабжения вентиляторных доводчиков №2 (Ст 1, 2, 5, 6, 10)	1 153,900			1 153,900	100%	1 153,900			1 153,900	1%	11,539	0,000		11,539
	Раздел 13	Система холодоснабжения вентиляторных доводчиков №1 (Ст 3, 4, 7, 8, 9, 11)	7 251,029			7 251,029	100%	7 251,029			7 251,029	1%	72,510	0,000		72,510
	Раздел 14	Система теплоснабжения вентиляторных доводчиков №3 (Кафе)	514,041			514,041	100%	514,041			514,041	1%	5,140	0,000		5,140
	Раздел 15	Магистральные трубопроводы системы теплоснабжения вентиляторных доводчиков №1 (Ст 3, 4, 7, 9, 11)	731,642			731,642	100%	731,642			731,642	1%	7,316	0,000		7,316
	Раздел 16	Магистральные трубопроводы системы теплоснабжения вентиляторных доводчиков №2 (Ст 1, 2, 5, 6, 10)	1 155,647			1 155,647	100%	1 155,647			1 155,647	1%	11,556	0,000		11,556
	Раздел 17	Система холодоснабжения вентиляторных доводчиков №1 (Ст 3, 4, 7, 8, 9, 11)	9 247,417			9 247,417	100%	9 247,417			9 247,417	1%	92,474	0,000		92,474

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 18	Система теплоснабжения вентиляторных доводчиков №2 (Ст 1, 2, 5, 6, 8а, 10)	10 046,467			10 046,467	100%	10 046,467			10 046,467	1%	100,465	0,000		100,465
	Раздел 19	Магистральные трубопроводы системы холодоснабжения вентиляторных доводчиков №1 (Ст 3, 4, 7, 9, 11)	1 337,247			1 337,247	100%	1 337,247			1 337,247	1%	13,372	0,000		13,372
	Раздел 20	Магистральные трубопроводы системы холодоснабжения вентиляторных доводчиков №2 (Ст 1, 2, 5, 6, 10)	1 665,673			1 665,673	100%	1 665,673			1 665,673	1%	16,657	0,000		16,657
	Раздел 21	Обвязка приточной установки П1 (тепло)	91,762			91,762	100%	91,762			91,762	1%	0,918	0,000		0,918
	Раздел 22	Обвязка приточной установки П2 (тепло)	73,955			73,955	100%	73,955			73,955	1%	0,740	0,000		0,740
	Раздел 23	Обвязка приточной установки П3 (тепло)	73,955			73,955	100%	73,955			73,955	1%	0,740	0,000		0,740
	Раздел 24	Обвязка приточной установки П4 (тепло)	73,955			73,955	100%	73,955			73,955	1%	0,740	0,000		0,740
	Раздел 25	Обвязка приточной установки П5 (тепло)	70,901			70,901	100%	70,901			70,901	1%	0,709	0,000		0,709
	Раздел 26	Обвязка приточной установки П6 (тепло)	73,955			73,955	100%	73,955			73,955	1%	0,740	0,000		0,740
	Раздел 27	Обвязка приточной установки П7 (тепло)	73,955			73,955	100%	73,955			73,955	1%	0,740	0,000		0,740
	Раздел 28	Обвязка приточной установки П8 (тепло)	91,762			91,762	100%	91,762			91,762	1%	0,918	0,000		0,918
	Раздел 29	Обвязка приточной установки П9 (тепло)	91,762			91,762	100%	91,762			91,762	1%	0,918	0,000		0,918
	Раздел 30	Обвязка приточной установки П10 (тепло)	77,271			77,271	100%	77,271			77,271	1%	0,773	0,000		0,773
	Раздел 31	Обвязка приточной установки П11 (тепло)	133,397			133,397	100%	133,397			133,397	1%	1,334	0,000		1,334
	Раздел 32	Обвязка приточной установки П12 (тепло)	133,397			133,397	100%	133,397			133,397	1%	1,334	0,000		1,334
	Раздел 33	Обвязка приточной установки П13 (тепло)	70,705			70,705	100%	70,705			70,705	1%	0,707	0,000		0,707
	Раздел 34	Обвязка приточной установки П14 (тепло)	70,942			70,942	100%	70,942			70,942	1%	0,709	0,000		0,709
	Раздел 35	Обвязка приточной установки П15 (тепло)	70,942			70,942	100%	70,942			70,942	1%	0,709	0,000		0,709
	Раздел 36	Обвязка приточной установки П16 (тепло)	70,942			70,942	100%	70,942			70,942	1%	0,709	0,000		0,709
	Раздел 37	Обвязка приточной установки П17 (тепло)	70,942			70,942	100%	70,942			70,942	1%	0,709	0,000		0,709
	Раздел 38	Обвязка приточной установки П18 (тепло)	90,904			90,904	100%	90,904			90,904	1%	0,909	0,000		0,909
	Раздел 39	Обвязка приточной установки П19 (тепло)	83,494			83,494	100%	83,494			83,494	1%	0,835	0,000		0,835

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 40	Обвязка приточной установки П20 (тепло)	123,478			123,478	100%	123,478			123,478	1%	1,235	0,000		1,235
	Раздел 41	Обвязка приточной установки П21 (тепло)	133,397			133,397	100%	133,397			133,397	1%	1,334	0,000		1,334
	Раздел 42	Обвязка приточной установки П22 (тепло)	123,478			123,478	100%	123,478			123,478	1%	1,235	0,000		1,235
	Раздел 43	Обвязка приточной установки П23 (тепло)	62,439			62,439	100%	62,439			62,439	1%	0,624	0,000		0,624
	Раздел 44	Обвязка приточной установки П24 (тепло)	133,397			133,397	100%	133,397			133,397	1%	1,334	0,000		1,334
	Раздел 45	Обвязка приточной установки П25 (тепло)	83,494			83,494	100%	83,494			83,494	1%	0,835	0,000		0,835
	Раздел 46	Обвязка приточной установки П26 (тепло)	83,494			83,494	100%	83,494			83,494	1%	0,835	0,000		0,835
	Раздел 47	Обвязка приточной установки П27 (тепло)	67,088			67,088	100%	67,088			67,088	1%	0,671	0,000		0,671
	Раздел 48	Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения установок П9, П10, П18, П19 (Кафе, ресторан)	460,526			460,526	100%	460,526			460,526	1%	4,605	0,000		4,605
	Раздел 49	Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения установок П2-П4, П8, П12-П17, П2-П27	2 984,576			2 984,576	100%	2 984,576			2 984,576	1%	29,846	0,000		29,846
	Раздел 50	Магистральные трубопроводы систем теплоснабжения установок П1, П5-П7, П11, П20, П21	1 323,285			1 323,285	100%	1 323,285			1 323,285	1%	13,233	0,000		13,233
	Раздел 51	Обвязка приточной установки П1 (холод)	37,565			37,565	100%	37,565			37,565	1%	0,376	0,000		0,376
	Раздел 52	Обвязка приточной установки П2 (холод)	47,498			47,498	100%	47,498			47,498	1%	0,475	0,000		0,475
	Раздел 53	Обвязка приточной установки П3 (холод)	47,498			47,498	100%	47,498			47,498	1%	0,475	0,000		0,475
	Раздел 54	Обвязка приточной установки П4 (холод)	47,498			47,498	100%	47,498			47,498	1%	0,475	0,000		0,475
	Раздел 55	Обвязка приточной установки П5 (холод)	25,632			25,632	100%	25,632			25,632	1%	0,256	0,000		0,256
	Раздел 56	Обвязка приточной установки П6 (холод)	28,749			28,749	100%	28,749			28,749	1%	0,287	0,000		0,287
	Раздел 57	Обвязка приточной установки П7 (холод)	23,050			23,050	100%	23,050			23,050	1%	0,231	0,000		0,231
	Раздел 58	Обвязка приточной установки П8 (холод)	34,691			34,691	100%	34,691			34,691	1%	0,347	0,000		0,347
	Раздел 59	Обвязка приточной установки П9 (холод)	37,565			37,565	100%	37,565			37,565	1%	0,376	0,000		0,376
	Раздел 60	Обвязка приточной установки П10 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс. тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 61	Обвязка приточной установки П11 (холод)	39,283			39,283	100%	39,283			39,283	1%	0,393	0,000		0,393
	Раздел 62	Обвязка приточной установки П12 (холод)	37,565			37,565	100%	37,565			37,565	1%	0,376	0,000		0,376
	Раздел 63	Обвязка приточной установки П13 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 64	Обвязка приточной установки П14 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 65	Обвязка приточной установки П18 (холод)	37,565			37,565	100%	37,565			37,565	1%	0,376	0,000		0,376
	Раздел 66	Обвязка приточной установки П19 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 67	Обвязка приточной установки П21 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 68	Обвязка приточной установки П22 (холод)	37,565			37,565	100%	37,565			37,565	1%	0,376	0,000		0,376
	Раздел 69	Обвязка приточной установки П23 (холод)	20,967			20,967	100%	20,967			20,967	1%	0,210	0,000		0,210
	Раздел 70	Обвязка приточной установки П24 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 71	Обвязка приточной установки П25 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 72	Обвязка приточной установки П26 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 73	Обвязка приточной установки П27 (холод)	43,060			43,060	100%	43,060			43,060	1%	0,431	0,000		0,431
	Раздел 74	Магистральные трубопроводы систем холодоснабжения установок П1-П27	5 244,616			5 244,616	100%	5 244,616			5 244,616	1%	52,446	0,000		52,446
	Раздел 75	Системы сброса конденсата от установок П1-П14, П18, П19, П21-П27	113,552			113,552	100%	113,552			113,552	1%	1,136	0,000		1,136
	Раздел 76	Оборотное водоснабжение (между градирней и холодильной машиной)	8 519,463	161,801		8 681,264	100%	8 519,463	161,801		8 681,264	1%	85,195	1,618		86,813
	Раздел 77	Обвязка холодильной машины	6 438,361			6 438,361	100%	6 438,361			6 438,361	1%	64,384	0,000		64,384
	Раздел 78	Система теплых полов №2.8	4 066,003	570,020		4 636,023	100%	4 066,003	570,020		4 636,023	1%	40,660	5,700		46,360
	Раздел 79	Теплый пол. Магистральные трубопроводы системы №2.8	99,123			99,123	100%	99,123			99,123	1%	0,991	0,000		0,991
	Раздел 80	Магистральные трубопроводы системы 2.9	395,568			395,568	100%	395,568			395,568	1%	3,956	0,000		3,956
	Раздел 81	Узел управления №1 (предприятие питания)	2 644,685			2 644,685	100%	2 644,685			2 644,685	1%	26,447	0,000		26,447
	Раздел 82	Узел управления №2 (предприятие питания)	5 796,587			5 796,587	100%	5 796,587			5 796,587	1%	57,966	0,000		57,966
	Раздел 83	Аварийный выброс фреона	60,452			60,452	100%	60,452			60,452	1%	0,605	0,000		0,605
	Раздел 84	Приборы КИП и А. Узел управления №1	12,958	743,068		756,026	100%	12,958	743,068		756,026	1%	0,130	7,431		7,560

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 85	Приборы КИП и А. Узел управления №2	25,783	1 879,548		1 905,331	100%	25,783	1 879,548		1 905,331	1%	0,258	18,795		19,053
		Итого по отоплению	***93 705,706***	***4 102,596***	-	***97 808,302***	100%	***93 705,706***	***4 102,596***	-	***97 808,302***	***1%***	***937,057***	***41,026***	***0,000***	***978,083***
8	2-1-7	Силовое электрооборудование														
	Раздел 1	Дворец спорта	11 936,835	587,900		12 524,735	100%	11 936,835	587,900		12 524,735	10%	1 193,684	58,790		1 252,474
	Раздел 2	Насосы пожаротушения	305,721	124,109		429,830	100%	305,721	124,109		429,830	10%	30,572	12,411		42,983
	Раздел 3	Дымоудаление	1 068,842	193,832		1 262,674	100%	1 068,842	193,832		1 262,674	10%	106,884	19,383		126,267
	Раздел 4	Оборудование насосных станций и бассейна	358,004	995,970		1 353,974	100%	358,004	995,970		1 353,974	10%	35,800	99,597		135,397
	Раздел 5	Кафе "Третий тайм" на 120 посадочных мест	241,869	14,890		256,759	100%	241,869	14,890		256,759	10%	24,187	1,489		25,676
	Раздел 6	Кафе бар на 110 посадочных мест	190,278	14,560		204,838	100%	190,278	14,560		204,838	10%	19,028	1,456		20,484
	Раздел 7	Электроснабжение вентиляционного оборудования (альбом 8 часть 2)	6 888,377			6 888,377	100%	6 888,377			6 888,377	10%	688,838	0,000		688,838
		Итого по силовому электроборудованию	***20 989,926***	***1 931,261***	-	***22 921,187***	100%	***20 989,926***	***1 931,261***	-	***22 921,187***	***10%***	***2 098,993***	***193,126***	***0,000***	***2 292,119***
9	2-1-8	Электроосвещение														
	Раздел 1	Освещение на отм. -3,450	5 445,073			5 445,073	100%	5 445,073			5 445,073	10%	544,507	0,000		544,507
	Раздел 2	Освещение на отм. 0,000	7 727,069	140,310		7 867,379	100%	7 727,069	140,310		7 867,379	10%	772,707	14,031		786,738
	Раздел 3	Освещение на отм. +4,500	2 904,504			2 904,504	100%	2 904,504			2 904,504	10%	290,450	0,000		290,450
	Раздел 4	Освещение на отм. +10,200	14 578,006			14 578,006	100%	14 578,006			14 578,006	10%	1 457,801	0,000		1 457,801
	Раздел 5	Освещение на отм. +14,400	639,892			639,892	100%	639,892			639,892	10%	63,989	0,000		63,989
		Итого по электроосвещению	***31 294,545***	***140,310***	-	***31 434,855***	100%	***31 294,545***	***140,310***	-	***31 434,855***	***10%***	***3 129,454***	***14,031***	***0,000***	***3 143,485***
10	***2-1-9***	***Телефонизация***	***774,205***	***203,285***		***977,490***	100%	***774,205***	***203,285***		***977,490***	10%	77,421	20,329		97,749
11	2-1-10	Пожарная сигнализация и оповещение														
	Раздел 1	Пожарная сигнализация	3 621,742	235,196		3 856,938	100%	3 621,742	235,196		3 856,938	10%	362,174	23,520		385,694
	Раздел 2	Оповещение	879,057	200,575		1 079,632	100%	879,057	200,575		1 079,632	10%	87,906	20,058		107,963
		Итого по пожарной сигнализации и оповещению	***4 500,799***	***435,771***	-	***4 936,570***	100%	***4 500,799***	***435,771***	-	***4 936,570***	***10%***	***450,080***	***43,577***	***0,000***	***493,657***
12	2-1-11	Технологическое оборудование														
	Раздел 1	Спортивные залы	36,419	38 117,956		38 154,375	100%	36,419	38 117,956		38 154,375	100%	36,419	38 117,956		38 154,375
	Раздел 2	Магазин спортивных товаров		1 339,581		1 339,581	100%		1 339,581		1 339,581	100%	0,000	1 339,581		1 339,581
	Раздел 3	Зал для учебно-тренировочных занятий по тяжелой атлетике	0,489	2 888,117		2 888,606	100%	0,489	2 888,117		2 888,606	100%	0,489	2 888,117		2 888,606
	Раздел 4	Оздоровительный центр	18,067	3 127,199		3 145,266	100%	18,067	3 127,199		3 145,266	100%	18,067	3 127,199		3 145,266
	Раздел 5	Медицинский пункт на отм.0,000	22,143	661,421		683,564	100%	22,143	661,421		683,564	100%	22,143	661,421		683,564
	Раздел 6	Бассейн	18,067	7 635,722		7 653,789	100%	18,067	7 635,722		7 653,789	100%	18,067	7 635,722		7 653,789
	Раздел 7	Кафе "Третий тайм" на 120 посадочных мест на отм.-3,450	165,312	6 438,900		6 604,212	100%	165,312	6 438,900		6 604,212	100%	165,312	6 438,900		6 604,212
	Раздел 8	Кафе-бар на 110 посадочных мест	234,458	5 311,389		5 545,847	100%	234,458	5 311,389		5 545,847	100%	234,458	5 311,389		5 545,847

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по технологическому оборудованию	***494,955***	***65 520,285***	-	***66 015,240***	100%	***494,955***	***65 520,285***	-	***66 015,240***	***100%***	***494,955***	***65 520,285***	***0,000***	***66 015,240***
13	2-1-12	Технологическое оборудование и трубопроводы спортивного плавательного бассейна														
	Раздел 1	Фильтровальное оборудование	1 469,762	6 890,583		8 360,345	100%	1 469,762	6 890,583		8 360,345	1%	14,698	68,906		83,603
	Раздел 2	Оборудование системы рециркуляции воды	22 393,118			22 393,118	100%	22 393,118			22 393,118	1%	223,931	0,000		223,931
	Раздел 3	Компенсационная емкость	43,542	1 511,026		1 554,568	100%	43,542	1 511,026		1 554,568	1%	0,435	15,110		15,546
	Раздел 4	Оборудование для подогрева воды ванны бассейна	9 149,247			9 149,247	100%	9 149,247			9 149,247	1%	91,492	0,000		91,492
	Раздел 5	Лампа ультрафиолета	102,441	19 524,046		19 626,487	100%	102,441	19 524,046		19 626,487	1%	1,024	195,240		196,265
	Раздел 6	Лестницы спуска в ванну бассейна	344,540			344,540	100%	344,540			344,540	1%	3,445	0,000		3,445
	Раздел 7	Дренажные электронасосы	85,865	578,299		664,164	100%	85,865	578,299		664,164	1%	0,859	5,783		6,642
	Раздел 8	станция химического мониторинга и химические реагенты (на 12 месяцев эксплуатации бассейна) V=2750 м3	11 724,991	278,531		12 003,522	100%	11 724,991	278,531		12 003,522	1%	117,250	2,785		120,035
	Раздел 9	Сервисное оборудование за ванной бассейна	271,463			271,463	100%	271,463			271,463	1%	2,715	0,000		2,715
	Раздел 10	Оборудование для спортивного плавания	7 388,448			7 388,448	100%	7 388,448			7 388,448	1%	73,884	0,000		73,884
		Итого по технологическому оборудованию и трубопроводам спортивного плавательного бассейна	***52 973,415***	***28 782,485***	-	***81 755,900***	100%	***52 973,415***	***28 782,485***	-	***81 755,900***	***1%***	***529,734***	***287,825***	***0,000***	***817,559***
14	2-1-13	Технологическое оборудование и трубопроводы спортивного плавательного бассейна. Купель при сауне														
	Раздел 1	Фильтровальное оборудование	13,544	414,389		427,933	100%	13,544	414,389		427,933	1%	0,135	4,144		4,279
	Раздел 2	Оборудование системы рециркуляции воды	147,201			147,201	100%	147,201			147,201	1%	1,472	0,000		1,472
	Раздел 3	Оборудование для подогрева воды ванны бассейна	170,095			170,095	100%	170,095			170,095	1%	1,701	0,000		1,701
	Раздел 4	Лестница спуска в ванну бассейна	100,029			100,029	100%	100,029			100,029	1%	1,000	0,000		1,000
	Раздел 5	Химические реагенты (на 12 месяцев эксплуатации бассейна) V=26,1 м3	123,416	0,988		124,404	100%	123,416	0,988		124,404	1%	1,234	0,010		1,244
	Раздел 6	Сервисное оборудование за ванной бассейна	15,485	247,903		263,388	100%	15,485	247,903		263,388	1%	0,155	2,479		2,634

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Итого по технологическому оборудованию и трубопроводам спортивного плавательного бассейна. Купель при сауне	***569,771***	***663,279***	-	***1 233,050***	100%	***569,771***	***663,279***	-	***1 233,050***	***1%***	***5,698***	***6,633***	***0,000***	***12,330***
15	*2-1-14*	***Установка лифтов***	***884,614***	***9 190,860***		***10 075,474***	100%	***884,614***	***9 190,860***		***10 075,474***	60%	530,768	5 514,516		6 045,284
		Итого по главе 2	**1 591 204,292**	**238 829,883**	-	**1 830 034,175**	100%	**1 591 204,292**	**238 829,883**	-	**1 830 034,175**	***5%***	**15 558,394**	**73 119,066**	**0,000**	**88 677,461**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
16	4-1	**Трансформаторная подстанция**														
	4-1-1	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	75,440			75,440	100%	75,440			75,440					
	Раздел 2	Фундаменты	743,694			743,694	100%	743,694			743,694					
	Раздел 3	Стены	618,674			618,674	100%	618,674			618,674					
	Раздел 4	Перекрытие и кровля	581,885			581,885	100%	581,885			581,885					
	Раздел 5	Полы	88,970			88,970	100%	88,970			88,970					
	Раздел 6	Проемы	226,429			226,429	100%	226,429			226,429					
	Раздел 7	Отделочные работы	106,637			106,637	100%	106,637			106,637					
	Раздел 8	Наружняя отделка	210,318			210,318	100%	210,318			210,318					
	Раздел 9	Разные работы	78,303			78,303	100%	78,303			78,303					
		Итого по общестроительным работам	*2 730,349*	-	-	*2 730,349*	100%	*2 730,349*	-	-	*2 730,349*	***0%***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
	4-1-2	***Электросиловое оборудование***	*777,775*	*5 980,236*		*6 758,011*	100%	*777,775*	*5 980,236*		*6 758,011*	10%	77,778	598,024		675,801
	4-1-3	***Электроосвещение***	***88,794***			***88,794***	100%	***88,794***			***88,794***	100%	88,794	0,000		88,794
17	4-2	Сети электроснабжения														
	Раздел 1	ЛЭП 0,4 кВ	5 336,184			5 336,184	100%	5 336,184			5 336,184	40%	2 134,474	0,000		2 134,474
	Раздел 2	Светильник тип-1 13 штук	1 501,608			1 501,608	100%	1 501,608			1 501,608	40%	600,643	0,000		600,643
	Раздел 3	Светильник тип-2 28 штук	1 699,753			1 699,753	100%	1 699,753			1 699,753	40%	679,901	0,000		679,901
	Раздел 4	Светильник тип-3 31 штук	2 868,543			2 868,543	100%	2 868,543			2 868,543	40%	1 147,417	0,000		1 147,417
	Раздел 5	Подключение светильников	38,236			38,236	100%	38,236			38,236	40%	15,294	0,000		15,294
		Итого по сетям электроснабжения	*11 444,324*	-	-	*11 444,324*	100%	*11 444,324*	-	-	*11 444,324*	***40%***	***4 577,730***	***0,000***	***0,000***	***4 577,730***
		Итого по главе 4	**15 041,242**	**5 980,236**	-	**21 021,478**	100%	**15 041,242**	**5 980,236**	-	**21 021,478**	***25%***	**4 744,301**	**598,024**	**0,000**	**5 342,325**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
18	*5-1*	***Сети телефонизации***	***921,160***			***921,160***	100%	***921,160***			***921,160***	40%	368,464	0,000		368,464
		Итого по главе 5	**921,160**	-	-	**921,160**	100%	**921,160**	-	-	**921,160**	***40%***	**368,464**	**0,000**	**0,000**	**368,464**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
19	*6-1*	***Тепловые сети***	*12 406,255*			*12 406,255*	100%	*12 406,255*			*12 406,255*	1%	124,063	0,000		124,063
20	6-2	Наружние сети водопровода и канализации														
	Раздел 1	Земляные работы	389,514			389,514	100%	389,514			389,514	1%	3,895	0,000		3,895

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2	Хоз.питьевой противопожарный водопровод В0	2 762,693			2 762,693	100%	2 762,693			2 762,693	1%	27,627	0,000		27,627
	Раздел 3	Хоз.питьевой поливочный водопровод В0п	231,987			231,987	100%	231,987			231,987	1%	2,320	0,000		2,320
	Раздел 4	Канализация К0	940,581			940,581	100%	940,581			940,581	1%	9,406	0,000		9,406
	Раздел 5	Железобетонные круглые колодцы	2 616,925			2 616,925	100%	2 616,925			2 616,925	1%	26,169	0,000		26,169
	Раздел 6	Колодец водопроводный 3000х2000 1 штука	175,475			175,475	100%	175,475			175,475	1%	1,755	0,000		1,755
		Итого по наружним сетям водопровода и канализации	***7 117,174***	-	-	***7 117,174***	100%	***7 117,174***	-	-	***7 117,174***	***1%***	***71,172***	***0,000***	***0,000***	***71,172***
21	6-3	Подземные непроходные каналы ПК1, ПК2, ПК3														
	Раздел 1	Земляные работы	130,028			130,028	100%	130,028			130,028	1%	1,300	0,000		1,300
	Раздел 2	Подземный непроходной канал ПК1-119, 805п.м. /АС-17/	5 023,728			5 023,728	100%	5 023,728			5 023,728	1%	50,237	0,000		50,237
	Раздел 3	Подземный непроходной канал ПК2-26,93п.м. /АС-25/	495,705			495,705	100%	495,705			495,705	1%	4,957	0,000		4,957
	Раздел 4	Вытяжная шахта подземного канала ПК2 /АС-28/	101,395			101,395	100%	101,395			101,395	1%	1,014	0,000		1,014
	Раздел 5	Подземный непроходной канал ПК3-56,73п.м. /АС-31/	856,807			856,807	100%	856,807			856,807	1%	8,568	0,000		8,568
	Раздел 6	Вытяжная шахта подземного канала ПК3 /АС-34/	103,678			103,678	100%	103,678			103,678	1%	1,037	0,000		1,037
		Итого по подземным непроходным каналам ПК1, ПК2, ПК3	***6 711,340***	-	-	***6 711,340***	100%	***6 711,340***	-	-	***6 711,340***	***1%***	***67,113***	***0,000***	***0,000***	***67,113***
22	6-7	Градирня														
	Раздел 1	Земляные работы	26,083			26,083	100%	26,083			26,083					
	Раздел 2	Фундаментная плита под градирен	716,544			716,544	100%	716,544			716,544	1%	7,165	0,000		7,165
		Итого по градирням	***742,627***	-	-	***742,627***	100%	***742,627***	-	-	***742,627***	***1%***	***7,165***	***0,000***	***0,000***	***7,165***
		Итого по главе 6	**26 977,396**	-	-	**26 977,396**	100%	**26 977,396**	-	-	**26 977,396**	***1%***	**269,513**	**0,000**	**0,000**	**269,513**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
23	***7-1***	***Вертикальная планировка***	***14 341,671***			***14 341,671***	100%	***14 341,671***			***14 341,671***	0%	0,000	0,000		0,000
24	7-2	Покрытие														
	Раздел 1	На участке	53 863,519			53 863,519	100%	53 863,519			53 863,519	16%	8 348,845	0,000		8 348,845
	Раздел 2	Спортивные площадки	85 386,518			85 386,518	100%	85 386,518			85 386,518	15%	12 651,389	0,000		12 651,389
		Итого по покрытию	***139 250,037***	-	-	***139 250,037***	100%	***139 250,037***	-	-	***139 250,037***	***15%***	***21 000,234***	***0,000***	***0,000***	***21 000,234***
25	***7-3***	***Ирригацию***	***4 690,045***			***4 690,045***	100%	***4 690,045***			***4 690,045***	1%	46,900	0,000		46,900
26	***7-4***	***Озеленение***	***18 789,147***			***18 789,147***	100%	***18 789,147***			***18 789,147***	25%	4 697,287	0,000		4 697,287
27	7-5	Ограждение и малые архитектурные формы														
	Раздел 1	На участке	1 594,781			1 594,781	100%	1 594,781			1 594,781	10%	159,478	0,000		159,478

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2	Ограждение	5 866,941			5 866,941	100%	5 866,941			5 866,941	10%	586,694	0,000		586,694
		Итого по ограждению и МАФ	***7 461,721***	-	-	***7 461,721***	100%	***7 461,721***	-	-	***7 461,721***	***10%***	***746,172***	***0,000***	***0,000***	***746,172***
28	7-6	Фонтан				-					-					
	7-6-1	***Строительные работы***	***1 307,157***			***1 307,157***	100%	***1 307,157***			***1 307,157***					
	7-6-2	***Трубопроводы к фонтану***	***57,385***			***57,385***	100%	***57,385***			***57,385***	100%	57,385	0,000		57,385
29	***7-7***	***Малые архитектурные формы***	***1 291,768***	***1,840***		***1 293,608***	100%	***1 291,768***	***1,840***		***1 293,608***	100%	1 291,768	1,840		1 293,608
30	7-8	Уборная на 8 очков				-					-					
	7-8-1	Строительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	12,584			12,584	100%	12,584			12,584					
	Раздел 2	Фундаменты	817,800			817,800	100%	817,800			817,800					
	Раздел 3	Перекрытие	193,333			193,333	100%	193,333			193,333					
	Раздел 4	Стены	122,954			122,954	100%	122,954			122,954					
	Раздел 5	Перегородки	52,434			52,434	100%	52,434			52,434					
	Раздел 6	Кровля	85,091			85,091	100%	85,091			85,091					
	Раздел 7	Полы	41,394			41,394	100%	41,394			41,394					
	Раздел 8	Отделочные работы	122,623			122,623	100%	122,623			122,623					
	Раздел 9	Разные работы	25,590			25,590	100%	25,590			25,590					
		Итого по строительным работам	***1 473,802***	-	-	***1 473,802***	100%	***1 473,802***	-	-	***1 473,802***	***0%***	***0,000***	***0,000***	***0,000***	***0,000***
	7-8-2	***Электроосвещение***	***20,509***	***1,414***		***21,923***	100%	***20,509***	***1,414***		***21,923***	3%	0,615	0,042		0,658
31	7-9	Насосная				-					-					
	7-9-1	***Строительные работы***	***200,248***			***200,248***	100%	***200,248***			***200,248***	3%	6,007	0,000		6,007
	7-9-2	***Оборудование и трубопроводы***	***186,905***			***186,905***	100%	***186,905***			***186,905***	3%	5,607	0,000		5,607
32	***7-10***	***Ограждение площадок***	***3 772,601***			***3 772,601***	100%	***3 772,601***			***3 772,601***	3%	113,178	0,000		113,178
33	7-11	Подпорные стены														
	Раздел 1	Земляные работы	55,208			55,208	100%	55,208			55,208	3%	1,656	0,000		1,656
	Раздел 2	Подпорные стены ПС1, лестницы Л5, пандус П1 /АС-4/	972,028			972,028	100%	972,028			972,028	3%	29,161	0,000		29,161
	Раздел 3	Подпорные стены ПС2, лестницы Л9 /АС-5/	300,966			300,966	100%	300,966			300,966	3%	9,029	0,000		9,029
	Раздел 4	Подпорные стены ПС3, лестницы Л11 /АС-7/	50,405			50,405	100%	50,405			50,405	3%	1,512	0,000		1,512
	Раздел 5	Лестницы Л1 /АС-8/	219,859			219,859	100%	219,859			219,859	3%	6,596	0,000		6,596
	Раздел 6	Лестницы Л-2, Л-3, Л-6, Л-7, Л-8, Л-13, Л-14 /АС-11/	356,400			356,400	100%	356,400			356,400	3%	10,692	0,000		10,692
	Раздел 7	Лестница Л4, пандус П1, П2 /АС-12/	613,993			613,993	100%	613,993			613,993	3%	18,420	0,000		18,420
	Раздел 8	Лестница Л10, Л12 /АС-14/	15,788			15,788	100%	15,788			15,788	3%	0,474	0,000		0,474
		Итого по подпорным стенам	***2 584,649***	-	-	***2 584,649***	100%	***2 584,649***	-	-	***2 584,649***	***3%***	***77,539***	***0,000***	***0,000***	***77,539***
		Итого по главе 7	**195 427,645**	**3,254**	-	**195 430,899**	100%	**195 427,645**	**3,254**	-	**195 430,899**	***14%***	**28 042,694**	**1,882**	**0,000**	**28 044,576**
		Итого по главам 1-7	**1 834 998,523**	**244 813,373**	-	**2 079 811,896**	100%	**1 834 998,523**	**244 813,373**	-	**2 079 811,896**	***6%***	**48 983,366**	**73 718,973**	**0,000**	**122 702,339**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
34	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	33 029,973			33 029,973	100%	33 029,973			33 029,973	***3%***	881,701			881,701

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Сметная стоимость, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге	объём %	СМР	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	сумма, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	4 954,496			4 954,496	100%	4 954,496			4 954,496	*3%*	132,255			132,255
		Итого по главе 8	33 029,973			33 029,973	100%	33 029,973			33 029,973	*3%*	881,701			881,701
		Итого по главам 1-8	**1 868 028,497**	**244 813,373**	-	**2 112 841,870**	100%	**1 868 028,497**	**244 813,373**	-	**2 112 841,870**	*6%*	**49 865,067**	**73 718,973**	-	**123 584,039**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
36		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	16 812,256			16 812,256	100%	16 812,256			16 812,256	*3%*	448,786			448,786
37		Затраты на выслугу лет 1%			18 680,285	18 680,285	100%			18 680,285	18 680,285	*3%*			498,651	498,651
38		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			7 472,114	7 472,114	100%			7 472,114	7 472,114	*3%*			199,460	199,460
		Итого по главе 9	16 812,256	0,000	26 152,399	42 964,655	100%	16 812,256	0,000	26 152,399	42 964,655	*3%*	448,786	0,000	698,111	1 146,897
		Итого по главам 1-9	**1 884 840,753**	**244 813,373**	**26 152,399**	**2 155 806,525**	100%	**1 884 840,753**	**244 813,373**	**26 152,399**	**2 155 806,525**	*6%*	**50 313,853**	**73 718,973**	**698,111**	**124 730,936**
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1 884 840,753	244 813,373	26 152,399	2 155 806,525	100%	1 884 840,753	244 813,373	26 152,399	2 155 806,525	*6%*	50 313,853	73 718,973	698,111	124 730,936
40	**СН РК 8.02-02-2002 К=1,95097**	**Всего по сметному расчету в текущих ценах 2011 года**	**3 677 263,520**	**477 622,995**	**51 022,487**	**4 205 909,002**	100%	**3 677 263,520**	**477 622,995**	**51 022,487**	**4 205 909,002**	*6%*	**98 160,704**	**143 823,338**	**1 361,992**	**243 346,033**
39		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			84 118,180	84 118,180	100%			84 118,180	84 118,180	*6%*			4 866,921	4 866,921
		Сметная стоимость в текущем уровне цен	3 677 263,520	477 622,995	135 140,667	4 290 027,182	100%	3 677 263,520	477 622,995	135 140,667	4 290 027,182	*6%*	98 160,704	143 823,338	6 228,913	248 212,954
40		НДС 12%			514 803,262	514 803,262	100%			514 803,262	514 803,262	*6%*			29 785,554	29 785,554
		Стоимость строительства	**3 677 263,52**	**477 623,00**	**649 943,93**	**4 804 830,44**	100%	**3 677 263,52**	**477 623,00**	**649 943,93**	**4 804 830,44**	*6%*	**98 160,704**	**143 823,338**	**36 014,467**	**277 998,508**
		Понижающий коэффициент				0,9985668665					0,9985668665					0,9985668665
		Всего договорная цена	**3 671 993,510**	**476 938,498**	**649 012,472**	**4 797 944,480**	100%	**3 671 993,510**	**476 938,498**	**649 012,472**	**4 797 944,480**	*6%*	**98 020,022**	**143 617,221**	**35 962,851**	**277 600,094**
		в т.ч. НДС 12%				514 065,480	100%				514 065,480	*6%*				29 742,867

Заказчик:

Технический надзор:
ЖОФ АО "Национальный центр "Курылысконсалтинг"
Директор Медеттеги Д.Ж.
м.п.

инженер технического надзора
Жолшибеков А.П.

АО "НЦ "Курылысконсалтинг" Технический надзор

Подрядчик:
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Генеральный директор Жыргабаев Б.О.
м.п.

"СТРОИТЕЛЬНАЯ КОРПОРАЦИЯ "КУЛАГЕР"