Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Договор № 02-03-с от 28 января 2013 года Дополнительное соглашение №1 от 21 октября 2013года Дополнительное соглашение №2 от 13 ноября 2013 года
Наименование строительства и его адрес: "Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"	1 563 063,927	1 563 063,927	1 258 752,011	212 465,776	91 846,140	311 063,396	51 815,103	18 185,799	381 064,298
	В том числе НДС	167 471,135	167 471,135		167 471,135			40 828,318		40 828,318
	5 % удержание за гарантию качества	78 153,147	78 153,147							19 053,165
	в том числе НДС	8 373,551	8 373,551							2 041,411
	Всего к оплате без НДС	1 325 813,303	1 325 813,303							323 224,226
	оплата сумма НДС	159 097,477	159 097,477							38 786,907
	Всего к оплате:	**1 484 910,780**	**1 484 910,780**							**362 011,133**

Заказчик:

Начальник КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____Жыргабаев Б.О.

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость по этапам				В начале строительства					В ценах на момент выполнения				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства														
1		Отвод участка			78,000	78,000	100%	-	-	78,000	78,000					-
		Итого по главе 1	-	-	**78,000**	**78,000**	**100%**	-	-	**78,000**	**78,000**		-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	02-01и	Дом-интернат на 300 коек														
	02-01-01и	Общестроительные работы Блок 1														
	Раздел 1	Земляные работы	1 446,927			1 446,927	100%	1 446,927	-	-	1 446,927					
	Раздел 2	Фундаменты	10 908,258			10 908,258	100%	10 908,258	-	-	10 908,258					
	Раздел 3	Каркас	20 771,005			20 771,005	90%	18 715,354	-	-	18 715,354	10%	2 077,494			2 077,494
	Раздел 4	Перекрытия	27 503,241			27 503,241	90%	24 752,917			24 752,917	10%	2 750,324			2 750,324
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	5 058,413			5 058,413	90%	4 552,572			4 552,572	15%	758,762			758,762
	Раздел 6	Стены	7 633,371			7 633,371	75%	5 725,028			5 725,028	30%	2 290,011			2 290,011
	Раздел 7	Перегородки	7 775,764			7 775,764	55%	4 276,670			4 276,670	55%	4 276,670			4 276,670
	Раздел 8	Кровля	8 103,016			8 103,016					-					-
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	941,014			941,014					-					-
	Раздел 10	Окна	3 716,917			3 716,917	50%	1 858,459			1 858,459	20%	743,383			743,383
	Раздел 11	Витражи	11 575,114			11 575,114	50%	5 787,557			5 787,557	20%	2 315,023			2 315,023
	Раздел 12	Двери	3 229,869			3 229,869					-					-
	Раздел 13	Полы	12 447,811			12 447,811	40%	4 979,124			4 979,124	20%	2 489,562			2 489,562
	Раздел 14	Внутренняя отделка	13 814,599			13 814,599					-					-
	Раздел 15	Наружняя отделка	6 112,547			6 112,547					-					-
	Раздел 16	Разные работы	8 097,431			8 097,431	50%	4 048,716			4 048,716	40%	3 238,972			3 238,972
	Раздел 17	Лифты	6 151,853			6 151,853	30%	1 845,556			1 845,556	20%	1 230,371			1 230,371
	Раздел 18	Лестницы внутренние	1 204,941			1 204,941					-					-
	Раздел 19	Отмостка	72,069			72,069					-					-
		Итого	156 564,160	0,000	0,000	156 564,160	57%	88 897,138	0,000	0,000	88 897,138	14%	22 170,572	0,000	0,000	22 170,572
	02-02-01и	Общестроительные работы Блок 2														
	Раздел 1	Земляные работы	571,749			571,749	100%	571,749	-	-	571,749					
	Раздел 2	Фундаменты	3 937,436			3 937,436	100%	3 937,436	-	-	3 937,436					
	Раздел 3	Каркас	7 942,770			7 942,770	90%	7 111,355	-	-	7 111,355	10%	794,277			794,277
	Раздел 4	Перекрытия	12 811,908			12 811,908	90%	11 530,717			11 530,717	10%	1 281,191			1 281,191
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	2 083,641			2 083,641	90%	1 875,277			1 875,277	15%	312,546			312,546
	Раздел 6	Стены	2 595,476			2 595,476	75%	1 946,607			1 946,607	30%	778,643			778,643
	Раздел 7	Перегородки	4 230,781			4 230,781	55%	2 326,930			2 326,930	55%	2 326,930			2 326,930
	Раздел 8	Кровля	4 359,242			4 359,242					-					-
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	816,157			816,157					-					
	Раздел 10	Окна	1 219,351			1 219,351	50%	609,676			609,676	20%	243,870			243,870
	Раздел 11	Витражи	1 559,541			1 559,541	50%	779,771			779,771	20%	311,908			311,908
	Раздел 12	Двери	1 049,330			1 049,330					-					-
	Раздел 13	Полы	7 054,500			7 054,500	40%	2 821,800			2 821,800	20%	1 410,900			1 410,900
	Раздел 14	Внутренняя отделка	6 560,902			6 560,902					-					-
	Раздел 15	Наружняя отделка	1 913,392			1 913,392					-					-
	Раздел 16	Разные работы	1 452,938			1 452,938	50%	726,469			726,469	40%	581,175			581,175
	Раздел 17	Отмостка	97,226			97,226					-					-
		Итого	60 256,340	0,000	0,000	60 256,340	57%	34 237,785	0,000	0,000	34 237,785	13%	8 041,440	0,000	0,000	8 041,440
	02-03-01и	Общестроительные работы Блок 3														
	Раздел 1	Земляные работы	662,099			662,099	100%	662,099	-	-	662,099					
	Раздел 2	Фундаменты	5 167,462			5 167,462	100%	5 167,462	-	-	5 167,462					

	Раздел 3	Колонны	7 843,081			7 843,081	80%	6 260,612			6 260,612	10%	783,308	
	Раздел 4	Перекрытия	12 540,226			12 540,226	90%	11 376,203			11 376,203	10%	1 264,023	
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	2 083,766			2 083,766	90%	1 875,389			1 875,389	15%	312,565	
	Раздел 6	Стены	3 319,850			3 319,850	75%	2 489,888			2 489,888	30%	995,955	
	Раздел 7	Перегородки	3 458,832			3 458,832	55%	1 902,358			1 902,358	55%	1 902,358	
	Раздел 8	Кровля	4 619,621			4 619,621					-			
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	1 052,531			1 052,531					-			
	Раздел 10	Окна	1 381,805			1 381,805	50%	690,903			690,903	20%	276,361	
	Раздел 11	Витражи	3 033,601			3 033,601	50%	1 516,801			1 516,801	20%	606,720	
	Раздел 12	Двери	935,335			935,335					-			
	Раздел 13	Полы	6 420,001			6 420,001	40%	2 568,000			2 568,000	20%	1 284,000	
	Раздел 14	Внутренняя отделка	5 257,417			5 257,417					-			
	Раздел 15	Наружняя отделка	3 717,497			3 717,497					-			
	Раздел 16	Разные работы	1 437,022			1 437,022	50%	718,511			718,511	40%	574,809	
	Раздел 17	Лифты	1 738,113			1 738,113	30%	521,434			521,434	20%	347,623	
	Раздел 18	Лестницы внутренние	1 208,327			1 208,327					-			
	Раздел 19	Отмостка	32,444			32,444					-			
		Итого	67 989,030	0,000	0,000	67 989,030	56%	38 249,666	0,000	0,000	38 249,666	13%	8 546,721	0
	02-04-01и	Общестроительные работы Блок 4												
	Раздел 1	Земляные работы	662,376			662,376	100%	662,376	-	-	662,376			
	Раздел 2	Фундаменты	5 499,554			5 499,554	100%	5 499,554	-	-	5 499,554			
	Раздел 3	Каркас	11 153,235			11 153,235	89%	9 942,250	-	-	9 942,250	10%	1 115,324	
	Раздел 4	Перекрытия	14 053,472			14 053,472	90%	12 648,125			12 648,125	10%	1 405,347	
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 376,269			3 376,269	90%	3 038,642			3 038,642	15%	506,440	
	Раздел 6	Стены	3 453,475			3 453,475	75%	2 590,106			2 590,106	30%	1 036,043	
	Раздел 7	Перегородки	2 485,719			2 485,719	55%	1 367,145			1 367,145	55%	1 367,145	
	Раздел 8	Кровля	4 367,354			4 367,354					-			
	Раздел 9	Окна	1 319,950			1 319,950	50%	659,975			659,975	20%	263,990	
	Раздел 10	Витражи	2 093,675			2 093,675	50%	1 046,838			1 046,838	20%	418,735	
	Раздел 11	Двери	1 639,750			1 639,750					-			
	Раздел 12	Полы	5 515,083			5 515,083	40%	2 206,033			2 206,033	20%	1 103,017	
	Раздел 13	Внутренняя отделка	8 400,609			8 400,609					-			
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 663,085			4 663,085					-			
	Раздел 15	Разные работы	2 692,190			2 692,190	50%	1 346,095			1 346,095	40%	1 076,876	
	Раздел 16	Лифты	3 476,225			3 476,225	30%	1 042,868			1 042,868	20%	695,245	
	Раздел 17	Лестницы внутренние	469,136			469,136					-			
	Раздел 18	Отмостка	82,913			82,913					-			
		Итого	75 404,070	0,000	0,000	75 404,070	56%	42 050,007	0,000	0,000	42 050,007	12%	8 988,162	0
	02-05-01и	Общестроительные работы Блок 5												
	Раздел 1	Земляные работы	838,029			838,029	100%	838,029	-	-	838,029			
	Раздел 2	Фундаменты	5 210,724			5 210,724	100%	5 210,724	-	-	5 210,724			
	Раздел 3	Каркас	11 160,616			11 160,616	90%	10 026,524	-	-	10 026,524	10%	1 116,062	
	Раздел 4	Перекрытия	19 253,024			19 253,024	90%	17 327,722			17 327,722	10%	1 925,302	
	Раздел 5	Стены	4 703,436			4 703,436	80%	3 762,749			3 762,749	5%	235,172	
	Раздел 6	Диафрагмы жесткости	4 056,742			4 056,742	80%	3 245,394			3 245,394	35%	1 419,860	
	Раздел 7	Перегородки	7 407,642			7 407,642	55%	4 074,203			4 074,203	55%	4 074,203	
	Раздел 8	Кровля	3 600,423			3 600,423					-			
	Раздел 9	Окна	3 420,999			3 420,999	50%	1 710,500			1 710,500	20%	684,200	
	Раздел 10	Витражи	1 023,057			1 023,057	50%	511,529			511,529	20%	204,611	
	Раздел 11	Двери	1 382,085			1 382,085					-			
	Раздел 12	Полы	7 200,674			7 200,674	40%	2 880,270			2 880,270	20%	1 440,135	
	Раздел 13	Внутренняя отделка	9 268,678			9 268,678					-			
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 510,529			4 510,529					-			
	Раздел 15	Разные работы	2 778,042			2 778,042	50%	1 389,021			1 389,021	40%	1 111,217	
	Раздел 16	Лестницы внутренние	448,821			448,821					-			
	Раздел 17	Отмостка	1 300,739			1 300,739					-			
		Итого	87 564,260	0,000	0,000	87 564,260	58%	50 976,662	0,000	0,000	50 976,662	14%	12 210,761	0
	02-06-01и	Общестроительные работы Блок 6												
	Раздел 1	Земляные работы	804,561			804,561	100%	804,561	-	-	804,561			

	Раздел 1	Земля	14 997,000			14 997,000	90%	14 319,397			14 319,397	10%	1 602,300			1 602,300
	Раздел 4	Перекрытия	20 778,896			20 778,896	90%	18 701,006			18 701,006	10%	2 077,890			2 077,890
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 033,010			3 033,010	90%	2 729,709			2 729,709	15%	454,952			454,952
	Раздел 6	Стены	5 154,859			5 154,859	80%	4 123,887			4 123,887	35%	1 804,201			1 804,201
	Раздел 7	Перегородки	7 910,390			7 910,390	55%	4 350,715			4 350,715	55%	4 350,715			4 350,715
	Раздел 8	Кровля	4 804,745			4 804,745					-					-
	Раздел 9	Окна	2 639,900			2 639,900	50%	1 319,950			1 319,950	20%	527,980			527,980
	Раздел 10	Витражи	5 697,891			5 697,891	50%	2 848,946			2 848,946	20%	1 139,578			1 139,578
	Раздел 11	Двери	1 772,659			1 772,659					-					-
	Раздел 12	Полы	9 588,136			9 588,136	40%	3 835,254			3 835,254	20%	1 917,627			1 917,627
	Раздел 13	Внутренняя отделка	13 012,608			13 012,608					-					-
	Раздел 14	Наружняя отделка	5 469,752			5 469,752					-					-
	Раздел 15	Разные работы	3 064,115			3 064,115	50%	1 532,058			1 532,058	40%	1 225,646			1 225,646
	Раздел 16	Лифты	2 610,893			2 610,893	30%	783,268			783,268	20%	522,179			522,179
	Раздел 17	Лестницы внутренние	801,460			801,460					-					-
	Раздел 18	Отмостка	57,511			57,511					-					-
		Итого	109 586,490	0,000	0,000	109 586,490	56%	61 730,999	0,000	0,000	61 730,999	14%	15 623,072	0,000	0,000	15 623,072
	02-07-01и	Общестроительные работы Блок 7														
	Раздел 1	Земляные работы	753,085			753,085	100%	753,085	-	-	753,085					
	Раздел 2	Фундаменты	6 362,049			6 362,049	100%	6 362,049	-	-	6 362,049					
	Раздел 3	Каркас	15 987,808			15 987,808	92%	14 649,637	-	-	14 649,637	10%	1 598,781			1 598,781
	Раздел 4	Перекрытия	20 778,896			20 778,896	90%	18 701,006			18 701,006	19%	3 882,332			3 882,332
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 135,349			3 135,349	90%	2 821,814			2 821,814	15%	470,302			470,302
	Раздел 6	Стены	5 078,495			5 078,495	80%	4 062,796			4 062,796	35%	1 777,473			1 777,473
	Раздел 7	Перегородки	7 954,153			7 954,153	55%	4 374,784			4 374,784	55%	4 374,784			4 374,784
	Раздел 8	Кровля	4 804,745			4 804,745					-					-
	Раздел 9	Окна	2 681,207			2 681,207	50%	1 340,604			1 340,604	20%	536,241			536,241
	Раздел 10	Витражи	5 426,094			5 426,094	50%	2 713,047			2 713,047	20%	1 085,219			1 085,219
	Раздел 11	Двери	1 811,742			1 811,742					-					-
	Раздел 12	Полы	9 643,129			9 643,129	40%	3 857,252			3 857,252	20%	1 928,626			1 928,626
	Раздел 13	Внутренняя отделка	10 014,848			10 014,848					-					-
	Раздел 14	Наружняя отделка	5 284,254			5 284,254					-					-
	Раздел 15	Разные работы	2 893,472			2 893,472	50%	1 446,736			1 446,736	40%	1 157,389			1 157,389
	Раздел 16	Лифты	2 768,302			2 768,302	30%	830,491			830,491	20%	553,660			553,660
	Раздел 17	Лестницы внутренние	733,373			733,373					-					-
	Раздел 18	Отмостка	57,509			57,509					-					-
		Итого	106 168,510	0,000	0,000	106 168,510	58%	61 913,300	0,000	0,000	61 913,300	16%	17 364,808	0,000	0,000	17 364,808
	02-08-01и	Общестроительные работы Блок 8														
	Раздел 1	Земляные работы	718,695			718,695	100%	718,695	-	-	718,695					
	Раздел 2	Фундаменты	5 210,724			5 210,724	100%	5 210,724	-	-	5 210,724					
	Раздел 3	Каркас	11 137,748			11 137,748	90%	9 981,086	-	-	9 981,086	10%	1 113,775			1 113,775
	Раздел 4	Перекрытия	19 253,024			19 253,024	85%	16 365,070			16 365,070	10%	1 925,302			1 925,302
	Раздел 5	Стены	4 703,436			4 703,436	80%	3 762,749			3 762,749	5%	235,172			235,172
	Раздел 6	Диафрагмы жесткости	4 056,167			4 056,167	80%	3 244,934			3 244,934	35%	1 419,658			1 419,658
	Раздел 7	Перегородки	7 407,642			7 407,642	55%	4 074,203			4 074,203	55%	4 074,203			4 074,203
	Раздел 8	Кровля	3 600,423			3 600,423					-					-
	Раздел 9	Окна	3 420,999			3 420,999	50%	1 710,500			1 710,500	20%	684,200			684,200
	Раздел 10	Витражи	1 000,109			1 000,109	50%	500,055			500,055	20%	200,022			200,022
	Раздел 11	Двери	1 382,085			1 382,085					-					-
	Раздел 12	Полы	7 202,329			7 202,329	40%	2 880,932			2 880,932	20%	1 440,466			1 440,466
	Раздел 13	Внутренняя отделка	9 874,623			9 874,623					-					-
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 510,529			4 510,529					-					-
	Раздел 15	Разные работы	2 677,999			2 677,999	50%	1 339,000			1 339,000	40%	1 071,200			1 071,200
	Раздел 16	Лестницы внутренние	448,821			448,821					-					-
	Раздел 17	Отмостка	1 064,487			1 064,487					-					-
		Итого	87 669,840	0,000	0,000	87 669,840	57%	49 787,946	0,000	0,000	49 787,946	14%	12 163,998	0,000	0,000	12 163,998
	02-01-02и	Теплоснабжение. Отопление. Тепловой пункт														
	Раздел 1	Теплоснабжение	1 550,711			1 550,711					-					-
	Раздел 2	Отопление блок 1	2 867,347			2 867,347	30%	860,204	-	-	860,204	30%	860,204	0,000		860,204

Раздел 4	Отопление блок 3	1 318,180			1 318,180	30%	395,454	-	-	395,454	30%	395,454	0,000		395,454
Раздел 5	Отопление блок 4	1 026,669			1 026,669	30%	308,001	-	-	308,001	30%	308,001	0,000		308,001
Раздел 6	Отопление блок 5	1 449,379			1 449,379	30%	434,814	-	-	434,814	30%	434,814	0,000		434,814
Раздел 7	Отопление блок 6	1 213,716			1 213,716	30%	364,115	-	-	364,115	30%	364,115	0,000		364,115
Раздел 8	Отопление блок 7	1 177,406			1 177,406	30%	353,222	-	-	353,222	30%	353,222	0,000		353,222
Раздел 9	Отопление блок 8	1 432,119			1 432,119	30%	429,636	-	-	429,636	30%	429,636	0,000		429,636
Раздел 10	Тепловой пункт	234,451			234,451					-					-
	Итого	13 113,310	0,000	0,000	13 113,310	26%	3 398,444	0,000	0,000	3 398,444	26%	3 398,444	0,000	0,000	3 398,444
02-01-03и	Вентиляция														
Раздел 1	Блок 1	2 455,752	670,159		3 125,911					-					-
Раздел 2	Блок 2	1 446,791	440,169		1 886,960					-					-
Раздел 3	Блок 3	1 488,521	731,144		2 219,665					-					-
Раздел 4	Блок 4	1 755,671	1 137,507		2 893,178					-					-
Раздел 5	Блок 5	3 351,995	681,556		4 033,551					-					-
Раздел 6	Блок 6	3 147,625	681,556		3 829,181					-					-
Раздел 7	Блок 7	3 160,718	778,328		3 939,046					-					-
Раздел 8	Блок 8	3 941,537	660,471		4 602,008					-					-
	Итого	20 748,610	5 780,890	0,000	26 529,500		0,000	0,000	0,000	0,000	0%	0,000	0,000	0,000	0,000
02-01-04и	Холодный водопровод														
Раздел 1	Блок 1	1 061,379	35,560		1 096,939	30%	318,414	10,668	-	329,082	30%	318,414	10,668		329,082
Раздел 2	Блок 2	1 002,053	20,320		1 022,373	30%	300,616	6,096	-	306,712	30%	300,616	6,096		306,712
Раздел 3	Блок 3	474,391	20,320		494,711	30%	142,317	6,096	-	148,413	30%	142,317	6,096		148,413
Раздел 4	Блок 4	652,212	20,320		672,532	30%	195,664	6,096	-	201,760	30%	195,664	6,096		201,760
Раздел 5	Блок 5	1 780,674	243,509		2 024,183	30%	534,202	73,053	-	607,255	30%	534,202	73,053		607,255
Раздел 6	Блок 6	910,428	45,720		956,148	30%	273,128	13,716	-	286,844	30%	273,128	13,716		286,844
Раздел 7	Блок 7	880,036	45,720		925,756	30%	264,011	13,716	-	277,727	30%	264,011	13,716		277,727
Раздел 8	Блок 8	814,727	30,481		845,208	30%	244,418	9,144	-	253,562	30%	244,418	9,144		253,562
	Итого	7 575,900	461,950	0,000	8 037,850	30%	2 272,770	138,585	0,000	2 411,355	30%	2 272,770	138,585	0,000	2 411,355
02-01-05и	Горячее водоснабжение														
Раздел 1	Блок 1	869,703			869,703	30%	260,911	-	-	260,911	30%	260,911	0,000		260,911
Раздел 2	Блок 2	409,242			409,242	30%	122,773	-	-	122,773	30%	122,773	0,000		122,773
Раздел 3	Блок 3	364,029			364,029	30%	109,209	-	-	109,209	30%	109,209	0,000		109,209
Раздел 4	Блок 4	526,243			526,243	30%	157,873	-	-	157,873	30%	157,873	0,000		157,873
Раздел 5	Блок 5	448,841			448,841	30%	134,652	-	-	134,652	30%	134,652	0,000		134,652
Раздел 6	Блок 6	643,206			643,206	30%	192,962	-	-	192,962	30%	192,962	0,000		192,962
Раздел 7	Блок 7	681,033			681,033	30%	204,310	-	-	204,310	30%	204,310	0,000		204,310
Раздел 8	Блок 8	586,253			586,253	30%	175,876	-	-	175,876	30%	175,876	0,000		175,876
	Итого	4 528,550	0,000	0,000	4 528,550	30%	1 358,565	0,000	0,000	1 358,565	30%	1 358,565	0,000	0,000	1 358,565
02-01-06и	Канализация														
Раздел 1	Блок 1	2 016,044			2 016,044	30%	604,813	-	-	604,813	30%	604,813	0,000		604,813
Раздел 2	Блок 2	869,784			869,784	30%	260,935	-	-	260,935	30%	260,935	0,000		260,935
Раздел 3	Блок 3	1 352,727			1 352,727	30%	405,818	-	-	405,818	30%	405,818	0,000		405,818
Раздел 4	Блок 4	1 057,809			1 057,809	30%	317,343	-	-	317,343	30%	317,343	0,000		317,343
Раздел 5	Блок 5	2 059,001			2 059,001	30%	617,700	-	-	617,700	30%	617,700	0,000		617,700
Раздел 6	Блок 6	1 904,604			1 904,604	30%	571,381	-	-	571,381	30%	571,381	0,000		571,381
Раздел 7	Блок 7	1 885,957			1 885,957	30%	565,787	-	-	565,787	30%	565,787	0,000		565,787
Раздел 8	Блок 8	2 063,284			2 063,284	30%	618,985	-	-	618,985	30%	618,985	0,000		618,985
	Итого	13 209,210	0,000	0,000	13 209,210	30%	3 962,763	0,000	0,000	3 962,763	30%	3 962,763	0,000	0,000	3 962,763
02-01-07и	Электроосвещение	28 052,460	121,730		28 174,190	40%	11 220,984	48,692	-	11 269,676	40%	11 220,984	48,692		11 269,676
02-01-08и	Силовое электрооборудование	14 409,120	1 961,250		16 370,370	35%	5 043,192	686,438		5 729,630	20%	2 881,824	392,250		3 274,074
02-01-09и	Телефонизация	2 854,010	380,440		3 234,450					-					-
02-01-10и	Оперативная телефонная связь	305,380	238,850		544,230					-					-
02-01-11и	Радиофикация	415,580	225,630		641,210					-					-
02-01-12и	Телевидение	283,500	35,670		319,170					-					-
02-01-13и	Электрочасофикация	113,390	170,680		284,070					-					-
02-01-14и	Компьютерные сети	437,960	283,900		721,860					-					-
02-01-15и	Диспетчеризация лифтов	96,640	147,080		243,720					-					-
02-01-16и	Пожарная сигнализация	2 512,120	617,420		3 129,540					-					-
02-01-17и	Охранная сигнализация	193,800	43,900		237,700					-					-
02-01-18и	Охранное видеонаблюдение	3 068,230	1 865,940		4 934,170					-					-
02-01-19и	Автоматизация	915,560	236,790		1 152,350					-					-

	02-01-21и	Технологическое оборудование	1 388,510	45 818,290		47 206,800					-					-
	02-01-22	Закладные устройства	1 547,620			1 547,620					-					-
		Итого по главе 2	**868 445,300**	**75 231,980**	**-**	**943 677,280**	**48%**	**455 100,221**	**873,715**	**-**	**455 973,936**	**14%**	**130 204,884**	**579,527**	**-**	**130 784,411**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
3	03-01и	Контрольно -пропускной пункт														
	03-01-01	Общестроительные работы	499,990			499,990	90%	449,995	-	-	449,995					
	03-01-02	Электроосвещение	41,630	9,320		50,950	70%	29,141	6,524	-	35,665	70%	29,141	6,524		35,665
	03-01-03	Пожарно-охранная сигнализация	99,870	13,730		113,600	70%	69,909	9,611	-	79,520	70%	69,909	9,611		79,520
	03-01-04	Водопровод холодной и горячей воды	23,430			23,430	70%	16,401	-	-	16,401	70%	16,401	0,000		16,401
	03-01-05	Канализация	30,470			30,470	70%	21,329	-	-	21,329	70%	21,329	0,000		21,329
		Итого по контрольно-пропускному пункту	***695,390***	***23,050***	**-**	***718,440***	**84%**	***586,775***	***16,135***	**-**	***602,910***	***21%***	***136,780***	***16,135***	**-**	***152,915***
4	03-02и	Прачечная с дезотделением														
	03-02-01 и	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	100,791			100,791	100%	100,791	-	-	100,791					
	Раздел 2	Фундаменты	959,569			959,569	100%	959,569	-	-	959,569					
	Раздел 3	Стены	7 751,015			7 751,015	100%	7 751,015	-	-	7 751,015					-
	Раздел 4	Перегородки	653,007			653,007	100%	653,007	-	-	653,007					-
	Раздел 5	Покрытие	1 413,090			1 413,090	100%	1 413,090	-	-	1 413,090					-
	Раздел 6	Кровля	2 155,279			2 155,279	100%	2 155,279	-	-	2 155,279					-
	Раздел 7	Полы	1 104,776			1 104,776	90%	994,298	-	-	994,298					
	Раздел 8	Двери	558,471			558,471	90%	502,624	-	-	502,624					
	Раздел 9	Окна	417,039			417,039	90%	375,335	-	-	375,335					
	Раздел 10	Внутренняя отделка	2 341,983			2 341,983	90%	2 107,785	-	-	2 107,785					
	Раздел 11	Наружняя отделка	348,404			348,404	90%	313,564	-	-	313,564					
	Раздел 12	Разные работы	533,546			533,546	90%	480,191	-	-	480,191					
		Итого	18 336,970	0,000	0,000	18 336,970	97%	17 806,548	0,000	0,000	17 806,548	0%	0,000	0,000	0,000	0,000
	03-02-02 и	Отопление	547,080			547,080	20%	109,416	-	-	109,416	20%	109,416	0,000		109,416
	03-02-03 и	Теплоснабжение установки П1	59,160			59,160	20%	11,832	-	-	11,832	20%	11,832	0,000		11,832
	03-02-04 и	Вентиляция	584,750			584,750	20%	116,950	-	-	116,950	20%	116,950	0,000		116,950
	03-02-05 и	Водопровод холодной воды	153,100			153,100	20%	30,620	-	-	30,620	20%	30,620	0,000		30,620
	03-02-06 и	Водопровод горячей воды	136,270			136,270	20%	27,254	-	-	27,254	20%	27,254	0,000		27,254
	03-02-07 и	Канализация К1 и К3	261,150			261,150	20%	52,230	-		52,230	20%	52,230	0,000		52,230
	03-02-08 и	Технологическое оборудование	89,030	2 216,290		2 305,320					-					-
	03-02-09 и	Электроосвещение	324,160	29,220		353,380	20%	64,832	5,844	-	70,676	20%	64,832	5,844		70,676
	03-02-10 и	Электросиловое оборудование	204,030	211,580		415,610	20%	40,806	42,316	-	83,122	20%	40,806	42,316		83,122
	03-02-11 и	Пожарная сигнализация	58,340	21,880		80,220	20%	11,668	4,376	-	16,044	20%	11,668	4,376		16,044
	03-02-12 и	Охранная сигнализация	29,450	40,970		70,420	20%	5,890	8,194	-	14,084	20%	5,890	8,194		14,084
	03-02-13 и	Автоматизация приточной установки	27,860	8,710		36,570					-					-
		Итого по прачечной	***20 811,350***	***2 528,650***	**-**	***23 340,000***	***79%***	***18 278,046***	***60,730***	**-**	***18 338,776***	***2%***	***471,498***	***60,730***	**-**	***532,228***
		Итого по главе 3	**21 506,740**	**2 551,700**	**-**	**24 058,440**	**79%**	**18 864,821**	**76,865**	**-**	**18 941,686**	**3%**	**608,278**	**76,865**	**-**	**685,143**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства														
5	04-01и	Трансформаторная подстанция														-
	04-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	31,424			31,424	100%	31,424	-	-	31,424					
	Раздел 2	Фундаменты	1 891,212			1 891,212	100%	1 891,212	-	-	1 891,212					
	Раздел 3	Стены	805,498			805,498	100%	805,498	-	-	805,498					
	Раздел 4	Покрытие	347,096			347,096	100%	347,096			347,096					-
	Раздел 5	Кровля	353,600			353,600	100%	353,600			353,600					-

	Раздел 7	Проемы	116,361			116,361	100%	116,361			116,361					-
	Раздел 8	Внутренняя отделка	166,967			166,967	100%	166,967			166,967					-
	Раздел 9	Наружная отделка	153,240			153,240	100%	153,240			153,240					-
	Раздел 10	Разные работы	661,788			661,788	80%	529,430			529,430					-
		Итого	4 825,580	0,000	0,000	4 825,580	97%	4 693,222	0,000	0,000	4 693,222		0,000	0,000	0,000	-
	04-01-02	Электрооборудование, электроосвещение	728,580	18 103,880		18 832,460	90%	655,722	16 293,492		16 949,214	20%	145,716	3 620,776		3 766,492
	04-01-03	Пожарная сигнализация	136,310	47,020		183,330					-					-
	04-01-03	Пожаротушение	61,280	21,730		83,010					-					-
		Итого по трансформаторной подстанции	***5 751,750***	***18 172,630***	-	***23 924,380***	***90%***	***5 348,944***	***16 293,492***	-	***21 642,436***	***16%***	***145,716***	***3 620,776***	-	3 766,492
6	04-02и	Расширение подстанции мелькомбинат	638,762	19 643,668		20 282,430	95%	606,824	18 661,485		19 268,309	15%	95,814	2 946,550		3 042,365
7	04-03и	КЛ-10 кв	47 478,090			47 478,090	96%	45 455,442			45 455,442					
8	04-04и	КЛ-0,4 кв	4 442,010			4 442,010	95%	4 219,910			4 219,910	25%	1 110,503	0,000		1 110,503
		Итого по главе 4	**58 310,612**	**37 816,298**	-	**96 126,910**	**94%**	**55 631,119**	**34 954,977**	-	**90 586,096**	**8%**	**1 352,033**	**6 567,326**	-	**7 919,359**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
9	***05-01и***	***Внутриплощадочные сети телефонизации***	***2 027,328***	***193,612***		***2 220,940***					-					-
10	**05-02и**	***Внутриплощадочные сети телефонизации (вспомогательные блоки)***	***1 499,068***			***1 499,068***					-					-
11	***05-03и***	***Гараж***														
	05-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	44,881			44,881	100%	44,881			44,881					-
	Раздел 2	Фундаменты	612,991			612,991	100%	612,991			612,991					-
	Раздел 3	Стены	782,982			782,982	100%	782,982			782,982					-
	Раздел 4	Покрытие	489,843			489,843	100%	489,843			489,843					-
	Раздел 5	Кровля	358,570			358,570	100%	358,570			358,570					-
	Раздел 6	Перегородки	79,252			79,252	100%	79,252			79,252					-
	Раздел 7	Проемы	639,150			639,150	90%	575,235			575,235	90%	575,235	0,000		575,235
	Раздел 8	Полы	154,396			154,396	90%	138,956			138,956	90%	138,956	0,000		138,956
	Раздел 9	Внутренняя отделка	210,815			210,815	90%	189,734			189,734	90%	189,734	0,000		189,734
	Раздел 10	Наружная отделка	126,532			126,532	90%	113,879			113,879	90%	113,879	0,000		113,879
	Раздел 11	Разные работы	53,328			53,328	90%	47,995			47,995	90%	47,995	0,000		47,995
		Итого	3 552,740	0,000	0,000	3 552,740	97%	3 434,318	0,000	0,000	3 434,318	30%	1 065,799	0,000	0,000	1 065,799
	05-03-02	Электроосвещение	49,010			49,010	20%	9,802	0,000		9,802	20%	9,802	0,000		9,802
	05-03-03	Телефонизация	6,130	5,130		11,260	20%	1,226	1,026		2,252	20%	1,226	1,026		2,252
	05-03-04	Пожарно-охранная сигнализация	98,770	20,660		119,430	20%	19,754	4,132		23,886	20%	19,754	4,132		23,886
	05-03-05	Технологическое оборудование		561,900		561,900					-					
	05-03-06	Водопровод и канализация	33,580	4,660		38,240	20%	6,716	0,932		7,648	20%	6,716	0,932		7,648
		Итого по гаражу	***3 740,230***	***592,350***	-	***4 332,580***	80%	***3 471,816***	***6,090***	-	***3 477,906***	26%	***1 103,297***	***6,090***	-	***1 109,387***
		Итого по главе 5	**7 266,626**	**785,962**	-	**8 052,588**	43%	**3 471,816**	**6,090**	-	**3 477,906**	14%	**1 103,297**	**6,090**	-	**1 109,387**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
12	***06-01и***	***Котельная***														
	06-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	22,352			22,352	100%	22,352	-	-	22,352					
	Раздел 2	Фундаменты	452,421			452,421	100%	452,421	-	-	452,421					
	Раздел 3	Стены	654,155			654,155	100%	654,155	-	-	654,155					

	Раздел 6	Кровля	287,419			287,419	100%	287,419	-	-	287,419					-
	Раздел 7	Полы	119,109			119,109	100%	119,109	-	-	119,109					-
	Раздел 8	Проемы	219,107			219,107	100%	219,107	-	-	219,107					-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	359,946			359,946	100%	359,946	-	-	359,946					-
	Раздел 10	Наружная отделка	120,579			120,579	100%	120,579	-	-	120,579					-
	Раздел 11	Разные работы	270,310			270,310	90%	243,279	0,000	-	243,279					
		Итого	3 044,140	0,000	0,000	3 044,140	99%	3 017,109	0,000	0,000	3 017,109	**0%**	0,000	0,000	0,000	0,000
	06-01-02	Тепломеханическое оборудование, трубопроводы	8 557,600	7 929,200		16 486,800	85%	7 273,960	6 739,820	-	14 013,780	15%	1 283,640	1 189,380		2 473,020
	06-01-03	Отопление и вентиляция	102,310			102,310	60%	61,386	-	-	61,386	20%	20,462	0,000		20,462
	06-01-04	Водопровод холодной и горячей воды	113,500			113,500	60%	68,100	-	-	68,100	20%	22,700	0,000		22,700
	06-01-05	Канализация	124,610	16,730		141,340	60%	74,766	10,038	-	84,804	20%	24,922	3,346		28,268
	06-01-06	Газоснабжение	918,150			918,150	60%	550,890	-	-	550,890	20%	183,630	0,000		183,630
	06-01-07	Электроосвещение и электрооборудование														
	Раздел 1	Электроосвещение	63,320			63,320	60%	37,992	-	-	37,992	20%	12,664	0,000		12,664
	Раздел 2	Электрооборудование	128,639	265,414		394,053	60%	77,183	159,248	-	236,432	20%	25,728	53,083		78,811
	Раздел 3	Пожарная сигнализация	28,711	14,676		43,387	60%	17,227	8,806	-	26,032	20%	5,742	2,935		8,677
		Итого	220,670	280,090	0,000	500,760	60%	132,402	168,054	0,000	300,456	20%	44,134	56,018	0,000	100,152
	06-01-08	Автоматизация	83,780	44,760		128,540					-					-
		Итого по котельной	***13 164,760***	***8 270,780***	-	***21 435,540***	***84%***	***11 178,613***	***6 917,912***	-	***18 096,525***	**13%**	***1 579,488***	***1 248,744***	-	***2 828,232***
13	06-02 и	Тепловые сети	6 655,750			6 655,750	100%	6 655,750	-	-	6 655,750					-
14	06-03 и	Наружные и внутриплощадочные сети водопровода В1														
	Раздел 1	Наружные сети водопровода	19 485,484			19 485,484	95%	18 511,210	-	-	18 511,210	5%	974,274	0,000		974,274
	Раздел 2	Водопровод (Дюкер)	736,466			736,466	95%	699,643	-	-	699,643	5%	36,823	0,000		36,823
		Итого	20 221,950	0,000	0,000	20 221,950	95%	19 210,853	0,000	0,000	19 210,853	5%	1 011,098	0,000	0,000	1 011,098
15	06-04 и	Наружная канализация	8 202,040			8 202,040	95%	7 791,938	-	-	7 791,938	5%	410,102	0,000		410,102
16	06-05 и	Канализационная насосная станция														
	06-05-01	Общестрительные работы														
	Раздел 1	Приемный резервуар, насосная	759,299			759,299					-					-
	Раздел 2	Камера отключения	94,076			94,076					-					-
	Раздел 3	Колодец с армотурой	81,145			81,145					-					-
		Итого	934,520	0,000	0,000	934,520		0,000	0,000	0,000	-		0,000	0,000	0,000	-
	06-05-02	Технологические трубопроводы и нестандартизированое оборудование	202,813	102,735		305,548					-					-
	06-05-03	Электроснабжение	39,677	50,625		90,302					-					-
		Итого	1 177,010	153,360	0,000	1 330,370		0,000	0,000	0,000	-		0,000	0,000	0,000	-
17	06-06	Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 5м3	405,400	119,100		524,500					-					-
18	06-07 и	Наружные сети газоснабжения	25 737,180	79,323		25 816,503	90%	23 201,462	71,508	-	23 272,969	20,1%	5 185,436	15,982		5 201,417
		Итого по главе 6	**75 564,090**	**8 622,563**	-	**84 186,653**	**89%**	**68 038,615**	**6 989,420**	-	**75 028,035**	**11%**	**8 186,123**	**1 264,726**	-	**9 450,849**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории														
19	***07-01***	***Вертикальная планировка***	***6 218,693***			***6 218,693***	90%	5 596,824	-	-	5 596,824					-
20	***07-02***	Покрытие проездов, дорожек и площадок	***26 987,301***			***26 987,301***					-					-

		Итого по главе 7	41 938,682	11,430	-	41 950,112	13%	5 596,824	-	-	5 596,824	0%	-	-	-	-
		Итого по главам 1-7	**1 073 032,050**	**125 019,933**	**78,000**	**1 198 129,983**	**54%**	**606 703,417**	**42 901,066**	**78,000**	**649 682,482**	**13%**	**141 454,615**	**8 494,534**	**-**	**149 949,149**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
24	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	19 314,577			19 314,577	57%	10 920,661			10 920,661	13%	2 546,183			2 546,183
25	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 897,187			2 897,187	57%	1 638,099			1 638,099	13%	381,927			381,927
		Итого по главе 8	19 314,577			19 314,577	57%	10 920,661			10 920,661	13%	2 546,183			2 546,183
		Итого по главам 1-8	**1 092 346,627**	**125 019,933**	**78,000**	**1 217 444,560**	**54%**	**617 624,078**	**42 901,066**	**78,000**	**660 603,144**	**13%**	**144 000,798**	**8 494,534**	**-**	**152 495,332**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
26		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	9 831,120			9 831,120	57%	5 558,617			5 558,617	13%	1 296,007			1 296,007
27		Затраты на выслугу лет 1%			10 923,466	10 923,466	57%			6 176,241	6 176,241	13%			1 440,008	1 440,008
28		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 369,387	4 369,387	57%			2 470,496	2 470,496	13%			576,003	576,003
		Итого по главе 9	9 831,120	0,000	15 292,853	25 123,972	57%	5 558,617	0,000	8 646,737	14 205,354	13%	1 296,007	0,000	2 016,011	3 312,018
		Итого по главам 1-9	**1 102 177,740**	**125 019,933**	**15 370,853**	**1 242 568,525**	**54%**	**623 182,695**	**42 901,066**	**8 724,737**	**674 808,498**	**13%**	**145 296,805**	**8 494,534**	**2 016,011**	**155 807,350**
29		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1 102 177,740	125 019,933	15 370,853	1 242 568,525	54%	623 182,695	42 901,066	8 724,737	674 808,498	13%	145 296,805	8 494,534	2 016,011	155 807,350
30	**СН РК 8.02-02-2002**	**Всего по сметному расчету в текущих ценах**	**2 360 523,410**	**267 753,970**	**32 915,400**	**2 661 192,780**	**54%**	**1 334 664,353**	**91 880,794**	**18 683,297**	**1 445 228,444**	**13%**	**311 180,763**	**18 192,660**	**4 317,120**	**3 33 690,543**
31		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			53 223,856	53 223,856	54%			28 904,569	28 904,569	13%			6 673,811	6 673,811
32		Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 360 523,410	267 753,970	86 139,256	2 714 416,636	54%	1 334 664,353	91 880,794	47 587,866	1 474 133,013	13%	311 180,763	18 192,660	10 990,931	3 40 364,354
33		НДС 12%			325 729,996	325 729,996	54%			176 895,962	176 895,962	13%			40 843,722	40 843,722
		Стоимость строительства	**2 360 523,41**	**267 753,97**	**411 869,25**	**3 040 146,63**	**54%**	**1 334 664,353**	**91 880,794**	**224 483,828**	**1 651 028,975**	**13%**	**311 180,763**	**18 192,660**	**51 834,653**	**3 81 208,076**
		Понижающий коэффициент				**0,9996228366**					**0,9996228366**					**0,9996228366**
		Всего договорная цена	**2 359 633,107**	**267 652,983**	**411 713,910**	**3 039 000,000**	**54%**	**1 334 160,967**	**91 846,140**	**224 399,161**	**1 650 406,268**	**13%**	**311 063,396**	**18 185,799**	**51 815,103**	**3 81 064,298**
		в т.ч. НДС 12%				325 607,143	54%				176 829,243	13%				40 828,318

Заказчик:

Технический надзор:
ТОО "БАО-Group"
Директор
Тастанбеков Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Генеральный директор
Жыргабаев Б.О.
м.п.