Копия

Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА

О стоимости выполненных работ и затрат на 08 декабря 2014 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Договор № 02-03-с от 28 января 2013 года Дополнительное соглашение №1 от 21 октября 2013года Дополнительное соглашение №2 от 13 ноября 2013 года Дополнительное соглашение №3 от 14 февраля 2014 года
Наименование строительства и его адрес: "Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"	2 742 063,927	1 179 000,000	859 740,104	158 889,661	160 370,235	61 031,992	14 630,367	34 916,589	**110 578,948**
	В том числе НДС	293 792,564	126 321,429		126 321,429			11 847,744		11 847,744
	5 % удержание за гарантию качества	151 950,000	151 950,000							98 528,948
	в том числе НДС	16 280,357	16 280,357							10 556,673
	Всего к оплате без НДС	2 312 601,721	917 008,929							10 758,929
	оплата сумма НДС	277 512,206	110 041,071							1 291,071
	Всего к оплате:	2 590 113,927	1 027 050,000							12 050,000

Заказчик:

Руководитель управления КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"

_____ Байтелиев Р.Т.

Подрядчик:

Генеральный директор ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

_____ Жыргабаев Б.О.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Договор № 02-03-с от 28 января 2013 года Дополнительное соглашение №1 от 21 октября 2013года Дополнительное соглашение №2 от 13 ноября 2013 года Дополнительное соглашение №3 от 14 февраля 2014 года

АКТ

выполненных рбот по объекту: "Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"

на 08 декабря 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства														
1		Отвод участка			78,000	78,000	100%	-	-	78,000	78,000					
		Итого по главе 1	-	-	**78,000**	**78,000**	**100%**	-	-	**78,000**	**78,000**		-	-	-	-
		Глава 2. Основные объекты строительства														
2	02-01и	Дом-интернат на 300 коек														
	02-01-01и	Общестроительные работы Блок 1														
	Раздел 1	Земляные работы	1 446,927			1 446,927	100%	1 446,927			1 446,927					
	Раздел 2	Фундаменты	10 908,258			10 908,258	100%	10 908,258			10 908,258					
	Раздел 3	Каркас	20 771,005			20 771,005	100%	20 771,005			20 771,005					-
	Раздел 4	Перекрытия	27 503,241			27 503,241	100%	27 503,241			27 503,241					-
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	5 058,413			5 058,413	100%	5 058,413			5 058,413					-
	Раздел 6	Стены	7 633,371			7 633,371	100%	7 633,371			7 633,371					-
	Раздел 7	Перегородки	7 775,764			7 775,764	100%	7 775,764			7 775,764					-
	Раздел 8	Кровля	8 103,016			8 103,016	100%	8 103,016			8 103,016					
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	941,014			941,014	100%	941,014			941,014					-
	Раздел 10	Окна	3 716,917			3 716,917	100%	3 716,917			3 716,917					-
	Раздел 11	Витражи	11 575,114			11 575,114	100%	11 575,114			11 575,114					-
	Раздел 12	Двери	3 229,869			3 229,869	100%	3 229,869			3 229,869					-
	Раздел 13	Полы	12 447,811			12 447,811	100%	12 447,811			12 447,811	5%	622,391			622,391
	Раздел 14	Внутренняя отделка	13 814,599			13 814,599	100%	13 814,599			13 814,599	5%	690,730			690,730
	Раздел 15	Наружняя отделка	6 112,547			6 112,547	100%	6 112,547			6 112,547	5%	305,627			305,627
	Раздел 16	Разные работы	8 097,431			8 097,431	100%	8 097,431			8 097,431	5%	404,872			404,872
	Раздел 17	Лифты	6 151,853			6 151,853	100%	6 151,853			6 151,853					-
	Раздел 18	Лестницы внутренние	1 204,941			1 204,941	100%	1 204,941			1 204,941					-
	Раздел 19	Отмостка	72,069			72,069	100%	72,069			72,069	100%	72,069			72,069
		Итого	156 564,160	0,000	0,000	156 564,160	100%	156 564,160	0,000	0,000	156 564,160	1%	2 095,688	0,000	0,000	2 095,688
	02-02-01и	Общестроительные работы Блок 2														
	[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]					
	Раздел 2	Фундаменты	3 937,436			3 937,436	100%	3 937,436			3 937,436					-
	Раздел 3	Каркас	7 942,770			7 942,770	100%	7 942,770			7 942,770					-
	Раздел 4	Перекрытия	12 811,908			12 811,908	100%	12 811,908			12 811,908					-
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	2 083,641			2 083,641	100%	2 083,641			2 083,641					-
	Раздел 6	Стены	2 595,476			2 595,476	100%	2 595,476			2 595,476					-
	Раздел 7	Перегородки	4 230,781			4 230,781	100%	4 230,781			4 230,781					-
	Раздел 8	Кровля	4 359,242			4 359,242	100%	4 359,242			4 359,242					
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	816,157			816,157	100%	816,157			816,157					-
	Раздел 10	Окна	1 219,351			1 219,351	100%	1 219,351			1 219,351					-
	Раздел 11	Витражи	1 559,541			1 559,541	100%	1 559,541			1 559,541					-
	Раздел 12	Двери	1 049,330			1 049,330	100%	1 049,330			1 049,330					-
	Раздел 13	Полы	7 054,500			7 054,500	100%	7 054,500			7 054,500	5%	352,725			352,725
	Раздел 14	Внутренняя отделка	6 560,902			6 560,902	100%	6 560,902			6 560,902	5%	328,045			328,045
	Раздел 15	Наружняя отделка	1 913,392			1 913,392	100%	1 913,392			1 913,392	5%	95,670			95,670
	Раздел 16	Разные работы	1 452,938			1 452,938	100%	1 452,938			1 452,938	5%	72,647			72,647
	Раздел 17	Отмостка	97,226			97,226	100%	97,226			97,226	100%	97,226			97,226
		Итого	60 256,340	0,000	0,000	60 256,340	100%	60 256,340	0,000	0,000	60 256,340	2%	946,313	0,000	0,000	946,313
	02-03-01и	Общестроительные работы Блок 3														
	Раздел 1	Земляные работы	662,099			662,099	100%	662,099			662,099					
	Раздел 2	Фундаменты	5 167,462			5 167,462	100%	5 167,462			5 167,462					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 3	Каркас	9 823,081			9 823,081	100%	9 823,081			9 823,081					-
	Раздел 4	Перекрытия	12 640,226			12 640,226	100%	12 640,226			12 640,226					-
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	2 083,766			2 083,766	100%	2 083,766			2 083,766					-
	Раздел 6	Стены	3 319,850			3 319,850	100%	3 319,850			3 319,850					-
	Раздел 7	Перегородки	3 458,832			3 458,832	100%	3 458,832			3 458,832					-
	Раздел 8	Кровля	4 619,621			4 619,621	100%	4 619,621			4 619,621					-
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	1 052,531			1 052,531	100%	1 052,531			1 052,531					-
	Раздел 10	Окна	1 381,805			1 381,805	100%	1 381,805			1 381,805					-
	Раздел 11	Витражи	3 033,601			3 033,601	100%	3 033,601			3 033,601					-
	Раздел 12	Двери	935,335			935,335	100%	935,335			935,335					-
	Раздел 13	Полы	6 420,001			6 420,001	100%	6 420,001			6 420,001	5%	321,000			321,000
	Раздел 14	Внутренняя отделка	5 257,417			5 257,417	100%	5 257,417			5 257,417	5%	262,871			262,871
	Раздел 15	Наружняя отделка	3 717,497			3 717,497	100%	3 717,497			3 717,497	5%	185,875			185,875
	Раздел 16	Разные работы	1 437,022			1 437,022	100%	1 437,022			1 437,022	5%	71,851			71,851
	Раздел 17	Лифты	1 738,113			1 738,113	100%	1 738,113			1 738,113					-
	Раздел 18	Лестницы внутренние	1 208,327			1 208,327	100%	1 208,327			1 208,327					-
	Раздел 19	Отмостка	32,444			32,444	100%	32,444			32,444	100%	32,444			32,444
		Итого	67 989,030	0,000	0,000	67 989,030	100%	67 989,030	0,000	0,000	67 989,030	1%	874,041	0,000	0,000	874,041
	02-04-01и	Общестроительные работы Блок 4														
	Раздел 1	Земляные работы	662,376			662,376	100%	662,376			662,376					
	Раздел 2	Фундаменты	5 499,554			5 499,554	100%	5 499,554			5 499,554					
	Раздел 3	Каркас	11 153,235			11 153,235	100%	11 153,235			11 153,235					-
	Раздел 4	Перекрытия	14 053,472			14 053,472	100%	14 053,472			14 053,472					-
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 376,269			3 376,269	100%	3 376,269			3 376,269					-
	Раздел 6	Стены	3 453,475			3 453,475	100%	3 453,475			3 453,475					-
	Раздел 7	Перегородки	2 485,719			2 485,719	100%	2 485,719			2 485,719					-
	Раздел 8	Кровля	4 367,354			4 367,354	100%	4 367,354			4 367,354					
	Раздел 9	Окна	1 319,950			1 319,950	100%	1 319,950			1 319,950					-
	Раздел 10	Витражи	2 093,675			2 093,675	100%	2 093,675			2 093,675					-
	Раздел 11	Двери	1 639,750			1 639,750	100%	1 639,750			1 639,750					-
	Раздел 12	Полы	5 515,083			5 515,083	100%	5 515,083			5 515,083	5%	275,754			275,754
	Раздел 13	Внутренняя отделка	8 400,609			8 400,609	100%	8 400,609			8 400,609	5%	420,030			420,030
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 663,085			4 663,085	100%	4 663,085			4 663,085	5%	233,154			233,154
	Раздел 15	Разные работы	2 692,190			2 692,190	100%	2 692,190			2 692,190	5%	134,610			134,610
	Раздел 16	Лифты	3 476,225			3 476,225	100%	3 476,225			3 476,225					-
	Раздел 17	Лестницы внутренние	469,130			469,130	100%	469,130			469,130					-
	Раздел 18	Отмостка	82,913			82,913	100%	82,913			82,913	100%	82,913			82,913
		Итого	75 404,070	0,000	0,000	75 404,070	100%	75 404,070	0,000	0,000	75 404,070	2%	1 146,461	0,000	0,000	1 146,461
	02-02-01и	Общестроительные работы Блок 5														
	Раздел 1	Земляные работы	838,029			838,029	100%	838,029			838,029					
	Раздел 2	Фундаменты	5 210,724			5 210,724	100%	5 210,724			5 210,724					
	Раздел 3	Каркас	11 160,616			11 160,616	100%	11 160,616			11 160,616					-
	Раздел 4	Перекрытия	19 253,024			19 253,024	100%	19 253,024			19 253,024					-
	Раздел 5	Стены	4 703,436			4 703,436	100%	4 703,436			4 703,436					-
	Раздел 6	Диафрагмы жесткости	4 056,742			4 056,742	100%	4 056,742			4 056,742					-
	Раздел 7	Перегородки	7 407,642			7 407,642	100%	7 407,642			7 407,642					-
	Раздел 8	Кровля	3 600,423			3 600,423	100%	3 600,423			3 600,423					-
	Раздел 9	Окна	3 420,999			3 420,999	100%	3 420,999			3 420,999					-
	Раздел 10	Витражи	1 023,057			1 023,057	100%	1 023,057			1 023,057					-
	Раздел 11	Двери	1 382,085			1 382,085	100%	1 382,085			1 382,085					-
	Раздел 12	Полы	7 200,674			7 200,674	100%	7 200,674			7 200,674	5%	360,034			360,034
	Раздел 13	Внутренняя отделка	9 268,678			9 268,678	100%	9 268,678			9 268,678	5%	463,434			463,434
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 510,529			4 510,529	100%	4 510,529			4 510,529	5%	225,526			225,526
	Раздел 15	Разные работы	2 778,042			2 778,042	100%	2 778,042			2 778,042	5%	138,902			138,902
	Раздел 16	Лестницы внутренние	448,821			448,821	100%	448,821			448,821					-
	Раздел 17	Отмостка	1 300,739			1 300,739	100%	1 300,739			1 300,739	100%	1 300,739			1 300,739
		Итого	87 564,260	0,000	0,000	87 564,260	100%	87 564,260	0,000	0,000	87 564,260	3%	2 488,635	0,000	0,000	2 488,635
	02-06-01и	Общестроительные работы Блок 6														
	Раздел 1	Земляные работы	804,561			804,561	100%	804,561			804,561					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 2	Фундаменты	6 362,049			6 362,049	100%	6 362,049			6 362,049					
	Раздел 3	Каркас	16 023,055			16 023,055	100%	16 023,055			16 023,055					
	Раздел 4	Перекрытия	20 778,896			20 778,896	100%	20 778,896			20 778,896					-
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 033,010			3 033,010	100%	3 033,010			3 033,010					-
	Раздел 6	Стены	5 154,859			5 154,859	100%	5 154,859			5 154,859					-
	Раздел 7	Перегородки	7 910,390			7 910,390	100%	7 910,390			7 910,390					-
	Раздел 8	Кровля	4 804,745			4 804,745	100%	4 804,745			4 804,745					-
	Раздел 9	Окна	2 639,900			2 639,900	100%	2 639,900			2 639,900					-
	Раздел 10	Витражи	5 697,891			5 697,891	100%	5 697,891			5 697,891					-
	Раздел 11	Двери	1 772,659			1 772,659	100%	1 772,659			1 772,659					-
	Раздел 12	Полы	9 588,136			9 588,136	100%	9 588,136			9 588,136	5%	479,407			479,407
	Раздел 13	Внутренняя отделка	13 012,608			13 012,608	100%	13 012,608			13 012,608	5%	650,630			650,630
	Раздел 14	Наружняя отделка	5 469,752			5 469,752	100%	5 469,752			5 469,752	5%	273,488			273,488
	Раздел 15	Разные работы	3 064,115			3 064,115	100%	3 064,115			3 064,115	5%	153,206			153,206
	Раздел 16	Лифты	2 610,893			2 610,893	100%	2 610,893			2 610,893					-
	Раздел 17	Лестницы внутренние	801,460			801,460	100%	801,460			801,460					-
	Раздел 18	Отмостка	57,511			57,511	100%	57,511			57,511	100%	57,511			57,511
		Итого	109 586,490	0,000	0,000	109 586,490	100%	109 586,490	0,000	0,000	109 586,490	1%	1 614,242	0,000	0,000	1 614,242
	02-07-01и	Общестроительные работы Блок 7														
	Раздел 1	Земляные работы	753,085			753,085	100%	753,085			753,085					
	Раздел 2	Фундаменты	6 362,049			6 362,049	100%	6 362,049			6 362,049					
	Раздел 3	Каркас	15 987,808			15 987,808	100%	15 987,808			15 987,808					-
	Раздел 4	Перекрытия	20 778,896			20 778,896	100%	20 778,896			20 778,896					-
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 135,349			3 135,349	100%	3 135,349			3 135,349					-
	Раздел 6	Стены	5 078,495			5 078,495	100%	5 078,495			5 078,495					-
	Раздел 7	Перегородки	7 954,153			7 954,153	100%	7 954,153			7 954,153					-
	Раздел 8	Кровля	4 804,745			4 804,745	100%	4 804,745			4 804,745					-
	Раздел 9	Окна	2 681,207			2 681,207	100%	2 681,207			2 681,207					-
	Раздел 10	Витражи	5 426,094			5 426,094	100%	5 426,094			5 426,094					-
	Раздел 11	Двери	1 811,742			1 811,742	100%	1 811,742			1 811,742					-
	Раздел 12	Полы	9 643,129			9 643,129	100%	9 643,129			9 643,129	5%	482,156			482,156
	Раздел 13	Внутренняя отделка	10 014,848			10 014,848	100%	10 014,848			10 014,848	5%	500,742			500,742
	Раздел 14	Наружняя отделка	5 284,254			5 284,254	100%	5 284,254			5 284,254	5%	264,213			264,213
	Раздел 15	Разные работы	2 893,472			2 893,472	100%	2 893,472			2 893,472	5%	144,674			144,674
	Раздел 16	Лифты	2 768,302			2 768,302	100%	2 768,302			2 768,302					-
	Раздел 17	Лестницы внутренние	733,373			733,373	100%	733,373			733,373					-
	Раздел 18	Отмостка	57,509			57,509	100%	57,509			57,509	100%	57,509			57,509
		Итого	106 168,510	0,000	0,000	106 168,510	100%	106 168,510	0,000	0,000	106 168,510	1%	1 449,294	0,000	0,000	1 449,294
	02-08-01и	Общестроительные работы Блок 8														
	Раздел 1	Земляные работы	718,695			718,695	100%	718,695			718,695					
	Раздел 2	Фундаменты	5 210,724			5 210,724	100%	5 210,724			5 210,724					
	Раздел 3	Каркас	11 137,748			11 137,748	100%	11 137,748			11 137,748					-
	Раздел 4	Перекрытия	19 253,024			19 253,024	100%	19 253,024			19 253,024					-
	Раздел 5	Стены	4 703,436			4 703,436	100%	4 703,436			4 703,436					-
	Раздел 6	Диафрагмы жесткости	4 056,167			4 056,167	100%	4 056,167			4 056,167					-
	Раздел 7	Перегородки	7 407,642			7 407,642	100%	7 407,642			7 407,642					-
	Раздел 8	Кровля	3 600,423			3 600,423	100%	3 600,423			3 600,423					-
	Раздел 9	Окна	3 420,999			3 420,999	100%	3 420,999			3 420,999					-
	Раздел 10	Витражи	1 000,109			1 000,109	100%	1 000,109			1 000,109					-
	Раздел 11	Двери	1 382,085			1 382,085	100%	1 382,085			1 382,085					-
	Раздел 12	Полы	7 202,329			7 202,329	100%	7 202,329			7 202,329	5%	360,116			360,116
	Раздел 13	Внутренняя отделка	9 874,623			9 874,623	100%	9 874,623			9 874,623					
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 510,529			4 510,529	100%	4 510,529			4 510,529	5%	225,526			225,526
	Раздел 15	Разные работы	2 677,999			2 677,999	100%	2 677,999			2 677,999	5%	133,900			133,900
	Раздел 16	Лестницы внутренние	448,821			448,821	100%	448,821			448,821					-
	Раздел 17	Отмостка	1 064,487			1 064,487	100%	1 064,487			1 064,487	100%	1 064,487			1 064,487
		Итого	87 669,840	0,000	0,000	87 669,840	100%	87 669,840	0,000	0,000	87 669,840	2%	1 784,030	0,000	0,000	1 784,030
	02-01-02и	Теплоснабжение. Отопление. Тепловой пункт														
	Раздел 1	Теплоснабжение	1 550,711			1 550,711	100%	1 550,711			1 550,711	5%	77,536			77,536
	Раздел 2	Отопление блок 1	2 867,347			2 867,347	100%	2 867,347			2 867,347	5%	143,367			143,367

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 3	Отопление блок 2	927,966			927,966	100%	927,966			927,966	5%	46,398			46,398
	Раздел 4	Отопление блок 3	1 233,546			1 233,546	100%	1 233,546			1 233,546	5%	61,677			61,677
	Раздел 5	Отопление блок 4	1 026,669			1 026,669	100%	1 026,669			1 026,669	5%	51,333			51,333
	Раздел 6	Отопление блок 5	1 449,379			1 449,379	100%	1 449,379			1 449,379	5%	72,469			72,469
	Раздел 7	Отопление блок 6	1 213,716			1 213,716	100%	1 213,716			1 213,716	5%	60,686			60,686
	Раздел 8	Отопление блок 7	1 177,406			1 177,406	100%	1 177,406			1 177,406	5%	58,870			58,870
	Раздел 9	Отопление блок 8	1 432,119			1 432,119	100%	1 432,119			1 432,119	5%	71,606			71,606
	Раздел 10	Тепловой пункт	234,451			234,451	100%	234,451			234,451	5%	11,723			11,723
		Итого	13 113,310	0,000	0,000	13 113,310	100%	13 113,310	0,000	0,000	13 113,310	5%	655,666	0,000	0,000	655,666
	02-01-03и	Вентиляция														
	Раздел 1	Блок 1	2 455,752	670,159		3 125,911	100%	2 455,752	670,159		3 125,911	10%	245,575	67,016		312,591
	Раздел 2	Блок 2	1 446,791	440,169		1 886,960	100%	1 446,791	440,169		1 886,960	10%	144,679	44,017		188,696
	Раздел 3	Блок 3	1 488,521	731,144		2 219,665	100%	1 488,521	731,144		2 219,665	10%	148,852	73,114		221,967
	Раздел 4	Блок 4	1 755,671	1 137,507		2 893,178	100%	1 755,671	1 137,507		2 893,178	10%	175,567	113,751		289,318
	Раздел 5	Блок 5	3 351,995	681,556		4 033,551	100%	3 351,995	681,556		4 033,551	10%	335,200	68,156		403,355
	Раздел 6	Блок 6	3 147,625	681,556		3 829,181	100%	3 147,625	681,556		3 829,181	10%	314,763	68,156		382,918
	Раздел 7	Блок 7	3 160,718	778,328		3 939,046	100%	3 160,718	778,328		3 939,046	10%	316,072	77,833		393,905
	Раздел 8	Блок 8	3 941,537	660,471		4 602,008	100%	3 941,537	660,471		4 602,008	10%	394,154	66,047		460,201
		Итого	20 748,610	5 780,890	0,000	26 529,500	100%	20 748,610	5 780,890	0,000	26 529,500	10%	2 074,861	578,089	0,000	2 652,950
	02-01-04и	Холодный водопровод														
	Раздел 1	Блок 1	1 061,379	35,560		1 096,939	100%	1 061,379	35,560		1 096,939	3%	31,841	1,067		32,908
	Раздел 2	Блок 2	1 002,053	20,320		1 022,373	100%	1 002,053	20,320		1 022,373	3%	30,062	0,610		30,671
	Раздел 3	Блок 3	474,391	20,320		494,711	100%	474,391	20,320		494,711	3%	14,232	0,610		14,841
	Раздел 4	Блок 4	652,212	20,320		672,532	100%	652,212	20,320		672,532	3%	19,566	0,610		20,176
	Раздел 5	Блок 5	1 780,674	243,509		2 024,183	100%	1 780,674	243,509		2 024,183	3%	53,420	7,305		60,725
	Раздел 6	Блок 6	910,428	45,720		956,148	100%	910,428	45,720		956,148	3%	27,313	1,372		28,684
	Раздел 7	Блок 7	880,036	45,720		925,756	100%	880,036	45,720		925,756	3%	26,401	1,372		27,773
	Раздел 8	Блок 8	814,727	30,481		845,208	100%	814,727	30,481		845,208	3%	24,442	0,914		25,356
		Итого	7 575,900	461,950	0,000	8 037,850	100%	7 575,900	461,950	0,000	8 037,850	3%	227,277	13,859	0,000	241,136
	02-01-05и	Горячее водоснабжение														
	Раздел 1	Блок 1	869,703			869,703	100%	869,703			869,703	3%	26,091	0,000		26,091
	Раздел 2	Блок 2	409,242			409,242	100%	409,242			409,242	3%	12,277	0,000		12,277
	Раздел 3	Блок 3	364,029			364,029	100%	364,029			364,029	3%	10,921	0,000		10,921
	Раздел 4	Блок 4	526,243			526,243	100%	526,243			526,243	3%	15,787	0,000		15,787
	Раздел 5	Блок 5	448,841			448,841	100%	448,841			448,841	3%	13,465	0,000		13,465
	Раздел 6	Блок 6	643,206			643,206	100%	643,206			643,206	3%	19,296	0,000		19,296
	Раздел 7	Блок 7	681,033			681,033	100%	681,033			681,033	3%	20,431	0,000		20,431
	Раздел 8	Блок 8	586,253			586,253	100%	586,253			586,253	3%	17,588	0,000		17,588
		Итого	4 528,550	0,000	0,000	4 528,550	100%	4 528,550	0,000	0,000	4 528,550	3%	135,857	0,000	0,000	135,857
	02-01-06и	Канализация														
	Раздел 1	Блок 1	2 176,011			2 176,011	100%	2 176,011			2 176,011	3%	65,281			65,281
	Раздел 2	Блок 2	869,784			869,784	100%	869,784			869,784	3%	26,094	0,000		26,094
	Раздел 3	Блок 3	1 352,727			1 352,727	100%	1 352,727			1 352,727	3%	40,582	0,000		40,582
	Раздел 4	Блок 4	1 057,809			1 057,809	100%	1 057,809			1 057,809	3%	31,734	0,000		31,734
	Раздел 5	Блок 5	2 059,001			2 059,001	100%	2 059,001			2 059,001	3%	61,770	0,000		61,770
	Раздел 6	Блок 6	1 904,604			1 904,604	100%	1 904,604			1 904,604	3%	57,138	0,000		57,138
	Раздел 7	Блок 7	1 885,957			1 885,957	100%	1 885,957			1 885,957	3%	56,579	0,000		56,579
	Раздел 8	Блок 8	2 063,284			2 063,284	100%	2 063,284			2 063,284	3%	61,899	0,000		61,899
		Итого	13 209,210	0,000	0,000	13 209,210	100%	13 209,210	0,000	0,000	13 209,210	3%	396,276	0,000	0,000	396,276
	02-01-07и	Электроосвещение	28 052,460	121,730		28 174,190	100%	28 052,460	121,730		28 174,190	2%	471,581	2,046		473,627
	02-01-08и	Силовое электрооборудование	14 409,120	1 961,250		16 370,370	100%	14 409,120	1 961,250		16 370,370	2%	288,182	39,225		327,407
	02-01-09и	Телефонизация	2 854,010	380,440		3 234,450	100%	2 854,010	380,440		3 234,450	5%	142,701	19,022		161,723
	02-01-10и	Оперативная телефонная связь	305,380	238,850		544,230	100%	305,380	238,850		544,230	5%	15,269	11,943		27,212
	02-01-11и	Радиофикация	415,580	225,630		641,210	100%	415,580	225,630		641,210	5%	20,779	11,282		32,061
	02-01-12и	Телевидение	283,500	35,670		319,170	100%	283,500	35,670		319,170	5%	14,175	1,784		15,959
	02-01-13и	Электрочасофикация	113,390	170,680		284,070	100%	113,390	170,680		284,070	5%	5,670	8,534		14,204
	02-01-14и	Компьютерные сети	437,960	283,900		721,860	100%	437,960	283,900		721,860	5%	21,898	14,195		36,093
	02-01-15и	Диспетчеризация лифтов	96,640	147,080		243,720	100%	96,640	147,080		243,720	5%	4,832	7,354		12,186
	02-01-16и	Пожарная сигнализация	2 512,120	617,420		3 129,540	100%	2 512,120	617,420		3 129,540	5%	125,606	30,871		156,477
	02-01-17и	Охранная сигнализация	193,800	43,900		237,700	100%	193,800	43,900		237,700	5%	9,690	2,195		11,885
	02-01-18и	Охранное видеонаблюдение	3 068,230	1 865,940		4 934,170	100%	3 068,230	1 865,940		4 934,170	5%	153,412	93,297		246,709
	02-01-19и	Автоматизация	915,560	236,790		1 152,350	100%	915,560	236,790		1 152,350	5%	45,778	11,840		57,618

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	02-01-20	Оборудование и монтаж лифтов	1 473,140	16 841,570		18 314,710	100%	1 473,140	16 841,570		18 314,710					
	02-01-21и	Технологическое оборудование	1 388,510	45 818,290		47 206,800	100%	1 388,510	45 818,290		47 206,800	29%	1 388,510	12 088,738		13 477,248
	02-01-22	Закладные устройства	1 547,620			1 547,620	100%	1 547,620			1 547,620					-
		Итого по главе 2	**868 445,300**	**75 231,980**	-	**943 677,280**	**100%**	**868 445,300**	**75 231,980**	-	**943 677,280**	**3%**	**18 596,722**	**12 934,272**	-	**31 530,994**
		Глава 3 Объекты подсобного и обслуживающего назначения														
3	03-01и	Контрольно-пропускной пункт														
	03-01-01	Общестроительные работы	499,990			499,990	100%	499,990			499,990					-
	03-01-02	Электроосвещение	41,630	9,320		50,950	100%	41,630	9,320		50,950					-
	03-01-03	Пожарно-охранная сигнализация	99,870	13,730		113,600	100%	99,870	13,730		113,600					-
	03-01-04	Водопровод холодной и горячей воды	23,430			23,430	100%	23,430			23,430					-
	03-01-05	Канализация	30,470			30,470	100%	30,470			30,470					-
		Итого по контрольно-пропускному пункту	***695,390***	***23,050***	-	***718,440***	**100%**	***695,390***	***23,050***	-	***718,440***	***0%***	-	-	-	-
4	03-02и	Прачечная с дезотделением														
	03-02-01 и	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	100,791			100,791	100%	100,791			100,791					
	Раздел 2	Фундаменты	959,569			959,569	100%	959,569			959,569					
	Раздел 3	Стены	7 751,015			7 751,015	100%	7 751,015			7 751,015					-
	Раздел 4	Перегородки	653,007			653,007	100%	653,007			653,007					-
	Раздел 5	Покрытие	1 413,090			1 413,090	100%	1 413,090			1 413,090					-
	Раздел 6	Кровля	2 155,279			2 155,279	100%	2 155,279			2 155,279					-
	Раздел 7	Полы	1 104,776			1 104,776	100%	1 104,776			1 104,776					-
	Раздел 8	Двери	558,471			558,471	100%	558,471			558,471					-
	Раздел 9	Окна	417,039			417,039	100%	417,039			417,039					-
	Раздел 10	Внутренняя отделка	2 341,983			2 341,983	100%	2 341,983			2 341,983					-
	Раздел 11	Наружняя отделка	348,404			348,404	100%	348,404			348,404					-
	Раздел 12	Разные работы	533,546			533,546	100%	533,546			533,546					-
		Итого	18 336,970	0,000	0,000	18 336,970	100%	18 336,970	0,000	0,000	18 336,970	0,0%	0,000	0,000	0,000	0,000
	03-02-02 и	Отопление	547,080			547,080	100%	547,080			547,080					-
	03-02-03 и	Теплоснабжение установки ПП	59,160			59,160	100%	59,160			59,160					-
	03-02-04 и	Вентиляция	584,750			584,750	100%	584,750			584,750					-
	03-02-05 и	Водопровод холодной воды	153,190			153,190	100%	153,190			153,190					-
	03-02-06 и	Водопровод горячей воды	23,270			23,270	100%	23,270			23,270					-
	03-02-07 и	Канализация К1 и К3	261,150			261,150	100%	261,150			261,150					-
	03-02-08 и	Технологическое оборудование	89,030	2 216,290		2 305,320	100%	89,030	2 216,290		2 305,320	100%	89,030	2 216,290		2 305,320
	03-02-09 и	Электроосвещение	324,160	29,220		353,380	100%	324,160	29,220		353,380				-	-
	03-02-10 и	Электросиловое оборудование	204,030	211,580		415,610	100%	204,030	211,580		415,610					-
	03-02-11 и	Пожарная сигнализация	58,340	21,880		80,220	100%	58,340	21,880		80,220					-
	03-02-12 и	Охранная сигнализация	29,450	40,970		70,420	100%	29,450	40,970		70,420					-
	03-02-13 и	Автоматизация приточной установки	27,860	8,710		36,570	100%	27,860	8,710		36,570	100%	27,860	8,710		36,570
		Итого по прачечной	***20 811,350***	***2 528,650***	-	***23 340,000***	***100%***	***20 811,350***	***2 528,650***	-	***23 340,000***	***10%***	***116,890***	***2 225,000***	-	***2 341,890***
		Итого по главе 3	**21 506,740**	**2 551,700**	-	**24 058,440**	**100%**	**21 506,740**	**2 551,700**	-	**24 058,440**	**10%**	**116,890**	**2 225,000**	-	**2 341,890**
		Глава 4 Объекты энергетического хозяйства														
5	04-01и	Трансформаторная подстанция														
	04-01-01	Общестроительные работы											-			
	Раздел 1	Земляные работы	31,424			31,424	100%	31,424			31,424					
	Раздел 2	Фундаменты	1 891,212			1 891,212	100%	1 891,212			1 891,212					
	Раздел 3	Стены	805,498			805,498	100%	805,498			805,498					
	Раздел 4	Покрытие	347,096			347,096	100%	347,096			347,096					-

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 6	Проемы	298,394			298,394	100%	298,394			298,394					-
	Раздел 7	Полы	116,361			116,361	100%	116,361			116,361					-
	Раздел 8	Внутренняя отделка	166,967			166,967	100%	166,967			166,967					-
	Раздел 9	Наружняя отделка	153,240			153,240	100%	153,240			153,240					-
	Раздел 10	Разные работы	661,788			661,788	100%	661,788			661,788					-
		Итого	4 825,580	0,000	0,000	4 825,580	100%	4 825,580	0,000	0,000	4 825,580	0%	0,000	0,000	0,000	-
	04-01-02	Электрооборудование, электроосвещение	728,580	18 103,880		18 832,460	100%	728,580	18 103,880		18 832,460					-
	04-01-03	Пожарная сигнализация	136,310	47,020		183,330	100%	136,310	47,020		183,330					-
	04-01-03	Пожаротушение	61,280	21,730		83,010	100%	61,280	21,730		83,010					-
		Итого по трансформаторной подстанции	*5 751,750*	*18 172,630*	-	*23 924,380*	*100%*	*5 751,750*	*18 172,630*	-	*23 924,380*	*0%*	-	-	-	-
6	04-02и	Расширение подстанции мелькомбинат	638,762	19 643,668		20 282,430	100%	638,762	19 643,668		20 282,430	2%	12,775	392,873		405,649
7	04-03и	КЛ-10 кв	47 478,090			47 478,090	100%	47 478,090			47 478,090	2%	1 073,087			1 073,087
8	04-04и	КЛ-0,4 кв	4 442,010			4 442,010	100%	4 442,010			4 442,010	2%	88,840	0,000		88,840
		Итого по главе 4	58 310,612	37 816,298	-	**96 126,910**	**100%**	**58 310,612**	**37 816,298**	**-**	**96 126,910**	**2%**	**1 174,702**	**392,873**	**-**	**1 567,576**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи														
9	*05-01и*	***Внутриплощадочные сети телефонизации***	*2 027,328*	*193,612*		*2 220,940*	100%	*2 027,328*	*193,612*		*2 220,940*	100%	2 027,328	193,612		2 220,940
10	**05-02и**	***Внутриплощадочные сети телефонизации (вспомогательные блоки)***	*1 499,068*			*1 499,068*	100%	*1 499,068*			*1 499,068*	100%	1 499,068	0,000		1 499,068
11	*05-03и*	*Гараж*														
	05-03-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	44,881			44,881	100%	44,881			44,881					-
	Раздел 2	Фундаменты	612,991			612,991	100%	612,991			612,991					-
	Раздел 3	Стены	782,982			782,982	100%	782,982			782,982					-
	Раздел 4	Покрытие	380,843			380,843	100%	380,843			380,843					-
	Раздел 5	Кровля	358,570			358,570	100%	358,570			358,570					-
	Раздел 6	Перегородки	79,252			79,252	100%	79,252			79,252					-
	Раздел 7	Проемы	630,150			630,150	100%	630,150			630,150					-
	Раздел 8	Полы	154,396			154,396	100%	154,396			154,396					-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	210,815			210,815	100%	210,815			210,815					-
	Раздел 10	Наружная отделка	126,532			126,532	100%	126,532			126,532					-
	Раздел 11	Разные работы	53,328			53,328	100%	53,328			53,328	2%	1,067	0,000		1,067
		Итого	3 552,740	0,000	0,000	3 552,740	100%	3 552,740	0,000	0,000	3 552,740	0,03%	1,067	0,000	0,000	1,067
	05-03-02	Электроосвещение	49,010			49,010	100%	49,010			49,010	2%	0,980	0,000		0,980
	05-03-03	Телефонизация	6,130	5,130		11,260	100%	6,130	5,130		11,260	2%	0,123	0,103		0,225
	05-03-04	Пожарно-охранная сигнализация	98,770	20,660		119,430	100%	98,770	20,660		119,430	2%	1,975	0,413		2,389
	05-03-05	Технологическое оборудование		561,900		561,900	100%		561,900		561,900	40%	0,000	224,760		224,760
	05-03-06	Водопровод и канализация	33,580	4,660		38,240	100%	33,580	4,660		38,240	2%	0,672	0,093		0,765
		Итого по гаражу	*3 740,230*	*592,350*	-	*4 332,580*	100%	*3 740,230*	*592,350*	-	*4 332,580*	5%	*4,816*	*225,369*	-	*230,185*
		Итого по главе 5	**7 266,626**	**785,962**	-	**8 052,588**	100%	**7 266,626**	**785,962**	-	**8 052,588**	49%	**3 531,212**	**418,981**	-	**3 950,193**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения														
12	*06-01и*	***Котельная***														
	06-01-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Земляные работы	22,352			22,352	100%	22,352			22,352					
	Раздел 2	Фундаменты	452,421			452,421	100%	452,421			452,421					
	Раздел 3	Стены	651,155			651,155	100%	651,155			651,155					

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный период				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Раздел 4	Перегородки	67,332			67,332	100%	67,332			67,332					
	Раздел 5	Покрытие	471,410			471,410	100%	471,410			471,410					-
	Раздел 6	Кровля	287,419			287,419	100%	287,419			287,419					-
	Раздел 7	Полы	119,109			119,109	100%	119,109			119,109					-
	Раздел 8	Проемы	219,107			219,107	100%	219,107			219,107					-
	Раздел 9	Внутренняя отделка	359,946			359,946	100%	359,946			359,946					-
	Раздел 10	Наружная отделка	120,579			120,579	100%	120,579			120,579					-
	Раздел 11	Разные работы	270,310			270,310	100%	270,310			270,310	2%	5,406	0,000		5,406
		Итого	3 044,140	0,000	0,000	3 044,140	100%	3 044,140	0,000	0,000	3 044,140	0%	5,406	0,000	0,000	5,406
	06-01-02	Тепломеханическое оборудование, трубопроводы	8 557,600	7 929,200		16 486,800	100%	8 557,600	7 929,200		16 486,800	2%	171,152	158,584		329,736
	06-01-03	Отопление и вентиляция	102,310			102,310	100%	102,310			102,310	2%	2,046	0,000		2,046
	06-01-04	Водопровод холодной и горячей воды	113,500			113,500	100%	113,500			113,500	2%	2,270	0,000		2,270
	06-01-05	Канализация	124,610	16,730		141,340	100%	124,610	16,730		141,340	2%	2,492	0,335		2,827
	06-01-06	Газоснабжение	918,150			918,150	100%	918,150			918,150	2%	18,363	0,000		18,363
	06-01-07	Электроосвещение и электрооборудование														
	Раздел 1	Электроосвещение	63,320			63,320	100%	63,320			63,320	2%	1,266	0,000		1,266
	Раздел 2	Электрооборудование	128,639	265,414		394,053	100%	128,639	265,414		394,053	2%	2,373	5,308		7,881
	Раздел 3	Пожарная сигнализация	28,711	14,676		43,387	100%	28,711	14,676		43,387	2%	0,574	0,294		0,868
		Итого	220,670	280,090	0,000	500,760	100%	220,670	280,090	0,000	500,760	2%	4,413	5,602	0,000	10,015
	06-01-08	Автоматика	83,780	44,760		128,540	100%	83,780	44,760		128,540	100%	83,780	44,760		128,540
		Итого по конкурсной	*13 162,760*	*8 270,780*	-	*21 433,540*	*100%*	*13 164,760*	*8 270,780*	-	*21 435,540*	*2%*	*289,923*	*209,280*	-	*499,203*
13	06-02 и	Тепловые сети	6 655,750			6 655,750	100%	6 655,750			6 655,750					-
14	06-03 и	Наружные и внутриплощадочные сети водопровода В1														
	Раздел 1	Наружные сети водопровода	19 485,484			19 485,484	100%	19 485,484			19 485,484	2%	389,710	0,000		389,710
	Раздел 2	Водопровод (Дюкер)	736,466			736,466	100%	736,466			736,466	2%	14,729	0,000		14,729
		Итого	20 221,950	0,000	0,000	20 221,950	100%	20 221,950	0,000	0,000	20 221,950	2%	404,439	0,000	0,000	404,439
15	06-04 и	Наружная канализация	8 202,040			8 202,040	98%	8 202,040			8 202,040	2%	164,041	0,000		164,041
16	06-05 и	Канализационная насосная станция														
	06-05-01	Общестроительные работы														
	Раздел 1	Приемный резервуар, приямок	759,299			759,299	100%	759,299			759,299	5%	37,965	0,000		37,965
	Раздел 2	Камера отключения	94,076			94,076	100%	94,076			94,076	5%	4,704	0,000		4,704
	Раздел 3	Колодец с арматурой	81,145			81,145	100%	81,145			81,145	5%	4,057	0,000		4,057
		Итого	934,520		0,000	934,520	100%	934,520	0,000	0,000	934,520	5%	46,726	0,000	0,000	46,726
	06-05-02	Технологические трубопроводы и нестандартизированое оборудование	202,813	102,735		305,548	100%	202,813	102,735		305,548	5%	10,141	5,137		15,277
	06-05-03	Электроснабжение	39,677	50,625		90,302	100%	39,677	50,625		90,302	5%	1,984	2,531		4,515
		Итого	1 177,010	153,360	0,000	1 330,370	100%	1 177,010	153,360	0,000	1 330,370	5%	58,851	7,668	0,000	66,519
17	06-06	Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 5м3	405,400	119,100		524,500	100%	405,400	119,100		524,500	100%	405,400	119,100		524,500
18	06-07 и	Наружные сети газоснабжения	25 737,180	79,323		25 816,503	100%	25 737,180	79,323		25 816,503	3%	734,116	2,263		736,378
		Итого по главе 6	**75 564,090**	**8 622,563**	-	**84 186,653**	**100%**	**75 564,090**	**8 622,563**	-	**84 186,653**	**3%**	**2 056,769**	**338,311**	-	**2 395,080**
		Глава 7 Благоустройство и озеленение территории														
19	*07-01*	*Вертикальная планировка*	*6 218,693*			*6 218,693*	100%	*6 218,693*			*6 218,693*					-
20	*07-02*	Покрытие проездов, дорожек и площадок	*26 987,301*			*26 987,301*	100%	*26 987,301*			*26 987,301*	5%	1 349,365	0,000		1 349,365

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге				Выполнено									
							с начала строительства					за отчетный месяц				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс тенге	объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	*07-03*	Озеленение	*1 856,712*			*1 856,712*	100%	*1 856,712*			*1 856,712*	50%	928,356	0,000		928,356
22	*07-04*	МАФ и переносимые изделия	*4 935,620*			*4 935,620*	100%	*4 935,620*			*4 935,620*					-
23	*07-05*	Наружное освещение	*1 940,356*	11,430		*1 951,786*	100%	*1 940,356*	11,430		*1 951,786*					-
		Итого по главе 7	**41 938,682**	**11,430**	-	**41 950,112**	**100%**	**41 938,682**	**11,430**	-	**41 950,112**	**5%**	**2 277,721**	-	-	**2 277,721**
		Итого по главам 1-7	1 073 032,050	125 019,933	78,000	1 198 129,983	**100%**	1 073 032,050	125 019,933	78,000	1 198 129,983	4%	**27 754,017**	**16 309,437**	-	**44 063,454**
		Глава 8. Временные здания и сооружения														
24	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	19 314,577			19 314,577	100%	19 314,577			19 314,577	3%	499,572			499,572
25	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 897,187			2 897,187	100%	2 897,187			2 897,187	3%	74,936			74,936
		Итого по главе 8	19 314,577			19 314,577	100%	19 314,577			19 314,577	3%	499,572			499,572
		Итого по главам 1-8	1 092 346,627	125 019,933	78,000	1 217 444,560	100%	1 092 346,627	125 019,933	78,000	**1 217 444,560**	4%	**28 253,589**	**16 309,437**	-	**44 563,026**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство														
26		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	9 831,120			9 831,120	100%	9 831,120			9 831,120	3%	254,275			254,275
27		Затраты на выслугу лет 1%			10 923,466	10 923,466	100%			10 923,466	10 923,466	3%			282,536	282,536
28		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 369,387	4 369,387	100%			4 369,387	4 369,387	3%			113,014	113,014
		Итого по главе 9	9 831,120	0,000	15 292,853	25 123,972	100%	9 831,120	0,000	15 292,853	25 123,972	3%	254,275	0,000	395,550	649,826
		Итого по главам 1-9	1 102 177,740	125 019,933	15 370,853	1 242 568,525	100%	1 102 177,740	125 019,933	**15 370,853**	1 242 568,525	4%	**28 507,865**	**16 309,437**	**395,550**	**45 212,852**
29		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1 102 177,740	125 019,933	15 370,853	1 242 568,525	100%	1 102 177,740	125 019,933	15 370,853	1 242 568,525	4%	28 507,865	16 309,437	395,550	45 212,852
30	СН РК 8.02-02-2002	**Всего по сметному расчету в** текущих ценах	2 360 523,410	267 753,970	32 915,400	2 661 192,780	**100%**	2 360 523,410	267 753,970	32 915,400	2 661 192,780	4%	61 055,018	34 929,762	847,038	96 831,818
31		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			53 223,856	53 223,856	100%			53 223,856	53 223,856	4%			1 936,636	1 936,636
32		Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 360 523,410	267 753,970	86 139,256	2 714 416,636	100%	2 360 523,410	267 753,970	86 139,256	2 714 416,636	4%	61 055,018	34 929,762	2 783,674	98 768,454
33		НДС 12%			325 729,996	325 729,996	100%			325 729,996	325 729,996	4%			11 852,215	11 852,215
		Стоимость строительства	**2 360 523,41**	**267 753,97**	**411 869,25**	**3 040 146,63**	**100%**	**2 360 523,41**	**267 753,97**	**411 869,25**	**3 040 146,63**	**4%**	**61 055,018**	**34 929,762**	**14 635,889**	**110 620,669**
		Понижающий коэффициент				**0,9996228366**					**0,9996228366**					**0,9996228366**
		Всего договорная цена	**2 359 633,107**	**267 652,983**	**411 713,910**	**3 039 000,000**	**100%**	**2 359 633,107**	**267 652,983**	**411 713,910**	**3 039 000,000**	**4%**	**61 031,992**	**34 916,589**	**14 630,367**	**110 578,948**
		в т.ч. НДС 12%				325 607,143	100%				325 607,143	4%				11 847,744

Заказчик:

Технический надзор:
ТОО "БАО-Group"
Директор
Тастанбеков Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Генеральный директор
Жиржасов Б.А.
м.п.