Типовая межведомственная форма КС-3
предоставляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

СПРАВКА
О стоимости выполненных работ и затрат на 19 декабря 2014 года

Заказчик (застройщик): КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Договор № 02-03-с от 28 января 2013 года Дополнительное соглашение №1 от 21 октября 2013года Дополнительное соглашение №2 от 13 ноября 2013 года Дополнительное соглашение №3 от 14 февраля 2014 года
Наименование строительства и его адрес: "Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"

№ п/п	Наименование объектов пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных работ, тыс.тг.								
		С начала строительства по отчетный месяц всего	С начала года по отчетный месяц всего	В том числе			В том числе			За отчетный месяц всего
				СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"	2 742 063,927	1 179 000,000	859 740,104	158 889,661	160 370,235				
	В том числе НДС	293 792,564	126 321,429		126 321,429					
	Возврат 5 % удержанных за гарантию качества согласно договора	151 950,000	151 950,000							151 950,000
	в том числе НДС	16 280,357	16 280,357							16 280,357
	Всего к оплате без НДС	2 448 271,363	1 052 678,571							135 669,643
	оплата сумма НДС	293 792,564	126 321,429							16 280,357
	Всего к оплате:	**2 742 063,927**	**1 179 000,000**							**151 950,000**

Заказчик:
Заместитель руководителя управления КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
_____ Ахатаев А.Б.

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
_____ Жыргабаев Б.О.

Заказчик: КГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области"
Подрядчик: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Договор № 02-03-с от 28 января 2013 года Дополнительное соглашение №1 от 21 октября 2013года Дополнительное соглашение №2 от 13 ноября 2013 года Дополнительное соглашение №3 от 14 февраля 2014 года

АКТ

выполненных рбот по объекту: "Строительство психоневрологического дома-интерната на 300 коек в г.Тараз Жамбылской области"

на 12 декабря 2014 года

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено				
							с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Глава 1. Затраты на подготовительные работы по территории строительства									
1		Отвод участка			78,000	78,000	100%	-	-	78,000	78,000
		Итого по главе 1	**-**	**-**	**78,000**	**78,000**	**100%**	**-**	**-**	**78,000**	**78,000**
		Глава 2. Основные объекты строительства									
2	02-01и	Дом-интернат на 300 коек									
	02-01-01и	Общестроительные работы Блок 1									
	Раздел 1	Земляные работы	1 446,927			1 446,927	100%	1 446,927			1 446,927
	Раздел 2	Фундаменты	10 908,258			10 908,258	100%	10 908,258			10 908,258
	Раздел 3	Каркас	20 771,005			20 771,005	100%	20 771,005			20 771,005
	Раздел 4	Перекрытия	27 503,241			27 503,241	100%	27 503,241			27 503,241
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	5 058,413			5 058,413	100%	5 058,413			5 058,413
	Раздел 6	Стены	7 633,371			7 633,371	100%	7 633,371			7 633,371
	Раздел 7	Перегородки	7 775,764			7 775,764	100%	7 775,764			7 775,764
	Раздел 8	Кровля	8 103,016			8 103,016	100%	8 103,016			8 103,016
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	941,014			941,014	100%	941,014			941,014
	Раздел 10	Окна	3 716,917			3 716,917	100%	3 716,917			3 716,917
	Раздел 11	Витражи	11 575,114			11 575,114	100%	11 575,114			11 575,114
	Раздел 12	Двери	3 229,869			3 229,869	100%	3 229,869			3 229,869
	Раздел 13	Полы	12 447,811			12 447,811	100%	12 447,811			12 447,811
	Раздел 14	Внутренняя отделка	13 814,599			13 814,599	100%	13 814,599			13 814,599
	Раздел 15	Наружняя отделка	6 112,547			6 112,547	100%	6 112,547			6 112,547
	Раздел 16	Разные работы	8 097,431			8 097,431	100%	8 097,431			8 097,431
	Раздел 17	Лифты	6 151,853			6 151,853	100%	6 151,853			6 151,853
	Раздел 18	Лестницы внутренние	1 204,941			1 204,941	100%	1 204,941			1 204,941
	Раздел 19	Отмостка	72,069			72,069	100%	72,069			72,069
		Итого	156 564,160	0,000	0,000	156 564,160	100%	156 564,160	0,000	0,000	156 564,160
	02-02-01и	Общестроительные работы Блок 2									
	Раздел 1	Земляные работы	571,749			571,749	100%	571,749			571,749
	Раздел 2	Фундаменты	3 937,436			3 937,436	100%	3 937,436			3 937,436
	Раздел 3	Каркас	7 942,770			7 942,770	100%	7 942,770			7 942,770
	Раздел 4	Перекрытия	12 811,908			12 811,908	100%	12 811,908			12 811,908
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	2 083,641			2 083,641	100%	2 083,641			2 083,641
	Раздел 6	Стены	2 595,476			2 595,476	100%	2 595,476			2 595,476
	Раздел 7	Перегородки	4 230,781			4 230,781	100%	4 230,781			4 230,781
	Раздел 8	Кровля	4 359,242			4 359,242	100%	4 359,242			4 359,242
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	816,157			816,157	100%	816,157			816,157
		Окна	1 219,351			1 219,351	100%	1 219,351			1 219,351
		[illegible]	1 559,541			[illegible],541	100%	1 559,541			1 559,541

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 12	Двери	1 049,330			1 049,330	100%	1 049,330			1 049,330
	Раздел 13	Полы	7 054,500			7 054,500	100%	7 054,500			7 054,500
	Раздел 14	Внутренняя отделка	6 560,902			6 560,902	100%	6 560,902			6 560,902
	Раздел 15	Наружняя отделка	1 913,392			1 913,392	100%	1 913,392			1 913,392
	Раздел 16	Разные работы	1 452,938			1 452,938	100%	1 452,938			1 452,938
	Раздел 17	Отмостка	97,226			97,226	100%	97,226			97,226
		Итого	60 256,340	0,000	0,000	60 256,340	100%	60 256,340	0,000	0,000	60 256,340
	02-03-01и	Общестроительные работы Блок 3									
	Раздел 1	Земляные работы	662,099			662,099	100%	662,099			662,099
	Раздел 2	Фундаменты	5 167,462			5 167,462	100%	5 167,462			5 167,462
	Раздел 3	Каркас	9 823,081			9 823,081	100%	9 823,081			9 823,081
	Раздел 4	Перекрытия	12 640,226			12 640,226	100%	12 640,226			12 640,226
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	2 083,766			2 083,766	100%	2 083,766			2 083,766
	Раздел 6	Стены	3 319,850			3 319,850	100%	3 319,850			3 319,850
	Раздел 7	Перегородки	3 458,832			3 458,832	100%	3 458,832			3 458,832
	Раздел 8	Кровля	4 619,621			4 619,621	100%	4 619,621			4 619,621
	Раздел 9	Металлические конструкции фонаря	1 052,531			1 052,531	100%	1 052,531			1 052,531
	Раздел 10	Окна	1 381,805			1 381,805	100%	1 381,805			1 381,805
	Раздел 11	Витражи	3 033,601			3 033,601	100%	3 033,601			3 033,601
	Раздел 12	Двери	935,335			935,335	100%	935,335			935,335
	Раздел 13	Полы	6 420,001			6 420,001	100%	6 420,001			6 420,001
	Раздел 14	Внутренняя отделка	5 257,417			5 257,417	100%	5 257,417			5 257,417
	Раздел 15	Наружняя отделка	3 717,497			3 717,497	100%	3 717,497			3 717,497
	Раздел 16	Разные работы	1 437,022			1 437,022	100%	1 437,022			1 437,022
	Раздел 17	Лифты	1 738,113			1 738,113	100%	1 738,113			1 738,113
	Раздел 18	Лестницы внутренние	1 208,327			1 208,327	100%	1 208,327			1 208,327
	Раздел 19	Отмостка	32,444			32,444	100%	32,444			32,444
		Итого	67 989,030	0,000	0,000	67 989,030	100%	67 989,030	0,000	0,000	67 989,030
	02-04-01и	Общестроительные работы Блок 4									
	Раздел 1	Земляные работы	662,376			662,376	100%	662,376			662,376
	Раздел 2	Фундаменты	5 499,554			5 499,554	100%	5 499,554			5 499,554
	Раздел 3	Каркас	11 153,235			11 153,235	100%	11 153,235			11 153,235
	Раздел 4	Перекрытия	14 053,472			14 053,472	100%	14 053,472			14 053,472
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 376,269			3 376,269	100%	3 376,269			3 376,269
	Раздел 6	Стены	3 453,475			3 453,475	100%	3 453,475			3 453,475
	Раздел 7	Перегородки	2 485,719			2 485,719	100%	2 485,719			2 485,719
	Раздел 8	Кровля	4 367,354			4 367,354	100%	4 367,354			4 367,354
	Раздел 9	Окна	1 319,950			1 319,950	100%	1 319,950			1 319,950
	Раздел 10	Витражи	2 093,675			2 093,675	100%	2 093,675			2 093,675
	Раздел 11	Двери	1 639,750			1 639,750	100%	1 639,750			1 639,750
	Раздел 12	Полы	5 515,083			5 515,083	100%	5 515,083			5 515,083
	Раздел 13	Внутренняя отделка	8 400,609			8 400,609	100%	8 400,609			8 400,609
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 663,085			4 663,085	100%	4 663,085			4 663,085
	Раздел 15	Разные работы	2 692,190			2 692,190	100%	2 692,190			2 692,190
	Раздел 16	Лифты	3 476,225			3 476,225	100%	3 476,225			3 476,225
	Раздел 17	Лестницы внутренние	469,136			469,136	100%	469,136			469,136
	[illegible]дел 18	Отмостка	82,913			82,913	100%	82,913			82,913
		Итого	75 404,070	0,000	0,000	75 404,070	100%	75 404,070	0,000	0,000	75 404,070
		[illegible]щестроительные работы Блок 5									
		[illegible] работы	838,029			[illegible],029	100%	838,029			838,029

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2	Фундаменты	5 210,724			5 210,724	100%	5 210,724			5 210,724
	Раздел 3	Каркас	11 160,616			11 160,616	100%	11 160,616			11 160,616
	Раздел 4	Перекрытия	19 253,024			19 253,024	100%	19 253,024			19 253,024
	Раздел 5	Стены	4 703,436			4 703,436	100%	4 703,436			4 703,436
	Раздел 6	Диафрагмы жесткости	4 056,742			4 056,742	100%	4 056,742			4 056,742
	Раздел 7	Перегородки	7 407,642			7 407,642	100%	7 407,642			7 407,642
	Раздел 8	Кровля	3 600,423			3 600,423	100%	3 600,423			3 600,423
	Раздел 9	Окна	3 420,999			3 420,999	100%	3 420,999			3 420,999
	Раздел 10	Витражи	1 023,057			1 023,057	100%	1 023,057			1 023,057
	Раздел 11	Двери	1 382,085			1 382,085	100%	1 382,085			1 382,085
	Раздел 12	Полы	7 200,674			7 200,674	100%	7 200,674			7 200,674
	Раздел 13	Внутренняя отделка	9 268,678			9 268,678	100%	9 268,678			9 268,678
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 510,529			4 510,529	100%	4 510,529			4 510,529
	Раздел 15	Разные работы	2 778,042			2 778,042	100%	2 778,042			2 778,042
	Раздел 16	Лестницы внутренние	448,821			448,821	100%	448,821			448,821
	Раздел 17	Отмостка	1 300,739			1 300,739	100%	1 300,739			1 300,739
		Итого	87 564,260	0,000	0,000	87 564,260	100%	87 564,260	0,000	0,000	87 564,260
	02-06-01и	Общестроительные работы Блок 6									
	Раздел 1	Земляные работы	804,561			804,561	100%	804,561			804,561
	Раздел 2	Фундаменты	6 362,049			6 362,049	100%	6 362,049			6 362,049
	Раздел 3	Каркас	16 023,055			16 023,055	100%	16 023,055			16 023,055
	Раздел 4	Перекрытия	20 778,896			20 778,896	100%	20 778,896			20 778,896
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 033,010			3 033,010	100%	3 033,010			3 033,010
	Раздел 6	Стены	5 154,859			5 154,859	100%	5 154,859			5 154,859
	Раздел 7	Перегородки	7 910,390			7 910,390	100%	7 910,390			7 910,390
	Раздел 8	Кровля	4 804,745			4 804,745	100%	4 804,745			4 804,745
	Раздел 9	Окна	2 639,900			2 639,900	100%	2 639,900			2 639,900
	Раздел 10	Витражи	5 697,891			5 697,891	100%	5 697,891			5 697,891
	Раздел 11	Двери	1 772,659			1 772,659	100%	1 772,659			1 772,659
	Раздел 12	Полы	9 588,136			9 588,136	100%	9 588,136			9 588,136
	Раздел 13	Внутренняя отделка	13 012,608			13 012,608	100%	13 012,608			13 012,608
	Раздел 14	Наружняя отделка	5 469,752			5 469,752	100%	5 469,752			5 469,752
	Раздел 15	Разные работы	3 064,115			3 064,115	100%	3 064,115			3 064,115
	Раздел 16	Лифты	2 610,893			2 610,893	100%	2 610,893			2 610,893
	Раздел 17	Лестницы внутренние	801,460			801,460	100%	801,460			801,460
	Раздел 18	Отмостка	57,511			57,511	100%	57,511			57,511
		Итого	109 586,490	0,000	0,000	109 586,490	100%	109 586,490	0,000	0,000	109 586,490
	02-07-01и	Общестроительные работы Блок 7									
	Раздел 1	Земляные работы	753,085			753,085	100%	753,085			753,085
	Раздел 2	Фундаменты	6 362,049			6 362,049	100%	6 362,049			6 362,049
	Раздел 3	Каркас	15 987,808			15 987,808	100%	15 987,808			15 987,808
	Раздел 4	Перекрытия	20 778,896			20 778,896	100%	20 778,896			20 778,896
	Раздел 5	Диафрагмы жесткости	3 135,349			3 135,349	100%	3 135,349			3 135,349
	Раздел 6	Стены	5 078,495			5 078,495	100%	5 078,495			5 078,495
	Раздел 7	Перегородки	7 954,153			7 954,153	100%	7 954,153			7 954,153
	Раздел 8	Кровля	4 804,745			4 804,745	100%	4 804,745			4 804,745
	Раздел 9	Окна	2 681,207			2 681,207	100%	2 681,207			2 681,207
	Раздел 10	Витражи	5 426,094			5 426,094	100%	5 426,094			5 426,094
	[illegible]	Двери	1 811,742			1 811,742	100%	1 811,742			1 811,742
	[illegible]	[illegible]	9 643,129			9 643,129	100%	9 643,129			9 643,129

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 13	Внутренняя отделка	10 014,848			10 014,848	100%	10 014,848			10 014,848
	Раздел 14	Наружняя отделка	5 284,254			5 284,254	100%	5 284,254			5 284,254
	Раздел 15	Разные работы	2 893,472			2 893,472	100%	2 893,472			2 893,472
	Раздел 16	Лифты	2 768,302			2 768,302	100%	2 768,302			2 768,302
	Раздел 17	Лестницы внутренние	733,373			733,373	100%	733,373			733,373
	Раздел 18	Отмостка	57,509			57,509	100%	57,509			57,509
		Итого	106 168,510	0,000	0,000	106 168,510	100%	106 168,510	0,000	0,000	106 168,510
	02-08-01и	Общестроительные работы Блок 8									
	Раздел 1	Земляные работы	718,695			718,695	100%	718,695			718,695
	Раздел 2	Фундаменты	5 210,724			5 210,724	100%	5 210,724			5 210,724
	Раздел 3	Каркас	11 137,748			11 137,748	100%	11 137,748			11 137,748
	Раздел 4	Перекрытия	19 253,024			19 253,024	100%	19 253,024			19 253,024
	Раздел 5	Стены	4 703,436			4 703,436	100%	4 703,436			4 703,436
	Раздел 6	Диафрагмы жесткости	4 056,167			4 056,167	100%	4 056,167			4 056,167
	Раздел 7	Перегородки	7 407,642			7 407,642	100%	7 407,642			7 407,642
	Раздел 8	Кровля	3 600,423			3 600,423	100%	3 600,423			3 600,423
	Раздел 9	Окна	3 420,999			3 420,999	100%	3 420,999			3 420,999
	Раздел 10	Витражи	1 000,109			1 000,109	100%	1 000,109			1 000,109
	Раздел 11	Двери	1 382,085			1 382,085	100%	1 382,085			1 382,085
	Раздел 12	Полы	7 202,329			7 202,329	100%	7 202,329			7 202,329
	Раздел 13	Внутренняя отделка	9 874,623			9 874,623	100%	9 874,623			9 874,623
	Раздел 14	Наружняя отделка	4 510,529			4 510,529	100%	4 510,529			4 510,529
	Раздел 15	Разные работы	2 677,999			2 677,999	100%	2 677,999			2 677,999
	Раздел 16	Лестницы внутренние	448,821			448,821	100%	448,821			448,821
	Раздел 17	Отмостка	1 064,487			1 064,487	100%	1 064,487			1 064,487
		Итого	87 669,840	0,000	0,000	87 669,840	100%	87 669,840	0,000	0,000	87 669,840
	02-01-02и	Теплоснабжение. Отопление. Тепловой пункт									
	Раздел 1	Теплоснабжение	1 550,711			1 550,711	100%	1 550,711			1 550,711
	Раздел 2	Отопление блок 1	2 867,347			2 867,347	100%	2 867,347			2 867,347
	Раздел 3	Отопление блок 2	927,966			927,966	100%	927,966			927,966
	Раздел 4	Отопление блок 3	1 233,546			1 233,546	100%	1 233,546			1 233,546
	Раздел 5	Отопление блок 4	1 026,669			1 026,669	100%	1 026,669			1 026,669
	Раздел 6	Отопление блок 5	1 449,379			1 449,379	100%	1 449,379			1 449,379
	Раздел 7	Отопление блок 6	1 213,716			1 213,716	100%	1 213,716			1 213,716
	Раздел 8	Отопление блок 7	1 177,406			1 177,406	100%	1 177,406			1 177,406
	Раздел 9	Отопление блок 8	1 432,119			1 432,119	100%	1 432,119			1 432,119
	Раздел 10	Тепловой пункт	234,451			234,451	100%	234,451			234,451
		Итого	13 113,310	0,000	0,000	13 113,310	100%	13 113,310	0,000	0,000	13 113,310
	02-01-03и	Вентиляция									
	Раздел 1	Блок 1	2 455,752	670,159		3 125,911	100%	2 455,752	670,159		3 125,911
	Раздел 2	Блок 2	1 446,791	440,169		1 886,960	100%	1 446,791	440,169		1 886,960
	Раздел 3	Блок 3	1 488,521	731,144		2 219,665	100%	1 488,521	731,144		2 219,665
	Раздел 4	Блок 4	1 755,671	1 137,507		2 893,178	100%	1 755,671	1 137,507		2 893,178
	Раздел 5	Блок 5	3 351,995	681,556		4 033,551	100%	3 351,995	681,556		4 033,551
	Раздел 6	Блок 6	3 147,625	681,556		3 829,181	100%	3 147,625	681,556		3 829,181
	Раздел 7	Блок 7	3 160,718	778,328		3 939,046	100%	3 160,718	778,328		3 939,046
	Раздел 8	Блок 8	3 941,537	660,471		4 602,008	100%	3 941,537	660,471		4 602,008
		Итого	20 748,610	5 780,890	0,000	26 529,500	100%	20 748,610	5 780,890	0,000	26 529,500
		Холодный водопровод									
		[illegible]	1 061,379	35,560		1 [illegible]939	100%	1 061,379	35,560		1 096,939

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 2	Блок 2	1 002,053	20,320		1 022,373	100%	1 002,053	20,320		1 022,373
	Раздел 3	Блок 3	474,391	20,320		494,711	100%	474,391	20,320		494,711
	Раздел 4	Блок 4	652,212	20,320		672,532	100%	652,212	20,320		672,532
	Раздел 5	Блок 5	1 780,674	243,509		2 024,183	100%	1 780,674	243,509		2 024,183
	Раздел 6	Блок 6	910,428	45,720		956,148	100%	910,428	45,720		956,148
	Раздел 7	Блок 7	880,036	45,720		925,756	100%	880,036	45,720		925,756
	Раздел 8	Блок 8	814,727	30,481		845,208	100%	814,727	30,481		845,208
		Итого	7 575,900	461,950	0,000	8 037,850	100%	7 575,900	461,950	0,000	8 037,850
	02-01-05и	Горячее водоснабжение									
	Раздел 1	Блок 1	869,703			869,703	100%	869,703			869,703
	Раздел 2	Блок 2	409,242			409,242	100%	409,242			409,242
	Раздел 3	Блок 3	364,029			364,029	100%	364,029			364,029
	Раздел 4	Блок 4	526,243			526,243	100%	526,243			526,243
	Раздел 5	Блок 5	448,841			448,841	100%	448,841			448,841
	Раздел 6	Блок 6	643,206			643,206	100%	643,206			643,206
	Раздел 7	Блок 7	681,033			681,033	100%	681,033			681,033
	Раздел 8	Блок 8	586,253			586,253	100%	586,253			586,253
		Итого	4 528,550	0,000	0,000	4 528,550	100%	4 528,550	0,000	0,000	4 528,550
	02-01-06и	Канализация									
	Раздел 1	Блок 1	2 016,044			2 016,044	100%	2 016,044			2 016,044
	Раздел 2	Блок 2	869,784			869,784	100%	869,784			869,784
	Раздел 3	Блок 3	1 352,727			1 352,727	100%	1 352,727			1 352,727
	Раздел 4	Блок 4	1 057,809			1 057,809	100%	1 057,809			1 057,809
	Раздел 5	Блок 5	2 059,001			2 059,001	100%	2 059,001			2 059,001
	Раздел 6	Блок 6	1 904,604			1 904,604	100%	1 904,604			1 904,604
	Раздел 7	Блок 7	1 885,957			1 885,957	100%	1 885,957			1 885,957
	Раздел 8	Блок 8	2 063,284			2 063,284	100%	2 063,284			2 063,284
		Итого	13 209,210	0,000	0,000	13 209,210	100%	13 209,210	0,000	0,000	13 209,210
	02-01-07и	Электроосвещение	28 052,460	121,730		28 174,190	100%	28 052,460	121,730		28 174,190
	02-01-08и	Силовое электрооборудование	14 409,120	1 961,250		16 370,370	100%	14 409,120	1 961,250		16 370,370
	02-01-09и	Телефонизация	2 854,010	380,440		3 234,450	100%	2 854,010	380,440		3 234,450
	02-01-10и	Оперативная телефонная связь	305,380	238,850		544,230	100%	305,380	238,850		544,230
	02-01-11и	Радиофикация	415,580	225,630		641,210	100%	415,580	225,630		641,210
	02-01-12и	Телевидение	283,500	35,670		319,170	100%	283,500	35,670		319,170
	02-01-13и	Электрочасофикация	113,390	170,680		284,070	100%	113,390	170,680		284,070
	02-01-14и	Компьютерные сети	437,960	283,900		721,860	100%	437,960	283,900		721,860
	02-01-15и	Диспетчеризация лифтов	96,640	147,080		243,720	100%	96,640	147,080		243,720
	02-01-16и	Пожарная сигнализация	2 512,120	617,420		3 129,540	100%	2 512,120	617,420		3 129,540
	02-01-17и	Охранная сигнализация	193,800	43,900		237,700	100%	193,800	43,900		237,700
	02-01-18и	Охранное видеонаблюдение	3 068,230	1 865,940		4 934,170	100%	3 068,230	1 865,940		4 934,170
	02-01-19и	Автоматизация	915,560	236,790		1 152,350	100%	915,560	236,790		1 152,350
	02-01-20	Оборудование и монтаж лифтов	1 473,140	16 841,570		18 314,710	100%	1 473,140	16 841,570		18 314,710
	02-01-21и	Технологическое оборудование	1 388,510	45 818,290		47 206,800	100%	1 388,510	45 818,290		47 206,800
	02-01-22	Закладные устройства	1 547,620			1 547,620	100%	1 547,620			1 547,620
		Итого по главе 2	**868 445,300**	**75 231,980**	-	**943 677,280**	**100%**	**868 445,300**	**75 231,980**	-	**943 677,280**
		Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения									
		Контрольно -пропускной пункт									
		[illegible]ностроительные работы	499,990			[illegible]990	100%	499,990			499,990

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	03-01-02	Электроосвещение	41,630	9,320		50,950	100%	41,630	9,320		50,950
	03-01-03	Пожарно-охранная сигнализация	99,870	13,730		113,600	100%	99,870	13,730		113,600
	03-01-04	Водопровод холодной и горячей воды	23,430			23,430	100%	23,430			23,430
	03-01-05	Канализация	30,470			30,470	100%	30,470			30,470
		Итого по контрольно-пропускному пункту	***695,390***	***23,050***	***-***	***718,440***	**100%**	***695,390***	***23,050***	***-***	***718,440***
4	03-02и	Прачечная с дезотделением									
	03-02-01 и	Общестроительные работы									
	Раздел 1	Земляные работы	100,791			100,791	100%	100,791			100,791
	Раздел 2	Фундаменты	959,569			959,569	100%	959,569			959,569
	Раздел 3	Стены	7 751,015			7 751,015	100%	7 751,015			7 751,015
	Раздел 4	Перегородки	653,007			653,007	100%	653,007			653,007
	Раздел 5	Покрытие	1 413,090			1 413,090	100%	1 413,090			1 413,090
	Раздел 6	Кровля	2 155,279			2 155,279	100%	2 155,279			2 155,279
	Раздел 7	Полы	1 104,776			1 104,776	100%	1 104,776			1 104,776
	Раздел 8	Двери	558,471			558,471	100%	558,471			558,471
	Раздел 9	Окна	417,039			417,039	100%	417,039			417,039
	Раздел 10	Внутренняя отделка	2 341,983			2 341,983	100%	2 341,983			2 341,983
	Раздел 11	Наружняя отделка	348,404			348,404	100%	348,404			348,404
	Раздел 12	Разные работы	533,546			533,546	100%	533,546			533,546
		Итого	18 336,970	0,000	0,000	18 336,970	100%	18 336,970	0,000	0,000	18 336,970
	03-02-02 и	Отопление	547,080			547,080	100%	547,080			547,080
	03-02-03 и	Теплоснабжение установки П1	59,160			59,160	100%	59,160			59,160
	03-02-04 и	Вентиляция	584,750			584,750	100%	584,750			584,750
	03-02-05 и	Водопровод холодной воды	153,100			153,100	100%	153,100			153,100
	03-02-06 и	Водопровод горячей воды	136,270			136,270	100%	136,270			136,270
	03-02-07 и	Канализация К1 и К3	261,150			261,150	100%	261,150			261,150
	03-02-08 и	Технологическое оборудование	89,030	2 216,290		2 305,320	100%	89,030	2 216,290		2 305,320
	03-02-09 и	Электроосвещение	324,160	29,220		353,380	100%	324,160	29,220		353,380
	03-02-10 и	Электросиловое оборудование	204,030	211,580		415,610	100%	204,030	211,580		415,610
	03-02-11 и	Пожарная сигнализация	58,340	21,880		80,220	100%	58,340	21,880		80,220
	03-02-12 и	Охранная сигнализация	29,450	40,970		70,420	100%	29,450	40,970		70,420
	03-02-13 и	Автоматизация приточной установки	27,860	8,710		36,570	100%	27,860	8,710		36,570
		Итого по прачечной	***20 811,350***	***2 528,650***	***-***	***23 340,000***	***100%***	***20 811,350***	***2 528,650***	***-***	***23 340,000***
		Итого по главе 3	**21 506,740**	**2 551,700**	**-**	**24 058,440**	**100%**	**21 506,740**	**2 551,700**	**-**	**24 058,440**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства									
5	04-01и	Трансформаторная подстанция									
	04-01-01	Общестроительные работы									
	Раздел 1	Земляные работы	31,424			31,424	100%	31,424			31,424
	Раздел 2	Фундаменты	1 891,212			1 891,212	100%	1 891,212			1 891,212
	Раздел 3	Стены	805,498			805,498	100%	805,498			805,498
	Раздел 4	Покрытие	347,096			347,096	100%	347,096			347,096
	Раздел 5	Кровля	353,600			353,600	100%	353,600			353,600
	Раздел 6	Проемы	298,394			298,394	100%	298,394			298,394
	Раздел 7	Полы	116,361			116,361	100%	116,361			116,361
	[illegible]дел 8	Внутренняя отделка	166,967			166,967	100%	166,967			166,967
	[illegible]	Наружняя отделка	153,240			153,240	100%	153,240			153,240
	[illegible]ные работы		661,788			[illegible]788	100%	661,788			661,788

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	4 825,580	0,000	0,000	4 825,580	100%	4 825,580	0,000	0,000	4 825,580
	04-01-02	Электрооборудование, электроосвещение	728,580	18 103,880		18 832,460	100%	728,580	18 103,880		18 832,460
	04-01-03	Пожарная сигнализация	136,310	47,020		183,330	100%	136,310	47,020		183,330
	04-01-03	Пожаротушение	61,280	21,730		83,010	100%	61,280	21,730		83,010
		Итого по трансформаторной подстанции	***5 751,750***	***18 172,630***	***-***	***23 924,380***	***100%***	***5 751,750***	***18 172,630***	***-***	***23 924,380***
6	04-02и	Расширение подстанции мелькомбинат	638,762	19 643,668		20 282,430	100%	638,762	19 643,668		20 282,430
7	04-03и	КЛ-10 кв	47 478,090			47 478,090	100%	47 478,090			47 478,090
8	04-04и	КЛ-0,4 кв	4 442,010			4 442,010	100%	4 442,010			4 442,010
		Итого по главе 4	**58 310,612**	**37 816,298**	**-**	**96 126,910**	**100%**	**58 310,612**	**37 816,298**	**-**	**96 126,910**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи									
9	***05-01и***	***Внутриплощадочные сети телефонизации***	***2 027,328***	***193,612***		***2 220,940***	100%	***2 027,328***	***193,612***		***2 220,940***
10	**05-02и**	***Внутриплощадочные сети телефонизации (вспомогательные блоки)***	***1 499,068***			***1 499,068***	100%	***1 499,068***			***1 499,068***
11	***05-03и***	***Гараж***									
	05-03-01	Общестроительные работы									
	Раздел 1	Земляные работы	44,881			44,881	100%	44,881			44,881
	Раздел 2	Фундаменты	612,991			612,991	100%	612,991			612,991
	Раздел 3	Стены	782,982			782,982	100%	782,982			782,982
	Раздел 4	Покрытие	489,843			489,843	100%	489,843			489,843
	Раздел 5	Кровля	358,570			358,570	100%	358,570			358,570
	Раздел 6	Перегородки	79,252			79,252	100%	79,252			79,252
	Раздел 7	Проемы	639,150			639,150	100%	639,150			639,150
	Раздел 8	Полы	154,396			154,396	100%	154,396			154,396
	Раздел 9	Внутренняя отделка	210,815			210,815	100%	210,815			210,815
	Раздел 10	Наружная отделка	126,532			126,532	100%	126,532			126,532
	Раздел 11	Разные работы	53,328			53,328	100%	53,328			53,328
		Итого	3 552,740	0,000	0,000	3 552,740	100%	3 552,740	0,000	0,000	3 552,740
	05-03-02	Электроосвещение	49,010			49,010	100%	49,010			49,010
	05-03-03	Телефонизация	6,130	5,130		11,260	100%	6,130	5,130		11,260
	05-03-04	Пожарно-охранная сигнализация	98,770	20,660		119,430	100%	98,770	20,660		119,430
	05-03-05	Технологическое оборудование		561,900		561,900	100%		561,900		561,900
	05-03-06	Водопровод и канализация	33,580	4,660		38,240	100%	33,580	4,660		38,240
		Итого по гаражу	***3 740,230***	***592,350***	***-***	***4 332,580***	100%	***3 740,230***	***592,350***	***-***	***4 332,580***
		Итого по главе 5	**7 266,626**	**785,962**	**-**	**8 052,588**	100%	**7 266,626**	**785,962**	**-**	**8 052,588**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения									
12	***06-01и***	***Котельная***									
	06-01-01	Общестроительные работы									
	Раздел 1	Земляные работы	22,352			22,352	100%	22,352			22,352
	Раздел 2	Фундаменты	452,421			452,421	100%	452,421			452,421
		Стены	654,155			[illegible]155	100%	654,155			654,155
		[illegible]ородки	67,332			[illegible]7,332	100%	67,332			67,332

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 5	Покрытие	471,410			471,410	100%	471,410			471,410
	Раздел 6	Кровля	287,419			287,419	100%	287,419			287,419
	Раздел 7	Полы	119,109			119,109	100%	119,109			119,109
	Раздел 8	Проемы	219,107			219,107	100%	219,107			219,107
	Раздел 9	Внутренняя отделка	359,946			359,946	100%	359,946			359,946
	Раздел 10	Наружная отделка	120,579			120,579	100%	120,579			120,579
	Раздел 11	Разные работы	270,310			270,310	100%	270,310			270,310
		Итого	3 044,140	0,000	0,000	3 044,140	100%	3 044,140	0,000	0,000	3 044,140
	06-01-02	Тепломеханическое оборудование, трубопроводы	8 557,600	7 929,200		16 486,800	100%	8 557,600	7 929,200		16 486,800
	06-01-03	Отопление и вентиляция	102,310			102,310	100%	102,310			102,310
	06-01-04	Водопровод холодной и горячей воды	113,500			113,500	100%	113,500			113,500
	06-01-05	Канализация	124,610	16,730		141,340	100%	124,610	16,730		141,340
	06-01-06	Газоснабжение	918,150			918,150	100%	918,150			918,150
	06-01-07	Электроосвещение и электрооборудование									
	Раздел 1	Электроосвещение	63,320			63,320	100%	63,320			63,320
	Раздел 2	Электрооборудование	128,639	265,414		394,053	100%	128,639	265,414		394,053
	Раздел 3	Пожарная сигнализация	28,711	14,676		43,387	100%	28,711	14,676		43,387
		Итого	220,670	280,090	0,000	500,760	100%	220,670	280,090	0,000	500,760
	06-01-08	Автоматизация	83,780	44,760		128,540	100%	83,780	44,760		128,540
		Итого по котельной	***13 164,760***	***8 270,780***	***-***	***21 435,540***	***100%***	***13 164,760***	***8 270,780***	***-***	***21 435,540***
13	06-02 и	Тепловые сети	6 655,750			6 655,750	100%	6 655,750			6 655,750
14	06-03 и	Наружные и внутриплощадочные сети водопровода В1									
	Раздел 1	Наружные сети водопровода	19 485,484			19 485,484	100%	19 485,484			19 485,484
	Раздел 2	Водопровод (Дюкер)	736,466			736,466	100%	736,466			736,466
		Итого	20 221,950	0,000	0,000	20 221,950	100%	20 221,950	0,000	0,000	20 221,950
15	06-04 и	Наружная канализация	8 202,040			8 202,040	98%	8 202,040			8 202,040
16	06-05 и	Канализационная насосная станция									
	06-05-01	Общестрительные работы									
	Раздел 1	Приемный резервуар, насосная	759,299			759,299	100%	759,299			759,299
	Раздел 2	Камера отключения	94,076			94,076	100%	94,076			94,076
	Раздел 3	Колодец с армотурой	81,145			81,145	100%	81,145			81,145
		Итого	934,520	0,000	0,000	934,520	100%	934,520	0,000	0,000	934,520
	06-05-02	Технологические трубопроводы и нестандартизированое оборудование	202,813	102,735		305,548	100%	202,813	102,735		305,548
	06-05-03	Электроснабжение	39,677	50,625		90,302	100%	39,677	50,625		90,302
		Итого	1 177,010	153,360	0,000	1 330,370	100%	1 177,010	153,360	0,000	1 330,370
17	06-06	Резервуар стальной горизонтальный для хранения нефтепродуктов емкостью 5м3	405,400	119,100		524,500	100%	405,400	119,100		524,500
18	06-07 и	Наружные сети газоснабжения	25 737,180	79,323		25 816,503	100%	25 737,180	79,323		25 816,503
		Итого по главе 6	**75 564,090**	**8 622,563**	**-**	**84 186,653**	**100%**	**75 564,090**	**8 622,563**	**-**	**84 186,653**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории									
19	***07-01***	***Вертикальная планировка***	***6 218,693***			***6 218,693***	100%	***6 218,693***			***6 218,693***
20	***07-02***	Покрытие проездов, дорожек и площадок	***26 987,301***			***26 987,301***	100%	***26 987,301***			***26 987,301***
	07-03	Озеленение	***1 856,712***			***1 856,712***	100%	***1 856,712***			***1 856,712***
	[illegible]	МАФ и переносимые изделия	***4 935,620***			***4 935,620***	100%	***4 935,620***			***4 935,620***
	[illegible]	Наружное освещение	***1 940,356***	11,430		***1 [illegible] 786***	100%	***1 940,356***	11,430		***1 951,786***

№ п/п	Номера смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. тенге			Всего, тыс. тенге	Выполнено с начала строительства				
			Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат		объем, %	Строительно монтажных работ	Оборудование мебели и инвентаря	Прочих затрат	Всего, тыс. тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по главе 7	**41 938,682**	**11,430**	**-**	**41 950,112**	**100%**	**41 938,682**	**11,430**	**-**	**41 950,112**
		Итого по главам 1-7	**1 073 032,050**	**125 019,933**	**78,000**	**1 198 129,983**	**100%**	**1 073 032,050**	**125 019,933**	**78,000**	**1 198 129,983**
		Глава 8. Временные здания и сооружения									
24	СН РК 8.02-02-2002	Временные здания и сооружения 1,8%	19 314,577			19 314,577	100%	19 314,577			19 314,577
25	СН РК 8.02-02-2002	Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	2 897,187			2 897,187	100%	2 897,187			2 897,187
		Итого по главе 8	19 314,577			19 314,577	100%	19 314,577			19 314,577
		Итого по главам 1-8	**1 092 346,627**	**125 019,933**	**78,000**	**1 217 444,560**	**100%**	**1 092 346,627**	**125 019,933**	**78,000**	**1 217 444,560**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство									
26		Доп. затраты при производстве работ в зимнее время 0,9%	9 831,120			9 831,120	100%	9 831,120			9 831,120
27		Затраты на выслугу лет 1%			10 923,466	10 923,466	100%			10 923,466	10 923,466
28		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%			4 369,387	4 369,387	100%			4 369,387	4 369,387
		Итого по главе 9	9 831,120	0,000	15 292,853	25 123,972	100%	9 831,120	0,000	15 292,853	25 123,972
		Итого по главам 1-9	**1 102 177,740**	**125 019,933**	**15 370,853**	**1 242 568,525**	**100%**	**1 102 177,740**	**125 019,933**	**15 370,853**	**1 242 568,525**
29		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2001 года	1 102 177,740	125 019,933	15 370,853	1 242 568,525	100%	1 102 177,740	125 019,933	15 370,853	1 242 568,525
30	**СН РК 8.02-02-2002**	**Всего по сметному расчету в текущих ценах**	**2 360 523,410**	**267 753,970**	**32 915,400**	**2 661 192,780**	**100%**	**2 360 523,410**	**267 753,970**	**32 915,400**	**2 661 192,780**
31		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%			53 223,856	53 223,856	100%			53 223,856	53 223,856
32		Сметная стоимость в текущем уровне цен	2 360 523,410	267 753,970	86 139,256	2 714 416,636	100%	2 360 523,410	267 753,970	86 139,256	2 714 416,636
33		НДС 12%			325 729,996	325 729,996	100%			325 729,996	325 729,996
		Стоимость строительства	**2 360 523,41**	**267 753,97**	**411 869,25**	**3 040 146,63**	**100%**	**2 360 523,41**	**267 753,97**	**411 869,25**	**3 040 146,63**
		Понижающий коэффициент				**0,9996228366**					**0,9996228366**
		Всего договорная цена	**2 359 633,107**	**267 652,983**	**411 713,910**	**3 039 000,000**	**100%**	**2 359 633,107**	**267 652,983**	**411 713,910**	**3 039 000,000**
		в т.ч. НДС 12%				325 607,143	100%				325 607,143

Заказчик:

Технический надзор:
ТОО "БАО-Group"
Директор
Тастанбеков Б.Н.

Подрядчик:
ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Генеральный директор
Жыргабаев Б.О.