Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**

Подрядчик: **ТОО "Атырауинжстрой-АИС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №3 к Дог.№ 190	12.04.2021 г. 23.12.2020 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за май	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)	600 000 000,00	535 714 285,71							64 285 714,29	600 000 000,00

Итого к оплате: 600 000 000,00 (Шестьсот миллионов тенге) тенге 00 тиын

Заказчик _____ Жумагалиев Ж.О.
И.о.руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик _____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)

Р Е Е С Т Р

выполненных работ за май 2021 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала строительства, тенге	2021 год
			май
1	2	3	4
1	Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)	600 000 000,00	600 000 000,00
	Итого:	**600 000 000,00**	**600 000 000,00**

Заказчик:

_____ Жумагалиев Ж.О.
И.о. руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)

Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)

Акт выполненных работ за май 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Ул. №1									
1	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4092	37,75	37,75	154464	154464	--	44463	214841
					--	15,09	--	61754		15914	
2	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	4092	193,64	186,78	792357	764322	642	147415	1014953
					6,69	43,34	27393	177349		75182	
3	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6997,32	195,00	--	1364477	--		--	1473636
					--	--	--	--		109158	
4	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10350	7,88	7,88	81560	81560	--	16349	105741
					--	2,19	--	22707		7833	
5	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2070,4	87,58	87,58	181317	181317	--	51025	250929
					--	34,23	--	70868		18587	
6	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2070,4	58,18	58,18	120446	120446	--	26501	158703
					--	17,78	--	36807		11756	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1335,15	1402,54	1231,09	1872603	1643685	8038	641156	2714859
					165,43	279,21	220880	372783		201101	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1628,883	5622,00	--	9157580	--	9157580	--	9890187
					--	--	--	--		732606	
9	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	7866	22,75	0,80	178934	6306	--	189394	397795
					21,95	0,35	172628	2737		29466	
10	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	7866	883,93	--	6952982	--	6952982	--	7509221
					--	--	--	--		556239	
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2202,48	1402,54	1231,09	3089069	2711444	13259	1057658	4478465
					165,43	279,21	364366	614947		331738	
12	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	2687,0256	7457,00	--	20037150	--	20037150	--	21640122
					--	--	--	--		1602972	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,796	77291,36	2067,37	447981	11982	435999	6730	491088
					--	1075,20	--	6232		36377	
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7245	2031,10	113,86	14715305	824881	13512776	687615	16635154
					52,13	35,75	377648	259033		1232234	
15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	7245	1864,96	--	13511613	--	13503521	8740	14601981
					1,12	--	8092	--		1081628	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,898	77291,36	2067,37	223990	5991	217999	3365	245544
					--	1075,20	--	3116		18188	
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	7245	2212,69	113,86	16030906	824881	14828377	687615	18056003
					52,13	35,75	377648	259033		1337482	
		Устройство обочин									
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	768,3	37,75	37,75	29002	29002	--	8348	40338
					--	15,09	--	11595		2988	
19	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1970	10,26	10,26	20214	20214	--	4212	26380
					--	2,97	--	5850		1954	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	236,4	1402,54	1231,09	331561	291029	1423	113522	480690
					165,43	279,21	39109	66004		35607	
21	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	288,408	7416,00	--	2138834	--	2138834	--	2309940
					--	--	--	--		171107	
		Съезды									
22	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,13	1402,54	1231,09	78725	69101	338	26954	114133
					165,43	279,21	9286	15672		8454	
23	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	68,4786	5622,00	--	384987	--	384987	--	415786
					--	--	--	--		30799	
24	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	268,2	22,75	0,80	6101	215	--	6458	13563
					21,95	0,35	5886	93		1005	
25	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	268,2	883,93	--	237070	--	237070	--	256035
					--	--	--	--		18966	
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,096	1402,54	1231,09	105325	92450	452	36062	152698
					165,43	279,21	12423	20967		11311	
27	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	91,61712	7457,00	--	683189	--	683189	--	737844
					--	--	--	--		54655	
28	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0600768	77291,36	2067,37	4643	124	4519	70	5090
					--	1075,20	--	65		377	
29	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	217,6	2031,10	113,86	441967	24775	405850	20652	499629
					52,13	35,75	11342	7780		37010	
30	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	217,6	1864,96	--	405815	--	405572	262	438563
					1,12	--	243	--		32486	
31	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08704	77291,36	2067,37	6727	180	6547	101	7375
					--	1075,20	--	94		546	
32	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	217,6	2212,69	113,86	481480	24775	445363	20652	542303
					52,13	35,75	11342	7780		40171	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Устройство обочин на съездах									
33	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	74,88	37,75	37,75	2827	2827	--	814	3931
					--	15,09	--	1130		291	
34	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	192	10,26	10,26	1970	1970	--	411	2571
					--	2,97	--	570		190	
35	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,04	1402,54	1231,09	32315	28364	139	11064	46849
					165,43	279,21	3812	6433		3470	
36	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	28,1088	7416,00	--	208455	--	208455	--	225131
					--	--	--	--		16676	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				94513938	7916303	83591061	3817608	106198071
							1642100	2031398	--	7866524	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94513938				
		Накладные расходы	Тенге				3817609				
		Сметная прибыль	Тенге				7866524				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106198071				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106198071				
		РАЗДЕЛ 2. Ул. №2									
37	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4986	37,75	37,75	188211	188211	--	54177	261778
					--	15,09	--	75245		19391	
38	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	4986	193,64	186,78	965467	931307	782	179621	1236695
					6,69	43,34	33378	216096		91607	
39	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	8526,06	195,00	--	1662582	--		--	1795588
					--	--	--	--		133007	
40	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	10300	7,88	7,88	81165	81165	--	16270	105230
					--	2,19	--	22597		7795	
41	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2060	87,58	87,58	180406	180406	--	50769	249669
					--	34,23	--	70512		18494	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2060	58,18	58,18	119841	119841	--	26368	157906
					--	17,78	--	36623		11697	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
43	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1328,7	1402,54	1231,09	1863556	1635745	7998	638058	2701744
					165,43	279,21	219813	370982		200129	
44	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1621,014	5622,00	--	9113341	--	9113341	--	9842408
					--	--	--	--		729067	
45	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1710,000	22,75	0,80	38899	1371	--	41173	86477
					21,95	0,35	37528	595		6406	
46	Прайс лист	Геоссгональная георешотка Tensar TX160	м2	1710,000	883,93	--	1511518	--	1511518	--	1632439
					--	--	--	--		120921	
47	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	478,800	1402,54	1231,09	671537	589444	2883	229926	973579
					165,43	279,21	79210	133684		72117	
48	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	584,1360	7457,00	--	4355902	--	4355902	--	4704374
					--	--	--	--		348472	
		Посадочная площадка									
49	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,6	37,75	37,75	589	589	--	170	819
					--	15,09	--	235		61	
50	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	52	10,26	10,26	534	534	--	111	696
					--	2,97	--	154		52	
51	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,4	87,58	87,58	911	911	--	256	1260
					--	34,23	--	356		93	
52	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,4	58,18	58,18	605	605	--	133	797
					--	17,78	--	185		59	
53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,76	1402,54	1231,09	9481	8322	41	3246	13746
					165,43	279,21	1118	1887		1018	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,2472	5622,00	--	46366	--	46366	--	50075
					--	--	--	--		3709	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				20810909	3738450	15038831	1240278	23815280
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				371047	929152	--	1764095	
		Накладные расходы	Тенге				20810909				
		Сметная прибыль	Тенге				1240278				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764095				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				23815282				
							23815282				
		РАЗДЕЛ 3. Ул. №3									
55	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	398,5971221	37,75	37,75	15046	15046	--	4331	20927
					--	15,09	--	6015		1550	
56	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	398,5971221	193,64	186,78	77183	74452	63	14360	98865
					6,69	43,34	2668	17275		7323	
57	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	681,6010787	195,00	--	132912	--		--	143545
					--	--	--	--		10633	
58	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	720,9647478	79,26	79,26	57147	57147	--	16450	79485
					--	31,69	--	22847		5888	
59	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2865,467624	7,88	7,88	22580	22580	--	4526	29275
					--	2,19	--	6287		2169	
60	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	573,0935248	87,58	87,58	50189	50189	--	14124	69458
					--	34,23	--	19617		5145	
61	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	573,0935248	58,18	58,18	33340	33340	--	7336	43930
					--	17,78	--	10188		3254	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
62	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	369,6453235	1402,54	1231,09	518443	455065	2226	177508	751627
					165,43	279,21	61152	103207		55676	
63	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	450,9672947	5622,00	--	2535338	--	2535338	--	2738165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		202827	
64	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	2177,76	22,75	0,80	49539	1746	--	52435	110132
					21,95	0,35	47793	758		8158	
65	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	2177,76	883,93	--	1924984	--	1924984	--	2078983
					--	--	--	--		153999	
66	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	609,7700	1402,54	1231,09	855227	750680	3670	292819	1239890
					165,43	279,21	100877	170252		91844	
67	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	743,91940	7457,00	--	5547407	--	5547407	--	5991200
					--	--	--	--		443793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				11819336	1460245	10013688	583889	13395482
							212491	356446	--	992259	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11819336				
		Накладные расходы	Тенге				583889				
		Сметная прибыль	Тенге				992258				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13395483				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				13395483				
					РАЗДЕЛ 4. Ул. №4						
68	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3816,2	37,75	37,75	144053	144053	--	41466	200361
					--	15,09	--	57591		14842	
69	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3816,2	193,64	186,78	738952	712807	598	137479	946545
					6,69	43,34	25547	165396		70114	
70	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6525,702	195,00	--	1272512	--		--	1374313
					--	--	--	--		101801	
71	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9560	7,88	7,88	75334	75334	--	15101	97670
					--	2,19	--	20974		7235	
72	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1912	87,58	87,58	167445	167445	--	47121	231731
					--	34,23	--	65446		17165	
73	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1912	58,18	58,18	111231	111231	--	24474	146561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	17,78	--	33991		10856	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
74	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1233,24	1402,54	1231,09	1729670	1518225	7425	592217	2507638
					165,43	279,21	204020	344329		185751	
75	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1504,5528	5622,00	--	8458596	--	8458596	--	9135284
					--	--	--	--		676688	
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	764,800	1402,54	1231,09	1072663	941535	4604	367266	1555124
					165,43	279,21	126524	213537		115194	
77	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	933,056	7457,00	--	6957799	--	6957799	--	7514422
					--	--	--	--		556624	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				20728255	3670630	15429022	1225124	23709649
							356092	901265	--	1756270	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20728255				
		Накладные расходы	Тенге				1225125				
		Сметная прибыль	Тенге				1756270				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23709649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				23709649				
		РАЗДЕЛ 5. Проезд №2									
78	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	288,68	37,75	37,75	10897	10897	--	3137	15156
					--	15,09	--	4357		1123	
79	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	288,68	193,64	186,78	55899	53921	45	10400	71602
					6,69	43,34	1933	12512		5304	
80	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	493,6428	195,00	--	96260	--		--	103961
					--	--	--	--		7701	
81	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,04	79,26	79,26	3	3	--	1	4
					--	31,69	--	1		--	
82	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1280	7,88	7,88	10087	10087	--	2022	13077
					--	2,19	--	2808		969	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	256	87,58	87,58	22419	22419	--	6309	31027
					--	34,23	--	8763		2298	
84	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	256	58,18	58,18	14893	14893	--	3277	19623
					--	17,78	--	4551		1454	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
85	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	165,12	1402,54	1231,09	231588	203277	994	79293	335751
					165,43	279,21	27317	46103		24870	
86	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	201,4464	5622,00	--	1132532	--	1132532	--	1223134
					--	--	--	--		90603	
87	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	972,8	22,75	0,80	22129	780	--	23423	49196
					21,95	0,35	21349	338		3644	
88	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	972,8	883,93	--	859886	--	859886	--	928677
					--	--	--	--		68791	
89	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	272,384	1402,54	1231,09	382030	335328	1640	130802	553858
					165,43	279,21	45062	76051		41027	
90	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	332,30848	7457,00	--	2478024	--	2478024	--	2676266
					--	--	--	--		198242	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5316646	651605	4473121	258664	6021332
							95660	155484	--	446026	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5316646				
		Накладные расходы	Тенге				258663				
		Сметная прибыль	Тенге				446025				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6021334				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				6021334				
		РАЗДЕЛ 6. Проезд №3									
91	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	302,22	37,75	37,75	11408	11408	--	3284	15867
					--	15,09	--	4561		1175	
92	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	302,22	193,64	186,78	58521	56450	48	10888	74961
					6,69	43,34	2023	13098		5553	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	516,7962	195,00 --	-- --	100775 --	-- --		-- 8062	108837
94	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,02	79,26 --	79,26 31,69	2 --	2 1	--	-- --	2
95	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1090	7,88 --	7,88 2,19	8589 --	8589 2391	--	1722 825	11136
96	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	218	87,58 --	87,58 34,23	19091 --	19091 7462	--	5373 1957	26421
97	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	218	58,18 --	58,18 17,78	12682 --	12682 3876	--	2790 1238	16710
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
98	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	140,61	1402,54 165,43	1231,09 279,21	197211 23262	173103 39259	846	67523 21179	285913
99	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	171,5442	5622,00 --	-- --	964421 --	-- --	964421	-- 77154	1041575
100	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	828,4	22,75 21,95	0,80 0,35	18844 18180	664 288	--	19946 3103	41893
101	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	828,4	883,93 --	-- --	732246 --	-- --	732246	-- 58580	790826
102	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	231,952	1402,54 165,43	1231,09 279,21	325322 38373	285553 64763	1396	111386 34937	471645
103	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	282,98144	7457,00 --	-- --	2110193 --	-- --	2110193	-- 168815	2279008
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				4559307	567543	3809150	222912	5164794
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				81838	135699	--	382578	
		Накладные расходы	Тенге				4559307				
		Сметная прибыль	Тенге				222911				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				382577 5164796				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5164796				
		РАЗДЕЛ 7. Ул. №14									
104	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2216,37	37,75	37,75	83663	83663	--	24082	116365
					--	15,09	--	33448		8620	
105	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2216,37	193,64	186,78	429168	413983	348	79845	549734
					6,69	43,34	14837	96059		40721	
106	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3789,9927	195,00	--	739049	--		--	798172
					--	--	--	--		59124	
107	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8160	7,88	7,88	64302	64302	--	12890	83367
					--	2,19	--	17902		6175	
108	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1632	87,58	87,58	142923	142923	--	40221	197796
					--	34,23	--	55862		14652	
109	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1632	58,18	58,18	94942	94942	--	20890	125098
					--	17,78	--	29014		9267	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
110	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1052,64	1402,54	1231,09	1476371	1295891	6337	505491	2140410
					165,43	279,21	174143	293904		158549	
111	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1284,2208	5622,00	--	7219889	--	7219889	--	7797480
					--	--	--	--		577591	
112	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	6201,6	22,75	0,80	141073	4972	--	149320	313624
					21,95	0,35	136101	2158		23231	
113	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	6201,6	883,93	--	5481771	--	5481771	--	5920313
					--	--	--	--		438542	
114	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1736,448	1402,54	1231,09	2435440	2137718	10454	833864	3530848
					165,43	279,21	287268	484828		261544	
115	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	2118,46656	7457,00	--	15797405	--	15797405	--	17061198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		1263792	
116	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	4,5696	77291,36	2067,37	353191	9447	343744	5306	387177
					--	1075,20	--	4913		28680	
117	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5712	2031,10	113,86	11601632	650341	10653551	542120	13115252
					52,13	35,75	297740	204223		971500	
118	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	5712	1864,96	--	10652634	--	10646254	6891	11512287
					1,12	--	6380	--		852762	
119	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,2848	77291,36	2067,37	176595	4724	171871	2653	193588
					--	1075,20	--	2457		14340	
120	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5712	2212,69	113,86	12638859	650341	11690778	542120	14235457
					52,13	35,75	297740	204223		1054478	
		Устройство обочин									
121	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	540,18	37,75	37,75	20391	20391	--	5869	28361
					--	15,09	--	8152		2101	
122	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1385,1	10,26	10,26	14212	14212	--	2961	18548
					--	2,97	--	4113		1374	
123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	166,212	1402,54	1231,09	233119	204621	1001	79817	337971
					165,43	279,21	27497	46407		25035	
124	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	202,77864	7416,00	--	1503806	--	1503806	--	1624111
					--	--	--	--		120305	
		Съезды									
125	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	55,1985	1402,54	1231,09	77418	67954	332	26507	112239
					165,43	279,21	9132	15412		8314	
126	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,34217	5622,00	--	378598	--	378598	--	408885
					--	--	--	--		30288	
127	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	261,96	22,75	0,80	5959	210	--	6307	13248
					21,95	0,35	5749	91		981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	261,96	883,93	--	231554	--	231554	--	250078
					--	--	--	--		18524	
129	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	73,3488	1402,54	1231,09	102875	90299	442	35223	149146
					165,43	279,21	12134	20479		11048	
130	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	89,485536	7457,00	--	667294	--	667294	--	720677
					--	--	--	--		53383	
131	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,159296	77291,36	2067,37	12312	329	11983	185	13497
					--	1075,20	--	171		1000	
132	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	199,12	2031,10	113,86	404432	22671	371382	18898	457197
					52,13	35,75	10379	7119		33866	
133	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	199,12	1864,96	--	371350	--	371128	240	401318
					1,12	--	222	--		29727	
134	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,079648	77291,36	2067,37	6156	165	5991	92	6748
					--	1075,20	--	86		500	
135	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	199,12	2212,69	113,86	440590	22671	407540	18898	496247
					52,13	35,75	10379	7119		36759	
		Устройство обочин на съездах									
136	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	99,84	37,75	37,75	3769	3769	--	1085	5242
					--	15,09	--	1507		388	
137	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	256	10,26	10,26	2627	2627	--	547	3428
					--	2,97	--	760		254	
138	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,72	1402,54	1231,09	43086	37819	185	14752	62465
					165,43	279,21	5082	8577		4627	
139	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	37,4784	7416,00	--	277940	--	277940	--	300175
					--	--	--	--		22235	
		Устройство тратуара Тип 2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	328,33	1930,39	--	633805	--	--	456340	1177356
					1930,39	--	633805	--		87212	
141	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1216,06	159,70	--	194201	--	--	139825	360748
					159,70	--	194201	--		26722	
142	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	158,0878	8261,38	1231,09	1306024	194620	1085251	75916	1492494
					165,43	279,21	26153	44139		110555	
143	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121,606	9763,21	1806,12	1187265	219635	936879	87663	1376922
					252,87	414,60	30751	50418		101994	
144	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,60803	77291,36	2067,37	46995	1257	45738	706	51518
					--	1075,20	--	654		3816	
145	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1216,06	2398,13	114,05	2916264	138690	2714186	115415	3274214
					52,13	35,75	63388	43478		242534	
		Установка бортовых камней									
146	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1627,2	1924,35	36,02	3131296	58617	1624155	1589253	5098193
					890,19	14,14	1448524	23006		377644	
147	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	26,0352	70085,00	--	1824677	--	1824677	--	1970651
					--	--	--	--		145974	
148	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,34	8261,38	1231,09	168036	25040	139631	9768	192028
					165,43	279,21	3365	5679		14224	
		Разворотная площадка									
149	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	460,98	37,75	37,75	17401	17401	--	5009	24203
					--	15,09	--	6957		1793	
150	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	460,98	193,64	186,78	89262	86104	72	16607	114338
					6,69	43,34	3086	19979		8470	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	788,2758	195,00	--	153714	--		--	166011
					--	--	--	--		12297	
152	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	768,3	7,88	7,88	6054	6054	--	1214	7849
					--	2,19	--	1686		581	
153	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	153,66	87,58	87,58	13457	13457	--	3787	18623
					--	34,23	--	5260		1380	
154	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	153,66	58,18	58,18	8939	8939	--	1967	11779
					--	17,78	--	2732		872	
155	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	109,5	1402,54	1231,09	153578	134804	659	52583	222654
					165,43	279,21	18115	30573		16493	
156	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	133,59	5622,00	--	751043	--	751043	--	811126
					--	--	--	--		60083	
157	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	730	22,75	0,80	16606	585	--	17577	36917
					21,95	0,35	16021	254		2735	
158	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	730	883,93	--	645268	--	645268	--	696889
					--	--	--	--		51621	
159	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	204,4	1402,54	1231,09	286679	251634	1230	98155	415622
					165,43	279,21	33815	57070		30787	
160	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	249,368	7457,00	--	1859537	--	1859537	--	2008300
					--	--	--	--		148763	
161	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,584	77291,36	2067,37	45138	1207	43931	678	49482
					--	1075,20	--	628		3665	
162	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	730	2031,10	113,86	1482702	83114	1361536	69284	1676144
					52,13	35,75	38052	26100		124159	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	730	1864,96	--	1361419	--	1360604	881	1471283
					1,12	--	815	--		108984	
164	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,292	77291,36	2067,37	22569	604	21965	339	24741
					--	1075,20	--	314		1833	
165	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	730	2212,69	113,86	1615260	83114	1494094	69284	1819307
					52,13	35,75	38052	26100		134764	
		Установка бортовых камней									
166	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	81	2162,36	36,02	175151	2918	100127	79111	274603
					890,19	14,14	72106	1145		20341	
167	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,296	70085,00	--	90830	--	90830	--	98097
					--	--	--	--		7266	
168	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,35	8261,38	1231,09	11153	1662	9268	648	12745
					165,43	279,21	223	377		944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				94540719	7370442	82362259	5869084	108442584
							3915256	1895532	--	8032783	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94540719				
		Накладные расходы	Тенге				5869082				
		Сметная прибыль	Тенге				8032784				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				108442585				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				108442585				
		РАЗДЕЛ 8. Ул. №13									
169	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4026,46	37,75	37,75	151990	151990	--	43750	211400
					--	15,09	--	60765		15659	
170	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	4026,46	193,64	186,78	779666	752080	631	145054	998697
					6,69	43,34	26955	174509		73978	
171	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6885,2466	195,00	--	1342623	--		--	1450033
					--	--	--	--		107410	
172	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5780	7,88	7,88	45547	45547	--	9130	59052

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	2,19	--	12681		4374	
173	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1156	87,58	87,58	101237	101237	--	28490	140105
					--	34,23	--	39569		10378	
174	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1156	58,18	58,18	67251	67251	--	14797	88611
					--	17,78	--	20551		6564	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
175	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	745,62	1402,54	1231,09	1045763	917923	4489	358056	1516124
					165,43	279,21	123351	208182		112305	
176	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	909,6564	5622,00	--	5114088	--	5114088	--	5523215
					--	--	--	--		409127	
177	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4392,8	22,75	0,80	99927	3522	--	105768	222150
					21,95	0,35	96405	1528		16456	
178	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	4392,8	883,93	--	3882921	--	3882921	--	4193555
					--	--	--	--		310634	
179	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1229,984	1402,54	1231,09	1725103	1514217	7404	590654	2501017
					165,43	279,21	203482	343420		185261	
180	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1500,58048	7457,00	--	11189829	--	11189829	--	12085015
					--	--	--	--		895186	
181	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2368	77291,36	2067,37	250177	6692	243485	3759	274250
					--	1075,20	--	3480		20315	
182	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4046	2031,10	113,86	8217822	460658	7546265	384002	9289970
					52,13	35,75	210899	144658		688146	
183	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4046	1864,96	--	7545616	--	7541097	4881	8154536
					1,12	--	4519	--		604040	
		Остановочная площадка									
184	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	49,06	37,75	37,75	1852	1852	--	533	2576
					--	15,09	--	740		191	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	49,06	193,64	186,78	9500	9164	8	1767	12169
					6,69	43,34	328	2126		901	
186	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	83,8926	195,00	--	16359	--		--	17668
					--	--	--	--		1309	
187	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	195,5	7,88	7,88	1541	1541	--	309	1997
					--	2,19	--	429		148	
188	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,1	87,58	87,58	3424	3424	--	964	4739
					--	34,23	--	1338		351	
189	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,1	58,18	58,18	2275	2275	--	500	2997
					--	17,78	--	695		222	
190	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,153	1402,54	1231,09	33876	29734	146	11599	49112
					165,43	279,21	3996	6744		3638	
191	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,46666	5622,00	--	165662	--	165662	--	178914
					--	--	--	--		13253	
192	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	161,02	22,75	0,80	3663	129	--	3877	8143
					21,95	0,35	3534	56		603	
193	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	161,02	883,93	--	142330	--	142330	--	153717
					--	--	--	--		11386	
194	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,0856	1402,54	1231,09	63234	55504	271	21651	91676
					165,43	279,21	7459	12588		6791	
195	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	55,004432	7457,00	--	410168	--	410168	--	442981
					--	--	--	--		32813	
196	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,128816	77291,36	2067,37	9956	266	9690	150	10914
					--	1075,20	--	139		808	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	161,02	2031,10	113,86	327047	18333	300321	15282	369716
					52,13	35,75	8393	5757		27386	
198	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	161,02	1864,96	--	300295	--	300115	194	324529
					1,12	--	180	--		24039	
		Посадочная площадка									
199	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,6	37,75	37,75	589	589	--	170	819
					--	15,09	--	235		61	
200	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	52	10,26	10,26	534	534	--	111	696
					--	2,97	--	154		52	
201	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,4	87,58	87,58	911	911	--	256	1260
					--	34,23	--	356		93	
202	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,4	58,18	58,18	605	605	--	133	797
					--	17,78	--	185		59	
203	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,76	1402,54	1231,09	9481	8322	41	3246	13746
					165,43	279,21	1118	1887		1018	
204	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,2472	5622,00	--	46366	--	46366	--	50075
					--	--	--	--		3709	
205	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2	9763,21	1806,12	50769	9392	40062	3749	58879
					252,87	414,60	1315	2156		4361	
206	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,026	77291,36	2067,37	2010	54	1956	30	2203
					--	1075,20	--	28		163	
207	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52	2212,69	113,86	115060	5920	106429	4935	129594
					52,13	35,75	2711	1859		9600	
		Установка бортовых камней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	70	2162,36	36,02	151365	2522	86529	68368	237311
					890,19	14,14	62314	990		17579	
209	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	70085,00	--	78495	--	78495	--	84775
					--	--	--	--		6280	
210	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,33	8261,38	1231,09	10988	1637	9131	639	12556
					165,43	279,21	220	371		930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				43517913	4173824	37227929	1826804	48972289
							757178	1048177	--	3627577	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				43517913				
		Накладные расходы	Тенге				1826802				
		Сметная прибыль	Тенге				3627577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48972291				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				48972291				
		РАЗДЕЛ 9. Ул. №12									
211	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	752,32	37,75	37,75	28398	28398	--	8175	39499
					--	15,09	--	11353		2926	
212	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	752,32	193,64	186,78	145676	140522	118	27102	186601
					6,69	43,34	5036	32606		13822	
213	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1286,4672	195,00	--	250861	--		--	270930
					--	--	--	--		20069	
214	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,41	79,26	79,26	746	746	--	215	1037
					--	31,69	--	298		77	
215	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1940	7,88	7,88	15287	15287	--	3064	19820
					--	2,19	--	4256		1468	
216	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	388	87,58	87,58	33979	33979	--	9562	47025
					--	34,23	--	13281		3483	
217	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	388	58,18	58,18	22572	22572	--	4966	29742

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1			--	17,78	--	6898		2203	
218	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	250,26	1402,54	1231,09	351000	308092	1506	120178	508872
					165,43	279,21	41402	69874		37694	
219	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	305,3172	5622,00	--	1716493	--	1716493	--	1853813
					--	--	--	--		137319	
220	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1474,4	22,75	0,80	33539	1182	--	35500	74563
					21,95	0,35	32357	513		5523	
221	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	1474,4	883,93	--	1303264	--	1303264	--	1407525
					--	--	--	--		104261	
222	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	412,832	1402,54	1231,09	579014	508232	2485	198247	839442
					165,43	279,21	68297	115265		62181	
223	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	503,65504	7457,00	--	3755756	--	3755756	--	4056216
					--	--	--	--		300460	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				8236586	1059011	6779622	407009	9335085
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				147092	254345	--	691486	
		Накладные расходы	Тенге				8236586				
		Сметная прибыль	Тенге				407010				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				691488				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				9335084				
							9335084				
		РАЗДЕЛ 10. Ул. №11									
224	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2114,78	37,75	37,75	79828	79828	--	22979	111032
					--	15,09	--	31915		8225	
225	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	2114,78	193,64	186,78	409497	395008	332	76185	524536
					6,69	43,34	14157	91656		38855	
226	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	3616,2738	195,00	--	705173	--		--	761587
					--	--	--	--		56414	
227	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4280	7,88	7,88	33727	33727	--	6761	43727
					--	2,19	--	9390		3239	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
228	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	856	87,58	87,58	74965	74965	--	21096	103746
					--	34,23	--	29300		7685	
229	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	856	58,18	58,18	49798	49798	--	10957	65615
					--	17,78	--	15218		4860	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
230	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	552,12	1402,54	1231,09	774371	679708	3323	265135	1122666
					165,43	279,21	91340	154156		83160	
231	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	673,5864	5622,00	--	3786903	--	3786903	--	4089855
					--	--	--	--		302952	
232	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	3252,8	22,75	0,80	73994	2608	--	78320	164499
					21,95	0,35	71386	1132		12185	
233	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	3252,8	883,93	--	2875243	--	2875243	--	3105262
					--	--	--	--		230019	
234	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	910,784	1402,54	1231,09	1277412	1121254	5483	437370	1851964
					165,43	279,21	150675	254297		137183	
235	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1111,15648	7457,00	--	8285894	--	8285894	--	8948765
					--	--	--	--		662872	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				18426805	2436895	14957178	918803	20893254
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				327558	587063	--	1547649	
		Накладные расходы	Тенге				18426805				
		Сметная прибыль	Тенге				918802				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1547649				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				20893255				
							20893255				
		РАЗДЕЛ 11. Ул. №9									
236	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4092,03	37,75	37,75	154465	154465	--	44463	214842
					--	15,09	--	61754		15914	
237	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	4092,03	193,64	186,78	792362	764327	641	147416	1014961
					6,69	43,34	27394	177351		75182	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	6997,3713	195,00	--	1364487	--		--	1473646
					--	--	--	--		109159	
239	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4230	7,88	7,88	33333	33333	--	6682	43216
					--	2,19	--	9280		3201	
240	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	846	87,58	87,58	74089	74089	--	20850	102534
					--	34,23	--	28958		7595	
241	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	846	58,18	58,18	49216	49216	--	10829	64849
					--	17,78	--	15040		4804	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
242	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	545,67	1402,54	1231,09	765325	671767	3285	262037	1109551
					165,43	279,21	90273	152355		82189	
243	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	665,7174	5622,00	--	3742663	--	3742663	--	4042076
					--	--	--	--		299413	
244	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	1089,022501	22,75	0,80	24773	873	--	26221	55073
					21,95	0,35	23900	379		4080	
245	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	1089,022501	883,93	--	962618	--	962618	--	1039628
					--	--	--	--		77009	
246	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	304,9263004	1402,54	1231,09	427672	375391	1836	146429	620029
					165,43	279,21	50445	85137		45928	
247	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	372,0100865	7457,00	--	2774079	--	2774079	--	2996006
					--	--	--	--		221926	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				11165083	2123462	7485122	664927	12776411
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				192011	530254	--	946400	
		Накладные расходы	Тенге				11165083				
		Сметная прибыль	Тенге				664927				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				946401				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				12776411				
							12776411				

РАЗДЕЛ 12. Ул. №8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1709	37,75	37,75	64511	64511	--	18570	89727
					--	15,09	--	25791		6646	
249	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1709	193,64	186,78	330923	319215	267	61567	423889
					6,69	43,34	11441	74069		31399	
250	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2922,39	195,00	--	569866	--		--	615455
					--	--	--	--		45589	
251	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,4	79,26	79,26	428	428	--	123	595
					--	31,69	--	171		44	
252	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5320	7,88	7,88	41922	41922	--	8403	54352
					--	2,19	--	11671		4026	
253	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1064	87,58	87,58	93181	93181	--	26222	128955
					--	34,23	--	36420		9552	
254	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1064	58,18	58,18	61899	61899	--	13619	81559
					--	17,78	--	18916		6041	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
255	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	686,28	1402,54	1231,09	962536	844870	4132	329560	1395464
					165,43	279,21	113534	191614		103368	
256	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	837,2616	5622,00	--	4707085	--	4707085	--	5083651
					--	--	--	--		376567	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				6832350	1426025	4711484	458064	7873647
							124975	358652	--	583232	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6832350				
		Накладные расходы	Тенге				458065				
		Сметная прибыль	Тенге				583233				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7873648				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				7873648				
		РАЗДЕЛ 13. Ул. №7									
257	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1471,16	37,75	37,75	55533	55533	--	15985	77240

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15,09	--	22202		5721	
258	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1471,16	193,64	186,78	284869	274790	230	52999	364897
					6,69	43,34	9849	63761		27029	
259	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2515,6836	195,00	--	490558	--		--	529803
					--	--	--	--		39245	
260	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	12,84	79,26	79,26	1018	1018	--	293	1416
					--	31,69	--	407		105	
261	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5340	7,88	7,88	42080	42080	--	8435	54556
					--	2,19	--	11715		4041	
262	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1068	87,58	87,58	93531	93531	--	26321	129440
					--	34,23	--	36557		9588	
263	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1068	58,18	58,18	62131	62131	--	13671	81866
					--	17,78	--	18987		6064	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
264	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	688,86	1402,54	1231,09	966154	848046	4147	330799	1400710
					165,43	279,21	113961	192334		103756	
265	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	840,4092	5622,00	--	4724781	--	4724781	--	5102763
					--	--	--	--		377982	
266	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4058,4	22,75	0,80	92320	3254	--	97717	205239
					21,95	0,35	89066	1412		15203	
267	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	4058,4	883,93	--	3587336	--	3587336	--	3874323
					--	--	--	--		286987	
268	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1136,352	1402,54	1231,09	1593780	1398948	6840	545690	2310628
					165,43	279,21	187992	317277		171158	
269	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1386,34944	7457,00	--	10338008	--	10338008	--	11165048
					--	--	--	--		827041	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				22332098	2779330	18661342	1091910	25297929
							400868	664652	--	1873920	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				22332098				
		Накладные расходы	Тенге				1091909				
		Сметная прибыль	Тенге				1873921				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				25297928				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				25297928				
		РАЗДЕЛ 14. Ул. №6									
270	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	875,15	37,75	37,75	33035	33035	--	9509	45948
					--	15,09	--	13207		3404	
271	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	875,15	193,64	186,78	169460	163464	137	31527	217067
					6,69	43,34	5859	37929		16079	
272	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1496,5065	195,00	--	291819	--		--	315164
					--	--	--	--		23346	
273	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	306,96	79,26	79,26	24331	24331	--	7004	33842
					--	31,69	--	9727		2507	
274	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4260	7,88	7,88	33569	33569	--	6729	43522
					--	2,19	--	9346		3224	
275	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852	87,58	87,58	74614	74614	--	20998	103261
					--	34,23	--	29163		7649	
276	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	852	58,18	58,18	49565	49565	--	10906	65309
					--	17,78	--	15147		4838	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
277	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	549,54	1402,54	1231,09	770752	676531	3308	263896	1117420
					165,43	279,21	90913	153435		82772	
278	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	670,4388	5622,00	--	3769207	--	3769207	--	4070743
					--	--	--	--		301537	
279	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	3237,6	22,75	0,80	73648	2596	--	77954	163730
					21,95	0,35	71053	1126		12128	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
280	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160									
			м2	3237,6	883,93	--	2861807	--	2861807	--	3090752
					--	--	--	--		228945	
281	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	906,528	1402,54	1231,09	1271443	1116014	5458	435326	1843310
					165,43	279,21	149971	253109		136541	
282	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1105,96416	7457,00	--	8247175	--	8247175	--	8906949
					--	--	--	--		659774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				17670427	2173721	14887092	863849	20017017
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				317795	522190	--	1482744	
		Накладные расходы	Тенге				17670427				
		Сметная прибыль	Тенге				863848				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1482742				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				20017017				
							20017017				
		РАЗДЕЛ 15. Ул. №5									
283	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1745,91	37,75	37,75	65904	65904	--	18971	91665
					--	15,09	--	26348		6790	
284	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1745,91	193,64	186,78	338070	326109	273	62897	433044
					6,69	43,34	11688	75669		32077	
285	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	2985,5061	195,00	--	582174	--		--	628748
					--	--	--	--		46574	
286	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,75	79,26	79,26	59	59	--	17	83
					--	31,69	--	24		6	
287	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	5740	7,88	7,88	45232	45232	--	9067	58643
					--	2,19	--	12593		4344	
288	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1148	87,58	87,58	100537	100537	--	28293	139136
					--	34,23	--	39295		10306	
289	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1148	58,18	58,18	66785	66785	--	14695	87998
					--	17,78	--	20409		6518	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
290	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	740,46	1402,54	1231,09	1038526	911570	4458	355578	1505632
					165,43	279,21	122498	206741		111528	
291	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	903,3612	5622,00	--	5078697	--	5078697	--	5484992
					--	--	--	--		406296	
292	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4362,4	22,75	0,80	99235	3497	--	105036	220613
					21,95	0,35	95738	1518		16342	
293	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	4362,4	883,93	--	3856050	--	3856050	--	4164534
					--	--	--	--		308484	
294	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1221,472	1402,54	1231,09	1713165	1503738	7354	586566	2483709
					165,43	279,21	202073	341043		183978	
295	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1490,19584	7457,00	--	11112390	--	11112390	--	12001382
					--	--	--	--		888991	
296	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,2144	77291,36	2067,37	248445	6645	241800	3733	272352
					--	1075,20	--	3456		20174	
297	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4018	2031,10	113,86	8160952	457470	7494042	381344	9225679
					52,13	35,75	209440	143657		683384	
298	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	4018	1864,96	--	7493397	--	7488909	4847	8098104
					1,12	--	4488	--		599860	
299	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,6072	77291,36	2067,37	124223	3323	120900	1866	136176
					--	1075,20	--	1728		10087	
300	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	4018	2212,69	113,86	8890570	457470	8223660	381344	10013667
					52,13	35,75	209440	143657		741753	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				49014411	3948340	43628533	1954254	55046157
							855364	1016138	--	4077492	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				49014411				
		Накладные расходы	Тенге				1954253				
		Сметная прибыль	Тенге				4077493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				55046156				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				55046156				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								486958991

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							21403179	
		- Сметная прибыль	Тенге							36071035	
		ИТОГО:					486 958 991				
		в т.ч. прочих затрат					0				
		в т.ч. Оборудование					0				
		ИТОГО без прочих затрат и оборудования:					486 958 991				
		ВЗиС 1,3%	Тенге	1,30%			6 330 467				
		ИТОГО:	Тенге				493 289 458				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6*0,9*1,05%	Тенге	1,5120%			7 458 537				
		ИТОГО:	Тенге				500 747 994				
		ИТОГО с прочими и оборудованием:					500 747 994				
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2,00%			10 014 960				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2019г. с прочими и оборудованием, в т.ч.:	Тенге				510 762 954				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2020 г. (66% к=1,049901)	Тенге	1,049901			536 250 536				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2021 г. (34% к=1,1025743)		1,1025743			0				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом на договорную стоимость	Тенге	0,999			535 714 285,71				
		НДС 12%	Тенге	12%			64 285 714,29				
		Всего к оплате по договору:	Тенге				600 000 000,00				

Заказчик:

_____ Жумагалиев Ж.О.

И.о.руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Оспанов Э.А.

Зам. руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Сарсенов А.

Заведующий Производственно Технического Сектора ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Технадзор:

_____ Наков А.Э.

ТОО "Мустаг"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.

Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"