Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Атырауинжстрой-АИС"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение № 4 Доп.соглашение №3 к Дог.№ 190	19.07.2021 г 12.04.2021 г. 23.12.2020 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за июль	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни- тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)	1 390 390 916,00	705 706 175,00							84 684 741,00	790 390 916,00

Итого к оплате: 790 390 916,00 (семьсот девяносто миллионов триста девяносто тысяч девятьсот шестнадцать тенге) тенге 00 тиын

Заказчик _____ Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик _____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)

Р Е Е С Т Р
выполненных работ за июль 2021 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала строительства,	2021 год
			июль
1	2	3	4
1	Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)	1 390 390 916,00	790 390 916,00
	Итого:	**1 390 390 916,00**	**790 390 916,00**

Заказчик:

Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки - Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)

Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)

Акт выполненных работ за июль 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Генеральный план и транспорт									
		РАЗДЕЛ 1. Ул. №1									
		Устройство тратуара Тип 2									
1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	424,71	1930,39	--	819856	--	--	590296	1522964
					1930,39	--	819856	--		112812	
2	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1573	159,70	--	251203	--	--	180866	466636
					159,70	--	251203	--		34566	
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	204,49	8261,38	1231,09	1689370	251745	1403795	98199	1930574
					165,43	279,21	33830	57095		143005	
4	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	157,3	9763,21	1806,12	1535753	284103	1211873	113393	1781079
					252,87	414,60	39777	65217		131932	
5	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7865	77291,36	2067,37	60790	1626	59164	913	66639
					--	1075,20	--	846		4936	
6	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1573	2398,13	114,05	3772251	179398	3510860	149292	4235266
					52,13	35,75	81993	56240		313723	
		Установка бортовых камней									
7	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	2100	2162,36	36,02	4540946	75649	2595889	2051027	7119331
					890,19	14,14	1869408	29691		527358	
8	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	33,6	70085,00	--	2354856	--	2354856	--	2543244

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		188388	
9	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,25	8261,38	1231,09	216861	32316	180202	12606	247824
					165,43	279,21	4343	7329		18357	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15241887	824837	11316639	3196592	19913557
							3100410	216418	--	1475077	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15241887				
	Материалы		Тенге				8961784				
	Всего заработная плата		Тенге					3316827			
	Местные материалы		Тенге				2354856				
		Накладные расходы	Тенге				3196592				
		Сметная прибыль	Тенге				1475078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				19913557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2919
		Сметная заработная плата	Тенге					3316827			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19913557				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2919
		Сметная заработная плата	Тенге					3316827			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	5985,742	2212,69	113,86	13244564	681508	12251047	568100	14917677
					52,13	35,75	312009	214010		1105013	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				65499777	3633075	60753154	2240494	73159493
							1113548	960984	--	5419222	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				65499777				
	Материалы		Тенге				27540671				
	Всего заработная плата		Тенге					2074532			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5407875				
	Местные материалы		Тенге				27804608				
		Накладные расходы	Тенге				2240495				
		Сметная прибыль	Тенге				5419222				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				73159493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					2074532			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				73159493				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1452
		Сметная заработная плата	Тенге					2074532			
		РАЗДЕЛ 3. Ул. №3									
19	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	392,9028779	37,75	37,75	14831	14831	--	4269	20628
					--	15,09	--	5929		1528	
20	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	392,9028779	193,64	186,78	76080	73388	62	14154	97453
					6,69	43,34	2630	17029		7219	
21	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	671,8639213	195,00	--	131013	--		--	141495
					--	--	--	--		10481	
22	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	710,6652522	79,26	79,26	56331	56331	--	16215	78349
					--	31,69	--	22521		5804	
23	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2824,532376	7,88	7,88	22258	22258	--	4462	28857
					--	2,19	--	6197		2138	
24	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	564,9064752	87,58	87,58	49472	49472	--	13922	68466
					--	34,23	--	19336		5072	
25	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	564,9064752	58,18	58,18	32864	32864	--	7231	43302
					--	17,78	--	10043		3208	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	364,3646765	1402,54	1231,09	511036	448564	2194	174972	740890
					165,43	279,21	60278	101733		54881	
27	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	444,5249053	5622,00	--	2499119	--	2499119	--	2699049
					--	--	--	--		199930	
28	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	2146,64	22,75	0,80	48831	1721	--	51686	108559
					21,95	0,35	47110	747		8041	
29	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	2146,64	883,93	--	1897476	--	1897476	--	2049275
					--	--	--	--		151798	
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	601,0619995	1402,54	1231,09	843014	739959	3619	288637	1222184
					165,43	279,21	99436	167821		90532	
31	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	733,2956394	7457,00	--	5468186	--	5468186	--	5905640
					--	--	--	--		437455	
32	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,1864	77291,36	2067,37	246281	6587	239694	3700	269980
					--	1075,20	--	3426		19999	
33	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3983	2031,10	113,86	8089863	453485	7428763	378022	9145316
					52,13	35,75	207615	142405		677431	
34	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3983	1864,96	--	7428124	--	7423675	4805	8027563
					1,12	--	4449	--		594634	
35	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,5932	77291,36	2067,37	123141	3294	119847	1850	134990
					--	1075,20	--	1713		9999	
36	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3983	2212,69	113,86	8813126	453485	8152026	378022	9926440
					52,13	35,75	207615	142405		735292	
		Устройство обочин									
37	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	388,16	37,75	37,75	14652	14652	--	4218	20379
					--	15,09	--	5858		1510	
38	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	995,29	10,26	10,26	10213	10213	--	2128	13328
					--	2,97	--	2956		987	
39	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,4348	1402,54	1231,09	167512	147035	718	57354	242856

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	19759	33347		17989	
40	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	145,710456	7416,00	--	1080589	--	1080589	--	1167036
					--	--	--	--		86447	
		Съезды									
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,2605	1402,54	1231,09	78908	69262	339	27017	114399
					165,43	279,21	9307	15708		8474	
42	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	68,63781	5622,00	--	385882	--	385882	--	416752
					--	--	--	--		30871	
43	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	266,4	22,75	0,80	6060	214	--	6414	13472
					21,95	0,35	5846	93		998	
44	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	266,4	883,93	--	235479	--	235479	--	254317
					--	--	--	--		18838	
45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	74,592	1402,54	1231,09	104618	91829	449	35820	151673
					165,43	279,21	12340	20827		11235	
46	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	91,00224	7457,00	--	678604	--	678604	--	732892
					--	--	--	--		54288	
47	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,170592	77291,36	2067,37	13185	353	12832	198	14454
					--	1075,20	--	183		1071	
48	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	213,24	2031,10	113,86	433111	24278	397718	20238	489618
					52,13	35,75	11115	7624		36268	
49	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	213,24	1864,96	--	397683	--	397445	257	429776
					1,12	--	238	--		31835	
50	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,085296	77291,36	2067,37	6593	176	6417	99	7227
					--	1075,20	--	92		535	
51	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	213,24	2212,69	113,86	471833	24278	436440	20238	531437
					52,13	35,75	11115	7624		39366	
		Устройство обочин на съездах									
52	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	74,88	37,75	37,75	2827	2827	--	814	3931
					--	15,09	--	1130		291	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	192	10,26	10,26	1970	1970	--	411	2571
					--	2,97	--	570		190	
54	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,04	1402,54	1231,09	32315	28364	139	11064	46849
					165,43	279,21	3812	6433		3470	
55	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	28,1088	7416,00	--	208455	--	208455	--	225131
					--	--	--	--		16676	
		Устройство тратуара Тип 2									
56	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	259,48	1930,39	--	500898	--	--	360646	930467
					1930,39	--	500898	--		68924	
57	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	961,05	159,70	--	153477	--	--	110503	285099
					159,70	--	153477	--		21118	
58	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	124,9365	8261,38	1231,09	1032148	153808	857671	59996	1179516
					165,43	279,21	20669	34883		87372	
59	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	96,105	9763,21	1806,12	938294	173577	740415	69280	1088179
					252,87	414,60	24302	39846		80606	
60	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,480525	77291,36	2067,37	37140	993	36147	558	40714
					--	1075,20	--	517		3016	
61	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	961,05	2398,13	114,05	2304718	109606	2145017	91212	2587605
					52,13	35,75	50095	34361		191674	
		Установка бортовых камней									
62	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	1295,77	2162,36	36,02	2801915	46678	1601750	1265552	4392864
					890,19	14,14	1153487	18320		325397	
63	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	20,73232	70085,00	--	1453025	--	1453025	--	1569267
					--	--	--	--		116242	
64	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	16,19	8261,38	1231,09	133752	19931	111143	7775	152849
					165,43	279,21	2678	4520		11322	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				50036900	3276285	44021335	3493739	57813094
							2608274	876196	--	4282452	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				50036900				
	Материалы		Тенге				21547705				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					3484469			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2132955				
	Местные материалы		Тенге				20340669				
	Транспортные расходы		Тенге				131013				
		Накладные расходы	Тенге				3493741				
		Сметная прибыль	Тенге				4282451				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				57813092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2790
		Сметная заработная плата	Тенге					3484469			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				57813092				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2790
		Сметная заработная плата	Тенге					3484469			
		РАЗДЕЛ 4. Ул. №4									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
65	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	7265,6	22,75	0,80	165277	5825	--	174938	367432
					21,95	0,35	159452	2528		27217	
66	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	7265,6	883,93	--	6422271	--	6422271	--	6936053
					--	--	--	--		513782	
67	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1269,567999	1402,54	1231,09	1780621	1562948	7643	609662	2581506
					165,43	279,21	210030	354472		191223	
68	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1548,872959	7457,00	--	11549946	--	11549946	--	12473941
					--	--	--	--		923996	
69	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	5,3536	77291,36	2067,37	413787	11068	402719	6217	453604
					--	1075,20	--	5756		33600	
70	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6692	2031,10	113,86	13592108	761919	12481366	635131	15365417
					52,13	35,75	348823	239261		1138179	
71	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	6692	1864,96	--	12480292	--	12472817	8073	13487434
					1,12	--	7475	--		999069	
72	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,6768	77291,36	2067,37	206894	5534	201360	3108	226802
					--	1075,20	--	2878		16800	
73	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6692	2212,69	113,86	14807291	761919	13696549	635131	16677815
					52,13	35,75	348823	239261		1235394	
		Устройство обочин									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	626	37,75	37,75	23630	23630	--	6802	32867
					--	15,09	--	9447		2435	
75	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1605,3	10,26	10,26	16472	16472	--	3432	21496
					--	2,97	--	4767		1592	
76	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	192,636	1402,54	1231,09	270180	237152	1159	92506	391701
					165,43	279,21	31869	53785		29015	
77	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	235,01592	7416,00	--	1742878	--	1742878	--	1882308
					--	--	--	--		139430	
		Съезды									
78	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	91,62	1402,54	1231,09	128501	112792	552	43997	186298
					165,43	279,21	15157	25581		13800	
79	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	111,7764	5622,00	--	628407	--	628407	--	678679
					--	--	--	--		50273	
80	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	512,72	22,75	0,80	11663	411	--	12345	25929
					21,95	0,35	11252	178		1921	
81	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	512,72	883,93	--	453208	--	453208	--	489464
					--	--	--	--		36257	
82	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	143,5616	1402,54	1231,09	201351	176737	864	68940	291914
					165,43	279,21	23750	40083		21623	
83	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	175,145152	7457,00	--	1306057	--	1306057	--	1410542
					--	--	--	--		104485	
84	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,32088	77291,36	2067,37	24801	663	24138	373	27188
					--	1075,20	--	345		2014	
85	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	401,1	2031,10	113,86	814673	45667	748099	38068	920961
					52,13	35,75	20907	14341		68219	
86	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	401,1	1864,96	--	748034	--	747586	484	808400
					1,12	--	448	--		59881	
87	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16044	77291,36	2067,37	12401	332	12069	186	13594

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	1075,20	--	173		1007	
88	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	401,1	2212,69	113,86	887508	45667	820934	38068	999622
					52,13	35,75	20907	14341		74046	
		Устройство обочин на съездах									
89	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	174,72	37,75	37,75	6595	6595	--	1898	9173
					--	15,09	--	2637		680	
90	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	448	10,26	10,26	4597	4597	--	958	5999
					--	2,97	--	1330		444	
91	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	53,76	1402,54	1231,09	75401	66183	324	25816	109314
					165,43	279,21	8894	15010		8097	
92	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	65,5872	7416,00	--	486395	--	486395	--	525306
					--	--	--	--		38912	
		Устройство тратуара Тип 2									
93	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	363,6	1930,39	--	701890	--	--	505361	1303830
					1930,39	--	701890	--		96580	
94	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1346,69	159,70	--	215062	--	--	154845	399500
					159,70	--	215062	--		29593	
95	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	175,0697	8261,38	1231,09	1446317	215526	1201828	84071	1652819
					165,43	279,21	28963	48881		122431	
96	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	134,669	9763,21	1806,12	1314802	243229	1037519	97079	1524832
					252,87	414,60	34054	55834		112951	
97	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,673345	77291,36	2067,37	52044	1392	50652	782	57052
					--	1075,20	--	724		4226	
98	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1346,69	2398,13	114,05	3229531	153588	3005746	127813	3625932
					52,13	35,75	70197	48149		268588	
		Установка бортовых камней									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1848,1	1924,35	36,02	3556384	66575	1844641	1805001	5790296
					890,19	14,14	1645168	26129		428911	
100	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	29,5696	70085,00	--	2072385	--	2072385	--	2238176
					--	--	--	--		165791	
101	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	23,1	8261,38	1231,09	190838	28438	158578	11093	218085
					165,43	279,21	3822	6450		16154	
		Остановочная площадка									
102	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	49,06	37,75	37,75	1852	1852	--	533	2576
					--	15,09	--	740		191	
103	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	49,06	193,64	186,78	9500	9164	8	1767	12169
					6,69	43,34	328	2126		901	
104	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	83,8926	195,00	--	16359	--		--	17668
					--	--	--	--		1309	
105	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	195,5	7,88	7,88	1541	1541	--	309	1997
					--	2,19	--	429		148	
106	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,1	87,58	87,58	3424	3424	--	964	4739
					--	34,23	--	1338		351	
107	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,1	58,18	58,18	2275	2275	--	500	2997
					--	17,78	--	695		222	
108	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,153	1402,54	1231,09	33876	29734	146	11599	49112
					165,43	279,21	3996	6744		3638	
109	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,46666	5622,00	--	165662	--	165662	--	178914
					--	--	--	--		13253	
110	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	161,02	22,75	0,80	3663	129	--	3877	8143
					21,95	0,35	3534	56		603	
111	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	161,02	883,93	--	142330	--	142330	--	153717
					--	--	--	--		11386	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,0856	1402,54	1231,09	63234	55504	271	21651	91676
					165,43	279,21	7459	12588		6791	
113	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	55,004432	7457,00	--	410168	--	410168	--	442981
					--	--	--	--		32813	
114	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,128816	77291,36	2067,37	9956	266	9690	150	10914
					--	1075,20	--	139		808	
115	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	161,02	2031,10	113,86	327047	18333	300321	15282	369716
					52,13	35,75	8393	5757		27386	
116	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	161,02	1864,96	--	300295	--	300115	194	324529
					1,12	--	180	--		24039	
117	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,064408	77291,36	2067,37	4978	133	4845	75	5457
					--	1075,20	--	69		404	
118	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	161,02	2212,69	113,86	356287	18333	329561	15282	401294
					52,13	35,75	8393	5757		29726	
		Посадочная площадка									
119	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	15,6	37,75	37,75	589	589	--	170	819
					--	15,09	--	235		61	
120	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	52	10,26	10,26	534	534	--	111	696
					--	2,97	--	154		52	
121	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,4	87,58	87,58	911	911	--	256	1260
					--	34,23	--	356		93	
122	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	10,4	58,18	58,18	605	605	--	133	797
					--	17,78	--	185		59	
123	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,76	1402,54	1231,09	9481	8322	41	3246	13746
					165,43	279,21	1118	1887		1018	
124	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,2472	5622,00	--	46366	--	46366	--	50075
					--	--	--	--		3709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2	9763,21	1806,12	50769	9392	40062	3749	58879
					252,87	414,60	1315	2156		4361	
126	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,026	77291,36	2067,37	2010	54	1956	30	2203
					--	1075,20	--	28		163	
127	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52	2212,69	113,86	115060	5920	106429	4935	129594
					52,13	35,75	2711	1859		9600	
		Установка бортовых камней									
128	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	70	2162,36	36,02	151365	2522	86529	68368	237311
					890,19	14,14	62314	990		17579	
129	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	70085,00	--	78495	--	78495	--	84775
					--	--	--	--		6280	
130	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,33	8261,38	1231,09	10988	1637	9131	639	12556
					165,43	279,21	220	371		930	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				84360110	4726032	75610816	5345998	96882591
							4006903	1257002	--	7176490	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				84360110				
	Материалы		Тенге				35190479				
	Всего заработная плата		Тенге					5263905			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7017809				
	Местные материалы		Тенге				33402527				
	Транспортные расходы		Тенге				16359				
		Накладные расходы	Тенге				5345997				
		Сметная прибыль	Тенге				7176489				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				96882596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4214
		Сметная заработная плата	Тенге					5263905			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				96882596				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4214
		Сметная заработная плата	Тенге					5263905			
		РАЗДЕЛ 5. Проезд №2									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
131	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7168	77291,36	2067,37	55402	1482	53920	832	60734
					--	1075,20	--	771		4499	
132	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	896	2031,10	113,86	1819864	102014	1671146	85038	2057294
					52,13	35,75	46704	32035		152392	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	896	1864,96	--	1671001	--	1670000	1081	1805849
					1,12	--	1001	--		133767	
134	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,3584	77291,36	2067,37	27701	741	26960	416	30367
					--	1075,20	--	385		2249	
135	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	896	2212,69	113,86	1982566	102014	1833848	85038	2233013
					52,13	35,75	46704	32035		165408	
		Устройство обочин									
136	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	85,8	37,75	37,75	3239	3239	--	932	4505
					--	15,09	--	1295		334	
137	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	220,01	10,26	10,26	2258	2258	--	470	2946
					--	2,97	--	653		218	
138	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	26,4012	1402,54	1231,09	37029	32502	159	12678	53684
					165,43	279,21	4368	7371		3977	
139	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	32,209464	7416,00	--	238865	--	238865	--	257975
					--	--	--	--		19109	
		Съезды									
140	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,612	1402,54	1231,09	17689	15526	77	6056	25645
					165,43	279,21	2086	3521		1900	
141	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,38664	5622,00	--	86504	--	86504	--	93424
					--	--	--	--		6920	
142	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	67,74	22,75	0,80	1541	54	--	1631	3426
					21,95	0,35	1487	24		254	
143	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	67,74	883,93	--	59877	--	59877	--	64668
					--	--	--	--		4790	
144	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,9672	1402,54	1231,09	26602	23350	114	9108	38567
					165,43	279,21	3138	5296		2857	
145	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	23,139984	7457,00	--	172555	--	172555	--	186359
					--	--	--	--		13804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,042032	77291,36	2067,37	3249	87	3162	49	3561
					--	1075,20	--	45		264	
147	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,54	2031,10	113,86	106714	5982	97993	4987	120636
					52,13	35,75	2739	1878		8936	
148	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	52,54	1864,96	--	97985	--	97926	63	105892
					1,12	--	59	--		7844	
149	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021016	77291,36	2067,37	1624	43	1581	24	1781
					--	1075,20	--	23		132	
150	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,54	2212,69	113,86	116254	5982	107533	4987	130940
					52,13	35,75	2739	1878		9699	
		Устройство обочин на съездах									
151	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,96	37,75	37,75	942	942	--	271	1310
					--	15,09	--	377		97	
152	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	64	10,26	10,26	657	657	--	137	857
					--	2,97	--	190		63	
153	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,68	1402,54	1231,09	10772	9455	46	3688	15616
					165,43	279,21	1271	2144		1157	
154	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	9,3696	7416,00	--	69485	--	69485	--	75044
					--	--	--	--		5559	
		Устройство тратуара Тип 2									
155	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	46,85	1930,39	--	90439	--	--	65116	167999
					1930,39	--	90439	--		12444	
156	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	173,54	159,70	--	27714	--	--	19954	51481
					159,70	--	27714	--		3813	
157	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,5602	8261,38	1231,09	186378	27774	154872	10834	212989
					165,43	279,21	3732	6299		15777	
158	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	17,354	9763,21	1806,12	169431	31343	133700	12510	196496

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					252,87	414,60	4388	7195		14555	
159	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,08	77291,36	2067,37	6183	165	6018	93	6778
					--	1075,20	--	86		502	
160	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	173,54	2398,13	114,05	416171	19792	387333	16470	467252
					52,13	35,75	9046	6205		34611	
		Установка бортовых камней									
161	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	233,04	1924,35	36,02	448450	8395	232604	227605	730139
					890,19	14,14	207451	3295		54084	
162	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,72864	70085,00	--	261322	--	261322	--	282227
					--	--	--	--		20906	
163	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,91	8261,38	1231,09	24041	3582	19978	1397	27473
					165,43	279,21	481	812		2035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				8240503	397380	7387578	571465	9516927
							455546	113814	--	704956	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8240503				
	Материалы		Тенге				4562482				
	Всего заработная плата		Тенге					569360			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59877				
	Местные материалы		Тенге				2765217				
		Накладные расходы	Тенге				571468				
		Сметная прибыль	Тенге				704958				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9516929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					569360			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9516929				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								459
		Сметная заработная плата	Тенге					569360			
						РАЗДЕЛ 6. Проезд №3					
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
164	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,66	77291,36	2067,37	51012	1364	49648	766	55921
					--	1075,20	--	710		4142	
165	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	763	2031,10	113,86	1549728	86871	1423085	72416	1751915
					52,13	35,75	39772	27280		129771	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	763	1864,96	--	1422962	--	1422110	920	1537793
					1,12	--	852	--		113911	
167	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6104	77291,36	2067,37	47179	1262	45917	709	51718
					--	1075,20	--	656		3831	
168	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	763	2212,69	113,86	1688279	86871	1561636	72416	1901550
					52,13	35,75	39772	27280		140856	
		Устройство обочин									
169	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	73,74	37,75	37,75	2784	2784	--	801	3872
					--	15,09	--	1113		287	
170	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	189,1	10,26	10,26	1940	1940	--	404	2532
					--	2,97	--	562		188	
171	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,692	1402,54	1231,09	31826	27936	136	10897	46141
					165,43	279,21	3754	6336		3418	
172	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	27,68424	7416,00	--	205306	--	205306	--	221731
					--	--	--	--		16425	
		Съезды									
173	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,612	1402,54	1231,09	17689	15526	77	6056	25645
					165,43	279,21	2086	3521		1900	
174	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	15,38664	5622,00	--	86504	--	86504	--	93424
					--	--	--	--		6920	
175	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	67,74	22,75	0,80	1541	54	--	1631	3426
					21,95	0,35	1487	24		254	
176	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	67,74	883,93	--	59877	--	59877	--	64668
					--	--	--	--		4790	
177	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,9672	1402,54	1231,09	26602	23350	114	9108	38567
					165,43	279,21	3138	5296		2857	
178	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	23,139984	7457,00	--	172555	--	172555	--	186359
					--	--	--	--		13804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,042032	77291,36	2067,37	3249	87	3162	49	3561
					--	1075,20	--	45		264	
180	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,54	2031,10	113,86	106714	5982	97993	4987	120636
					52,13	35,75	2739	1878		8936	
181	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	52,54	1864,96	--	97985	--	97926	63	105892
					1,12	--	59	--		7844	
182	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,021016	77291,36	2067,37	1624	43	1581	24	1781
					--	1075,20	--	23		132	
183	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52,54	2212,69	113,86	116254	5982	107533	4987	130940
					52,13	35,75	2739	1878		9699	
		Устройство обочин на съездах									
184	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	24,96	37,75	37,75	942	942	--	271	1310
					--	15,09	--	377		97	
185	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	64	10,26	10,26	657	657	--	137	857
					--	2,97	--	190		63	
186	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,68	1402,54	1231,09	10772	9455	46	3688	15616
					165,43	279,21	1271	2144		1157	
187	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	9,3696	7416,00	--	69485	--	69485	--	75044
					--	--	--	--		5559	
		Устройство тратуара Тип 2									
188	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	40,71	1930,39	--	78586	--	--	56582	145982
					1930,39	--	78586	--		10813	
189	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	150,78	159,70	--	24079	--	--	17337	44729
					159,70	--	24079	--		3313	
190	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	19,6014	8261,38	1231,09	161935	24131	134561	9413	185055
					165,43	279,21	3243	5473		13708	
191	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	15,078	9763,21	1806,12	147210	27233	116164	10869	170725

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					252,87	414,60	3813	6251		12646	
192	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,060312	77291,36	2067,37	4662	125	4537	70	5110
					--	1075,20	--	65		379	
193	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	150,78	2398,13	114,05	361589	17196	336534	14310	405972
					52,13	35,75	7859	5391		30072	
		Установка бортовых камней									
194	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	204,17	1924,35	36,02	392894	7355	203788	199409	639687
					890,19	14,14	181751	2887		47384	
195	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	3,26672	70085,00	--	228948	--	228948	--	247264
					--	--	--	--		18316	
196	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,91	8261,38	1231,09	24041	3582	19978	1397	27473
					165,43	279,21	481	812		2035	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				7197409	350730	6449201	499717	8312896
							397480	100191	--	615771	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7197409				
	Материалы		Тенге				3961563				
	Всего заработная плата		Тенге					497671			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				59877				
	Местные материалы		Тенге				2427759				
		Накладные расходы	Тенге				499718				
		Сметная прибыль	Тенге				615770				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				8312898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					497671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				8312898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								401
		Сметная заработная плата	Тенге					497671			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	372,44	37,75	37,75	14059	14059	--	4047	19554
					--	15,09	--	5621		1448	
200	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	954,99	10,26	10,26	9799	9799	--	2042	12788
					--	2,97	--	2836		947	
201	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	114,5988	1402,54	1231,09	160730	141081	690	55032	233022
					165,43	279,21	18959	31997		17261	
202	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	139,810536	7416,00	--	1036835	--	1036835	--	1119782
					--	--	--	--		82947	
		Устройство тратуара Тип 2									
203	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	156,87	1930,39	--	302820	--	--	218031	562519
					1930,39	--	302820	--		41668	
204	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	581,02	159,70	--	92787	--	--	66807	172361
					159,70	--	92787	--		12768	
205	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,5326	8261,38	1231,09	624004	92987	518521	36272	713097
					165,43	279,21	12496	21089		52822	
206	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,102	9763,21	1806,12	567262	104939	447631	41884	657878
					252,87	414,60	14692	24089		48732	
207	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,29051	77291,36	2067,37	22454	601	21853	337	24615
					--	1075,20	--	312		1823	
208	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	581,02	2398,13	114,05	1393359	66264	1296809	55144	1564383
					52,13	35,75	30286	20773		115880	
		Установка бортовых камней									
209	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1180,86	1924,35	36,02	2272383	42539	1178649	1153322	3699761
					890,19	14,14	1051195	16696		274056	
210	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	18,89376	70085,00	--	1324169	--	1324169	--	1430103
					--	--	--	--		105934	
211	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	14,76	8261,38	1231,09	121938	18171	101325	7088	139348

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	2442	4121		10322	
		Остановочная площадка									
212	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,064408	77291,36	2067,37	4978	133	4845	75	5457
					--	1075,20	--	69		404	
213	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	161,02	2212,69	113,86	356287	18333	329561	15282	401294
					52,13	35,75	8393	5757		29726	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17381477	972910	14663598	2041244	20976536
							1744969	279758	--	1553817	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				17381477				
	Материалы		Тенге				3713776				
	Всего заработная плата		Тенге					2024727			
	Местные материалы		Тенге				10949822				
		Накладные расходы	Тенге				2041242				
		Сметная прибыль	Тенге				1553818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				20976537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1695
		Сметная заработная плата	Тенге					2024727			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				20976537				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1695
		Сметная заработная плата	Тенге					2024727			
		РАЗДЕЛ 8. Ул. №12									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
214	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,0864	77291,36	2067,37	83969	2246	81723	1262	92049
					--	1075,20	--	1168		6818	
215	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1358	2031,10	113,86	2758231	154615	2532830	128886	3118087
					52,13	35,75	70786	48553		230969	
216	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	1358	1864,96	--	2532612	--	2531095	1638	2736990
					1,12	--	1517	--		202740	
217	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,5432	77291,36	2067,37	41985	1123	40862	631	46025
					--	1075,20	--	584		3409	
218	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1358	2212,69	113,86	3004827	154615	2779426	128886	3384410
					52,13	35,75	70786	48553		250697	
		Устройство обочин									
219	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	137,91	37,75	37,75	5206	5206	--	1498	7241

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	15,09	--	2081		536	
220	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	353,64	10,26	10,26	3629	3629	--	756	4736
					--	2,97	--	1050		351	
221	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,4368	1402,54	1231,09	59519	52243	255	20379	86290
					165,43	279,21	7021	11849		6392	
222	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	51,772896	7416,00	--	383948	--	383948	--	414664
					--	--	--	--		30716	
		Устройство тратуара Тип 2									
223	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	78,07	1930,39	--	150706	--	--	108508	279951
					1930,39	--	150706	--		20737	
224	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	289,18	159,70	--	46181	--	--	33250	85786
					159,70	--	46181	--		6355	
225	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	37,5934	8261,38	1231,09	310573	46281	258073	18053	354916
					165,43	279,21	6219	10496		26290	
226	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,918	9763,21	1806,12	282333	52229	222791	20846	327433
					252,87	414,60	7313	11990		24254	
227	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14459	77291,36	2067,37	11176	299	10877	168	12251
					--	1075,20	--	155		907	
228	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	289,18	2398,13	114,05	693490	32981	645435	27446	778610
					52,13	35,75	15074	10339		57675	
		Установка бортовых камней									
229	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	388,55	1924,35	36,02	747705	13997	387823	379489	1217369
					890,19	14,14	345885	5493		90175	
230	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	6,2168	70085,00	--	435704	--	435704	--	470561
					--	--	--	--		34856	
231	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,85	8261,38	1231,09	40068	5971	33295	2329	45788
					165,43	279,21	802	1354		3392	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				11591860	525435	10344137	874025	13463157

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							722289	153666	--	997269	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11591860				
	Материалы		Тенге				6752066				
	Всего заработная плата		Тенге					875956			
	Местные материалы		Тенге				3592070				
		Накладные расходы	Тенге				874025				
		Сметная прибыль	Тенге				997271				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13463156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					875956			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				13463156				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								714
		Сметная заработная плата	Тенге					875956			
		РАЗДЕЛ 9. Ул. №11									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
232	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3968	77291,36	2067,37	185252	4955	180297	2783	203078
					--	1075,20	--	2577		15043	
233	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2996	2031,10	113,86	6085170	341110	5587892	284347	6879078
					52,13	35,75	156168	107117		509561	
234	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2996	1864,96	--	5587411	--	5584065	3614	6038307
					1,12	--	3346	--		447282	
235	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1984	77291,36	2067,37	92626	2478	90148	1392	101539
					--	1075,20	--	1289		7521	
236	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2996	2212,69	113,86	6629205	341110	6131927	284347	7466637
					52,13	35,75	156168	107117		553084	
		Устройство обочин									
237	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	287,12	37,75	37,75	10838	10838	--	3120	15075
					--	15,09	--	4333		1117	
238	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	736,12	10,26	10,26	7553	7553	--	1574	9857
					--	2,97	--	2186		730	
239	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	88,3344	1402,54	1231,09	123893	108747	532	42419	179617
					165,43	279,21	14614	24664		13305	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	107,767968	7416,00	--	799207	--	799207	--	863144
					--	--	--	--		63937	
		Устройство тратуара Тип 2									
241	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	167,09	1930,39	--	322549	--	--	232235	599167
					1930,39	--	322549	--		44383	
242	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	618,86	159,70	--	98830	--	--	71158	183587
					159,70	--	98830	--		13599	
243	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	80,4518	8261,38	1231,09	664643	99043	552291	38634	759539
					165,43	279,21	13309	22463		56262	
244	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	61,886	9763,21	1806,12	604206	111774	476783	44612	700724
					252,87	414,60	15649	25658		51905	
245	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,30943	77291,36	2067,37	23916	640	23276	359	26218
					--	1075,20	--	333		1942	
246	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	618,86	2398,13	114,05	1484104	70580	1381266	58735	1666266
					52,13	35,75	32258	22126		123427	
		Установка бортовых камней									
247	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	833,24	1924,35	36,02	1603442	30016	831681	813808	2610631
					890,19	14,14	741745	11781		193380	
248	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	13,33184	70085,00	--	934362	--	934362	--	1009111
					--	--	--	--		74749	
249	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,41	8261,38	1231,09	86001	12816	71463	4999	98280
					165,43	279,21	1722	2907		7280	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				25343209	1141660	22645190	1888136	29409855
							1556359	334549	--	2178507	
Стоимость общестроительных работ			Тенге				25343209				
Материалы			Тенге				14795154				
Всего заработная плата			Тенге					1890908			
Местные материалы			Тенге				7850036				
		Накладные расходы	Тенге				1888137				
		Сметная прибыль	Тенге				2178508				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				29409853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1539

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1890908			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				29409853				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1539
		Сметная заработная плата	Тенге					1890908			
		РАЗДЕЛ 10. Ул. №10									
250	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1035,14	37,75	37,75	39074	39074	--	11248	54348
					--	15,09	--	15622		4026	
251	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1035,14	193,64	186,78	200440	193348	162	37291	256749
					6,69	43,34	6930	44864		19018	
252	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	1770,0894	195,00	--	345167	--		--	372781
					--	--	--	--		27613	
253	1101-0105-0502 РСНБ РК 2015	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	237,56	79,26	79,26	18830	18830	--	5420	26190
					--	31,69	--	7528		1940	
254	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	4320	7,88	7,88	34042	34042	--	6824	44135
					--	2,19	--	9478		3269	
255	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	864	87,58	87,58	75665	75665	--	21293	104715
					--	34,23	--	29574		7757	
256	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	864	58,18	58,18	50263	50263	--	11059	66229
					--	17,78	--	15360		4906	
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
257	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	557,28	1402,54	1231,09	781608	686060	3355	267613	1133158
					165,43	279,21	92193	155596		83938	
258	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	679,8816	5622,00	--	3822294	--	3822294	--	4128078
					--	--	--	--		305784	
259	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	3283,2	22,75	0,80	74686	2632	--	79052	166036
					21,95	0,35	72054	1142		12299	
260	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	3283,2	883,93	--	2902114	--	2902114	--	3134283
					--	--	--	--		232169	
261	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	919,296	1402,54	1231,09	1289350	1131733	5534	441457	1869272
					165,43	279,21	152083	256674		138465	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1121,54112	7457,00	--	8363332	--	8363332	--	9032399
					--	--	--	--		669067	
263	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,4192	77291,36	2067,37	186983	5001	181982	2809	204976
					--	1075,20	--	2601		15183	
264	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3024	2031,10	113,86	6142040	344298	5640115	287005	6943369
					52,13	35,75	157627	108118		514324	
265	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3024	1864,96	--	5639630	--	5636252	3648	6094740
					1,12	--	3378	--		451462	
266	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,2096	77291,36	2067,37	93492	2501	90991	1405	102488
					--	1075,20	--	1301		7592	
267	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3024	2212,69	113,86	6691161	344298	6189236	287005	7536418
					52,13	35,75	157627	108118		558253	
		Устройство обочин									
268	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	293,65	37,75	37,75	11085	11085	--	3191	15417
					--	15,09	--	4432		1142	
269	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	752,97	10,26	10,26	7726	7726	--	1610	10083
					--	2,97	--	2236		747	
270	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	90,3564	1402,54	1231,09	126729	111237	544	43390	183728
					165,43	279,21	14948	25228		13610	
271	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	110,234808	7416,00	--	817501	--	817501	--	882901
					--	--	--	--		65400	
		Устройство тратуара Тип 2									
272	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	136,42	1930,39	--	263344	--	--	189608	489187
					1930,39	--	263344	--		36236	
273	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	505,26	159,70	--	80689	--	--	58096	149887
					159,70	--	80689	--		11103	
274	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	65,6838	8261,38	1231,09	542639	80862	450911	31542	620116

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	10866	13339		45934	
275	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	50,526	9763,21	1806,12	493296	91256	389263	36423	572097
					252,87	414,60	12777	20948		42378	
276	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,25263	77291,36	2067,37	19526	522	19004	293	21405
					--	1075,20	--	272		1586	
277	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	505,26	2398,13	114,05	1211677	57624	1127716	47954	1360401
					52,13	35,75	26337	18065		100770	
		Установка бортовых камней									
278	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	680,13	2162,36	36,02	1470683	24501	840734	664269	2305748
					890,19	14,14	605448	9616		170796	
279	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	10,88208	70085,00	--	762671	--	762671	--	823684
					--	--	--	--		61014	
280	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,5	8261,38	1231,09	70222	10464	58352	4082	80248
					165,43	279,21	1406	2373		5944	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				42627959	3323024	37302063	2543587	48785266
							1657706	857484	--	3613725	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42627959				
	Материалы		Тенге				14460519				
	Всего заработная плата		Тенге					2515190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2902114				
	Местные материалы		Тенге				19939429				
	Транспортные расходы		Тенге				345167				
		Накладные расходы	Тенге				2543585				
		Сметная прибыль	Тенге				3613724				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				48785268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1954
		Сметная заработная плата	Тенге					2515190			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				48785268				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1954
		Сметная заработная плата	Тенге					2515190			
		РАЗДЕЛ 11. Ул. №9									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
281	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	2125,78	22,75	0,80	48357	1704	--	51184	107504
					21,95	0,35	46653	740		7963	
282	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	2125,78	883,93	--	1879038	--	1879038	--	2029361
					--	--	--	--		150323	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
283	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	595,2177	1402,54	1231,09	834817	732765	3583	285831	1210300
					165,43	279,21	98469	166189		89652	
284	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	726,1655935	7457,00	--	5415017	--	5415017	--	5848218
					--	--	--	--		433201	
285	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3688	77291,36	2067,37	183088	4897	178191	2751	200706
					--	1075,20	--	2547		14867	
286	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2961	2031,10	113,86	6014081	337125	5522613	281025	6798715
					52,13	35,75	154343	105866		503609	
287	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2961	1864,96	--	5522138	--	5518831	3572	5967766
					1,12	--	3307	--		442057	
288	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1844	77291,36	2067,37	91544	2449	89095	1375	100353
					--	1075,20	--	1273		7434	
289	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2961	2212,69	113,86	6551761	337125	6060293	281025	7379410
					52,13	35,75	154343	105866		546623	
		Устройство обочин									
290	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	289,34	37,75	37,75	10922	10922	--	3144	15191
					--	15,09	--	4367		1125	
291	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	741,92	10,26	10,26	7613	7613	--	1586	9935
					--	2,97	--	2203		736	
292	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	89,0304	1402,54	1231,09	124869	109604	536	42753	181032
					165,43	279,21	14729	24858		13410	
293	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	108,617088	7416,00	--	805504	--	805504	--	869945
					--	--	--	--		64440	
		Устройство тратуара Тип 2									
294	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	157,12	1930,39	--	303303	--	--	218378	563415
					1930,39	--	303303	--		41734	
295	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	581,93	159,70	--	92933	--	--	66911	172631

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					159,70	--	92933	--		12788	
296	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,6509	8261,38	1231,09	624981	93133	519333	36328	714214
					165,43	279,21	12515	21122		52905	
297	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	58,193	9763,21	1806,12	568151	105104	448332	41950	658909
					252,87	414,60	14715	24127		48808	
298	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,290965	77291,36	2067,37	22489	602	21887	338	24653
					--	1075,20	--	313		1826	
299	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	581,93	2398,13	114,05	1395541	66368	1298840	55230	1566833
					52,13	35,75	30333	20806		116062	
		Установка бортовых камней									
300	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	785,68	2162,36	36,02	1698919	28303	971208	767357	2663579
					890,19	14,14	699408	11108		197302	
301	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	12,57088	70085,00	--	881030	--	881030	--	951513
					--	--	--	--		70482	
302	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	9,82	8261,38	1231,09	81127	12089	67413	4716	92710
					165,43	279,21	1625	2742		6867	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				33157222	1849802	29680744	2145454	38126893
							1626676	494126	--	2824214	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				33157222				
	Материалы		Тенге				14655141				
	Всего заработная плата		Тенге					2120802			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1879038				
	Местные материалы		Тенге				13146564				
		Накладные расходы	Тенге				2145456				
		Сметная прибыль	Тенге				2824214				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				38126892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1703
		Сметная заработная плата	Тенге					2120802			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				38126892				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1703
		Сметная заработная плата	Тенге					2120802			
		РАЗДЕЛ 12. Ул. №8									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
303	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	4043,2	22,75	0,80	91974	3241	--	97351	204470
					21,95	0,35	88733	1407		15146	
304	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	4043,2	883,93	--	3573900	--	3573900	--	3859812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		285912	
305	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1132,096	1402,54	1231,09	1587811	1393708	6815	543646	2301974
					165,43	279,21	187288	316089		170517	
306	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	1381,15712	7457,00	--	10299289	--	10299289	--	11123232
					--	--	--	--		823943	
307	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,9792	77291,36	2067,37	230266	6159	224107	3460	252424
					--	1075,20	--	3203		18698	
308	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3724	2031,10	113,86	7563809	423997	6945697	353441	8550630
					52,13	35,75	194115	133145		633380	
309	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3724	1864,96	--	6945100	--	6940940	4492	7505560
					1,12	--	4160	--		555967	
310	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4896	77291,36	2067,37	115133	3080	112053	1730	126212
					--	1075,20	--	1602		9349	
311	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3724	2212,69	113,86	8240040	423997	7621928	353441	9280960
					52,13	35,75	194115	133145		687479	
		Устройство обочин									
312	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	364,08	37,75	37,75	13743	13743	--	3956	19115
					--	15,09	--	5494		1416	
313	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	933,56	10,26	10,26	9579	9579	--	1996	12501
					--	2,97	--	2772		926	
314	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	112,0272	1402,54	1231,09	157123	137915	675	53797	227793
					165,43	279,21	18533	31279		16874	
315	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	136,673184	7416,00	--	1013568	--	1013568	--	1094654
					--	--	--	--		81085	
		Устройство тратуара Тип 2									
316	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	203,02	1930,39	--	391908	--	--	282174	728008
					1930,39	--	391908	--		53927	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	751,94	159,70	--	120083	--	--	86459	223065
					159,70	--	120083	--		16523	
318	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	97,7522	8261,38	1231,09	807568	120341	671055	46942	922871
					165,43	279,21	16172	27293		68361	
319	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	75,194	9763,21	1806,12	734135	135810	579311	54205	851408
					252,87	414,60	19014	31176		63067	
320	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,37597	77291,36	2067,37	29059	777	28282	437	31855
					--	1075,20	--	404		2360	
321	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	751,94	2398,13	114,05	1803246	85758	1678293	71366	2024581
					52,13	35,75	39195	26884		149969	
		Установка бортовых камней									
322	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях	м бортового камня	1017,49	2162,36	36,02	2200175	36654	1257757	993761	3449451
					890,19	14,14	905764	14386		255515	
323	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,27984	70085,00	--	1140973	--	1140973	--	1232250
					--	--	--	--		91278	
324	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,71	8261,38	1231,09	105002	15647	87252	6103	119994
					165,43	279,21	2103	3549		8888	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				47173485	2810406	42181895	2958757	54142820
							2181181	731828	--	4010580	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47173485				
	Материалы		Тенге				18551458				
	Всего заработная плата		Тенге					2913009			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3573900				
	Местные материалы		Тенге				20056541				
		Накладные расходы	Тенге				2958757				
		Сметная прибыль	Тенге				4010579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				54142821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2332
		Сметная заработная плата	Тенге					2913009			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				54142821				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2332
		Сметная заработная плата	Тенге					2913009			
		РАЗДЕЛ 13. Ул. №7									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
325	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,9904	77291,36	2067,37	231132	6182	224950	3473	253373

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	1075,20	--	3215		18768	
326	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3738	2031,10	113,86	7592244	425591	6971808	354770	8582775
					52,13	35,75	194845	133646		635761	
327	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	3738	1864,96	--	6971209	--	6967034	4509	7533776
					1,12	--	4175	--		558057	
328	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,4952	77291,36	2067,37	115566	3091	112475	1736	126686
					--	1075,20	--	1608		9384	
329	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	3738	2212,69	113,86	8271018	425591	7650582	354770	9315851
					52,13	35,75	194845	133646		690063	
		Устройство обочин									
330	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	362,9	37,75	37,75	13699	13699	--	3943	19053
					--	15,09	--	5477		1411	
331	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	930,52	10,26	10,26	9548	9548	--	1989	12460
					--	2,97	--	2763		923	
332	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	111,6624	1402,54	1231,09	156611	137466	672	53622	227051
					165,43	279,21	18473	31177		16819	
333	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	136,228128	7416,00	--	1010268	--	1010268	--	1091089
					--	--	--	--		80821	
		Устройство тратуара Тип 2									
334	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	205,96	1930,39	--	397583	--	--	286260	738550
					1930,39	--	397583	--		54707	
335	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	762,83	159,70	--	121822	--	--	87712	226296
					159,70	--	121822	--		16763	
336	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	99,1679	8261,38	1231,09	819264	122084	680774	47622	936236
					165,43	279,21	16406	27688		69351	
337	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,283	9763,21	1806,12	744767	137776	587701	54990	863738
					252,87	414,60	19290	31627		63981	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,381415	77291,36	2067,37	29480	789	28691	443	32317
					--	1075,20	--	410		2394	
339	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	762,83	2398,13	114,05	1829362	87000	1702599	72399	2053902
					52,13	35,75	39763	27274		152141	
		Установка бортовых камней									
340	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	1024,19	2162,36	36,02	2214663	36895	1266040	1000305	3472165
					890,19	14,14	911728	14480		257197	
341	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,38704	70085,00	--	1148486	--	1148486	--	1240365
					--	--	--	--		91879	
342	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,8	8261,38	1231,09	105746	15758	87870	6147	120844
					165,43	279,21	2118	3574		8951	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				31782467	1421469	28439950	2334690	36846527
							1921046	416585	--	2729371	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				31782467				
	Материалы		Тенге				18649905				
	Всего заработная плата		Тенге					2337631			
	Местные материалы		Тенге				9790046				
		Накладные расходы	Тенге				2334689				
		Сметная прибыль	Тенге				2729373				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				36846529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1901
		Сметная заработная плата	Тенге					2337631			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				36846529				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1901
		Сметная заработная плата	Тенге					2337631			
		РАЗДЕЛ 14. Ул. №6									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
343	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,3856	77291,36	2067,37	184386	4932	179454	2770	202129
					--	1075,20	--	2565		14973	
344	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2982	2031,10	113,86	6056734	339516	5561780	283018	6846933
					52,13	35,75	155438	106616		507180	
345	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	2982	1864,96	--	5561302	--	5557971	3597	6010091
					1,12	--	3331	--		445192	
346	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	1,1928	77291,36	2067,37	92193	2466	89727	1385	101064

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	1075,20	--	1283		7486	
347	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2982	2212,69	113,86	6598228	339516	6103274	283018	7431746
					52,13	35,75	155438	106616		550500	
		Устройство обочин									
348	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	281,65	37,75	37,75	10632	10632	--	3060	14787
					--	15,09	--	4250		1095	
349	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	722,19	10,26	10,26	7410	7410	--	1544	9671
					--	2,97	--	2145		716	
350	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	86,6628	1402,54	1231,09	121548	106689	522	41617	176218
					165,43	279,21	14337	24197		13053	
351	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	105,728616	7416,00	--	784083	--	784083	--	846810
					--	--	--	--		62727	
		Устройство тратуара Тип 2									
352	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	172,68	1930,39	--	333340	--	--	240005	619212
					1930,39	--	333340	--		45868	
353	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	639,57	159,70	--	102137	--	--	73539	189731
					159,70	--	102137	--		14054	
354	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	83,1441	8261,38	1231,09	686885	102358	570772	39927	784957
					165,43	279,21	13755	23214		58145	
355	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,957	9763,21	1806,12	624426	115514	492739	46105	724173
					252,87	414,60	16173	26517		53642	
356	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,319785	77291,36	2067,37	24717	661	24056	371	27095
					--	1075,20	--	344		2007	
357	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	639,57	2398,13	114,05	1533769	72942	1427489	60701	1722027
					52,13	35,75	33338	22867		127558	
		Установка бортовых камней									
358	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	858,77	2162,36	36,02	1856966	30936	1061558	838743	2911366
					890,19	14,14	764472	12142		215657	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
359	2104-0208-0002	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91									
	РСНБ РК 2015		м3	13,74032	70085,00	--	962990	--	962990	--	1040030
					--	--	--	--		77039	
360	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	10,73	8261,38	1231,09	88645	13210	73660	5153	101301
					165,43	279,21	1775	2996		7504	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				25630391	1146782	22890075	1924553	29759341
							1593534	335751	--	2204396	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				25630391				
	Материалы		Тенге				15055117				
	Всего заработная плата		Тенге					1929285			
	Местные материалы		Тенге				7834959				
		Накладные расходы	Тенге				1924554				
		Сметная прибыль	Тенге				2204396				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29759341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1573
		Сметная заработная плата	Тенге					1929285			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				29759341				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1573
		Сметная заработная плата	Тенге					1929285			
		РАЗДЕЛ 15. Ул. №5									
		Устройство обочин									
361	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	393,71	37,75	37,75	14862	14862	--	4278	20671
					--	15,09	--	5942		1531	
362	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1009,52	10,26	10,26	10359	10359	--	2158	13518
					--	2,97	--	2998		1001	
363	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	121,1424	1402,54	1231,09	169907	149137	729	58174	246328
					165,43	279,21	20041	33824		18247	
364	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	147,793728	7416,00	--	1096038	--	1096038	--	1183721
					--	--	--	--		87683	
		Устройство тратуара Тип 2									
365	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	206,01	1930,39	--	397680	--	--	286329	738730
					1930,39	--	397680	--		54721	
366	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	763,01	159,70	--	121850	--	--	87732	226349
					159,70	--	121850	--		16767	
367	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	99,1913	8261,38	1231,09	819457	122113	680934	47633	936457

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					165,43	279,21	16410	27605		69387	
368	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,301	9763,21	1806,12	744943	137809	587840	55003	863942
					252,87	414,60	19294	31635		63996	
369	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,381505	77291,36	2067,37	29487	789	28698	443	32324
					--	1075,20	--	410		2394	
370	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	763,01	2398,13	114,05	1829794	87020	1703002	72416	2054387
					52,13	35,75	39772	27280		152177	
		Установка бортовых камней									
371	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	1033,07	2162,36	36,02	2233865	37215	1277017	1008978	3502270
					890,19	14,14	919633	14606		259427	
372	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	16,52912	70085,00	--	1158443	--	1158443	--	1251119
					--	--	--	--		92675	
373	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,91	8261,38	1231,09	106654	15893	88625	6200	121882
					165,43	279,21	2136	3605		9028	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				8733339	575196	6621326	1629344	11191698
							1536816	147994	--	829014	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8733339				
	Материалы		Тенге				4366845				
	Всего заработная плата		Тенге					1684810			
	Местные материалы		Тенге				2254482				
		Накладные расходы	Тенге				1629346				
		Сметная прибыль	Тенге				829015				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11191699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
		Сметная заработная плата	Тенге					1684810			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге				11191699				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1472
		Сметная заработная плата	Тенге					1684810			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				473997995	26975022	420307701	33687795	548300651
							26222736	7276345	--	40614861	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				473997995				
	Материалы		Тенге				212764666				
	Всего заработная плата		Тенге					33499080			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				23033446				
	Местные материалы		Тенге				184509585				
	Транспортные расходы		Тенге				492540				
		Накладные расходы	Тенге				33687803				
		Сметная прибыль	Тенге				40614864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				548300662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27117

		Сметная заработная плата	Тенге					33499080				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				548300662					
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									27117
		Сметная заработная плата	Тенге					33499080				
		ОТДЕЛ 2.Наружные сети электроснабжения и связи										
		РАЗДЕЛ 16. Наружные сети электроснабжения										
374	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	97	187,56	180,86	18194	17543	--	2483	22331
					6,71	28,85	650	2799		1654	
375	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	14	193,64	186,78	2711	2615	2	504	3472
					6,69	43,34	94	607		257	
376	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	23,94	195,00	--	4668	--		--	5042
					--	--	--	--		373	
377	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1,4	1930,39	--	2703	--	--	1946	5020
					1930,39	--	2703	--		372	
378	1217-0101-0201 РСНБ РК 2015	Магистрали. Демонтаж из каналов	м магистрали	322	156,20	0,25	50297	80	--	36187	93402
					155,95	0,13	50217	42		6919	
379	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	322	609,26	516,18	196181	166209	--	65164	282253
					93,08	187,99	29972	60534		20908	
380	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	м кабеля	322	531,68	438,60	171200	141228	--	58614	248199
					93,08	159,74	29972	51436		18385	
381	1308-0201-0902 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	322	522,47	244,43	168236	78707	14599	71664	259092
					232,70	76,41	74930	24603		19192	
382	2306-0109-1005 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АСБл 3х70-10 ГОСТ 18410-73	км	0,322	3892368,00	--	1253342	--	1253342	--	1353610
					--	--	--	--		100267	
383	1134-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,267	1262461,67	--	337077	--	277486	45289	412956
					223186,25	--	59591	--		30589	
384	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	1,288	46608,00	--	60031	--	60031	--	64834
					--	--	--	--		4802	
385	1308-0201-2701 РСНБ РК 2015	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	38	9955,37	103,44	378304	3931	20665	255700	684725
					9308,10	37,67	353708	1432		50720	

	РСНБ РК 2015	изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа ЗСТП-1-70/120(Б) ГОСТ 13781.0-86	шт.	38	15348,00	--	583224	--	583224	--	629882
					--	--	--	--		46658	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				3226169	410313	2209349	537551	4064818
							601837	141451	--	301096	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				2750488				
		Материалы	Тенге				35264				
		Всего заработная плата	Тенге					626586			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1836566				
		Накладные расходы	Тенге				451142				
		Сметная прибыль	Тенге				256130				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3457761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					626586			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				475681				
		Материалы	Тенге				277489				
		Всего заработная плата	Тенге					116702			
		Местные материалы	Тенге				60031				
		Транспортные расходы	Тенге				4668				
		Накладные расходы	Тенге				86409				
		Сметная прибыль	Тенге				44967				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				607057				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					116702			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16	Тенге				4064818				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								559
		Сметная заработная плата	Тенге					743288			
		РАЗДЕЛ 17. Наружные сети связи									
387	1127-0601-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия дорожные из сборных прямоугольных железобетонных плит площадью до 3 м2. Устройство	м3 сборных железобетонных плит	1,75	5656,89	3682,74	9900	6445	615	5598	16738
					1622,94	1339,05	2840	2343		1240	
388	2104-0501-0501 РСНБ РК 2015	Плиты железобетонные из тяжелого бетона класса В30 для покрытий автомобильных дорог прямоугольные ГОСТ 21924.0-84, под автомобильную нагрузку 30 т, длиной 5,5 м и более	м3	1,75	79036,00	--	138313	--	138313	--	149378
					--	--	--	--		11065	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				148213	6445	138928	5598	166116
							2840	2343	--	12305	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				148213				
		Материалы	Тенге				615				
		Всего заработная плата	Тенге					5183			
		Местные материалы	Тенге				138313				
		Накладные расходы	Тенге				5598				
		Сметная прибыль	Тенге				12305				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				166116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4

		Сметная заработная плата	Тенге					5183			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17	Тенге				166116				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
		Сметная заработная плата	Тенге					5183			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				3374382	416758	2348277	543149	4230934
							604677	143795	--	313401	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				2750488				
	Материалы		Тенге				35264				
	Всего заработная плата		Тенге					626586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1836566				
		Накладные расходы	Тенге				451142				
		Сметная прибыль	Тенге				256130				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				3457761				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								451
		Сметная заработная плата	Тенге					626586			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				623893				
	Материалы		Тенге				278103				
	Всего заработная плата		Тенге					121885			
	Местные материалы		Тенге				198344				
	Транспортные расходы		Тенге				4668				
		Накладные расходы	Тенге				92007				
		Сметная прибыль	Тенге				57272				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				773173				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								111
		Сметная заработная плата	Тенге					121885			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				4230933				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								563
		Сметная заработная плата	Тенге					748472			
		ОТДЕЛ 3.Наружные сети водопровода									
		Земляные работы									
389	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11279,16	187,56	180,86	2115566	2039936	--	288768	2596680
					6,71	28,85	75630	325437		192347	
390	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	1253,24	1930,39	--	2419242	--	--	1741854	4493984
					1930,39	--	2419242	--		332888	
391	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	7490	34,48	34,48	258254	258254	--	69080	353521
					--	12,81	--	95945		26187	
392	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	7490	184,70	86,46	1383397	647563	--	749411	2303433
					98,24	40,72	735834	305015		170625	
		Трубопроводная арматура									
393	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	3421,75	157,15	10265	471	956	8980	20785
					2946,14	77,57	8838	233		1540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	3	42081,00	--	126243	--	126243	--	136342
					--	--	--	--		10099	
395	1122-0901-0203 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка	задвижка или клапан	1	6115,81	2015,47	6116	2015	531	4155	11093
					3570,20	627,15	3570	627		822	
396	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 150, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	70776,00	--	70776	--	70776	--	76438
					--	--	--	--		5662	
397	1122-0901-0204 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 200 мм. Установка	задвижка или клапан	19	9294,84	3051,51	176602	57979	10806	124580	325276
					5674,58	948,49	107817	18021		24095	
398	2304-0102-2006 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 200, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	19	133890,00	--	2543910	--	2543910	--	2747423
					--	--	--	--		203513	
399	1122-0901-0206 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 300 мм. Установка	задвижка или клапан	18	16403,33	5237,59	295260	94277	13678	214576	550623
					10405,82	1635,47	187305	29439		40787	
400	2304-0102-2007 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 16, DN 250, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	18	210397,00	--	3787146	--	3787146	--	4090118
					--	--	--	--		302972	
401	1122-0301-0111 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,292	3045951,81	1406422,17	889418	410675	53115	551011	1555663
					1457628,45	448456,12	425628	130949		115234	
402	1125-0210-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 500 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,292	-1530879,54	-1275107,79	-447017	-372331	-11973	-119768	-612128
					-214771,70	-235959,76	-62713	-68900		-45343	
403	2301-0201-0264 РСНБ РК 2015	Футляр для трубы D 530 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	292	42975,00	--	12548700	--	12548700	--	13552596
					--	--	--	--		1003896	
404	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,362	2373524,77	1089600,61	859216	394435	57183	531865	1502367
					1125962,70	358118,53	407598	129639		111286	
405	1125-0210-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 400 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,362	-1320438,01	-1099398,60	-477999	-397982	-9338	-133739	-660677
					-195247,00	-210736,12	-70679	-76286		-48939	
406	2301-0201-0260 РСНБ РК 2015	Футляр для трубы, D 426 мм, толщина стенки 10,0 мм ГОСТ 10705-80	м	362	32417,00	--	11734954	--	11734954	--	12673750
					--	--	--	--		938796	

	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 350 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,102	2138989,29	953993,77	218177	97307	14176	137260	383871
					1046022,75	313252,80	106694	31952		28435	
408	1125-0210-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,102	-1258005,74	-1045853,38	-128317	-106677	-2644	-35898	-177351
					-186235,60	-200510,32	-18996	-20452		-13137	
409	2301-0201-0254 РСНБ РК 2015	Футляр для трубы, D 355,6 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	25810,00	--	2581000	--	2581000	--	2787480
					--	--	--	--		206480	
410	1125-0210-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы диаметром 325 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,1	1186777,33	988728,74	118678	98873	2083	33320	164158
					177224,20	188933,73	17722	18893		12160	
411	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубы водопроводные стальные, диаметр 325 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,1	-1768915,44	-797462,62	-176892	-79746	-11423	-111096	-311027
					-857228,40	-264957,93	-85723	-26496		-23039	
412	2301-0201-0245 РСНБ РК 2015	Футляр для трубы, D 325 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80	м	100	17085,00	--	1708500	--	1708500	--	1845180
					--	--	--	--		136680	
413	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,1	4428988,64	349814,90	442899	34981	354300	59454	542542
					536178,30	64371,37	53618	6437		40188	
414	1122-0601-0309 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,102	5440846,29	859538,01	554966	87673	420151	69965	674926
					462175,80	230688,91	47142	23530		49995	
415	1122-0601-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,362	6170853,67	944965,99	2233849	342078	1695064	284835	2720178
					543388,80	251394,88	196707	91005		201495	
416	1122-0601-0311 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,292	7657582,39	1308072,97	2236014	381957	1689631	259275	2694912
					563104,40	333792,73	164426	97467		199623	
417	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка	м трубопровода	1,2	12412,74	100,85	14895	121	12868	1913	18153
					1588,29	38,61	1906	46		1345	
418	1116-0401-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 180 мм. Прокладка	м трубопровода	0,4	7946,74	100,85	3179	40	2504	638	4122
					1588,29	38,61	635	15		305	
419	1116-0401-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 250 мм. Прокладка	м трубопровода	7,6	23000,30	242,50	174802	1843	149978	23087	213720
					3023,86	75,90	22981	577		15831	

420	1116-0401-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	7,2	35247,82	415,67	253784	2993	221872	29306	305737
					4016,54	136,76	28919	985		22647	
421	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	6	1246,40	72,86	7478	437	367	6607	15212
					1112,28	--	6674	--		1127	
422	2302-0103-0310 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6	3083,00	--	18498	--	18498	--	19978
					--	--	--	--		1480	
423	1122-1201-0105 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	2	1896,02	134,65	3792	269	186	3334	7696
					1668,42	15,51	3337	31		570	
424	2302-0103-0312 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	5227,00	--	10454	--	10454	--	11290
					--	--	--	--		836	
425	1122-1201-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка	фланец	38	2995,14	221,69	113815	8424	4656	100312	231257
					2650,93	15,51	100735	590		17130	
426	2302-0103-0313 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	38	7973,00	--	302974	--	302974	--	327212
					--	--	--	--		24238	
427	1122-1201-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 300 мм. Приварка	фланец	36	5234,00	404,92	188424	14577	10342	162976	379512
					4541,81	31,03	163505	1117		28112	
428	2302-0103-0316 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 300 ГОСТ 12816-80	шт.	36	14577,00	--	524772	--	524772	--	566754
					--	--	--	--		41982	
429	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	82	1640,94	1050,58	134557	86147	--	71841	222910
					590,36	294,60	48410	24157		16512	
430	2302-0302-8210 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	6	1537,00	--	9222	--	9222	--	9960
					--	--	--	--		738	
431	2302-0302-8213 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3249,00	--	6498	--	6498	--	7018
					--	--	--	--		520	
432	2302-0302-8215 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 200, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	38	4956,00	--	188328	--	188328	--	203394
					--	--	--	--		15066	
433	2302-0302-8219 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	36	15532,00	--	559152	--	559152	--	603884
					--	--	--	--		44732	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	2102-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	69,58	28039,07 11951,70	10590,75 4371,47	1950959 831599	736904 304167	382456	1124409 246029	3321397
435	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	21571,00 --	-- --	949124 --	-- --	949124	-- 75930	1025054
436	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	23145,00 --	-- --	1018380 --	-- --	1018380	-- 81470	1099850
437	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	23145,00 --	-- --	1018380 --	-- --	1018380	-- 81470	1099850
438	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	21919,00 --	-- --	964436 --	-- --	964436	-- 77155	1041591
439	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	44	3068,00 --	-- --	134992 --	-- --	134992	-- 10799	145791
440	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	88	5237,00 --	-- --	460856 --	-- --	460856	-- 36868	497724
441	2303-0101-0306 РСНБ РК 2015	Люк чугунный с шарниром, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	44	20653,00 --	-- --	908732 --	-- --	908732	-- 72699	981431
442	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	0,75152	589503,00 --	-- --	443023 --	-- --	443023	-- 35442	478465
443	2106-0405-1401 РСНБ РК 2015	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-2012	т	0,03608	486838,00 --	-- --	17565 --	-- --	17565	-- 1405	18970
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				58469997 5928362	4843495 1444140	47698140 --	6252311 5177785	69900088
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19932889				
	Материалы		Тенге				4674303				
	Всего заработная плата		Тенге					7316437			
	Местные материалы		Тенге				4546168				
		Накладные расходы	Тенге				6197368				
		Сметная прибыль	Тенге				2090421				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28220677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6096
		Сметная заработная плата	Тенге					7316437			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				460588				

		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				36065				
		Сметная прибыль	Тенге				36847				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				497435				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				38076520				
	Материалы		Тенге				387222				
	Всего заработная плата		Тенге					56065			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				37629859				
		Накладные расходы	Тенге				54944				
		Сметная прибыль	Тенге				3050517				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				41181980				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
		Сметная заработная плата	Тенге					56065			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 3	Тенге				69900093				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6138
		Сметная заработная плата	Тенге					7372502			
		ОТДЕЛ 4.Наружные сети газопровода									
		Деталь выхода газопровода из земли									
444	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	11307484,99	223342,58	22615	447	21338	953	25454
					415071,80	66369,71	830	133		1885	
445	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,005	8751505,19	813485,54	43758	4067	35796	5338	53023
					778989,30	299299,41	3895	1496		3928	
446	2302-0304-2230 РСНБ РК 2015	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	28830,00	--	57660	--	57660	--	62273
					--	--	--	--		4613	
447	2302-0303-1912 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12222,00	--	24444	--	24444	--	26400
					--	--	--	--		1956	
448	2302-0101-0258 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9019,00	--	18038	--	18038	--	19481
					--	--	--	--		1443	
449	1122-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,002	21646776,61	1011008,11	43294	2022	39207	2770	49749
					1032415,95	366617,90	2065	733		3685	
450	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,12	33245,30	1038,26	3989	125	3688	204	4529
					1467,11	400,91	176	48		335	
		Материалы и оборудование									
451	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,006	8751505,19	813485,54	52509	4881	42954	6405	63627
					778989,30	299299,41	4674	1796		4713	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015	[illegible] из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 219 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	9019,00	--	18038	--	18038	--	19481
					--	--	--	--		1443	
453	1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,018	11307484,99	223342,58	203535	4020	192044	8579	229083
					415071,80	66369,71	7471	1195		16969	
454	2302-0303-1912 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	12222,00	--	24444	--	24444	--	26400
					--	--	--	--		1956	
455	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Опоры. Укладка	км трубопровода	0,016	8751505,19	813485,54	140024	13016	114544	17080	169673
					778989,30	299299,41	12464	4789		12568	
456	1310-0904-0101 РСНБ РК 2015	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее	км кабеля	0,016	78519,75	44057,70	1256	705	--	592	1996
					34462,05	16948,88	551	271		148	
457	2113-0809-1304 РСНБ РК 2015	Лента сигнальная самоклеящаяся	м	16	32,00	--	512	--	512	--	553
					--	--	--	--		41	
458	1125-0128-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы 1-4 категории диаметром 350 мм. Контроль качества сварных соединений методом радиографирования	стык	8	36865,77	33840,63	294926	270725	--	74503	398984
					3025,13	7208,81	24201	57670		29554	
459	1101-0101-0326 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	14,64	187,56	180,86	2746	2648	--	375	3370
					6,71	28,85	98	422		250	
460	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	0,26	1930,39	--	502	--	--	361	932
					1930,39	--	502	--		69	
461	1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	14,9	34,48	34,48	514	514	--	137	703
					--	12,81	--	191		52	
462	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного	14,9	184,70	86,46	2752	1288	--	1491	4582
					98,24	40,72	1464	607		339	
463	1125-0129-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колонка контрольно-измерительная металлическая. Ковер. Установка	колонка	1	34972,17	4217,84	34972	4218	3235	26936	66861
					27518,58	2081,91	27519	2082		4953	
464	2305-1204-0102 РСНБ РК 2015	Ковер наземный	шт.	1	24999,00	--	24999	--	24999	--	26999
					--	--	--	--		2000	
465	1122-0301-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Футляр для трубы, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,016	2373524,77	1089600,61	37976	17434	2527	23508	66403
					1125962,70	358118,53	18015	5730		4919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)	км трубопровода	0,016	-1320438,01	-1099398,60	-21127	-17590	-413	-5911	-29201
					-195247,00	-210736,12	-3124	-3372		-2163	
467	1122-1401-0303 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	16	1675,28	9,90	26804	158	4356	22119	52837
					1393,11	3,26	22290	52		3914	
468	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Футляр из трубы PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	16	33192,00	--	531072	--	531072	--	573558
					--	--	--	--		42486	
469	1122-0301-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Демонтаж	км трубопровода	0,032	796237,42	406742,77	25480	13016	--	17080	45964
					389494,65	149649,71	12464	4789		3405	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1615732	321693	1158483	202520	1963714
							135555	78632	--	145461	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1256				
	Всего заработная плата		Тенге					823			
		Накладные расходы	Тенге				592				
		Сметная прибыль	Тенге				148				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1996				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					823			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				915781				
	Материалы		Тенге				459277				
	Всего заработная плата		Тенге					213365			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				512				
		Накладные расходы	Тенге				201929				
		Сметная прибыль	Тенге				89417				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1207126				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								156
		Сметная заработная плата	Тенге					213365			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				698695				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				698695				
		Сметная прибыль	Тенге				55896				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				754591				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 4	Тенге				1963713				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								157
		Сметная заработная плата	Тенге					214187			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								624395387
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				32891330				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					32556968			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					8942912			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						471512601		
		- Перевозка грузов	Тенге				497207				
		- Накладные расходы	Тенге							40685775	
		- Сметная прибыль	Тенге							46251508	
		ИТОГО:					624 395 387,00				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. прочих затрат					0				
		в т.ч. Оборудование					0				
		ИТОГО без прочих затрат и оборудования:					624 395 387				
		ВЗиС 1,3%	Тенге	1,30%			8 117 140				
		ИТОГО:	Тенге				632 512 527				
		Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6*0,9*1,05%	Тенге	1,5120%			9 563 589				
		ИТОГО:	Тенге				642 076 116				
		ИТОГО с прочими и оборудованием:					642 076 116				
		непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2,00%			12 841 522				
		Итого по сметному расчету в базовых ценах 2019г. с прочими и оборудованием, в т.ч.:	Тенге				654 917 639				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2020 г. (66% к=1,049901)	Тенге	1,049901			312 593 962,50				
		ИТОГО в текущем уровне цен 2021 г. (34% к=1,1025743)		1,1025743			393 818 625				
		ИТОГО с понижающим коэффициентом на договорную стоимость	Тенге	0,999			705 706 175,00				
		НДС 12%	Тенге	12%			84 684 741,00				
		Всего к оплате по договору:	Тенге				790 390 916,00				

Заказчик:

_____ Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Оспанов Э.А.
Зам. руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Сарсенов А.
Заведующий Производственно Технического Сектора
ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Технадзор:

_____ Наков А.З.
ТОО "Музтау"