Заказчик: **ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"**
Подрядчик: **ТОО "Атырауинжстрой-АИС"**

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2021г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение № 4 Доп.соглашение №3 к Дог.№ 190	19.07.2021 г 12.04.2021 г. 23.12.2020 г.				

(тенге)

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС за сентябрь	СМР (в сметных, базисных ценах 2001г)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР(в сметных ценах 2001 г)	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего
				в отчетном месяце за	по монтажу оборудования		на приобре - тение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)	1 463 569 385,11	65 337 918,85							7 840 550,26	73 178 469,11

Итого к оплате: 73 178 469,11 (семьдесят три миллиона сто семьдесят восемь тысяч четыреста шестьдесят девять тенге) тенге 11 тиын

Заказчик _____ Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик _____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик: ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства,
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование строительства: Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)

Р Е Е С Т Р
выполненных работ за сентябрь 2021 года

№ п/п	Наименование объекта	с начала строительства,	2021 год
			август
1	2	3	4
1	Строительство автомобильных дорог в г.Атырау (с.Талгайран-2)	673 178 469,11	73 178 469,11
	Итого:	**673 178 469,11**	**73 178 469,11**

Заказчик:

Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ,
пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик:

Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Заказчик : ГУ "Городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
Подрядчик: ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

Наименование стройки -
Шифр стройки
Наименование объекта -
Шифр объекта

Наименование стройки - Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)
Наименование объекта - Строительство автомобильных дорог в городе Атырау (с.Талгайран - 2)

Акт выполненных работ за сентябрь 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1.Генеральный план и транспорт									
		РАЗДЕЛ 1. Ул. №2									
		Основная дорога- Дорожная одежда Тип 1									
1	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49388	77291,36	2067,37	38173	1021	37152	574	41846
					--	1075,20	--	531		3100	
2	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1224,258	2212,69	113,86	2708898	139388	2505695	116193	3051098
					52,13	35,75	63815	43771		226007	
		Устройство обочин									
3	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	713,4	37,75	37,75	26929	26929	--	7752	37455
					--	15,09	--	10766		2774	
4	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	1829,42	10,26	10,26	18772	18772	--	3911	24498
					--	2,97	--	5432		1815	
5	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	219,5304	1402,54	1231,09	307900	270261	1321	105421	446387
					165,43	279,21	36318	61294		33066	
6	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	267,827088	7416,00	--	1986206	--	1986206	--	2145102
					--	--	--	--		158896	
		Съезды									
7	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	103,695	1402,54	1231,09	145436	127658	623	49796	210851
					165,43	279,21	17155	28952		15619	
8	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	126,5079	5622,00	--	711227	--	711227	--	768126
					--	--	--	--		56898	
9	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	482,6	22,75	0,80	10978	387	--	11620	24406
					21,95	0,35	10591	168		1808	
10	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	482,6	883,93	--	426584	--	426584	--	460711
					--	--	--	--		34127	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	135,128	1402,54	1231,09	189523	166354	814	64890	274766
					165,43	279,21	22355	37729		20353	
12	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	164,85616	7457,00	--	1229332	--	1229332	--	1327679
					--	--	--	--		98347	
13	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,31028	77291,36	2067,37	23982	641	23341	360	26290
					--	1075,20	--	334		1947	
14	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	387,85	2031,10	113,86	787761	44159	723385	36810	890538
					52,13	35,75	20217	13867		65966	
15	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	387,85	1864,96	--	723324	--	722891	468	781695
					1,12	--	433	--		57903	
16	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,15514	77291,36	2067,37	11991	321	11670	180	13145
					--	1075,20	--	167		974	
17	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	387,85	2212,69	113,86	858190	44159	793814	36810	966600
					52,13	35,75	20217	13867		71600	
		Устройство обочин на съездах									
18	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	137,28	37,75	37,75	5182	5182	--	1492	7208
					--	15,09	--	2072		534	
19	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 3	м2 спланированной площади	352	10,26	10,26	3612	3612	--	753	4714
					--	2,97	--	1045		349	
20	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42,24	1402,54	1231,09	59243	52001	254	20284	85890
					165,43	279,21	6988	11794		6362	
21	2101-0603-0105 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С4 ГОСТ 3344-83	м3	51,5328	7416,00	--	382167	--	382167	--	412741
					--	--	--	--		30573	
		Устройство тротуара Тип 2									
22	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	400,3	1930,39	--	772735	--	--	556369	1435433
					1930,39	--	772735	--		106328	
23	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1482,6	159,70	--	236767	--	--	170472	439818
					159,70	--	236767	--		32579	
24	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	192,738	8261,38	1231,09	1592282	237277	1323120	92555	1819624
					165,43	279,21	31885	53814		134787	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	148,26	9763,21	1806,12	1447494	267776	1142227	106877	1678720
					252,87	414,60	37491	61469		124350	
26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,7413	77291,36	2067,37	57296	1533	55763	861	62809
					--	1075,20	--	797		4653	
27	1127-0602-0305 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных песчаных ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1482,6	2398,13	114,05	3555461	169088	3309092	140712	3991866
					52,13	35,75	77281	53008		295694	
		Установка бортовых камней									
28	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1996	1924,35	36,02	3840995	71903	1992264	1949452	6253683
					890,19	14,14	1776828	28220		463236	
29	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	31,936	70085,00	--	2238235	--	2238235	--	2417293
					--	--	--	--		179059	
30	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,95	8261,38	1231,09	206121	30716	171277	11981	235551
					165,43	279,21	4128	6966		17448	
		Остановочная площадка									
31	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	49,06	37,75	37,75	1852	1852	--	533	2576
					--	15,09	--	740		191	
32	1101-0102-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	49,06	193,64	186,78	9500	9164	8	1767	12169
					6,69	43,34	328	2126		901	
33	4102-0104-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	83,8926	195,00	--	16359	--		--	17668
					--	--	--	--		1309	
34	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	195,5	7,88	7,88	1541	1541	--	309	1997
					--	2,19	--	429		148	
35	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,1	87,58	87,58	3424	3424	--	964	4739
					--	34,23	--	1338		351	
36	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	39,1	58,18	58,18	2275	2275	--	500	2997
					--	17,78	--	695		222	
37	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	24,153	1402,54	1231,09	33876	29734	146	11599	49112
					165,43	279,21	3996	6744		3638	
38	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	29,46666	5622,00	--	165662	--	165662	--	178914

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		13253	
39	1127-0601-0302 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные. Укладка геосетки	м2 покрытия	161,02	22,75	0,80	3663	129	--	3877	8143
					21,95	0,35	3534	56		603	
40	Прайс лист	Гексагональная георешетка Tensar TX160	м2	161,02	883,93	--	142330	--	142330	--	153717
					--	--	--	--		11386	
41	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,0856	1402,54	1231,09	63234	55504	271	21651	91676
					165,43	279,21	7459	12588		6791	
42	2101-0603-0102 РСНБ РК 2015	Смеси щебеночно-песчаные шлаковые для дорожного строительства марки С1 ГОСТ 3344-83	м3	55,004432	7457,00	--	410168	--	410168	--	442981
					--	--	--	--		32813	
43	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,128816	77291,36	2067,37	9956	266	9690	150	10914
					--	1075,20	--	139		808	
44	1127-0602-0303 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	161,02	2031,10	113,86	327047	18333	300321	15282	369716
					52,13	35,75	8393	5757		27386	
45	1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0303	м2 покрытия	161,02	1864,96	--	300295	--	300115	194	324529
					1,12	--	180	--		24039	
46	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,064408	77291,36	2067,37	4978	133	4845	75	5457
					--	1075,20	--	69		404	
47	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	161,02	2212,69	113,86	356287	18333	329561	15282	401294
					52,13	35,75	8393	5757		29726	
		Посадочная площадка									
48	1127-0401-0104 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,2	9763,21	1806,12	50769	9392	40062	3749	58879
					252,87	414,60	1315	2156		4361	
49	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,026	77291,36	2067,37	2010	54	1956	30	2203
					--	1075,20	--	28		163	
50	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	52	2212,69	113,86	115060	5920	106429	4935	129594
					52,13	35,75	2711	1859		9600	
		Установка бортовых камней									
51	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	70	2162,36	36,02	151365	2522	86529	68368	237311
					890,19	14,14	62314	990		17579	
52	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	1,12	70085,00	--	78495	--	78495	--	84775
					--	--	--	--		6280	
53	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,33	8261,38	1231,09	10988	1637	9131	639	12556
					165,43	279,21	220	371		930	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**26863929**	**1839349**	**21774173**	**3636497**	**32940460**
							3234045	**477906**	**--**	**2440034**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**26863929**				
		Материалы	Тенге				**10277689**				
		Всего заработная плата	Тенге					**3711951**			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**568914**				
		Местные материалы	Тенге				**10927572**				
		Транспортные расходы	Тенге				**16359**				
		Накладные расходы	Тенге				**3636496**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2440034**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**32940459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3711951**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**32940459**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**3176**
		Сметная заработная плата	Тенге					**3711951**			
		РАЗДЕЛ 2. ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ									
54	**1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**	**шт.**	**357**	**5517,39**	**925,12**	**1969710**	**330269**	**156206**	**1720890**	**3985848**
					4154,72	**308,63**	**1483235**	**110181**		**295248**	
55	**2401-0201-0225 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 1.31.1-1.31.3, размерами 700 мм x 3150 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**39**	**45386,00**	**--**	**1770054**	**--**	**1770054**	**--**	**1911658**
					--	**--**	**--**	**--**		**141604**	
56	**2401-0201-0204 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**9370,00**	**--**	**18740**	**--**	**18740**	**--**	**20239**
					--	**--**	**--**	**--**		**1499**	
57	**2401-0201-0211 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние круглые 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**2**	**9370,00**	**--**	**18740**	**--**	**18740**	**--**	**20239**
					--	**--**	**--**	**--**		**1499**	
58	**2401-0201-0215 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2a-5.8.4a, B=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**57**	**9370,00**	**--**	**534090**	**--**	**534090**	**--**	**576817**
					--	**--**	**--**	**--**		**42727**	
59	**2401-0201-0304 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние треугольные 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, A=900 мм, со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**50**	**13832,00**	**--**	**691600**	**--**	**691600**	**--**	**746928**
					--	**--**	**--**	**--**		**55328**	
60	**2401-0201-0127 РСНБ РК 2015**	**Знаки дорожные односторонние прямоугольные 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размерами 1050 мм x 700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002**	**шт.**	**7**	**11742,00**	**--**	**82194**	**--**	**82194**	**--**	**88770**
					--	**--**	**--**	**--**		**6576**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	2401-0201-0115 РСНБ РК 2015	Знаки дорожные односторонние квадратные 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм, со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002	шт.	200	8956,00	--	1791200	--	1791200	--	1934496
					--	--	--	--		143296	
		Стойки									
62	2401-0202-0701 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.20 ГОСТ 32948-2014	шт.	66	3717,00	--	245322	--	245322	--	264948
					--	--	--	--		19626	
63	2401-0202-0704 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.35 ГОСТ 32948-2014	шт.	116	6115,00	--	709340	--	709340	--	766087
					--	--	--	--		56747	
64	2401-0202-0705 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков марки СКМ 1.40 ГОСТ 32948-2014	шт.	100	7116,00	--	711600	--	711600	--	768528
					--	--	--	--		56928	
65	1106-0101-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	29,4	43505,68	2208,97	1279067	64944	972116	233749	1633842
					8231,54	505,45	242007	14860		121025	
66	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,5456	228022,00	--	352431	--	352431	--	380625
					--	--	--	--		28194	
67	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	1,66992	236986,00	--	395748	--	395748	--	427407
					--	--	--	--		31660	
68	1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линии	5,978	34872,63	10914,52	208469	65247	123175	42380	270916
					3353,47	3210,70	20047	19194		20068	
69	1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	595	5814,09	30,01	3459382	17859	3126937	351417	4115663
					528,72	18,15	314586	10800		304864	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14237686	478318	11699493	2348436	17913011
							2059876	155035	--	1326889	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				14237686				
		Материалы	Тенге				4378433				
		Всего заработная плата	Тенге					2214911			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				7321058				
		Накладные расходы	Тенге				2348436				
		Сметная прибыль	Тенге				1326890				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				17913011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
		Сметная заработная плата	Тенге					2214911			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				17913011				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1879
		Сметная заработная плата	Тенге					2214911			
		РАЗДЕЛ 3. Устройство автобусных остановок									
		Автопавильон									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	2,01558	60204,17 31027,00	19699,47 5493,64	121346 62537	39706 11073	19103	50791 13771	185908
71	2105-0206-0902 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663-86	т	1,43262	257309,00 --	-- --	368626 --	-- --	368626	-- 29490	398116
72	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,58296	255906,00 --	-- --	149183 --	-- --	149183	-- 11935	161118
73	1109-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м2 покрытия	123,06	702,81 427,62	191,50 57,25	86487 52623	23566 7045	10298	41171 10213	137871
74	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	124,2906	2242,00 --	-- --	278660 --	-- --	278660	-- 22293	300952
75	2105-0103-0101 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали марки 12Х18Н10Т толщиной 0,5 мм ГОСТ 5582-75 (ГОСТ 19903-74)	т	0,05118	1410791,00 --	-- --	72204 --	-- --	72204	-- 5776	77981
76	2113-0208-0405 РСНБ РК 2015	Саморезы ГОСТ 1147-80 по металлу, размерами 4,2 мм х 25 мм	1000 шт.	1,5	2756,00 --	-- --	4134 --	-- --	4134	-- 331	4465
77	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,8	7470,99 5024,88	1154,46 421,95	13448 9045	2078 760	2325	8922 1790	24159
78	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,8	30467,00 --	-- --	54841 --	-- --	54841	-- 4387	59228
		Ограждение площадки для мусоросборников									
79	1109-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	2,4642	60204,17 31027,00	19699,47 5493,64	148355 76457	48543 13537	23355	62096 16836	227287
80	2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	120	2057,00 --	-- --	246840 --	-- --	246840	-- 19747	266587
81	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,9636	240293,00 --	-- --	231546 --	-- --	231546	-- 18524	250070
82	2105-0101-0401 РСНБ РК 2015	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 0,55 до 2 мм ГОСТ 16523-97	т	0,4848	250101,00 --	-- --	121249 --	-- --	121249	-- 9700	130949

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	2105-0308-0123 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 35 мм ГОСТ 5336-80	м2	127,8	776,00	--	99173	--	99173	--	107107
					--	--	--	--		7934	
84	1101-0203-0501 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на тракторе. Группа грунтов 1	яма	48	837,35	680,85	40193	32681	--	15467	60112
					156,49	291,05	7512	13970		4453	
85	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,432	10151,21	1979,52	4385	855	3093	753	5550
					1012,69	861,93	437	372		411	
86	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	1,68	7470,99	1154,46	12551	1939	2170	8327	22549
					5024,88	421,95	8442	709		1670	
87	2102-0101-2603 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,68	30467,00	--	51185	--	51185	--	55279
					--	--	--	--		4095	
		Подон для мусоросборников									
88	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	84	37,75	37,75	3171	3171	--	913	4410
					--	15,09	--	1268		327	
89	1101-0203-0105 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	264	159,70	--	42160	--	--	30355	78316
					159,70	--	42160	--		5801	
90	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,65	1402,54	1231,09	48598	42657	209	16639	70456
					165,43	279,21	5732	9675		5219	
91	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,65	1402,54	1231,09	48598	42657	209	16639	70456
					165,43	279,21	5732	9675		5219	
92	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	281,82	5225,00	--	1472510	--	1472510	--	1590310
					--	--	--	--		117801	
93	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,0924	77291,36	2067,37	7142	191	6951	107	7829
					--	1075,20	--	99		580	
94	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных П2 Установка бортовых камней	м2 покрытия	231	2212,69	113,86	511130	26301	472788	21924	575699
					52,13	35,75	12041	8259		42644	
95	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях.	м бортового камня	108	2162,36	36,02	233534	3891	133502	105481	366137
					890,19	14,14	96141	1527		27121	
96	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	5,832	70085,00	--	408736	--	408736	--	441435
					--	--	--	--		32699	
97	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,16	8261,38	1231,09	17845	2659	14829	1037	20392
					165,43	279,21	357	603		1511	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4897829	270895	4247719	380622	5700728
							379216	78572	--	422278	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				4294800				
		Материалы	Тенге				164479				
		Всего заработная плата	Тенге					234516			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1324775				
		Местные материалы	Тенге				2458867				
		Накладные расходы	Тенге				226566				
		Сметная прибыль	Тенге				361709				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4883075				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								197
		Сметная заработная плата	Тенге					234516			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				356189				
		Материалы	Тенге				52757				
		Всего заработная плата	Тенге					223272			
		Накладные расходы	Тенге				154058				
		Сметная прибыль	Тенге				40820				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				551066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					223272			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				246840				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				246840				
		Сметная прибыль	Тенге				19747				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				266587				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5700729				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								362
		Сметная заработная плата	Тенге					457788			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	**Тенге**				45999443	2588563	37721385	6365555	56554199
							5673137	711513	--	4189201	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				45396414				
		Материалы	Тенге				14820601				
		Всего заработная плата	Тенге					6161378			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9214747				
		Местные материалы	Тенге				13386439				
		Транспортные расходы	Тенге				16359				
		Накладные расходы	Тенге				6211498				
		Сметная прибыль	Тенге				4128633				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				55736546				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5251
		Сметная заработная плата	Тенге					6161378			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				356189				
		Материалы	Тенге				52757				
		Всего заработная плата	Тенге					223272			
		Накладные расходы	Тенге				154058				
		Сметная прибыль	Тенге				40820				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				551066				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								166
		Сметная заработная плата	Тенге					223272			
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				246840				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				246840				
		Сметная прибыль	Тенге				19747				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				266587				
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				56554199				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5417
		Сметная заработная плата	Тенге					6384650			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								56554199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**5673137**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2588563**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**711513**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**37721385**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**16359**				
		- Накладные расходы	Тенге							**6365555**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**4189201**	

ИТОГО:			56 554 199,00
в т.ч.прочих затрат			0
в т.ч. Оборудование			0
ИТОГО без прочих затрат и оборудования:			56 554 199
ВЗиС 1,3%	Тенге	1,30%	735 205
ИТОГО:	Тенге		57 289 404
Доп.затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время 1,6*0,9*1,05%	Тенге	1,5120%	866 216
ИТОГО:	Тенге		58 155 619
ИТОГО с прочими и оборудованием:			58 155 619
непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	2,00%	1 163 112
Итого по сметному расчету в базовых ценах 2019г. с прочими и оборудованием, в т.ч.:	Тенге		59 318 732
ИТОГО в текущем уровне цен 2020 г. (66% к=1,049901)	Тенге	1,049901	-
ИТОГО в текущем уровне цен 2021 г. (34% к=1,1025743)		1,1025743	65 403 322
ИТОГО с понижающим коэффициентом на договорную стоимость	Тенге	0,999	65 337 918,85
НДС 12%	Тенге	12%	7 840 550,26
Всего к оплате по договору:	Тенге		73 178 469,11

Заказчик:

_____ Муханбеталиев А.М.
Руководитель ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Оспанов Э.А.
Зам. руководителя ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

_____ Сарсенов А.
Заведующий Производственно Технического Сектора ГУ "Городской отдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Технадзор:

_____ Наков А.Э.
ТОО "Музтау"

Подрядчик:

_____ Быков А.И.
Директор ТОО "Атырауинжстрой-АИС"

_____ Калиакпаров Д.Е.
Директор ТОО "ТС-Индустрия"