ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17.№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)

Наименование объекта - Пятно 1 Блок В

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года (промежуточный)

на Ощестроительные работы.Надземная часть.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие								
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ на отм. +2.900-23.900/8штх119,4=955,2м3/								
1	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	119,4	11964,55	241,10	1428567	28787	178637	8,38	1001
		м3		1333,80	91,08	159256	10875	105	0,44	53
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,634	66000,00	--	41844	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,257	64700,00	--	16628	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	10,279	68800,00	--	707195	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,196	64500,00	--	12642	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,652	64400,00	--	41989	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2248865	28787			1001
			Тенге			159256	10875			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2248865				
	Материалы -		Тенге			397398				
	Всего заработная плата -		Тенге				170131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			820298				
	Местные материалы -		Тенге			843126				
		Накладные расходы -	Тенге			178637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2573152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196926			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2573152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196926			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2248865	28787			1001
			Тенге			159256	10875			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2248865				
	Материалы -		Тенге			397398				
	Всего заработная плата -		Тенге				170131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			820298				
	Местные материалы -		Тенге			843126				
		Накладные расходы -	Тенге			178637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2573152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196926			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			2573152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				196926			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			2248865	28787			1001
			Тенге			159256	10875			53
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2248865				
	Материалы -		Тенге			397398				
	Всего заработная плата -		Тенге				170131			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			820298				
	Местные материалы -		Тенге			843126				
		Накладные расходы -	Тенге			178637				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							89
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				26796			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			145650				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2573152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196926			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			2573152				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1143
		Сметная заработная плата -	Тенге				196926			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Дирктор ПТД — Иманкулов А.

Специалист ПТД — Иткаринов Н.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17.№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)

Наименование объекта - Пятно 1 Блок Г

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года (промежуточный)
на Ощестроительные работы.Надземная часть.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Лестницы								
		Лестница Л-1(1шт)ж.б.монолитная/30,31м3/								
1	Е0106-22-5 прим.	Устройство ж.б. монолитной лестницы из бетона кл.В25	4,139	13864,32	379,21	57384	1570	9824	13,00	54
		м3		2117,25	143,26	8763	593	105	0,70	3
2	С12041-5 Изм. и доп.вып.19	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,215	52102,00	--	11202	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III,d 12 мм	1,19	52400,00	--	62356	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			130942	1570			54
			Тенге			8763	593			3
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			130942				
		Материалы -	Тенге			17825				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				9356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73558				
	Местные материалы -		Тенге			29227				
		Накладные расходы -	Тенге			9824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10830			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			149212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10830			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			130942	1570			54
			Тенге			8763	593			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130942				
	Материалы -		Тенге			17825				
	Всего заработная плата -		Тенге				9356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73558				
	Местные материалы -		Тенге			29227				
		Накладные расходы -	Тенге			9824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10830			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			149212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10830			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			130942	1570			54
			Тенге			8763	593			3
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			130942				
	Материалы -		Тенге			17825				
	Всего заработная плата -		Тенге				9356			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			73558				
	Местные материалы -		Тенге			29227				
		Накладные расходы -	Тенге			9824				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							5
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1474			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8446				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			149212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				10830			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			149212				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							62
		Сметная заработная плата -	Тенге				10830			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Дирктор ПТД — Иманкулов А.

Специалист ПТД — Иткаринов Н.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17.№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)

Наименование объекта - Пятно 1 Блок И

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь 2015 года (промежуточный)

на Ощестроительные работы.Надземная часть.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Перекрытие								
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ на отм. 26.900(1шт)								
1	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	103,8	11028,72	241,10	1144781	25026	155298	8,38	870
		м3		1333,80	91,08	138448	9454	105	0,44	46
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,638	66000,00	--	42108	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,281	64700,00	--	18181	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
4	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	11,175	68800,00	--	768840	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,064	64500,00	--	4128	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,693	64400,00	--	44629	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЛИТА МОНОЛИТНАЯ на отм. 29.150(1шт-94,23м3)								
7	Е0106-22-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	94,23	11028,72	241,10	1039236	22719	140980	8,38	790
		м3		1333,80	91,08	125684	8582	105	0,44	42
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,544	66000,00	--	35904	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-96 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,254	64700,00	--	16434	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	9,937	68800,00	--	683666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	С12041-115 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	0,104	64500,00	--	6708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,766	64400,00	--	49330	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3853944	47745			1660
			Тенге			264132	18037			88
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3853944				
	Материалы -		Тенге			659101				
	Всего заработная плата -		Тенге				282169			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1669928				
	Местные материалы -		Тенге			1213038				
		Накладные расходы -	Тенге			296277				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							148
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				44442			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			249013				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4399235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1896
		Сметная заработная плата -	Тенге				326611			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4399235				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1896
		Сметная заработная плата -	Тенге				326611			
		РАЗДЕЛ 2.Лестницы								
		Лестница Л-1ж.б.монолитная/2шт-47,10х2=94,2м3/								
13	Е0106-22-5 прим.	Устройство ж.б. монолитной лестницы из бетона кл.В25	54,95	13864,32	379,21	761844	20838	130426	13,00	714
		м3		2117,25	143,26	116343	7872	105	0,70	38
14	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство ж.б. монолитной лестницы на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	39,25	13949,01	379,21	547498	14884	96652	13,52	531
		м3		2201,94	143,26	86426	5623	105	0,70	27
15	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,342	66000,00	--	88572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	7,526	68800,00	--	517789	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1915703	35722			1245
			Тенге			202769	13495			66
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1915703				
	Материалы -		Тенге			405672				
	Всего заработная плата -		Тенге				216264			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			606361				
	Местные материалы -		Тенге			665180				
		Накладные расходы -	Тенге			227077				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34062			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			128567				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2271348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1424
		Сметная заработная плата -	Тенге				250326			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2271348				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1424
		Сметная заработная плата -	Тенге				250326			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5769647	83467			2905
			Тенге			466901	31532			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5769647				
	Материалы -		Тенге			1064774				
	Всего заработная плата -		Тенге				498433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2276288				
	Местные материалы -		Тенге			1878217				
		Накладные расходы -	Тенге			523355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6670582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3321
		Сметная заработная плата -	Тенге				576936			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			6670582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3321
		Сметная заработная плата -	Тенге				576936			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			5769647	83467			2905
			Тенге			466901	31532			154
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5769647				
	Материалы -		Тенге			1064774				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего заработная плата -		Тенге				498433			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2276288				
	Местные материалы -		Тенге			1878217				
		Накладные расходы -	Тенге			523355				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							262
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				78503			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			377580				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6670582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3321
		Сметная заработная плата -	Тенге				576936			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			6670582				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3321
		Сметная заработная плата -	Тенге				576936			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Дирктор ПТД — Иманкулов А.

Специалист ПТД — Иткаринов Н.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.