ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17.№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)
Наименование объекта - Блок Б

АКТ
приемки выполненных работ
за январь 2016 года
на Общестроительные работы.Надземная часть.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 1.Каркас								
		КОЛОННЫ:К1=21шт/4,72х21=99,12м3/								
1	Е0106-14-4 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	18,027	11833,10	990,15	213315	17849	39458	10,82	195
		м3		1710,54	374,04	30836	6743	105	1,83	33
2	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,296	66000,00	--	19536	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
3	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	1,858	44460,29	--	82607	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГММЫ ЖЕСТКОСТИ								
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-1=1шт/49,86/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	11,5	12875,47	442,42	148068	5088	31686	14,56	167
		м3		2457,00	167,13	28256	1922	105	0,82	9
5	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,036	66000,00	--	2376	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
6	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,852	68800,00	--	58618	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-2=1шт/45,46м3/								
7	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	10,491	12875,47	442,42	135077	4641	28906	14,56	153
		м3		2457,00	167,13	25776	1753	105	0,82	9
8	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,045	66000,00	--	2970	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,886	68800,00	--	60957	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
10	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,059	64400,00	--	3800	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-2а=2шт/91м3								
11	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	10,5	12875,47	442,42	135192	4645	28931	14,56	153
		м3		2457,00	167,13	25799	1755	105	0,82	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,03	66000,00	--	1980	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
13	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,765	68800,00	--	52632	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
14	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,023	64400,00	--	1481	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-3=1шт/26,7м3/								
15	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	5,565	12875,47	442,42	71652	2462	15333	14,56	81
		м3		2457,00	167,13	13673	930	105	0,82	5
16	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,017	66000,00	--	1122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,472	68800,00	--	32474	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,084	64400,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-3а=1шт/26,7м3/								
19	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	5,565	12875,47	442,42	71652	2462	15333	14,56	81
		м3		2457,00	167,13	13673	930	105	0,82	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,032	-66000,00	--	-2112	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,46	68800,00	--	31648	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,084	64400,00	--	5410	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-4/4штх22,5=90м3/								
23	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25,	8,296	12875,47	442,42	106815	3670	22858	14,56	121
		м3		2457,00	167,13	20383	1387	105	0,82	7
24	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,029	66000,00	--	1914	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
25	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,709	68800,00	--	48779	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-5/2штх12,92=25,84м3/								
26	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	4,699	12875,47	442,42	60502	2079	12947	14,56	68
		м3		2457,00	167,13	11545	785	105	0,82	4
27	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,017	66000,00	--	1122	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,341	68800,00	--	23461	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-6/2штх9,25=18,5м3/								
29	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	3,363	12875,47	442,42	43300	1488	9266	14,56	49
		м3		2457,00	167,13	8263	562	105	0,82	3
30	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,016	66000,00	--	1056	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
31	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,256	68800,00	--	17613	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
32	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,08	64400,00	--	5152	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГМА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-7/7штх6,54=45,78м3/								
33	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	4,162	12875,47	442,42	53588	1841	11468	14,56	61
		м3		2457,00	167,13	10226	696	105	0,82	3
34	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,012	66000,00	--	792	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
35	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,504	68800,00	--	34675	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-8/2штх43,83=87,66м3/								
36	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	7,969	12875,47	442,42	102605	3526	21957	14,56	116
		м3		2457,00	167,13	19580	1332	105	0,82	7
37	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,041	66000,00	--	2706	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
38	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,711	68800,00	--	48917	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
39	С12041-116 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,011	64400,00	--	708	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ДИАФРАГММА ЖЕСТКОСТИ ДЖ-9/1штх20,04м3/								
40	Е0106-17-3 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонных стен и перегородок высотой до 3 м, толщиной до 200 мм на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	3,644	12875,47	442,42	46918	1612	10040	14,56	53
		м3		2457,00	167,13	8953	609	105	0,82	3
41	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,018	66000,00	--	1188	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
42	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	0,345	68800,00	--	23736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1761410	51365			1298
			Тенге			216963	19404			95
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1761410				
	Материалы -		Тенге			258134				
	Всего заработная плата -		Тенге				236367			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			572726				
	Местные материалы -		Тенге			662221				
		Накладные расходы -	Тенге			248185				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				37228			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			120576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2130171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -	Тенге				273595			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2130171				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1517
		Сметная заработная плата -	Тенге				273595			
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие								
		ПАРАПЕТ/23,06м3/								
43	Е0106-19-1 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство железобетонного парапета из бетона кл.В25 на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м	23,06	10250,30	316,01	236372	7287	37339	8,58	198
		м3		1422,72	119,39	32808	2753	105	0,58	13
44	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,109	66000,00	--	7194	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	2,465	68800,00	--	169592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			413158	7287			198
			Тенге			32808	2753			13
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			413158				
	Материалы -		Тенге			33442				
	Всего заработная плата -		Тенге				35561			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			176786				
	Местные материалы -		Тенге			162835				
		Накладные расходы -	Тенге			37339				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5601			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			27030				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			477527				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				41162			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			477527				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							230
		Сметная заработная плата -	Тенге				41162			
		РАЗДЕЛ 3.Лестницы								
		Лестница Л-1ж.б.монолитная/2шт-47,10х2=94,2/								
46	Е0106-22-5 прим.	Устройство ж.б. монолитной лестницы из бетона кл.В25	54,95	13864,32	379,21	761844	20838	130426	13,00	714
		м3		2117,25	143,26	116343	7872	105	0,70	38
47	Е0106-22-5 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	Устройство ж.б. монолитной лестницы на высоте от опорной площади до 6 м на высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м,из бетона кл.В25	39,25	13949,01	379,21	547498	14884	96652	13,52	531
		м3		2201,94	143,26	86426	5623	105	0,70	27
48	С12041-95 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	1,342	66000,00	--	88572	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С12041-114 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	7,526	68800,00	--	517789	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Лестница Мл-1-2шт								
50	Е0109-29-1	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением	0,979	13565,47	5475,87	13281	5361	5809	28,90	28
		т		5040,00	1552,87	4934	1520	90	5,46	5
51	С11011-877 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп	0,025	55300,00	--	1383	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	С11011-4881 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 10П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,068	57533,00	--	3912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
53	С11011-4884 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 16П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,405	57071,00	--	23114	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
54	С11011-4888 Изм. и доп.вып.19	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок № 20П из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 19281-89 (ГОСТ 8240-97)	0,07	60570,00	--	4240	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-4441 Изм. и доп.вып.19	Лист стальной рифленый горячекатаный толщиной 6 мм, из углеродистой стали ГОСТ 8568-77	0,41	51535,00	--	21129	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0109-29-1	Монтаж металлических косоуров Км1=2шт(47,85х2=95,7кг)	0,191	13711,47	5475,87	2619	1046	1133	28,90	6
		т		5040,00	1552,87	963	297	90	5,46	1
57	С12021-146 к-1,01 к-1,03 т.ч.п.2.1	Стоимость косоуров	0,199	108500,00	--	21592	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0109-29-1	Монтаж стремянок Стм1	0,131	13711,47	5475,87	1796	717	777	28,90	4
		т		5040,00	1552,87	660	203	90	5,46	1
59	С11011-4482 Изм. и доп.вып.19	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества размерами 63 мм х 63 мм х 5 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 8509-93)	0,047	54230,00	--	2549	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-4179 Изм. и доп. вып.17	Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 мм до 6 мм ГОСТ 19281-89	0,075	48210,00	--	3616	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
61	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	0,009	50900,00	--	458	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
62	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1,822	21,80	0,05	40	--	10	0,03	--
		м2		5,81	0,02	11	--	90	--	--
63	Е0113-26-6 к=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за 2 раза	1,822	40,72	0,04	74	--	14	0,04	--
		м2		8,32	--	15	--	90	--	--
		Стойки для крепления наклонного подъемника								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	Е0109-34-5 прим.	Монтаж опорных стоек СТ-1=1шт,СТ2=1шт,СТ3=8шт	0,124	9021,19	2162,21	1119	268	383	17,30	2
		т		3015,00	415,31	374	51	90	1,56	--
65	С11011-871 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 30х30х1,75мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,026	60200,00	--	1565	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-891 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой неравнополочный, толщина 4мм, размером 40х30х4 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,098	64200,00	--	6292	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за два раз	3,57	43,60	0,10	156	--	37	0,06	--
		м2		11,62	0,04	41	--	90	--	--
68	Е0113-26-6 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 за два раз	3,57	40,72	0,04	145	--	27	0,04	--
		м2		8,32	--	30	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2024781	43114			1285
			Тенге			209797	15567			73
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1984375				
	Материалы -		Тенге			405990				
	Всего заработная плата -		Тенге				216361			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			674618				
	Местные материалы -		Тенге			665180				
		Накладные расходы -	Тенге			227165				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							114
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34075			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			132692				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2344233				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1425
		Сметная заработная плата -	Тенге				250436			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40406				
	Материалы -		Тенге			4491				
	Всего заработная плата -		Тенге				9003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21592				
		Накладные расходы -	Тенге			8102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10218			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2395651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1476
		Сметная заработная плата -	Тенге				260654			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			4199349	101766			2781
			Тенге			459568	37724			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4158943				
	Материалы -		Тенге			697566				
	Всего заработная плата -		Тенге				488289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1424130				
	Местные материалы -		Тенге			1490235				
		Накладные расходы -	Тенге			512689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4951930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3172
		Сметная заработная плата -	Тенге				565193			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40406				
	Материалы -		Тенге			4491				
	Всего заработная плата -		Тенге				9003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21592				
		Накладные расходы -	Тенге			8102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10218			
		ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			5003349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3223
		Сметная заработная плата -	Тенге				575411			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4199349	101766			2781
			Тенге			459568	37724			181
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4158943				
	Материалы -		Тенге			697566				
	Всего заработная плата -		Тенге				488289			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1424130				
	Местные материалы -		Тенге			1490235				
		Накладные расходы -	Тенге			512689				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							256
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76903			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			280298				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4951930				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3172
		Сметная заработная плата -	Тенге				565193			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			40406				
	Материалы -		Тенге			4491				
	Всего заработная плата -		Тенге				9003			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			21592				
		Накладные расходы -	Тенге			8102				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1215			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2910				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			51419				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							51
		Сметная заработная плата -	Тенге				10218			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			5003349				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3223
		Сметная заработная плата -	Тенге				575411			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Дирктор ПТД — Иманкулов А.

Специалист ПТД — Иткаринов Н.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.