ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17.№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)
Наименование объекта - БЛОК Б

АКТ

приемки выполненных работ за январь 2017 года

на ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ ЖИЛОЙ ЧАСТИ								
		ОБОРУДОВАНИЕ ИТП №4								
1	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	33	473,47	39,24	15625	1295	11405	1,47	49
		1шт		254,25	15,75	8390	520	128	0,07	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			15625	1295			49
			Тенге			8390	520			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15625				
	Материалы -		Тенге			5939				
	Всего заработная плата -		Тенге				8910			
		Накладные расходы -	Тенге			11405				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10621			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			28651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10621			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			15625	1295			49
			Тенге			8390	520			2
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			15625				
	Материалы -		Тенге			5939				
	Всего заработная плата -		Тенге				8910			
		Накладные расходы -	Тенге			11405				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							6
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1711			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1622				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10621			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			28651				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				10621			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Директор ПТД — Балгазин А.Н.

Специалист ПТД — Убакеев М.М.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17.№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)

Наименование объекта - Пятно1,Блок-Б

АКТ

приемки выполненных работ за январь 2017 года

на Лифты и подъемник

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ПОДЪЕМНИК ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ								
1	Ц0103-575-1прим.	Наклонный подъмник NP-001	2	9973,00	987,00	19946	1974	14139	44,00	88
		шт		7628,00	227,00	15256	454	90	1,32	3
2	Коммерческое предложение ТОО BART-Company	Наклонная подъемная платформа NP-001 для маломобильных групп населения	2	282061,22	--	564122	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			584068	1974			88
			Тенге			15256	454			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			564122				
	Транспортные расходы -		Тенге			33847				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			597970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19946				
	Материалы -		Тенге			2716				
	Всего заработная плата -		Тенге				15710			
		Накладные расходы -	Тенге			14139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2045				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17831			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			634100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17831			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			584068	1974			88
			Тенге			15256	454			3
	Стоимость оборудования -		Тенге			564122				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Транспортные расходы -		Тенге			33847				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			597970				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			19946				
	Материалы -		Тенге			2716				
	Всего заработная плата -		Тенге				15710			
		Накладные расходы -	Тенге			14139				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							7
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2121			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2045				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			36130				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17831			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			634100				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							98
		Сметная заработная плата -	Тенге				17831			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Директор ПТД — Балгазин А.Н.

Специалист ПТД — Убакеев М.М.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"

Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17,№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)

Наименование объекта - БЛОК Б

АКТ
приемки выполненных работ
на ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ								
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1(ЦОК.ЭТАЖ)								
1	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	71	10,99	--	780	--	972	0,05	4
		м		10,69	--	759	--	128	--	--
2	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	25	11,13	--	278	--	342	0,05	1
		м		10,69	--	267	--	128	--	--
		УЗЕЛ ВВОДА								
3	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	2	10,99	--	22	--	27	0,05	--
		м		10,69	--	21	--	128	--	--
4	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	21	11,13	--	234	--	287	0,05	1
		м		10,69	--	224	--	128	--	--
		ОБВЯЗКА НАСОСОВ ХОЗ.БЫТОВЫХ								
5	Е0116-29-2	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 100 мм	7	11,13	--	78	--	96	0,05	--
		м		10,69	--	75	--	128	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ В1								
6	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	63	75,82	1,57	4777	99	5443	0,41	26
		1счетчик		67,50	--	4253	--	128	--	--
7	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ д.15мм с радиомодулем	63	10600,00	--	667800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
8	Е0116-15-1	Установка регуляторов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	63	473,47	39,24	29829	2472	21773	1,47	93
		1шт		254,25	15,75	16018	992	128	0,07	4
9	С130905-1065 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 15	63	6593,00	--	415359	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
10	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	178	10,99	--	1956	--	2436	0,05	9
		м		10,69	--	1903	--	128	--	--
11	Е0116-20-1 прим	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	63	10263,47	23,09	646599	1455	13427	0,90	57
		1кран		157,50	9,00	9923	567	128	0,04	3
12	С131103-7 прим	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (сверх учтенных в расценке)	630	523,00	--	329490	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3(цок.этаж)								
13	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	73	10,99	--	802	--	999	0,05	4
		м		10,69	--	780	--	128	--	--
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т4(цок.этаж)								
14	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	44	10,99	--	484	--	602	0,05	2
		м		10,69	--	470	--	128	--	--
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т3								
15	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	286	10,99	--	3143	--	3913	0,05	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		10,69	–	3057	–	128	–	–
16	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	63	75,82	1,57	4777	99	5443	0,41	26
		1счетчик		67,50	–	4253	–	128	–	–
17	С131102-14	Счетчики /водомеры/ холодной воды крыльчатые ВСКМ д.15мм с радиомодулем	63	10600,00	–	667800	–	–	–	–
		шт		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0116-15-1	Установка регуляторов на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	63	473,47	39,24	29829	2472	21773	1,47	93
		1шт		254,25	15,75	16018	992	128	0,07	4
19	С130905-1065 Изм. и доп.вып.18	Регулятор перепада давления автоматический типа Herz, 4002, T 120°C, PN 10, DN 15	63	6593,00	–	415359	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0117-2-2	Установка полотенцесушителей латунных хромированных	63	7298,33	6,95	459795	438	33566	2,48	156
		шт		414,00	2,25	26082	142	128	0,01	1
		ВОДОСНАБЖЕНИЕ Т4								
21	Е0116-29-1	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 50 мм	108	10,99	–	1187	–	1478	0,05	5
		м		10,69	–	1155	–	128	–	–
		ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ВОДОПРОВОД В2								
22	Е0110-35-1	Установка шкафов пожарных	18	332,30	23,87	5981	430	2362	0,68	12
		шт		100,35	9,02	1806	162	120	0,04	1
23	С12067-21	Шкаф пожарный 840x650x230	32,04	1650,00	–	52866	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
24	Е0116-20-1	Установка кранов пожарных диам. 50 мм	18	10263,47	23,09	184742	416	3836	0,90	16
		1кран		157,50	9,00	2835	162	128	0,04	1
25	С131103-7	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм (сверх учтенных в расценке)	180	523,00	–	94140	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
26	СН РК 8.02-13-2004 сб.5.1	Огнетушитель	36	2540,00	–	91440	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
		САНТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
27	Е0117-2-3	Установка смесителей для умывальников	72	1893,32	1,57	136319	113	11612	0,70	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт		126,00	--	9072	--	128	--	--
28	Е0117-2-3	Установка смесителей для ванн	72	1793,32	1,57	129119	113	11612	0,70	50
		шт		126,00	--	9072	--	128	--	--
29	Е0117-2-3	Установка смесителей для моек	70	1893,32	1,57	132532	110	11290	0,70	49
		шт		126,00	--	8820	--	128	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4507517	8216			669
			Тенге			116863	3018			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			91440				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			91440				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58847				
	Материалы -		Тенге			3745				
	Всего заработная плата -		Тенге				1969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52866				
		Накладные расходы -	Тенге			2362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2323			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4357229				
	Материалы -		Тенге			1644390				
	Всего заработная плата -		Тенге				117912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2589948				
	Местные материалы -		Тенге			48				
		Накладные расходы -	Тенге			150927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4778645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				140551			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4934968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата -	Тенге				142874			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			4507517	8216			669
			Тенге			116863	3018			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			91440				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			91440				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			58847				
	Материалы -		Тенге			3745				
	Всего заработная плата -		Тенге				1969			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			52866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			2362				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				354			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3673				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			64882				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14
		Сметная заработная плата -	Тенге				2323			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4357229				
	Материалы -		Тенге			1644390				
	Всего заработная плата -		Тенге				117912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2589948				
	Местные материалы -		Тенге			48				
		Накладные расходы -	Тенге			150927				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							75
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				22639			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			270489				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4778645				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							745
		Сметная заработная плата -	Тенге				140551			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			4934968				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							759
		Сметная заработная плата -	Тенге				142874			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Директор ПТД — Балгазин А.Н.

Специалист ПТД — Убакеев М.М.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Елорда даму"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Строительная корпорация "Кулагер"
Наименование стройки - Многоквартирный жилой комплекс с паркингом , в г. Астане в квадрате с проектными наименованиями №Е16,№199,№Е17.№Е30 (пятно 1. Блоки Б,В,Г,Д,Е,И,К,Л,М,Н,П,Р)
Наименование объекта - БЛОК В

АКТ
приемки выполненных работ

на ЭС,ЭО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего (рабочих, обслуживаю-щих машины)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.ОБЩЕДОМОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ								
		СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ блок В(ПЯТНО 1)								
1	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	30	62,90	5,40	1887	162	1605	--	--
		шт		54,00	2,30	1620	69	95	0,01	--
2	Счет АСТ - Техносервис	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии марки Меркурий 203.2T LBO	30	8994,30	--	269829	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
3	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	30	862,00	28,00	25860	840	9818	2,00	60
		шт		340,00	4,50	10200	135	95	0,03	1
4	Прайс ТОО "Нур-Электро"	Автомат выключатель 1Р 63А ВА-47-29-1С	30	83,02	--	2491	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
5	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	32	62,90	5,40	2013	173	1712	--	--
		шт		54,00	2,30	1728	74	95	0,01	--
6	Счет АСТ - Техносервис	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии марки Меркурий 203.2T LBO	32	8994,30	--	287818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0108-526-2	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 100 А	32	862,00	28,00	27584	896	10473	2,00	64
		шт		340,00	4,50	10880	144	95	0,03	1
8	Прайс ТОО "Нур-Электро"	Автомат выключатель 1Р 63А ВА-47-29-1С	32	83,02	--	2657	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Ц0108-600-2	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	1	166,90	5,40	167	5	152	1,00	1
		шт		158,00	2,30	158	2	95	0,01	--
10	Счет АСТ - Техносервис	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии марки Меркурий 230 SIN	1	8994,30	--	8994	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
11	Ц0108-600-1	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании однофазный	3	62,90	5,40	189	16	160	--	--
		шт		54,00	2,30	162	7	95	0,01	--
12	Счет АСТ - Техносервис	Счетчики электронные однофазные учета активной энергии марки Меркурий 203.2T LBO	3	8994,30	--	26983	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ/СВЕТИЛЬНИКИ С								
13	Е0121-18-1	Монтаж светильников до двух люминесцентных ламп устанавливаемых на штырях	84	244,37	65,36	20527	5490	16883	0,95	79
		шт		151,65	34,45	12739	2894	108	0,16	13
14	Е0121-17-2	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках в пыльных и сырых помещениях	47	246,62	79,51	11591	3737	9829	0,83	39
		шт		143,10	50,54	6726	2375	108	0,22	10
15	С151702-35	Светильники тип ЛП025М-2Х40-001-УХЛ4	72	3670,00	--	264240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
16	С151701-19	Светильник подвесной, тип НСП11Х100-434-У3	47	762,00	--	35814	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	С151702-13	Светильники тип ЛСП18-58-001-УХЛ4	12	3850,00	--	46200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-596-5	Прожектор отдельно устанавливаемый на кронштейне, установленном на опоре с лампой мощностью 500 Вт	2	1397,00	489,00	2794	978	1127	2,90	6
		шт		486,00	107,00	972	214	95	0,62	1
19	С151703-37	Прожектор типа РКУ 125	2	14800,00	--	29600	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Е0121-17-1	Монтаж светильников для ламп накаливания с подвесом на крючках для помещений с нормальными условиями среды	234	169,86	57,56	39747	13469	31030	0,55	129
		шт		86,85	35,93	20323	8408	108	0,16	37
21	С151701-14	Светильник потолочный, тип НПП03-100-001-МУ3	163	871,00	--	141973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
22	С151701-153 Изм. и доп. вып. 20	Светильники, тип НПО22-2х60-211/3459 ГОСТ 17677-82	71	487,00	--	34577	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0121-17-18	Монтаж светильников местного освещения для ламп накаливания	20	119,60	2,58	2392	52	2199	0,61	12
		шт		100,80	1,02	2016	20	108	0,01	--
24	С151701-88	Светильники тип ПСХ-60 МУЗ	20	157,00	--	3140	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0121-28-1	Установка фотодатчика	2	19,13	--	38	--	39	0,12	--
		шт		18,00	--	36	--	108	--	--
26	СПРАЙС ТОО "220Вольт"	Фотодатчик ФР-7	2	1311,09	--	2622	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЛАМПЫ								
27	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	47	54,00	--	2538	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС ТОО "Teksan Астана Жарык"	Лампы 2G11	12	471,32	--	5656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
29	С151706-93	Лампы ртутные дуговые высокого давления /ГУ 16535.820-79/, тип ДРЛ-125-ХЛ1	2	862,00	--	1724	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	20	42,00	--	840	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	С151706-27	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-100	166	54,00	--	8964	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С151706-24	Лампы биспиральные /ГОСТ 2239-79/, тип БК220-230-60	145	42,00	--	6090	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
33	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	42	35,40	--	1487	--	1337	0,19	8
		шт		29,48	--	1238	--	108	--	--
34	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	42	156,00	--	6552	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	Е0121-22-1	Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	35	36,26	--	1269	--	1021	0,17	6
		шт		27,00	--	945	--	108	--	--
36	С151801-11	Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	35	134,00	--	4690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СИСТЕМА ТЕПЛОСКАТ (ШУ)								
37	Е0121-24-8	Установка групповых осветительных щитков массой до 6 кг в готовой нише или на стене	1	434,42	36,17	434	36	409	2,08	2
		шт		364,50	14,34	365	14	108	0,07	--
38	СПРАЙС ТОО "Нур-Электро"	Шкаф металлический 12/18мод	1	1245,36	--	1245	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	Ц0108-526-1	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене или колонне, на ток до 25 А	2	501,20	13,20	1002	26	436	1,00	2
		шт		227,00	2,30	454	5	95	0,01	--
40	Прайс ТОО "Нур-Электро"	Автомат ВА 47-29 20А 1Р	1	67,46	--	67	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
41	Прайс ТОО "Нур-Электро"	Автомат АД-12 25А 2Р	1	691,87	--	692	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
43	СПРАЙС ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Терморегулятор РТ 330 без датчика	1	8008,39	--	8008	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	Ц0111-31-1	Приборы, устанавливаемые на на щитах, массой до 5 кг	1	68,91	--	69	--	57	0,50	1
		шт		63,00	--	63	--	90	--	--
45	СПРАЙС ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Датчик к термометру (РТ-330)-TST05-2,0	1	764,52	--	765	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
46	СПРАЙС ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Комплект V-MZ(концевые заделки) (РТ-330)-TST05-2,0	2	750,68	--	1501	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0121-11-1	Прокладка кабелей сечением до 6 мм2 с виниловой, наиритовой и полиэтиленовой оболочками с креплением накладными скобами	66	94,79	10,91	6256	720	6074	0,48	32
		м кабеля		78,30	6,91	5168	456	108	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
48	СПРАЙС ТОО "НСТ-Теплолюкс"	Нагревательный кабель 31FSR2-CT 33Вт/м	66	889,05	--	58677	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	С151801-131	Коробка пластмассовая, тип У409	6	509,00	--	3054	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1413377	26601			441
			Тенге			75855	14818			66
	Стоимость оборудования -		Тенге			600295				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			600295				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			813082				
	Материалы -		Тенге			42920				
	Всего заработная плата -		Тенге				90673			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			667707				
		Накладные расходы -	Тенге			94417				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							47
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				14163			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54450				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			961949				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				104835			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1562244				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							554
		Сметная заработная плата -	Тенге				104835			
		РАЗДЕЛ 2.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
50	Е0121-25-1	Установка электрических плит	62	327,22	103,34	20288	6407	17357	1,26	78
		шт		218,25	40,96	13532	2540	108	0,20	12
51	1301-62	Плита электрическая ЭПМ-3М	62	19351,00	--	1199762	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ								
52	Е0121-22-8	Установка штепсельных розеток утопленного типа при скрытой проводке	819	34,70	--	28419	--	26076	0,19	154
		шт		29,48	--	24144	--	108	--	--
53	С151801-152	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	651	116,00	--	75516	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
54	С151801-154	Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	106	226,00	--	23956	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С151801-148	Розетка штепсельная для скрытой установки с фарфоровым основанием, тип РШ-Ц-2-С-08-6/220	62	66,00	--	4092	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	Е0121-22-2	Установка 1-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	127	35,40	--	4496	--	4043	0,19	24
		шт		29,48	--	3744	--	108	--	--
57	С151801-12	Выключатель одноклавишный, тип С-1-86-10/220	127	156,00	--	19812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	Е0121-22-3	Установка 2-клавишных выключателей утопленного типа при скрытой проводке	268	45,74	--	12258	--	8987	0,20	53
		шт		31,05	--	8321	--	108	--	--
59	С151801-14	Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	268	182,00	--	48776	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0121-29-1	Монтаж звонков электрических с кнопкой	62	74,15	--	4597	--	3059	0,29	18
		шт		45,68	--	2832	--	108	--	--
61	С151801-119	Звонок электрический "Сверчок"	62	431,00	--	26722	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
62	С151801-118	Кнопка звонка /Турция/	62	52,00	--	3224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	Ц0108-592-1	Патрон стенной или потолочный	187	84,20	1,90	15745	355	13750	0,49	92
		шт		77,00	0,40	14399	75	95	--	--
64	СПРАЙС ТОО "220Вольт"	Патрон пласт.Е-27 ФНК	187	28,71	--	5369	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1493033	6762			418
			Тенге			66972	2614			13
	Стоимость оборудования -		Тенге			1199762				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1199762				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			293271				
	Материалы -		Тенге			12069				
	Всего заработная плата -		Тенге				69586			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			207467				
		Накладные расходы -	Тенге			73272				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				10991			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			21993				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			388535				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				80577			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1588297				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							468
		Сметная заработная плата -	Тенге				80577			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2906410	33363			860
			Тенге			142827	17432			79
	Стоимость оборудования -		Тенге			1800057				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			1800057				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			1106353				
	Материалы -		Тенге			54990				
	Всего заработная плата -		Тенге				160259			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			875174				
		Накладные расходы -	Тенге			167688				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							84
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				25153			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			76442				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			1350484				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1022
		Сметная заработная плата -	Тенге				185412			
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			3150541				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1022
		Сметная заработная плата -	Тенге				185412			

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела по ТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт по ТН — Байкенов С.Т.

Гл.специалист ПТО — Матяш Д.Н.

Гл.специалист сметной группы — Бешимова К.А.

ПОДРЯДЧИК:

Начальник комплекса — Нашарбаев Р.Ж.

Директор ПТД — Балгазин А.Н.

Специалист ПТД — Убакеев М.М.

Специалист СДД — Кустангельдинова А.А.