Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области"**
Подрядчик: **ТОО "ТПЭП"**
Стройка: **Строительство внеплощадочных сетей электроснабжения ,входящих в состав инженерных сетей объекта "Установка прокалки нефтяного кокса"**
Наименование объекта: **Установка прокалки нефтяного кокса**
Договор : **№ 05-03-С/15 от 14.09.2015**
Программа : **281 058 015 431**

АКТ № 1 от 28 декабря 2015 года
приемки выполненных работ за декабрь

локльная смета 2-1-1

Составлен в ценах на 2001г. (цены 01.01. 15)

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге		
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Строительство инженерных сетей. Электроснабжение								
		Коэффициент 1,15 к нормам затрат труда, основной заработной плате рабочих, затратам на эксплуатацию машин, в том числе заработной плате рабочих, обслуживающих машины. Производство строительных работ на открытых и полуоткрытых производственных площадках в стесненных условиях: с наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования или движения технологического транспорта. СН РК 8.02-05-2002, прил.4 п.3								
1	Ц0108-151-1	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по непроходным эстакадам, масса 1 м до 3 кг**	2688	88,51	50,03	237901	134467	117759	0,20	526
		м		31,28	14,83	84081	39876	95	0,09	231
		Кабельно-проводниковая продукция								
2	ТОО "Электролит"	**Кабель одножильный с алюминиевой жилой с изоляцией из сшитого полиэтилена, с оболочкой из ПВХ пластиката пониженной горючести с низким газо- и дымовыделением на напряжение 6 кВ, АПвВнг-LS 1х240/50-6**	2980	823,93	--	2455311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**2693213**	**134467**			**526**
			Тенге			**84081**	**39876**			**231**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2693213**				
	Материалы -		Тенге			**19354**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**123957**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2455311**				
		Накладные расходы -	Тенге			**117759**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**59**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**17664**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**168658**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2979630**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**816**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**141621**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**2979630**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							816
		Сметная заработная плата -	Тенге				141621			
		РАЗДЕЛ 2.доп. смета № 1 к лок смете 2-1-1								
3	**Ц0108-151-1**	**Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала, масса 1 м до 3 кг**	**256**	**88,51**	**50,03**	**22657**	**12806**	**11215**	**0,20**	**50**
		м		**31,28**	**14,83**	**8008**	**3798**	**95**	**0,09**	**22**
4	**Ц0108-151-1**	**Кабели до 35 кВ в проложенных под авторогой , масса 1 м до 3 кг**	**36**	**88,51**	**50,03**	**3186**	**1801**	**1577**	**0,20**	**7**
		м		**31,28**	**14,83**	**1126**	**534**	**95**	**0,09**	**3**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			**25843**	**14607**			**57**
			Тенге			**9134**	**4332**			**25**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**25843**				
	Материалы -		Тенге			**2102**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**13466**			
		Накладные расходы -	Тенге			**12792**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**6**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**1919**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**2318**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**40954**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15384**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			**40954**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**89**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**15384**			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**2719056**	**149075**			**583**
			Тенге			**93214**	**44208**			**256**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			**2719056**				
	Материалы -		Тенге			**21456**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**137422**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**2455311**				
		Накладные расходы -	Тенге			**130551**				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							**65**
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				**19583**			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**170976**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			**3020584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**904**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157005**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**3020584**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**904**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**157005**			
		Итого с временными ,4,3 %				3 150 469				
		Итого с зимними удорожаниями, 4х1,1 %				3 289 090				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %				3 301 692				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %				3 333 197				
		Пересчет в текущих ценах, МРП 1982				8 524 383				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				170 488				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				8 694 870				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %				1 043 384				
		Итого с НДС				**9 738 254,88**				

Заказчик

Генподрядчик:
Генеральный директор ТОО "ТПЭП"

А.Б. Мекебаев

Заместитель руководителя ГУ "Управление строительства пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодарской области" Шайпранов Д.Т.

Руководитель отдела капитпльного строительства Акипов Р.М.

И.о.руководитель технического отдела ПГС Мушкенов А.Т.

Главный специалист отдела капитпльного строительства Нурсеитова А.Е.

Зам. директора ТОО "КазСтройПроект ГИП ТОО "КазСтройПроект" Сейсебаев А.М.

Технадзор ТОО Инжиниринговая компания "Лидер" Никулин С.Г.

Ответственный производитель работ ТОО "ТПЭП" Синогейкин А.А.