Заказчик : ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с. Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"
Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		27	12.04.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**247 305 711**									
Акт №6 за октябрь 2021г	**58 348 993**	**52 097 315**							**6 251 678**	**58 348 993**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Руководитель_____**Койшекенов Т.К.**

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____**Искаков Б.А.**

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____ **Уразымбетов А.С.**

Заказчик : ГУ "Мугалжарский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог "

Форма 2В

Подрядчик : ТОО "Данекер"

Наименование стройки: РП "Строительство водопроводных сетей и сооружений в с.Кумсай Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор подряда (контракт) № 27 от 12.04.2021 г.

А К Т №6
выполненных работ за октябрь 2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Локальная смета № 2-5-1. Водонапорная башня 25м3. Общестроительные работы									
	Раздел 2 Фундамент, бетоные работы										
	2.1 Фундаменты										
9	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,96163	16493,87	1079,42	15861	1038	13688	1231	18459
					1180,29	226,7	1135	218	–	1367	
10	1106-0101-0107	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 10 м3. Устройство НР = 91 %	м3	9,7	22190,93	1488,35	215252	14437	166858	33730	268901
					3500,72	320,52	33957	3109	–	19919	
14	1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0782	453069,05	1278,77	35430	100	30128	4771	43417
					66521,74	524,3	5202	41	–	3216	
16	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	3,8308	853,09	19,84	3268	76	2194	937	4541
					260,52	2,61	998	10	–	336	
	2.2 Каналы										
17	1107-0601-0101	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство НР = 118 %	м3 сборных конструкций	0,776	9875	2536,08	7663	1968	2677	4318	12939
					3889,18	826,03	3018	641	–	958	
		Итого по разделу 2					**348 257**				

Раздел 3 Металлоконструкции										
33 1109-0202-0101	Резервуары стальные вертикальные цилиндрические для нефти и нефтепродуктов без понтона вместимостью до 1000 м3. Монтаж рулонным методом НР = 69 %	т конструкций	4,90057	84750,14	32423,78	415324	158895	117508	125485	584074
				28347,93	8762,45	138921	42941	–	43265	
34 2106-0303-0106	Габаритные емкости для хранения жидкостей и газов (без арматуры) поставляемые целиком круглого сечения, масса изделий свыше 3 т (в т.ч. лестница)	т	4,90057	528883		2591828		2591828	–	2799174
				–		–		–	207346	
35 1113-0301-1410	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-110, за 2 раза НР = 0 ктрр1=2; ктрм1=2: кэкс1=2: кмат1=2:	м2	142,11653	481,74	3,81	68463	541	67922	–	73940
				–	0,75	–	106	–	5477	
	Итого по разделу 3					**3 457 188**				
Раздел 4 Утепление башни										
36 1109-0606-0112	Люльки, этажерки сушил и другие детали из сортовой стали. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,308	106562,69	17027,52	139384	22272	10681	74086	230548
				81369,27	718,65	106431	940	–	17078	
37 2106-0209-0201	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	т	1,308	589480		771040		771040	–	832723
				–		–		–	61683	
38 1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	5,7	21162,28	1349,12	120625	7690	12715	78924	215513
				17582,46	636,49	100220	3628	–	15964	

39 2111-0101-0102	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-50 ГОСТ 9573-2012 К=1.240:	м3	7,068	10916		77154		77154	–	83326
				–		–		–	6172	
40 1126-0301-0601	Изоляция поверхностей плоских (криволинейных). Покрытие листовым металлом с заготовкой покрытия НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	142	1729,93	102,28	245650	14524	3835	174168	453403
				1600,64	13,23	227291	1878	–	33585	
41 2110-0103-0611	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 40 мм, толщиной стали 1 мм СТ РК EN 508-1-2012 К=1.220:	м2	173,24	2743		475197		475197	–	513213
				–		–		–	38016	
	Итого по разделу 4					**2 328 726**				
	Итого по смете					**6 134 171**				

Локальная смета № 2-6-1. Трубопроводы внутрипоселковой сети и головного водозабора

Раздел 1 Земляные работы

10 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1007	17,89	17,89	18012	18012	–	4913	24759
				–	6,78	–	6823	–	1834	
11 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1007	7,91	7,91	7963	7963	–	2172	10946
				–	3	–	3016	–	811	
13 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	6339	152,14	73,08	964390	463254	–	510337	1592705
				79,06	32,76	501136	207666	–	117978	
14 1101-0205-0502	Подбивка пазух .Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	81	810,64	–	65662	–	–	47277	121974
				810,64	–	65662	–	–	9035	
15 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49781	17,89	17,89	890413	890413	–	242846	1223920

				–	6,78	–	337286	–	90661	
16 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	49781	7,91	7,91	393656	393656	–	107364	541102
				–	3	–	149116	–	40082	
	Итого по разделу 1					**3 515 406**				
	Итого по смете					**3 515 406**				

Локальная смета № 2-6-2. Сборные ж/бетонные колодцы (=184шт)

Раздел 1 Земляные работы

1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	599,130	254,03	241,27	152197	144552	–	29886	196649
				12,76	56,52	7645	33863	–	14567	
2 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1434,522	200,33	190,28	287378	272961	–	56415	371296
				10,05	44,57	14417	63937	–	27503	
3 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.54: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	287,130	220,36	209,3	63272	60096	–	12423	81750
				11,06	49,03	3176	14078	–	6056	
4 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; какс1=1,1;	м3 грунта	287,130	220,36	209,3	63272	60096	–	12423	81750
				11,06	49,03	3176	14078	–	6056	
5 1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной поверхности	520	134,81	–	70101	–	–	50473	130220
				134,81	–	70101	–	–	9646	

6 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2048,35	32,05	32,05	65650	65650	–	17904	90238
				–	12,14	–	24867	–	6684	
7 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	2048,35	152,14	73,08	311636	149693	–	164913	514673
				79,06	32,76	161943	67104	–	38124	
8 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	559,565	52,51	52,51	29383	29383	–	6998	39291
				–	17,37	–	9720	–	2910	
9 1101-0107-1315	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	559,565	36,55	36,55	20452	20452	–	4871	27349
				–	12,09	–	6765	–	2026	
	Итого по разделу 1					**1 533 217**				
Раздел 2 Сборные ж/бетонные конструкции.										
10 1108-0101-0203	Основание под фундаменты гравийное (ГПС). Устройство НР = 93 %	м3 основания	51,039	4198,66	1677,81	214295	85634	154025	71607	308774
				815,15	693,43	41604	35392	–	22872	
11 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	111,365	19490,88	8960,13	2170602	997845	202416	1448595	3908732
				9621,96	3517,06	1071550	391677	–	289536	
12 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	25,15	41696,22	9071,21	1048660	228141	810424	499128	1671611
				16513,2	3533,3	415307	88862	–	123823	

2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	21,16	15620		330519		330519	–	356961
				–		–		–	26442	
14 2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	4,6	15115		69529		69529	–	75091
				–		–		–	5562	
21 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	3,162	544426		1721475		1721475	–	1859193
				–		–		–	137718	
22 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Крепление стремянки к стенке колодца) НР = 91 %	т	0,96968	652235,79	1278,77	632460	1240	411000	200867	899993
				227105,85	529,04	220220	513	–	66666	
23 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	0,96968	108371		105085		105085	–	113492
				–		–		–	8407	
24 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (Соединительные элементы для повышения сейсмостойкости) НР = 91 %	т	5,16672	652235,27	1278,37	3369917	6605	2189919	1070277	4795410
				227105,98	529,54	1173393	2736	–	355216	
25 2105-0301-9918	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	т	5,16672	108371		559923		559923	–	604717
				–		–		–	44794	
	Итого по разделу 2					**14 593 974**				
Раздел 3 Трубопроводная арматура.										
27 1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	87	1954,69	78,97	170058	6870	28477	136588	331178
				1548,4	37,44	134711	3257	–	24532	
29 1122-0901-0102	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	6	1910,5	79	11463	474	1964	9158	22271
				1504,17	37,5	9025	225	–	1650	
31 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	43	1172,7	26,33	50426	1132	7443	41964	99781

				973,28	12,49	41851	537	–	7391	
33	1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	230	530,23	31,68	121954	7286	4857	108713	249120
					477,44	–	109811	–	–	18453	
36	1122-1201-0102	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 80 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	11	780,36	47,55	8584	523	511	7475	17344
					686,36	–	7550	–	–	1285	
38	1122-1201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	461	1019,8	63,36	470130	29209	28234	408560	948985
					895,2	–	412687	–	–	70295	
40	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	15	1551,8	116,07	23277	1741	1394	20126	46875
					1342,8	12,47	20142	187	–	3472	
42	1122-1201-0106	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 200 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	6	2447,83	191,83	14687	1151	735	12747	29629
					2133,5	12,5	12801	75	–	2195	
44	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	28	40091,11	175,71	1122551	4920	1064378	54746	1271481
					1901,89	73,07	53253	2046	–	94184	
45	1116-0602-0201	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	625	575,9	2,2	359940	1377	45682	306960	720252
					500,61	0,55	312881	343	–	53352	
47	1116-0602-0202	Клапаны балансировочные диаметром 32-50 мм. Установка на резьбовом соединении НР = 98 %	шт.	16	680,56	2,25	10889	36	1838	8844	21312
					563,44	0,56	9015	9	–	1579	
53	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	4,2541	1327400,32	501131,65	5646894	2131864	1846840	2555193	8858254
					466548,37	140161,27	1984743	596260	–	656167	
56	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	278	1375,37	900,51	382353	250342	–	195869	624480
					474,86	236,82	132011	65836	–	46258	

0501-0209	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 110 мм. Прокладка на сварных соединениях НР = 98 %	м трубопровода	6	1996,33	586,67	11978	3520	273	8945	22597
				1364,17	157,17	8185	943	–	1674	
64 1125-0129-0501	Установка опознавательного знака НР = 91 %	знак	72	4620,08	–	332646	–	214710	107322	475165
				1638	–	117936	–	–	35197	
65 1122-1101-0102	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 80 мм. Врезка в существующие сети из стальных трубб НР = 99 %	врезка	5	6831,4	3248,6	34157	16243	4736	17887	56208
				2635,6	978	13178	4890	–	4164	
66 1122-1101-0103	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 100 мм. Врезка в существующие сети из стальных трубб НР = 99 %	врезка	9	8307,89	4107	74771	36963	12174	36576	120255
				2848,22	1256,78	25634	11311	–	8908	
67 1122-1101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных трубб НР = 99 %	врезка	4	13745,25	7018,5	54981	28074	10699	24294	85617
				4052	2082,75	16208	8331	–	6342	
68 1122-1101-0105	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных трубб НР = 99 %	врезка	9	19645,22	9386,33	176807	84477	44304	72040	268755
				5336,22	2749,11	48026	24742	–	19908	
	Итого по разделу 3					**14 269 559**				
	- оборудование, тенге					178 572				
	Итого по смете					**30 396 750**				
	- оборудование, тенге					178 572				
	Локальная смета № 2-6-3. Транспортные расходы									
1 4101-0204-1902	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 200 км	т	1864,8432	4498		8388065		–	–	9059110
				–		–		–	671045	

						1 525 988				
0204-1991	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км К=20 000:	т·км	48952,134	19		930091		–	–	1004498
				–		–		–	74407	
	Итого по смете					**10 063 608**				

Локальная смета № 3-1-1. КПП блочно-модульного типа

Раздел 1 Земляные работы.

1 1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1,746	200,46	190,15	350	332	–	69	453
				10,31	44,67	18	78	–	34	
2 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1.2:	м3 грунта	0,054	1870,37	–	101	–	–	73	188
				1870,37	–	101	–	–	14	
3 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,8	17,78	17,78	32	32	–	9	44
				–	6,67	–	12	–	3	
	Итого по разделу 3					**685**				

Раздел 3 Блочно-модульный контейнер.

13 5900-0000-0000 (пп)	Блочно-модульный контейнер	компл	1	1785714		1785714		–	–	1785714
				–		–		1785714	–	
	Итого по разделу 3					**1 785 714**				
	- оборудование, тенге					1 785 714				
	Итого по смете					**1 786 399**				
	- оборудование, тенге					1 785 714				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге					**49 932 048**				
	Временные здания и сооружения		2,9%			1 448 029				
	Итого					51 380 077				

Зимнее удорожание	2,97%	1 525 988
Итого		52 906 066
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 058 121
ИТОГО		**53 964 187**
Оборудование		1 964 286
в ценах 2020 г (К=1,035)		57 885 970
НДС 2020 г 12%		6 946 316
Итого текущие цены 2020 г		64 832 286
Итого с К=0,899999		**58 348 993**

Заказчик: ГУ "Мугалжарсккий районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Руководитель_____Койшекенов Т.К.

Подрядчик: ТОО "Данекер"

Директор_____Искаков Б.А.

Технический надзор: ТОО "TN stroy"

_____ Уразымбетов А.