Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 121 от 18.05.2021г., доп соглашение № 121/1 от 07.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

АКТ № 6 от 25 октября 2021 г
за октябрь м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге **7333,934**

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	светильник	199	1643,25	878,04	327007	174730	–	177220	544565
					765,21	347,98	152277	69248	–	40338	
2	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	82	5496,98	2926,8	450752	239998	1598	243416	749702
					2550,69	1159,92	209157	95113	–	55534	
3	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	82	49056		4022592		4022592	–	4344399
					–		–		–	321807	

4	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,082	17212		1411		1411	–	1524
					–		–		–	113	
5	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	78	7665		597870		597870	–	645700
					–		–		–	47830	
6	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	35	7665		268275		268275	–	289737
					–		–		–	21462	
7	1133-0207-0102	Светильники светодиодные 60 Вт. Установка НР = 80 %	светильник	49	5496,98	2926,8	269352	143413	955	145456	447993
					2550,69	1159,92	124984	56836	–	33185	
8	247-103-0820	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-60W, мощность 60 Вт, IP67	шт.	49	24762		1213338		1213338	–	1310405
					–		–		–	97067	
9	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,049	17212		843		843	–	910
					–		–		–	67	

10 247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм									
		шт.	10	7665		76650		76650	–	82782
				–		–		–	6132	
11 1133-0303-0303	Опоры контактной сети стальные массой до 1,5 т. Демонтаж НР = 80 %	опора	8	3927,98	2572,5	31424	20580	–	15219	50374
				1355,48	1022,5	10844	8180	–	3731	
12 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР = 80 %									
		км линии	4,871	38340,08	15512,46	186755	75561	6185	108783	319181
				21557,9	6358,08	105009	30970	–	23643	
13 243-701-0716	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0									
		км	4,871	317171		1544940		1544940	–	1668535
				–		–		–	123595	
14 1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	7	429,89	6,89	3009	48	–	2132	5552
				423	–	2961	–	–	411	

15	1308-0303-0601	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	7	2779,5	22,97	19457	161	9426	7106	28688
					1410	–	9870	–	–	2125	
16	247-204-2610	Автомат дифференциальный типа АД-2 2Р 25А 30 мА								
			шт.	7	2493		17451		17451	–	18847
					–		–		–	1396	
17	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Демонтаж на конструкции на стене или колонне НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	3	1261,06	34,36	3783	103	–	2672	6971
					1226,7	10,44	3680	31	–	516	
18	1308-0303-1005	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 %								
			шт.	3	7782,88	114,55	23349	344	10738	8907	34836
					4089	34,77	12267	104	–	2580	
19	247-208-1106	Пускатель магнитный типа LE 1-5011, закрытый с тепловым реле, 50А 220/380V, IP 55								
			шт.	3	31588		94764		94764	–	102345
					–		–		–	7581	
20	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;								
			шт.	12	496,77	0,87	5961	10	–	4285	11066

				495,9	–	5951	–	–	820	
21	1308-0303-0301	Предохранитель на ток до 100 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	12	1772,43	2,88	21269	35	1399	14282	38395
					1653	–	19836	–	–	2844	
22	247-207-0201	Вставка плавкая типа ПН2 100 с медными выводами на номинальный ток от 16А до 100А, У3	шт.	12	537		6444		6444	–	6960
					–		–		–	516	
23	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Демонтаж на изоляционном основании НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	6	496,93	1,03	2982	6	–	2142	5534
					495,9	–	2975	–	–	410	
24	1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР = 72 %	шт.	6	1810,91	3,42	10865	21	927	7141	19447
					1653	–	9918	–	–	1441	
25	247-207-0202	Вставка плавкая типа ПН2 250 с медными выводами на номинальный ток от 40А до 250А, У3	шт.	6	1096		6576		6576	–	7102
					–		–		–	526	
26	1217-0101-0706	Электросчетчики. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	309,78	1,65	620	3	–	445	1150
					308,13	0,84	616	2	–	85	
27	1308-0305-1002	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР = 72 %	шт.	2	1406,78	86,18	2814	172	54	1913	5105

				1293,69	34,77	2587	70	–	378	
28	247-301-0348	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный со встроенным модемом передачи данных по каналу GSM (GPRS)	шт.	2	70757		141514		141514	–	152835
					–		–		–	11321	
29	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное.Демонтаж оборудования фотореле НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	шт.	7	859,2	–	6014	–	–	4330	11172
					859,2	–	6014	–	–	828	
30	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	7	3568,78	–	24981	–	4933	14435	42569
					2864	–	20048	–	–	3153	
31	247-208-0209	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 23260, 32 А, в оболочке 220 В/АС-3, IP54	шт.	7	17562		122934		122934	–	132769
					–		–		–	9835	
32	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м линии	59	110,44	10,65	6516	628	–	4399	11788
					99,79	3,76	5888	222	–	873	
33	1308-0206-0401	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 6 мм2. Прокладка НР = 72 %	м линии	59	753,85	35,5	44477	2095	22757	14663	63871
					332,64	12,52	19626	739	–	4731	

34	243-141-0106	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 6 мм2								
			км	0,059	32078		1893		1893	–	2044
					–		–		–	151	
35	1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	2	58,58	–	117	–	–	84	217
					58,58	–	117	–	–	16	
36	1308-0305-0108	Розетка штепсельная неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке НР = 72 %	шт.	2	549,34	4,22	1099	8	20	773	2022
					535,32	1,39	1071	3	–	150	
37	247-214-0103	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20									
			шт.	2	358		716		716	–	773
					–		–		–	57	
38	1209-0101-1001	Исправление в плане одной металлической опоры НР = 72 %	укрепленная стойка	20	582,08	1,18	11642	24	4836	4892	17857
					339,11	0,6	6782	12	–	1323	

Итого по смете	**11 185 722**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	732 478
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	657 940
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	261 530
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 182 039
- накладные расходы, тенге	784 695
в т.ч. зарплата, тенге	70 623
- сметная прибыль (8 %), тенге	828 571

Коэфиицент условной скидки
гос.закупок К=0,585403

	6 548 155
Налог на добавленную стоимость 12%	785 779
Итого, тенге	**7 333 934**

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел Жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Павлодара",Республика Казахстан, г.Павлодар, ул.Кривенко,25, тел.: +7 (7182) 32-03-96** — **041240000819**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Сити Трейд - ПВ",140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, г.Павлодар, ул.Бийская,3 — **061140003259**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №121 от 18.05.2021 доп.соглашение №121/1 от 07.10.2021

Номер документа	Дата составления
16	25.10.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Эксплуатация и текущий ремонт сетей наружного освещения города Павлодара			тенге	1	12 919 634,00	12 919 634,00	1 384 246,50
				Итого	1	x	12 919 634,00	1 384 246,50

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / / Голиков М.П. — Принял (Заказчик) / /

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.10.2021

М.П.