Заказчик ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Павлодара"

Исполнитель ТОО "Сити Трейд-ПВ"

Договор Договор № 121 от 18.05.2021г., доп соглашение № 121/1 от 07.10.2021г.

Наименование работ Текущий ремонт и эксплуатация сетей наружного освещения внутриквартальных территорий и улиц города Павлодара (Северная часть)

АКТ № 6 -ДОП от 25 октября 2021 г
за октябрь м-ц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

Сметная стоимость, тыс. тенге 5585,700

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1217-0101-2102	Светильники с лампами люминесцентными. Смена (ревизия) НР = 72 %	шт.	73	2340,35	1,89	170846	138	–	122960	317310
					2338,46	0,96	170708	70	–	23504	
2	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;	м	146	21,05	0,26	3073	38	–	2196	5691
					20,79	0,1	3035	15	–	422	

3 1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава НР = 72 %									
		м	146	88,83	0,86	12969	126	2726	7321	21913
				69,3	0,34	10118	50	–	1623	
4 243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2									
		км	0,146	17212		2513		2513	–	2714
				–		–		–	201	
5 1133-0204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов (перетяжка провода и регулирование стрелы провеса) НР = 80 %									
		км линии	1,7	38340,08	15512,46	65178	26371	2159	37966	111396
				21557,9	6358,08	36648	10809	–	8252	
6 3105-0601-0101	Автогидроподъемники, высота подъема 12 м	маш.-ч	70	3694	3694	258580	258580	–	–	279266
				–	1432	–	100240	–	20686	
7 1133-0207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Демонтаж НР = 80 % ктрр1=0,3; ктрм1=0,3; кэкс1=0,3; кмат1=0;									
		светильник	92	1643,25	878,04	151179	80780	–	81930	251758
				765,21	347,98	70399	32014	–	18649	
8 1133-0207-0102	Светильники светодиодные 120 Вт. Установка НР = 80 %									
		светильник	92	5496,98	2926,8	505722	269266	1793	273101	841129
				2550,69	1159,92	234663	106713	–	62306	

9	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт, IP67	шт.	92	49056		4513152		4513152	–	4874204
					–		–		–	361052	
10	243-141-0102	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки АПВ сечением 2,5 мм2	км	0,08706	17212		1498		1498	–	1618
					–		–		–	120	
11	1133-0304-0301	Бурение ям НР = 80 %	опора	8	3328,83	888,63	26631	7109	–	18104	48314
					2440,2	388,55	19522	3108	–	3579	
12	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,8	27911,01	1179,68	22329	944	16689	4482	28956
					5870,2	286,65	4696	229	–	2145	
13	1133-0301-0401	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах с поля НР = 80 %	опора	8	26704,15	9687,43	213633	77499	7590	127266	368171
					16068	3817,36	128544	30539	–	27272	
14	290-000-0000 (пл)	Опоры освещения граненные с покрытием "горячее цинкование" высотой не менее 6 м	шт	8	66964		535712		535712	–	578569
					–		–		–	42857	
15	1109-0701-0104	Изготовление конструкций "шанс" НР = 69 %	т конструкций	0,1284	167342,03	31497,9	21487	4044	536	12689	36910
					131670	11555,5	16906	1484	–	2734	

16 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 10 мм	т	0,00984	277977		2735		2735	–	2954
				–		–		–	219	
17 214-210-0102	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 20 мм	т	0,11856	271941		32241		32241	–	34820
				–		–		–	2579	
18 261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0032	309548		991		991	–	1070
				–		–		–	79	
19 1106-0301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка НР = 91 %	т	0,1284	81021,11	18682,61	10403	2399	190	7969	19842
				60860	7344,91	7814	943	–	1470	
20 261-404-0548	Зажим средней анкеровки и эластичной струны для несущего троса КС-048 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	50	1051		52550		52550	–	56754
				–		–		–	4204	
21 261-404-0544	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р630 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	361	515		185915		185915	–	200788
				–		–		–	14873	
22 252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	58	402		23316		23316	–	25181
				–		–		–	1865	
23 261-404-0533	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-2017	кг	148	160		23680		23680	–	25574
				–		–		–	1894	
24 252-202-0502	Зажим поддерживающий типа PS1500	шт.	75	870		65250		65250	–	70470

				–		–		–	5220	
25	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	шт.	105	2125		223125		223125	–	240975
					–		–		–	17850	
26	1308-0201-0502	Жилы проводов или кабелей сечением до 6 мм2. Присоединение к зажимам НР = 72 %	шт.	211	186,16	–	39280	–	–	28282	72967
					186,16	–	39280	–	–	5405	

Итого по смете	**8 519 314**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	742 333
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	727 294
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	286 214
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 694 361
- накладные расходы, тенге	724 266
в т.ч. зарплата, тенге	65 184
- сметная прибыль (8 %), тенге	631 060
Коэфиицент условной скидки гос.закупок К=0,585403	
	4 987 232
Налог на добавленную стоимость 12%	598 468
Итого, тенге	**5 585 700**

ИО Зам руководителя ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД г. Павлодара" Кусаинов А.С.

Зав. Сектора благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Гл. специалист сектора технического сопровождения Капкенова Е.С.

Директор ТОО «Сити Трейд-ПВ» Голиков М.П.